

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

洋野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	900,530	608,884	
25	306,211		
26	0		
27	0		
合計		1,206,741	608,884

<参考>	洋野町東日本大震災復興交付金基金残高	1,001,421	洋野町東日本大震災復興交付金基金の利息額	180
------	--------------------	-----------	----------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	298,433	131,803	
25	165,000		
26	111,375		
27	0		
合計		574,808	131,803

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

洋野町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	2	-	1	-	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	継続	350,000	24 ~ 24	23				24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。
															24	262,500	250,522	-	
															25				
															26				
															27				
累計	262,500	250,522	0																
2	◆C	-	2	-	1	-	漁業体験交 流・担い手育 成事業	町内全域	町	町	直接	継続	14,680	24 ~ 27	23				24年4月、委託業務発注。事業実施。
															24	4,800	1,148	-	
															25	812			
															26				
															27				
累計	5,612	1,148	0																
3	◆C	-	2	-	1	-	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	継続	60,576	24 ~ 27	23				24年5月、委託業務発注。事業実施。
															24	27,945	6,327	-	
															25	5,513			
															26				
															27				
累計	33,458	6,327	0																
4	◆C	-	2	-	1	-	磯資源回復事 業	町内地先	町	町	直接	継続	70,000	24 ~ 27	23				24年9月・10月、単価契約。24年9月～12月、稚ウニ購入・放流
															24	8,000	7,989	-	
															25	16,000			
															26				
															27				
累計	24,000	7,989	0																
5	C	-	7	-	1	-	オイルフェンス 等保管施設整 備事業	八木地区	町	町	直接	継続	20,000	24 ~ 24	23				24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。
															24	15,000	3,134	-	
															25				
															26				
															27				
累計	15,000	3,134	0																
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処 理施設整備事 業	八木地区	町	民間 団体	直接	完了	68,730	24 ~ 24	23				24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24年12月、事業完了。
															24	47,251	34,977	12,274	
															25				
															26				
															27				
累計	47,251	34,977	12,274																
17	C	-	7	-	3	-	増殖溝造成事 業	角浜地区 平内地区	町	町	直接	継続	73,000	24 ~ 25	23				24年12月、設計発注。25年3月設計完了。
															24	25,200	10,867	-	
															25	29,550			
															26				
															27				
累計	54,750	10,867	0																

18	C	-	7	-	4	-	漁業活動環境整備事業	宿戸地区	町	町	直接	継続	22,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	16,500 551 -	0	24年12月、設計発注。25年2月設計完了。	
24	◆	C	-	5	-	1	八木南町地区消防屯所移転整備事業	八木地区	町	町	直接	継続	26,840	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	1,952 19,520 -	1,067	0	25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。
25	C	-	5	-	2	-	八木地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	八木地区	町	町	直接	継続	441,060	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	3,000 170,295 -	1,421	0	25年1月、設計発注。25年3月完了。
26	C	-	6	-	2	-	漁港機能強化施設整備事業(直接補助分)	種市地区	町	町	直接	継続	320,000	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	60,000 -	0	0	
21	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		町							~	23 24 25 26 27 累計	61,929 0 -	0	0	実施事業検討中
14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援事業(野菜加工施設整備)	二ツ屋地区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	6,683 -	5,880	803	24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備改修発注。24年12月完了。
15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化施設整備事業	種市地区	県	町	間接	継続	120,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	90,000 -	50,967	0	24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。
16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備事業	(洋野町)種市漁港区域内	県	県	直接	継続	80,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	60,000 -	42,146	0	24年11月工事発注。
19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業集落防災機能強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	117,000 -	20,435	0	24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	273,683	119,428	803	
			25	0	0	0	
			26	0	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			273,683	119,428	803		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
		24	474,077	318,003	12,274		
		25	301,690	0	0		
		26	0	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			775,767	318,003	12,274		
県・市町村交付分 合計			1,049,450	437,431	13,077	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、535,388千円	

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	継続	50,840	24 ~ 24	23				24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工 事(4戸)発注。
															24	42,366	40,853	-	
															25				
															26				
															27				
累計	42,366	40,853	0																
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備用地取得	八木地区	町	町	直接	継続	12,143	24 ~ 24	23				24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い 取り。
															24	9,714	6,347	-	
															25				
															26				
															27				
累計	9,714	6,347	0																
9	D	-	20	-	1	-	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	継続	431,756	24 ~ 24	23				24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成 工事発注。25年3月、新築工事発注。
															24	323,817	215,234	-	
															25				
															26				
															27				
累計	323,817	215,234	0																
10	◆	D	-	20	-	1	津波避難看板 整備事業	沿岸地区	町	町	直接	継続	3,000	24 ~ 24	23				25年2月、工事発注。
															24	2,400	727	-	
															25				
															26				
															27				
累計	2,400	727	0																
11	◆	D	-	20	-	1	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区	町	町	直接	継続	46,740	24 ~ 24	23				未実施
															24	18,696	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	18,696	0	0																
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 戸別受信機整 備事業	全域	町	町	直接	継続	8,000	24 ~ 24	23				25年3月、工事発注。
															24	6,400	5,376	-	
															25				
															26				
															27				
累計	6,400	5,376	0																
13	◆	D	-	20	-	1	町復興支援検 討業務	全域	町	町	直接	完了	28,825	24 ~ 24	23				24年5月、委託業務発注。25年3月、完了
															24	23,060	22,344	716	
															25				
															26				
															27				
累計	23,060	22,344	716																

