

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

岩泉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	110,206	25,741
24	1,673,190	571,510	
25	1,266,170		
26	0		
27	0		
合計		3,049,566	597,251

<参考>	岩泉町復興交付金基金残高	2,796,197	岩泉町復興交付金基金の利息額	0
------	--------------	-----------	----------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,500	14,699
24	1,057,677	338,042	
25	1,365,900		
26	198,000		
27	0		
合計		2,797,077	352,741

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	64,520	24 ~ 24	23				
															24	48,390	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	48,390	0	0																
12	◆ A	-	3	-	1	-	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	11,480	24 ~ 24	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。
															24	9,184	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	9,184	0	0																
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	208,819	24 ~ 25	23				
															24	16,394	0	-	
															25	140,220			
															26				
															27				
累計	156,614	0	0																
16	◆ A	-	1	-	1	-	公立学校用地 取得及び整地 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	291,126	24 ~ 25	23				平成25年1月、用地買収完了。
															24	216,757	102,470	-	
															25	16,142			
															26				
															27				
累計	232,899	102,470	0																
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	小本地区	町	町	直接	継続	12,336	24 ~ 25	23				平成24年度実績なし
															24	3,084	0	-	
															25	6,168			
															26				
															27				
累計	9,252	0	0																
(注)															23	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															24	57,574	0	0	
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															25	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															26	0	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															27	0	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。															都道府県 交付分	各年度 別合計	57,574	0	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															市町村 交付分	各年度 別合計	236,235	102,470	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道府県交付分 計		57,574	0	0
															市町村交付分 計		398,765	102,470	0
															県・市町村交付分 合計		456,339	102,470	0
															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、54,858千円				

(様式2B)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
9	B	-	3	-	1	-	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	21,504	24	~	24	23	0	0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。
																	24	14,336	0	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	14,336	0	0																	
13	◆	B	-	3	-	1	保育園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	継続	26,240	24	~	24	23	0	0	
																	24	20,992	0	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	20,992	0	0																	
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、7,734千円					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。																				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0															
		24	35,328	0	0															
		25	0	0	0															
		26	0	0	0															
		27	0	0	0															
都道府県交付分 計															35,328	0	0			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0															
		24	0	0	0															
		25	0	0	0															
		26	0	0	0															
		27	0	0	0															
市町村交付分 計															0	0	0			
県・市町村交付分 合計															35,328	0	0			

(様式2C)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,735,200	23 ~ 26	23	175,500	14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注。
															24	864,000	282,892	-	
															25	1,365,900			
															26	198,000			
															27				
															累計	2,603,400	297,591	0	
11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	継続	96,000	24 ~ 24	23				平成25年1月、嵩上げ工事発注。
															24	72,000	38,613	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	72,000	38,613	0	
17	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町	町	直接	継続		~	23				
															24	555,392	70,755	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	555,392	70,755	0	
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	継続	26,700	24 ~ 24	23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。
															24	20,025	16,537	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	20,025	16,537	0	
23	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	小本漁港	町	町	直接	継続	9,195	25 ~ 25	23				
															24				
															25	6,896			
															26				
															27				
															累計	6,896	0	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	175,500	14,699	0
		24	956,025	338,042	0
		25	1,365,900	0	0
		26	198,000	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			2,695,425	352,741	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	555,392	70,755	0
		25	6,896	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			562,288	70,755	0
県・市町村交付分 合計			3,257,713	423,496	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、716,563千円

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	744,000	23 ~ 25	23	52,290	18,007	-	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。
															24	161,210	68,756	-	
															25	437,500			
															26				
															27				
															累計	651,000	86,763	0	
2	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業②	森の越地 区	町	町	直接	継続	350,735	23 ~ 24	23	19,250	7,734	-	平成24年7月、用地買収完了。平成25年2月、造成工事完成。 平成24年10月、本体工事発注(15戸)。
															24	287,643	291,525	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	306,893	299,259	0	
3	D	-	5	-	1	-	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	60,000	24 ~ 27	23			-	
															24	8,750	0	-	
															25	17,500			
															26				
															27				
															累計	26,250	0	0	
4	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	60,000	24 ~ 27	23			-	
															24	7,500	0	-	
															25	15,000			
															26				
															27				
															累計	22,500	0	0	
5	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	104,000	23 ~ 24	23	38,666	0	-	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討
															24	30,666	0	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	69,332	0	0	
7	◆	D	-	20	-	1	復興記録作成 事業	小本地区	町	町	直接	継続	5,000	24 ~ 24	23			-	平成24年7月、復興記録誌作成業務委託発注。
															24	4,000	2,788	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	4,000	2,788	0	
14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24 ~ 25	23			-	
															24	8,750	0	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	8,750	0	0	

20	D	-	1	-	1	-	道路事業(学校施設等接続道路)	小本駅周辺	町	町	直接	継続	149,000	24	~	25	23				平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、用地買収内諾済み。	
																	24	55,713	0	-		
																	25	70,936				
																	26					
																	27					
累計	126,649	0	0																			
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(集団移転地幹線道路)	小本駅周辺	町	町	直接	継続	90,566	24	~	25	23				平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、一部地権者を除き用地買収内諾済み。	
																	24	24,365	0	-		
																	25	52,615				
																	26					
																	27					
累計	76,980	0	0																			
22	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業	小本駅周辺	町	町	直接	継続	1,026,553	24	~	26	23				平成24年12月、防災拠点施設実施設計発注。	
																	24	277,746	31,744	-		
																	25	492,168				
																	26					
																	27					
累計	769,914	31,744	0																			
24	◆	D	-	4	-	1	1	公営住宅管理システム改修事業	小本駅周辺 森の越地区	町	町	直接	完了	2,400	24	~	24	23				平成25年3月、システム改修業務委託完了。
																		24	1,920	1,621	299	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	1,920	1,621	299																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	8,750	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		8,750	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	110,206	25,741	0
		24	859,513	396,434	299
		25	1,085,719	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		2,055,438	422,175	299	
県・市町村交付分 合計		2,064,188	422,175	299	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、578,195千円

(様式2E)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応浄化槽集 中導入事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	58,796	24	~	26	23			実績6件
																	24	22,050	1,851	-
																	25	11,025		
																	26			
																	27			
																	累計	33,075	1,851	0
(注)																				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
														24	0	0	0			
														25	0	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														都道府県交付分 計			0	0	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
														24	22,050	1,851	0			
														25	11,025	0	0			
														26	0	0	0			
27	0	0	0																	
市町村交付分 計			33,075	1,851	0															
県・市町村交付分 合計			33,075	1,851	0															

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,307千円