

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,189,291	
25	1,902,263		
26	24,750		
27	0		
合計		4,210,519	1,189,291

<参考>	東日本大震災復興交付金基金残高	3,626,074	東日本大震災復興交付金基金の利息額	504
------	-----------------	-----------	-------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	749
24	326,659	115,208	
25	139,400		
26	255,905		
27	0		
合計		731,643	115,957

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

久慈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	C	-	7	-	1	水産業共同 利用施設復興 整備事業(水 産加工流通施 設整備)	諏訪下 地区、元木 沢地区、玉の 脇地区	市	久慈市	直接	継続	1,250,000	24	~	24	23			公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。
																24	859,375	671,794	
																25			
																26			
																27			
累計	859,375	671,794	0																
2	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 物鮮度保持施 設整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	700,000	24	~	24	23			公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。
																24	481,250	191,961	
																25			
																26			
																27			
累計	481,250	191,961	0																
3	C	-	7	-	3	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	継続	118,563	24	~	24	23			24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 建築設計委託業務契約。
																24	88,922	10,655	
																25			
																26			
																27			
累計	88,922	10,655	0																
4	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(地魚 直販施設)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24	~	24	23			公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。
																24	15,812	15,206	
																25			
																26			
																27			
累計	15,812	15,206	606																
5	◆	C	-	7	-	体験型教育旅 行受入事業	市内	市	久慈 市・ふ るさと 体験 学習 協会	直接	完了	998	24	~	24	23			24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙 台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲
																24	798	593	
																25			
																26			
																27			
累計	798	593	205																
6	◆	C	-	7	-	地魚直販施設 周辺整備事業	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	31,730	24	~	24	23			24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。
																24	25,384	22,848	
																25			
																26			
																27			
累計	25,384	22,848	0																
7	◆	C	-	7	-	舟渡海水浴場 環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	継続	46,803	24	~	25	23			25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完 了。
																24	2,445	1,680	
																25	34,996		
																26			
																27			
累計	37,441	1,680	0																

8	C	-	7	-	5	-	小袖漁港環境 向上施設整備 事業	小袖漁港	市	久慈市	直接	継続	21,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	15,750 14,865 - - - - 15,750 14,865	0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。 ・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。
9	C	-	7	-	6	-	麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	継続	18,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	13,500 11,550 - - - - 13,500 11,550	0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契 約。
14	◆	C	-	7	-	1	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	継続	13,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	10,400 9,341 - - - - 10,400 9,341	0	24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。
45	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市						~		23 24 25 26 27 累計	140,414 21,369 - - - - 140,414 21,369	0	避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	117,631	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	33,438 4,934 54,784 - - - 88,222 4,934	0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。
52	◆	C	-	7	-	3	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	継続	43,164	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	4,396 3,024 30,135 - - - 34,531 3,024	0	25年1月、測量調査設計業務契約。
53	C	-	7	-	7	-	白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	継続	15,500	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	1,275 822 10,350 - - - 11,625 822	0	25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完 了。
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)(直接補 助分)	久慈湊・ 大崎地 区・大崎 地区	市	久慈市	直接	継続	246,227	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	- - 150,170 17,250 - - 167,420 0	0	
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)(直 接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	継続	111,807	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	- - 83,855 - - - 83,855 0	0	

63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	継続	71,997	25	~	25	23	-	-	25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。	
																	24	24,550	-		
																	25	53,997	-		
																	26				
																	27				
累計	53,997	24,550	0																		
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業計画策定費	久慈湊・大崎地区、元木沢地区、玉の脇地区、久喜	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	23	23	9,679	749	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。
																	24		684	8,246	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,679	1,433	8,246																		
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	継続	272,469	24	~	24	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道	
																	24	204,351	59,907		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	204,351	59,907	0																		
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	継続	79,379	24	~	25	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買	
																	24	50,506	14,975		-
																	25	9,027			
																	26				
																	27				
累計	59,533	14,975	0																		
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	継続	9,920	24	~	24	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。	
																	24	7,440	7,440		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,440	7,440	0																		
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業(久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	継続	95,894	24	~	25	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。	
																	24	14,952	28,002		-
																	25	56,968			
																	26				
																	27				
累計	71,920	28,002	0																		
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	岩手県	直接	完了	4,200	24	~	24	23			H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了	
																	24	4,200	4,200		0
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,200	4,200	0																		
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	岩手県	直接	継続	554,700	24	~	27	23				
																	24	20,460	0		-
																	25	59,365			
																	26	255,905			
																	27				
累計	335,730	0	0																		
68	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																	24				
																	25	14,040			
																	26				
																	27				
累計	14,040	0	0																		

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	9,679	749	0	
			24	301,909	115,208	8,246	
			25	139,400	0	0	
			26	255,905	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			706,893	115,957	8,246		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
		24	1,693,159	1,005,192	811		
		25	418,287	0	0		
		26	17,250	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			2,128,696	1,005,192	811		
県・市町村交付分 合計			2,835,589	1,121,149	9,057	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,713,738千円	

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハザードマップ等整備事業	市内	市	久慈市	直接	継続	38,000	24 ~ 26	23				・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
															24	13,500	8,612	-	
															25	7,500			
															26	7,500			
															27				
累計	28,500	8,612	0																
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合マネジメント事業	市内	市	久慈市	直接	継続	85,000	24 ~ 25	23				・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務契約完了。
															24	37,500	36,225	-	
															25	26,250			
															26				
															27				
累計	63,750	36,225	0																
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	242,000	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12
															24	61,600	13,534	-	
															25	132,000			
															26				
															27				
累計	193,600	13,534	0																
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	継続	188,000	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12
															24	36,800	15,366	-	
															25	113,600			
															26				
															27				
累計	150,400	15,366	0																
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	継続	114,000	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日
															24	26,400	11,139	-	
															25	64,800			
															26				
															27				
累計	91,200	11,139	0																
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	49,000	24 ~ 25	23				25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
															24	14,400	0	-	
															25	24,800			
															26				
															27				
累計	39,200	0	0																
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	59,000	24 ~ 25	23				24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
															24	22,160	3,076	-	
															25	25,040			
															26				
															27				
累計	47,200	3,076	0																

20	D	4	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	114,387	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。
															24	5,126	3,948	-	
															25	90,195			
															26				
															27				
累計	95,321	3,948	0																
21	D	4	2	-	元木沢地区災害公営住宅整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	65,366	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。
															24	2,903	2,247	-	
															25	51,568			
															26				
															27				
累計	54,471	2,247	0																
22	D	4	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	23				事業廃止。
															24	1,954	0	1,954	
															25	13,697			
															26				
															27				
累計	15,651	0	1,954																
23	D	4	4	-	久喜地区災害公営住宅整備事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	49,705	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。
															24	2,598	2,127	-	
															25	38,822			
															26				
															27				
累計	41,420	2,127	0																
24	D	20	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	111,800	24	~	25	23				25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。
															24	12,525	3,465	-	
															25	71,325			
															26				
															27				
累計	83,850	3,465	0																
25	D	20	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	172,000	24	~	25	23				24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了
															24	21,000	4,189	-	
															25	108,000			
															26				
															27				
累計	129,000	4,189	0																
26	D	20	5	-	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	61,000	24	~	25	23				24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。
															24	6,750	3,528	-	
															25	39,000			
															26				
															27				
累計	45,750	3,528	0																
27	D	20	6	-	津波避難施設整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	61,000	24	~	25	23				24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。
															24	6,750	3,835	-	
															25	39,000			
															26				
															27				
累計	45,750	3,835	0																
28	D	20	7	-	防災拠点施設調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	10,007	24	~	24	23				24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。
															24	7,505	6,016	1,489	
															25				
															26				
															27				
累計	7,505	6,016	1,489																

29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎地区污水管整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	66,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
																	24	9,750	12,573		-
																	25	39,750			
																	26				
																	27				
累計	49,500	12,573	0																		
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎地区污水管整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	16,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
																	24	2,400	2,260		-
																	25	10,400			
																	26				
																	27				
累計	12,800	2,260	0																		
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区污水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	36,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
																	24	6,000	1,974		-
																	25	21,000			
																	26				
																	27				
累計	27,000	1,974	0																		
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区污水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	10,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
																	24	1,600	1,172		-
																	25	6,400			
																	26				
																	27				
累計	8,000	1,172	0																		
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(金刀比羅神社通り線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	42,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12	
																	24	8,000	1,549		-
																	25	25,600			
																	26				
																	27				
累計	33,600	1,549	0																		
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	98,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12	
																	24	61,600	3,278		-
																	25	16,800			
																	26				
																	27				
累計	78,400	3,278	0																		
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	27,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	8,240	1,845		-
																	25	13,360			
																	26				
																	27				
累計	21,600	1,845	0																		
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	51,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	15,440	1,958		-
																	25	25,360			
																	26				
																	27				
累計	40,800	1,958	0																		
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業((仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	86,000	24	~	25	23			25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
																	24	21,600	0		-
																	25	47,200			
																	26				
																	27				
累計	68,800	0	0																		

43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路整備事業((仮称)中沢2号線)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	224,000	24	~	25	23			24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	53,280	17,955		-
																	25	125,920			
																	26				
																	27				
累計	179,200	17,955	0																		
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道路整備事業(仮称長小通り2号線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	94,300	24	~	25	23			24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。	
																	24	31,840	5,880		-
																	25	43,600			
																	26				
																	27				
累計	75,440	5,880	0																		
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路整備事業(仮称大湊北通り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	継続	59,600	24	~	25	23			24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	32,480	2,992		-
																	25	15,200			
																	26				
																	27				
累計	47,680	2,992	0																		
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり支援施設等整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	99,647	24	~	25	23			24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟設計委託業務発注。	
																	24	25,726	4,385		-
																	25	40,704			
																	26				
																	27				
累計	66,430	4,385	0																		
50	◆	D	-	20	-	8	復興まちづくり支援施設関連設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	52,500	24	~	25	23			25年3月、展示設計業務委託契約。	
																	24	16,798	4,074		-
																	25	25,201			
																	26				
																	27				
累計	41,999	4,074	0																		
51	D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大湊地区復興まちづくり支援拠点整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	92,899	24	~	25	23			25年3月、測量調査設計業務委託契約。	
																	24	16,122	4,897		-
																	25	45,810			
																	26				
																	27				
累計	61,932	4,897	0																		
54	D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅家賃低廉化事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	14,440	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,368			
																	26				
																	27				
累計	1,368	0	0																		
55	D	-	5	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	7,522	25	~	27	23				
																	24				
																	25	715			
																	26				
																	27				
累計	715	0	0																		
56	D	-	5	-	3	-	久喜災害公営住宅家賃低廉化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	7,457	25	~	27	23				
																	24				
																	25	709			
																	26				
																	27				
累計	709	0	0																		

57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎地区東日本大震災特別家賃低減事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	1,687	25	~	27	23					
																	24					
																	25	140				
																	26					
																	27					
累計	140	0	0																			
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東日本大震災特別家賃低減事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	1,004	25	~	27	23					
																	24					
																	25	84				
																	26					
																	27					
累計	84	0	0																			
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	915	25	~	27	23					
																	24					
																	25	75				
																	26					
																	27					
累計	75	0	0																			
64	◆	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業	久慈湊・大崎地区	市	市	直接	継続	22,210	24	~	25	23				
																		24				
																		25	17,768			
																		26				
																		27				
累計	17,768	0	0																			
65	◆	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	継続	24,383	24	~	25	23				
																		24				
																		25	19,506			
																		26				
																		27				
累計	19,506	0	0																			
66	◆	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅用地取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	継続	18,826	24	~	25	23				
																		24				
																		25	15,060			
																		26				
																		27				
累計	15,060	0	0																			
67	◆	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり関連施設水槽整備事業	半崎地区	市	市	直接	継続	99,572	25	~	25	23				
																		24				
																		25	79,657			
																		26				
																		27				
累計	79,657	0	0																			
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(久慈市) (一)野田長内線玉の脇	県	岩手県	直接	継続	200,000	24	~	26	23				検討中	
																	24	24,750	0	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	24,750	0	0																			

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	24,750	0	0
			25	0	0	0
			26	0	0	0
			27	0	0	0
	都道県交付分 計			24,750	0	0
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	590,347	184,099	3,443
			25	1,482,984	0	0
			26	7,500	0	0
27			0	0	0	
市町村交付分 計			2,080,831	184,099	3,443	
県・市町村交付分 合計			2,105,581	184,099	3,443	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、583,651千円

(様式2E)

久慈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	1,323	25	~	25	23			
																	24		0	-
																	25	992		
																	26			
																	27			
																	累計	992	0	0
(注)														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計				0	0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
														24	0	0	0			
														25	992	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														市町村交付分 計				992	0	0
														県・市町村交付分 合計				992	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円