

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	6,111
24	12,969,465	4,690,120	
25	14,235,337		
26	8,315,697		
27	0		
合計		35,530,163	4,696,231

<参考>	宮古市東日本大震災復興交付 金基金残高	35,004,652	宮古市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	1,006
------	------------------------	------------	--------------------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	2,730
24	5,466,292	1,045,567	
25	5,346,429		
26	1,656,261		
27	0		
合計		12,718,357	1,048,297

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	270,130	24 ~ 27	23				H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。	
															24	33,510	19,766	-		
															25	113,906				
															26					
															27					
累計	147,416	19,766	0																	
45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	65,349	24 ~ 27	23				24年4月から25年3月 試掘等調査	
															24	9,599	5,337	-		
															25	24,519				
															26					
															27					
累計	34,118	5,337	0																	
89	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24 ~ 24	23				24年11月 測量機器操作説明会	
															24	185	14	171		
															25					
															26					
															27					
累計	185	14	171																	
(注)														23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、41,336千円		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	9,784	5,351	171			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	24,519	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 各年度別合計			34,303		5,351	171
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			147,416		19,766	0
														市町村交付分 計			147,416		19,766	0
														県・市町村交付分 合計			181,719		25,117	171

(様式2C)

## 宮古市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鍬ヶ崎地区	市	市	直接	継続	777,474	23 ~ 24	23	9,664	6,111	-	平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。
															24	573,440	505,664	-	
															25				
															26				
															27				
累計	583,104	511,775	0																
3	◆	C	-	2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	継続	417,931	24 ~ 31	23			-	観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。
															24	37,716	33,089	-	
															25				
															26				
															27				
累計	37,716	33,089	0																
4	◆	C	-	2	-	1	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	継続	254,406	24 ~ 26	23			-	平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備工事を実施する。
															24	6,964	6,173	-	
															25	15,120			
															26				
															27				
累計	22,084	6,173	0																
5	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	6,153,750	24 ~ 27	23			-	H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。
															24	2,654,548	2,650,320	-	
															25	489,319			
															26				
															27				
累計	3,143,867	2,650,320	0																
6	◆	C	-	7	-	1	水産経営復興対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	400,000	24 ~ 27	23			-	H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。
															24	80,000	70,152	-	
															25	80,000			
															26				
															27				
累計	160,000	70,152	0																
7	◆	C	-	7	-	1	産業復興総合支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	244,000	24 ~ 31	23			-	H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。
															24	15,834	9,873	-	
															25				
															26				
															27				
累計	15,834	9,873	0																
8	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁港施設復興関係)	市内19漁港 (市管理)	市	市	直接	継続	465,500	24 ~ 27	23			-	H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設については、H25年度中に契約し完了する予定。
															24	63,000	51,614	-	
															25	39,375			
															26				
															27				
累計	102,375	51,614	0																

9	C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場整備事業	鍬ヶ崎地区 宮古市魚市場	市	市	直接	継続	2,593,000	24	~	26	23			24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了予定。
																	24	31,350	9,451	-
																	25	1,913,400		
																	26			
																	27			
累計	1,944,750	9,451	0																	
10	◆C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場整備事業(用地)	鍬ヶ崎地区 宮古市魚市場	市	市	直接	継続	968,955	24	~	26	23			
																	24	447,104	0	
																	25	328,060		
																	26			
																	27			
累計	775,164	0	0																	
37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支援事業	摂待地区外	県	市	間接	継続	163,000	24	~	26	23			
																	24	28,500	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	28,500	0	0																	
38	C	-	5	-	1	-	摂待地区漁業集落防災機能強化事業	摂待地区	県	市	間接	継続	172,200	24	~	25	23			H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25.7月完了予定。
																	24	76,800	37,841	
																	25	52,350		
																	26			
																	27			
累計	129,150	37,841	0																	
39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業集落防災機能強化事業	堀内地区	県	市	間接	継続	162,300	24	~	25	23			H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。
																	24	89,025	6,724	-
																	25	32,700		
																	26			
																	27			
累計	121,725	6,724	0																	
40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業	浦の沢・追切地区	県	市	間接	継続	129,800	24	~	25	23			H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。
																	24	41,475	17,456	-
																	25	55,875		
																	26			
																	27			
累計	97,350	17,456	0																	
41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区漁業集落防災機能強化事業	音部・荒巻地区	県	市	間接	継続	336,200	24	~	26	23			H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。
																	24	211,725	13,689	-
																	25	18,300		
																	26	11,062		
																	27			
累計	241,087	13,689	0																	
42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区漁業集落防災機能強化事業	重茂里地区	県	市	間接	継続	1,314,700	24	~	27	23			用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25.6)。
																	24	314,700	9,005	-
																	25	227,325		
																	26	239,100		
																	27			
累計	781,125	9,005	0																	
43	C	-	5	-	6	-	千鷲地区漁業集落防災機能強化事業	千鷲地区	県	市	間接	継続	292,500	24	~	25	23			H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月本体工事発注。H25年10月完了予定。
																	24	97,575	28,926	-
																	25	121,800		
																	26			
																	27			
累計	219,375	28,926	0																	

44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	市内10漁港	県	市	間接	継続	348,620	24	~	27	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。
																	24	72,450	34,483	-	
																	25	106,515			
																	26				
																	27				
累計	178,965	34,483	0																		
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	継続	940,000	24	~	27	23				H24年10月末工事契約。H26年2月完了予定。
																	24	310,000	310,000	-	
																	25	46,500			
																	26	310,000			
																	27				
累計	666,500	310,000	0																		
56	◆	C	-	9	-	1	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	290,000	24	~	24	23				木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。
																	24	25,607	25,200	407	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	25,607	25,200	407																		
65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	552,000	24	~	27	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																	24	158,475	17,958	-	
																	25	161,550			
																	26	64,875			
																	27				
累計	384,900	17,958	0																		
66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	継続	249,000	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																	24	140,625	4,707	-	
																	25	25,950			
																	26	10,087			
																	27				
累計	176,662	4,707	0																		
67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	100,000	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定)
																	24	42,600	1,196	-	
																	25	23,625			
																	26	4,387			
																	27				
累計	70,612	1,196	0																		
77	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		市							~	23				
																	24	474,024	8,423	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	474,024	8,423	0																		
91	C	-	9	-	1	-	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	民間	直接					~	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
累計	0	0	0																		
112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	継続	17,000	24	~		23				H25.1に計画策定に着手
																	24	17,000	11,000	6,000	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	17,000	11,000	6,000																		

113	◆	C	-	2	-	1	-	3	宮古市広域総合交流促進施設駐車場等整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	128,002	25	~	26	23 24 25 16,920 26 27 累計 16,920	0	0
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鷲小学校擁壁改修事業	千鷲地区	市	市	直接	18,000	25	~	25	23 24 25 14,400 26 27 累計 14,400	0	0
115		C	-	7	-	4	-		宮古市鵜ヶ崎地区水産加工団地整備事業(施設)	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	857,880	25	~	26	23 24 25 643,410 26 27 累計 643,410	0	0
120	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~	23 24 25 47,402 26 27 累計 47,402	0	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	1,600,950	492,985	6,000
		25	919,892	0	0
		26	639,511	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		3,160,353	492,985	6,000	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,664	6,111	0
		24	4,409,587	3,369,959	407
		25	3,540,004	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		7,959,255	3,376,070	407	
県・市町村交付分 合計		11,119,608	3,869,055	6,407	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,471,847千円

(様式2D)

## 宮古市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	継続	2,830,589	24 ~ 26	23				黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。	
															24	471,827	45,529	-		
															25	1,278,240				
															26	726,698				
															27					
累計	2,476,765	45,529	0																	
12	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	113,750	24 ~ 24	23				崎山、高浜、赤前、測量設計費等。	
															24	99,531	34,257	-		
															25					
															26					
															27					
累計	99,531	34,257	0																	
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23			2,937	平成24年3月、計画策定。	
															24	8,000	5,063			
															25					
															26					
															27					
累計	8,000	5,063	2,937																	
14	◆	D	-	4	-	1	2	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	廃止	69,000	24 ~ 25	23				
																24	3,200	0	3,200	
																25				
																26				
																27				
累計	3,200	0	3,200																	
15	D	-	15	-	1	-	中心市街地津 波復興拠点整 備事業	中心市街 地	市	市	直接	継続	22,260,000	24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
															24	41,850	35,910	-		
															25					
															26					
															27					
累計	41,850	35,910	0																	
16	D	-	15	-	2	-	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	津軽石地 区	市	市	直接	継続	6,340,000	24 ~ 27	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。	
															24	16,200	14,540	-		
															25					
															26					
															27					
累計	16,200	14,540	0																	
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市 再生区画整理 事業計画案作 成事業	田老地区	市	市	直接	継続	116,400	24 ~ 24	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。	
															24	87,300	82,612	-		
															25					
															26					
															27					
累計	87,300	82,612	0																	

18	D	-	17	-	2	-	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	野原地区	市	市	直接	継続	100,500	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	75,375 71,393 - - - 75,375 71,393 0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。	
19	D	-	17	-	3	-	鎌ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接	継続	157,800	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	118,350 117,132 - - - 118,350 117,132 0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。	
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	津軽石・赤前地区	市	市	直接	継続	165,700	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	124,275 13,956 - - - 124,275 13,956 0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。	
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	281,750	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	77,212 73,737 - - - 77,212 73,737 0	調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。	
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	70,000	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	30,000 26,712 - - - 30,000 26,712 0	業務委託契約済(H24年7月)。H25.9.30までに完了予定。	
23	◆	D	-	20	-	2	1	東日本大震災記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	160,000	24	~	31	23 24 25 26 27 累計	8,000 7,301 - - - 8,000 7,301 0	宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)
24	D	-	22	-	1	-	藤原上町都市公園事業	藤原地区 藤原上町地内	市	市	直接	継続	175,100	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	9,750 4,217 - - - 9,750 4,217 0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園事業	磯鷄地区 越田山	市	市	直接	継続	1,538,600	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	41,175 18,470 - - - 41,175 18,470 0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
26	D	-	22	-	3	-	館山都市公園事業	津軽石地区 館山	市	市	直接	継続	645,800	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	40,950 6,450 52,500 - - 93,450 6,450 0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	



27		D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	207,150	187,342	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予 定。
28	◆	D	-	23	-	1	-	公共交通体系 構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	22,400	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	8,960	7,910	-	0	平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完 了。
29		D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	29,550	10,963	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
30		D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	98,925	52,430	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
31		D	-	23	-	4	-	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続		24	~	26	23 24 25 26 27 累計	35,100	20,660	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
32		D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	30,300	18,303	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
33		D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	33,675	19,647	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
34		D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	27,375	14,994	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
35		D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25 26 27 累計	28,200	6,178	-	0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。

47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍬ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24	~	24	23				
																	24	90,750	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	90,750	0	0																		
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	継続	550,000	24	~	27	23				
																	24	24,750	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,750	0	0																		
49	D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,260,000	23	~	26	23	249,375	2,730	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)
																	24	2,918,125	4,801	-	
																	25	3,320,625			
																	26	739,375			
																	27				
累計	7,227,500	7,531	0																		
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				H24.7月から募集開始
																	24	65,625	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	65,625	0	0																		
51	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	359,958	24	~	27	23				
																	24	12,751	0	-	
																	25	80,609			
																	26				
																	27				
累計	93,360	0	0																		
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	64,470	24	~	27	23				
																	24	1,957	0	-	
																	25	12,375			
																	26				
																	27				
累計	14,332	0	0																		
53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	継続	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																	24	42,400	41,750	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	42,400	41,750	0																		
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	83,240	24	~	26	23				
																	24	23,200	0	-	
																	25	23,616			
																	26				
																	27				
累計	46,816	0	0																		
55	◆	D	-	4	-	3	県営住宅ス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	24	800	1,064	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	800	1,064	0																		

57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅管理システム整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	5,000	24	~	25	23			平成24年1月委託契約。	
																			24	4,000	2,167		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	4,000	2,167	0																				
58		D	-	13	-	1	-		危険住宅移転事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	1,218,300	24	~	27	23			平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。	
																			24	459,810	14,340		
																			25	151,305			
																			26				
																			27				
累計	611,115	14,340	0																				
59	◆	D	-	20	-	2	-	2	津波避難誘導施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	125,400	24	~	26	23			H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整備工事契約、H25年3月完成。	
																			24	8,160	8,160		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	8,160	8,160	0																				
60	◆	D	-	20	-	2	-	3	地域防災力向上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	30,800	24	~	27	23			H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。	
																			24	10,240	6,459		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	10,240	6,459	0																				
61	◆	D	-	20	-	2	-	4	災害用給水機材等格納倉庫整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	継続	61,000	24	~	24	23			平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。	
																			24	48,800	24,347		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	48,800	24,347	0																				
62	◆	D	-	20	-	2	-	5	給水車整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	25,200	24	~	24	23				
																			24	20,160	0		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	20,160	0	0																				
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺産保存整備事業	田老地区	市	市	直接	継続	1,349,894	24	~	26	23			平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。	
																			24	28,000	27,888		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	28,000	27,888	0																				
64		D	-	23	-	9	-		崎山地区防災集団移転促進事業	崎山地区	市	市	直接	継続		24	~	25	23			測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予定。	
																			24	27,375	10,993		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	27,375	10,993	0																				
68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	400,000	24	~	27	23			24年12月詳細設計発注、25年6月完了	
																			24	41,250	21,038		
																			25	41,250			
																			26	173,250			
																			27				
累計	255,750	21,038	0																				

69	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23			24年11月詳細設計発注、実施中
																	24	41,250	41,250	-
																	25	18,975		
																	26			
																	27			
累計	60,225	41,250	0																	
70	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	57,750	57,750	-
																	25	18,975		
																	26			
																	27			
累計	76,725	57,750	0																	
71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	2,700,000	24	~	27	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	107,250	81,675	-
																	25	18,975		
																	26			
																	27			
累計	126,225	81,675	0																	
72	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	4,900,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	165,000	165,000	-
																	25	28,875		
																	26			
																	27			
累計	193,875	165,000	0																	
73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	4,510,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中
																	24	132,000	132,000	-
																	25	28,875		
																	26			
																	27			
累計	160,875	132,000	0																	
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	継続	828,000	24	~	26	23	0		H24.12~H25.1 用地測量実施済み
																	24	129,500	656	-
																	25	490,875		
																	26	104,125		
																	27			
累計	724,500	656	0																	
75	D	-	23	-	3	1	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			
																	24	141,225	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	141,225	0	0																	
76	D	-	23	-	4	1	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	610,300	24	~	26	23			用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着 手、H26年3月完了予定。
																	24	401,799	19,348	-
																	25	78,487		
																	26	6,387		
																	27			
累計	486,673	19,348	0																	
78	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		市					~		23				
																24	3,167,936	0		
																25				
																26				
																27				
累計	3,167,936	0	0																	

79	D	1	9		(仮称)胡瓜沢 線道路整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	587,000	24	~	27	23 24 45,600 25 104,000 26 27 累計 149,600	28,428	0	H24.11月~測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託 実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月~用地補償着手予 定。
80	D	4	6		災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	継続	1,265,127	24	~	26	23 24 119,937 25 345,653 26 641,394 27 累計 1,106,984	47,138	0	崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鞆ヶ崎(区画整理地内40戸):計画中。
81	D	4	7	1	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	継続	826,601	24	~	26	23 24 144,561 25 577,094 26 27 累計 721,655	45,881	0	高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。
82	D	23	1	1	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	10,513,000	24	~	27	23 24 229,162 25 3,078,250 26 3,929,187 27 累計 7,236,599	73	0	用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。
83	D	23	2	1	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 25,900 25 26 27 累計 25,900	582	0	用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。
84	D	23	5	1	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 299,162 25 26 27 累計 299,162	339	0	用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24 年12月着手、H27年12月完了予定。
85	D	23	6	1	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 143,237 25 26 27 累計 143,237	0	0	
86	D	23	7	1	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 262,762 25 26 27 累計 262,762	0	0	
87	D	23	8	1	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23 24 418,512 25 26 27 累計 418,512	0	0	

88	D	-	23	-	9	1	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続	409,900	24	~	25	23			用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10 月着手、H25年10月完了予定。			
																	24	273,437	44,042		-		
																	25	53,287					
																	26						
																	27						
累計	326,724	44,042	0																				
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検	
																			24	1,200	247		-
																			25	1,200			
																			26				
																			27				
累計	2,400	247	0																				
92	D	-	1	-	10	-	磯鷄金浜線 (金浜工区)道 路整備事業	金浜地区	市	市	直接		700,000	25	~	27	23						
																	24						
																	25	160,000					
																	26						
																	27						
累計	160,000	0	0																				
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	400,000	24	~	27	23						
																	24	56,000	0		-		
																	25	104,000					
																	26						
																	27						
累計	160,000	0	0																				
94	D	-	1	-	12	-	(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接		550,000	25	~	27	23						
																	24						
																	25	96,000					
																	26						
																	27						
累計	96,000	0	0																				
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道 路整備事業	津軽石地 区	市	市	直接	継続	65,000	24	~	25	23						
																	24	7,200	0		-		
																	25	44,800					
																	26						
																	27						
累計	52,000	0	0																				
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢 東線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	46,000	24	~	25	23						
																	24	9,600	0		-		
																	25	27,200					
																	26						
																	27						
累計	36,800	0	0																				
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3 号線道路整備 事業	金浜地区	市	市	直接		285,000	25	~	27	23						
																	24						
																	25	60,000					
																	26						
																	27						
累計	60,000	0	0																				
98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 老地区)	田老地区	市	市	直接	継続	1,108,768	24	~	27	23						
																	24	14,000	0		-		
																	25	130,339					
																	26	44,559					
																	27						
累計	188,898	0	0																				

99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(重茂地区)	重茂地区	市	市	直接	継続	106,146	24	~	25	23						
																	24	23,625	0	-			
																	25	69,252					
																	26						
																	27						
累計	92,877	0	0																				
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	災害公営住宅建設に係る既存建物除去事業	宮古市内	市	市	直接	継続	46,540	24	~	25	23			西ヶ丘地区:平成25年2月~解体実施設計中。	
																			24	2,400	2,226		-
																			25	34,832			
																			26				
																			27				
累計	37,232	2,226	0																				
101	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害公営住宅駐車場整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接		25	~	27	23					
																		24					
																		25	2,016				
																		26					
																		27					
累計	2,016	0	0																				
102	D	-	15	-	2	1	津軽石地区津波復興拠点整備事業	赤前地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23						
																	24	70,575	0	-			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	70,575	0	0																				
103	D	-	17	-	5	-	鎌ヶ崎地区緊急防災空地整備事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接	継続	398,900	24	~	24	23			用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。			
																	24	299,175	115,076		-		
																	25						
																	26						
																	27						
累計	299,175	115,076	0																				
104	D	-	17	-	6	-	田老地区都市再生区画整理事業	田老地区	市	市	直接		1,630,000	25	~	27	23						
																	24						
																	25	95,025					
																	26						
																	27						
累計	95,025	0	0																				
105	D	-	17	-	7	-	野原地区都市再生区画整理事業	野原地区	市	市	直接		701,900	25	~	27	23						
																	24						
																	25	48,825					
																	26						
																	27						
累計	48,825	0	0																				
106	D	-	17	-	8	-	鎌ヶ崎地区都市再生区画整理事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接		4,787,800	25	~	27	23						
																	24						
																	25	317,250					
																	26	1,704,750					
																	27						
累計	2,022,000	0	0																				
107	◆	D	-	17	-	8	-	1	鎌ヶ崎地区内水面对策事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接		25	~	26	23					
																		24					
																		25	130,720				
																		26					
																		27					
累計	130,720	0	0																				

108	D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接		893,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	3,750			
																	26				
																	27				
累計	3,750	0	0																		
109	D	-	23	-	10	-	高浜・金浜地区 防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接		3,859,100	24	~	27	23				
																	24				
																	25	2,194,150			
																	26	432,775			
																	27				
累計	2,626,925	0	0																		
110	D	-	23	-	11	-	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接		2,981,800	24	~	27	23				
																	24				
																	25	1,010,012			
																	26	244,212			
																	27				
累計	1,254,224	0	0																		
111 ◆	D	-	23	-	11	-	埋蔵文化財整 理収蔵施設整 備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接		302,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	10,000			
																	26				
																	27				
累計	10,000	0	0																		
116	D	-	4	-	7	2	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地 区	市	市	直接	継続	914,113	24	~	26	23				
																	24	4,463	0	-	
																	25	209,650			
																	26	585,735			
																	27				
累計	799,848	0	0																		
117 ◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接		2,736	25	~	25	23				
																	24				
																	25	2,188			
																	26				
																	27				
累計	2,188	0	0																		
118	D	-	9	-	1	1	田老地区小規 模住宅地区改 良事業(跡地 公共)	田老地区	市	市	直接		272,000	25	~	26	23				
																	24				
																	25	66,750			
																	26				
																	27				
累計	66,750	0	0																		
119	D	-	21	-	2	-	鎌ヶ崎地区公 共下水道整備 事業	鎌ヶ崎地 区	市	市	直接		988,300	25	~	27	23				
																	24				
																	25	2,100			
																	26				
																	27				
累計	2,100	0	0																		
121 ★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県						~		23				
																	24				
																	25	316,793			
																	26				
																	27				
累計	316,793	0	0																		



(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	2,730	0	
			24	3,855,558	547,231	0	
			25	4,402,018	0	0	
			26	1,016,750	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			9,523,701	549,961	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
		24	8,519,043	1,293,193	6,137		
		25	10,537,675	0	0		
		26	8,315,697	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			27,372,415	1,293,193	6,137		
県・市町村交付分 合計			36,896,116	1,843,154	6,137	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,878,322千円	

(様式2E)

宮古市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
36	E	-	1	-	1	-	浄化槽整備事業(市町村設置型)	撰待・重茂北部地区外10地区	市	市	直接	継続	187,740	24	~	27	23			5地区で7人槽を10基設置。
																	24	7,325	7,202	-
																	25	43,752		
																	26			
																	27			
																	累計	51,077	7,202	0
(注)																				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
														24	0	0	0			
														25	0	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														都道府県交付分 計			0	0	0	
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
														24	7,325	7,202	0			
														25	43,752	0	0			
														26	0	0	0			
27	0	0	0																	
市町村交付分 計			51,077	7,202	0															
県・市町村交付分 合計			51,077	7,202	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、7,325千円														