

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	0
24	30,660,364	26,773,716	
25	22,661,078		
26	4,938,946		
27	0		
合計		58,755,388	26,773,716

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	58,265,311	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	4,923
------	--------------------------	------------	----------------------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
24	5,432,087	453,699	
25	5,377,247		
26	11,678,087		
27	0		
合計		22,843,545	628,174

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(校舎整備事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	継続	513,966	24 ~ 26	23				H25.1建築設計業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
															24	39,000	23,454	-	
															25				
															26				
															27				
累計	39,000	23,454	0																
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体育活動バス運行事業	高田、気仙、長部、小友、竹駒の各小学校	市	市	直接	継続	21,442	24 ~ 27	23				平成24年度事業完了
															24	17,153	18,781	-	
															25				
															26				
															27				
累計	17,153	18,781	0																
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備事業	米崎小学校、第一中学校、米崎中学校	市	市	直接	継続	90,000	24 ~ 24	23				第一中学校、米崎中学校整備工事完了 H25.3米崎小学校整備工事契約締結
															24	72,000	47,830	-	
															25				
															26				
															27				
累計	72,000	47,830	0																
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊施設整備事業	矢作	市	市	直接	継続	82,000	24 ~ 24	23				H25.3工事請負契約締結
															24	65,600	65,599	-	
															25				
															26				
															27				
累計	65,600	65,599	0																
5	◆	A	-	1	-	1	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(用地取得事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	継続	273,688	24 ~ 26	23				平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了 用地費・補償費調査業務委託完了
															24	58,950	1,344	-	
															25	160,000			
															26				
															27				
累計	218,950	1,344	0																
6	A	-	2	-	1	-	広田小学校屋内運動場耐震補強工事	広田小学校	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23				事業完了
															24	15,000	6,847	8,153	
															25				
															26				
															27				
累計	15,000	6,847	8,153																
7	A	-	4	-	1	-	復興事業地理蔵文化財発掘調査事業	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田	市	市	直接	継続	316,853	24 ~ 27	23				作業員賃金支払、必要物品等購入 H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約
															24	93,733	53,162	-	
															25	143,906			
															26				
															27				
累計	237,639	53,162	0																

17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	市内	県	県	直接	継続	58,281	24	~	27	23			24年4月から25年3月 試掘等調査
																	24	10,298	5,723	-
																	25	26,280		
																	26			
																	27			
累計	36,578	5,723	0																	
36	◆	A	-	1	-	1	小友小学校校庭 富上げ整備事業	小友小学校	市	市	直接	完了	50,409	24	~	24	23			事業完了
																	24	40,327	40,267	60
																	25			
																	26			
																	27			
累計	40,327	40,267	60																	
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋内 運動場耐震補強工事	長部小学校	市	市	直接	完了	19,704	24	~	24	23			事業完了
																	24	14,778	1,925	12,853
																	25			
																	26			
																	27			
累計	14,778	1,925	12,853																	
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災機能強化事業 (防災備蓄倉庫新設事業)	広田・竹駒・矢作・米崎・小友の各小学校、第一・横田の各中学	市	市	直接	継続	105,000	24	~	25	23			H25.2工事請負契約締結
																	24	40,000	9,759	-
																	25	30,000		
																	26			
																	27			
累計	70,000	9,759	0																	
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保存・活用計画 策定調査事業	高田・今泉ほか	市	市	直接	継続	20,000	24	~	25	23			H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
																	24	8,000	8,000	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	8,000	8,000	0																	
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統合小学校整備事業 (校舎整備事業)	気仙・長部統合小学校	市	市	直接	継続	761,750	24	~	26	23			学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了
																	24	7,500	5,709	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	7,500	5,709	0																	
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	12,706	24	~	25	23			24年11月 測量機器操作説明会
																	24	185	14	171
																	25			
																	26			
																	27			
累計	185	14	171																	
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再建整備促進事業 (幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	継続	11,234	25	~	25	23			
																	24			
																	25	8,425		
																	26			
																	27			
累計	8,425	0	0																	
79	◆	A	-	3	-	1	高田保育所再建整備促進事業 (幼稚園・用地取得造成)	高田	市	市	直接	継続	52,072	24	~	25	23			H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)
																	24	15,337	9,435	-
																	25	26,320		
																	26			
																	27			
累計	41,657	9,435	0																	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	10,483	5,737	171
		25	34,705	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		45,188	5,737	171	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	487,378	292,112	21,066
		25	360,226	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		847,604	292,112	21,066	
県・市町村交付分 合計		892,792	297,849	21,237	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、501,822千円

(様式2B)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25 ~ 25	23								
															24								
															25	19,435							
															26								
															27								
累計	19,435	0	0																				
81	◆ B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成)	高田	市	市	直接	継続	131,527	24 ~ 25	23				H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)				
															24	38,741	23,592						
															25	66,480							
															26								
															27								
累計	105,221	23,592	0																				
(注)															23	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															24	0	0	0					
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															25	19,435	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															26	0	0	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															27	0	0	0					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相															都道府県	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま															24	0	0	0					
せん。															25	19,435	0	0					
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															26	0	0	0					
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年															27	0	0	0					
度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道府県	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	0	0	0					
															25	19,435	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															都道府県	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	0	0	0					
															25	19,435	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															都道府県	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	0	0	0					
															25	19,435	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25	66,480	0	0					
															26	0	0	0					
															27	0	0	0					
															市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	
															24	38,741	23,592	0					
															25								

(様式2C)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	C	-	7	-	1	-	水産業協同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁協、 両替漁 港、広田 漁港、	市	市	直接	継続	5,540,650	24 ~ 25	23				補助金交付決定10件
															24	3,809,196	3,809,196	-	
															25				
															26				
															27				
累計	3,809,196	3,809,196	0																
18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	600,000	24 ~ 27	23				H24年11月上旬工事契約
															24	131,750	131,750	-	
															25	155,000			
															26	155,000			
															27				
累計	441,750	131,750	0																
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	3,745,000	24 ~ 27	23				H25年1月中旬工事契約
															24	822,275	89,125	-	
															25	1,278,750			
															26	413,850			
															27				
累計	2,514,875	89,125	0																
40	◆	C	-	9	-	1	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	継続	10,000	24 ~ 24	23				
															24	8,000	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	8,000	0	0																
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	継続	335,136	24 ~ 26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
															24	11,037	10,460	-	
															25				
															26				
															27				
累計	11,037	10,460	0																
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	継続	253,334	24 ~ 26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
															24	7,666	5,958	-	
															25				
															26				
															27				
累計	7,666	5,958	0																
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	継続	307,398	24 ~ 26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
															24	10,108	8,150	-	
															25				
															26				
															27				
累計	10,108	8,150	0																

74	C	4	4	-	大規模園芸団地整備事業	米崎	県	市	間接	継続	393,400	24	~	26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
															24	2,100	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	2,100	0	0																
76	C	8	1	-	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	継続	353,982	24	~	25	23				平成24年11月、実施設計発注。
															24	18,556	14,564	-	
															25	246,930			
															26				
															27				
累計	265,486	14,564	0																
82	C	6	1	-	漁港施設機能強化事業	長部・米崎・小友・広田	市	市	直接	継続	1,080,000	25	~	27	23				
															24			-	
															25	209,250			
															26				
															27				
累計	209,250	0	0																
91	C	1	3	-	漁港環境整備事業	長部	県	県	直接	継続	55,500	25	~	26	23				
															24			-	
															25	1,500			
															26				
															27				
累計	1,500	0	0																

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	1,003,492	260,007	0
		25	1,682,180	0	0
		26	568,850	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		3,254,522	260,007	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	3,817,196	3,809,196	0
		25	209,250	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		4,026,446	3,809,196	0	0
県・市町村交付分 合計		7,280,968	4,069,203	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、6,021,033千円

(様式2D)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	継続	2,797,500	24 ~ 25	23				H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約 H24~26 概算譲渡代金)
															24	1,290,187	2,423,613	-	
															25	1,157,625			
															26				
															27				
累計	2,447,812	2,423,613	0																
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	継続	3,054,816	24 ~ 27	23				
															24	2,259,493	0	-	
															25	31,618			
															26				
															27				
累計	2,291,111	0	0																
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(高 田西地区)	高田	市	市	直接	継続	4,853,974	24 ~ 26	23				用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払) 消防庁倉建設調査設計委託業務完了
															24	1,546,160	169,578	-	
															25	582,279			
															26				
															27				
累計	2,128,439	169,578	0																
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	継続	1,812,000	23 ~ 24	23	158,475			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結
															24	1,200,525	500,551	-	
															25				
															26				
															27				
累計	1,359,000	500,551	0																
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	継続	1,526,000	23 ~ 25	23	219,075			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結
															24	925,425	823,132	-	
															25				
															26				
															27				
累計	1,144,500	823,132	0																
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田	市	市	直接	継続	810,000	24 ~ 27	23				污水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 設計業務委託完了、H24.10污水管渠施設工事契約締結
															24	247,500	123,895	-	
															25	360,000			
															26				
															27				
累計	607,500	123,895	0																
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	340,000	23 ~ 24	23	117,450			計画策定業務完了
															24	137,550	117,449	20,101	
															25				
															26				
															27				
累計	255,000	117,449	20,101																

20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	~	27	23				25年1月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	24,750	-	
																	25	156,750			
																	26	1,072,500			
																	27				
累計	1,254,000	24,750	0																		
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋 今泉	県	県	直接	継続	3,600,000	24	~	27	23				24年12月詳細設計発注、実施中
																	24	41,250	41,250	-	
																	25	33,000			
																	26	1,237,500			
																	27				
累計	1,311,750	41,250	0																		
22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	継続	10,000	24	~	24	23				今泉大橋と統合
																	24	8,250	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	8,250	0	0																		
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	700,000	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	23,100	-	
																	25	90,750			
																	26	247,500			
																	27				
累計	363,000	23,100	0																		
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保	県	県	直接	継続	3,000,000	24	~	27	23				24年9月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	24,750	-	
																	25	173,250			
																	26				
																	27				
累計	198,000	24,750	0																		
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	継続	250,000	24	~	26	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	10,725	-	
																	25	66,000			
																	26	57,750			
																	27				
累計	148,500	10,725	0																		
26	D	-	4	-	2	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23	~	26	23	288,137	126,290	-	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸) 25年3月、実施設計発注。(折ヶ沢地区)(300戸)
																	24	2,918,125	0	-	
																	25	603,750			
																	26	7,883,487			
																	27				
累計	11,693,499	126,290	0																		
27	D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	小友	県	県	直接	継続	2,262,700	23	~	26	23	67,987	48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																	24	1,106,875	28,244	-	
																	25	805,000			
																	26				
																	27				
累計	1,979,862	76,429	0																		
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				
																	24	65,625	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	65,625	0	0																		

29	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	継続	644,205	24	~	27	23				
																	24	17,587	0	-	
																	25	135,716			
																	26				
																	27				
累計	153,303	0	0																		
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	高田	県	県	直接	継続	115,380	24	~	27	23				
																	24	2,700	0	-	
																	25	20,835			
																	26				
																	27				
累計	23,535	0	0																		
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路整備事業(道路)	高田	県	県	直接	継続	15,000	24	~	24	23				
																	24	12,000	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	12,000	0	0																		
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路調査事業(改築)	高田	県	県	直接	継続	15,000	24	~	24	23				
																	24	12,000	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	12,000	0	0																		
33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボルロード調査事業	高田	県	県	直接	継続	44,000	24	~	24	23				
																	24	35,200	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	35,200	0	0																		
34	◆	D	-	4	-	2	災害復興公営住宅駐車場整備事業	高田	県	県	直接	継続	168,000	24	~	26	23				
																	24	32,000	0	-	
																	25	57,600			
																	26				
																	27				
累計	89,600	0	0																		
35	◆	D	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	24	800	1,064	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	800	1,064	0																		
41	D	-	1	-	7	-	防災集団移転関連道路整備事業(長部(1))	長部	市	市	直接	継続	85,500	24	~	25	23				測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件
																	24	70,537	9,276	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	70,537	9,276	0																		
42	D	-	1	-	8	-	防災集団移転関連道路整備事業(長部(2))	長部	市	市	直接	継続	85,500	24	~	25	23				測量調査設計業務完了
																	24	70,537	3,205	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	70,537	3,205	0																		

43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	継続	171,000	24	~	26	23			測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地 購入契約締結6件(用地取得完了)、H25.1物件移転補償契約締結7件	
																	24	141,075	90,547		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	141,075	90,547	0																		
44	◆	D	-	23	-	2	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	継続	12,000	24	~	24	23			市道山苗代5号線測量設計業務完了	
																	24	9,600	1,986		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,600	1,986	0																		
45	◆	D	-	1	-	7	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	44,280	24	~	24	23			事業完了	
																	24	6,144	3,413		2,731
																	25				
																	26				
																	27				
累計	6,144	3,413	2,731																		
46	◆	D	-	17	-	2	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	継続	296,400	24	~	27	23			平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入	
																	24	12,000	11,328		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	12,000	11,328	0																		
47	◆	D	-	17	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	継続	683,000	24	~	25	23			平成24年度実施分被災市街地復興整備事業業務委託業務完 了	
																	24	520,800	36,594		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	520,800	36,594	0																		
48	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	48,308,000	24	~	30	23			H24.10被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費)	
																	24	1,882,500	13,104,750		-
																	25	7,102,500			
																	26	4,119,750			
																	27				
累計	13,104,750	13,104,750	0																		
49	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	53,785,000	24	~	30	23			H24.10被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費)	
																	24	4,457,885	4,223,442		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,457,885	4,223,442	0																		
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小	市	市	直接	継続	78,000	24	~	25	23			H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
																	24	47,625	26,603		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	47,625	26,603	0																		
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ 作成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小	市	市	直接	継続	6,500	24	~	24	23			H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
																	24	4,333	2,820		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,333	2,820	0																		

52	◆	D	-	20	-	2	-	1	防災まちづくり 啓発活動(災害 記録誌作成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小	市	市	直接	継続	7,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	1,600 1,417 -	0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
53		D	-	20	-	3	-		地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	継続	8,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	6,000 63 -	0	文化庁への事業説明旅費	
54	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	161,400	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	34,640 94,480 -	27,271	0	仮設処理施設設置工事完了 H24.10污水管渠施設工事契約締結
55		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	継続	52,220	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	39,165 37,294 -	0	H24.8計画策定業務委託契約締結	
56		D	-	23	-	3	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	継続	11,200	24	~	28	23 24 25 26 27 累計	8,400 6,706 -	0	H24.8計画策定業務委託契約締結	
57		D	-	23	-	4	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	継続	181,770	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	136,327 115,860 -	0	H24.8計画策定業務委託契約締結	
58		D	-	23	-	5	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	継続	153,200	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	114,899 69,868 -	0	H24.8計画策定業務委託契約締結	
59		D	-	23	-	6	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	継続	323,030	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	242,272 148,268 -	0	H24.8計画策定業務委託契約締結	
60		D	-	23	-	7	-		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	3,095,348	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	1,075,812 1,439,430 193,186 -	380,317	0	H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六家二住宅団地整備工事契約締結(複数 年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件

61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(移転事業)	矢作・竹駒	市	市	直接	継続	508,270	24	~	27	23				
																	24	114,187	0	-	
																	25	292,433			
																	26	38,115			
																	27				
累計	444,735	0	0																		
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(移転事業)	高田・今泉	市	市	直接	継続	982,738	24	~	29	23				
																	24	252,000	0	-	
																	25	565,922			
																	26	41,973			
																	27				
累計	859,895	0	0																		
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(移転事業)	米崎	市	市	直接	継続	4,646,449	24	~	27	23				H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
																	24	435,312	24,774	-	
																	25	3,630,329			
																	26				
																	27				
累計	4,065,641	24,774	0																		
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転促進事業(移転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,226,373	24	~	27	23				H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
																	24	347,375	16,235	-	
																	25	1,473,239			
																	26	127,462			
																	27				
累計	1,948,076	16,235	0																		
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転促進事業(移転事業)	広田	市	市	直接	継続	4,055,349	24	~	27	23				
																	24	684,687		-	
																	25	2,445,282			
																	26	418,460			
																	27				
累計	3,548,429	0	0																		
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田陸前高田線花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	15,675	-	
																	25	82,500			
																	26	495,000			
																	27				
累計	602,250	15,675	0																		
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(国)340号 竹駒	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750	18,150	-	
																	25	165,000			
																	26	115,500			
																	27				
累計	305,250	18,150	0																		
68	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	市	市	直接	継続					23				
																	24	7,225,277	73,137	-	
																	25	650,484			
																	26				
																	27				
累計	7,875,761	73,137	0																		
70	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業[長部1:水上地区]	長部	市	市	直接	継続	598,500	24	~	25	23				H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)
																	24	118,562	33,075	-	
																	25	405,125			
																	26				
																	27				
累計	523,687	33,075	0																		

77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談会	陸前高田市	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23				H24年度から実施中 H26以降については現在検討中
																			24	1,200	247	-	
																			25	1,200			
																			26				
																			27				
累計	2,400	247	0																				
83		D	-	1	-	10	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	継続	271,100	24	~	25	23				
																			24	99,907	0	-	
																			25	123,750			
																			26				
																			27				
累計	223,657	0	0																				
84		D	-	1	-	11	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	継続	319,900	24	~	26	23				
																			24	98,917	0	-	
																			25	165,000			
																			26				
																			27				
累計	263,917	0	0																				
85		D	-	1	-	12	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	継続	45,000	24	~	25	23				
																			24	12,375	0	-	
																			25	24,750			
																			26				
																			27				
累計	37,125	0	0																				
86		D	-	1	-	13	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	継続	163,700	24	~	25	23				
																			24	44,302	0	-	
																			25	90,750			
																			26				
																			27				
累計	135,052	0	0																				
87		D	-	1	-	14	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	継続	74,600	24	~	25	23				
																			24	20,130	0	-	
																			25	41,415			
																			26				
																			27				
累計	61,545	0	0																				
88		D	-	1	-	15	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	継続	115,200	24	~	25	23				
																			24	31,185	0	-	
																			25	63,855			
																			26				
																			27				
累計	95,040	0	0																				
89		D	-	4	-	6	-		災害公営住宅 整備事業[広 田①地区]	広田	市	市	直接	継続	279,300	25	~	26	23				
																			24				
																			25	106,758			
																			26				
																			27				
累計	106,758	0	0																				
90		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 長部、高 田、米 崎、小	市	市	直接	継続	1,572,000	24	~	25	23				
																			24	294,750	0	-	
																			25	294,750			
																			26				
																			27				
累計	589,500	0	0																				

92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興記念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	20,000	24	~	23				
																		24	16,000	0	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	16,000	0	0																			
93		D	-	4	-	7	-		災害復興公営 住宅等整備事 業	米崎	県	県	直接	継続	1,500,000	23	~	26	23			
																			24			
																			25	462,000		
																			26			
																			27			
累計	462,000	0	0																			
94	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 活用事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	継続	59,855	25	~	26	23			
																			24			
																			25	47,884		
																			26			
																			27			
累計	47,884	0	0																			
95	◆	D	-	17	-	4	-	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	継続	1,580,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	735,200		
																			26			
																			27			
累計	735,200	0	0																			
96		D	-	20	-	4	-		復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田	市	市	直接	継続	40,000	25	~		23			
																			24			
																			25	15,000		
																			26			
																			27			
累計	15,000	0	0																			
97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 [高田東地区]	高田	市	市	直接	継続	40,580	25	~	25	23			
																			24			
																			25	32,464		
																			26			
																			27			
累計	32,464	0	0																			
98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県	県	直接	継続			~		23			
																			24			
																			25	787,576		
																			26			
																			27			
累計	787,576	0	0																			

(注)	都道県 交付分	各年度 別合計	23	356,124	174,475	0
			24	4,418,112	187,955	0
			25	3,640,927	0	0
			26	11,109,237	0	0
			27	0	0	0
都道県交付分 計			19,524,400	362,430	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	495,000	0	0	
		24	26,267,957	22,606,467	22,832	
		25	21,972,322	0	0	
		26	4,938,946	0	0	
		27	0	0	0	
市町村交付分 計			53,674,225	22,606,467	22,832	
県・市町村交付分 合計			73,198,625	22,968,897	22,832	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、28,175,673千円

