

# I 事前評価

## 公共事業事前評価 事業別評価地区数

### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
治山事業	1 復旧治山事業	森林保全課		2			2
	2 防災林造成事業	"		2			2
	3 予防治山事業	"		5			5
	4 県単治山事業	"		5			5
	5 林地荒廃防止事業	"		3			3
	6 水源の里保全緊急整備事業	"		1			1
	7 保安林改良事業	"		1			1
	小計			19			19
林道事業	8 林道整備事業	森林保全課		2			2
	小計			2			2
水産基盤整備事業	9 漁港整備事業	漁港漁村課	2	9	2		13
	小計		2	9	2		13
	合計		2	30	2		34

### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	10 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	道路環境課			3		3
	11 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		1			1
	小計			1	3		4
砂防事業	12 通常砂防事業	砂防災害課		3			3
	小計			3			3
都市計画事業	13 都市計画道路整備事業	都市計画課		1			1
	小計			1			1
公営住宅建設事業	14 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		1			1
	小計			1			1
	合計			6	3		9

事前評価 合計	2	36	5	43
---------	---	----	---	----

## 事前評価結果の見方

### 事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

#### 【治山事業】

※

100事業(農林水産部森林保全課)

00	00	30	32	谷止工 5基	110,000	a	b	A	69	
----	----	----	----	--------	---------	---	---	---	----	--

① ② ③

#### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

#### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

#### ③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

## 事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

### 【治山事業】

#### 1 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

大白沢	矢巾町	30	32	谷止工 5基	110,000	a	b	A	69	2.19
沢田	紫波町	30	32	谷止工 2基	95,000	a	b	A	65	1.81

#### 2 防災林造成事業(農林水産部森林保全課)

吉浜	大船渡市	30	32	森林整備 2.10ha	450,000	a	b	A	65	3.06
佐須	釜石市	30	30	植栽工、防風工	6,000	a	b	A	63	3.96

#### 3 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

駒木	釜石市	30	30	谷止工 1基	18,000	a	b	A	77	19.47
遠矢場	葛巻町	30	30	谷止工 1基	26,000	a	b	A	75	5.72
丑沢	奥州市	30	30	谷止工 3基	30,000	a	b	A	75	14.56
沢	花巻市	30	30	谷止工 1基	26,000	a	b	A	68	14.02
三日町	久慈市	30	30	山腹工 0.02ha 土留工	28,000	a	b	A	65	5.82

#### 4 単治山事業(農林水産部森林保全課)

古館山	野田村	30	30	山腹工 0.01ha	8,000	a	b	A	69	42.95
牛ヶ沢	軽米町	30	30	山腹工 0.1ha	4,000	a	b	A	67	4.56
流失	一関市	30	30	谷止工 1基	8,000	a	b	A	64	3.54
猿山	田野畑村	30	30	山腹工 0.1ha	6,000	a	b	A	63	4.91
高沢	一関市	30	30	山腹工 0.01ha	6,000	a	b	A	60	4.98

#### 5 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

中野	宮古市	30	30	溪間工 2基	50,000	a	b	A	66	3.38
巢喰沢	宮古市	30	30	溪間工 2基	50,000	a	b	A	65	2.34
尼額	岩泉町	30	30	溪間工 1基	41,900	a	b	A	64	2.63

#### 6 水源の里保全緊急整備事業(農林水産部森林保全課)

増沢	奥州市	30	32	谷止工 3基	80,500	a	b	A	66	3.11
----	-----	----	----	--------	--------	---	---	---	----	------

#### 7 保安林改良事業(農林水産部森林保全課)

赤部	奥州市	30	33	森林整備 17.52ha	27,500	a	b	A	62	3.11
----	-----	----	----	--------------	--------	---	---	---	----	------

## 事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

### 【林道事業】

#### 8 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

漆山線	花巻市	30	39	林道開設 L=6,670m	980,000	a	b	A	72	1.37
赤沢線	一関市	30	39	林道開設 L=6,300m	700,000	a	b	A	69	1.37

### 【水産基盤整備事業】

#### 9 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

田老漁港	田老	30	31	防風柵L=70m 用地舗装A=1,000㎡	15,000	a	a	AA	87	1.58
島の越漁港	島の越	30	31	滑り材1式 用地舗装A=200㎡	29,000	a	a	AA	82	1.12
唐丹漁港	唐丹	30	30	便所1棟	25,000	a	b	A	77	2.66
白浜(鶺)漁港	白浜(鶺)	30	30	護岸L=15m	15,000	a	b	A	73	1.99
小白浜漁港	小白浜	30	30	便所1棟	25,000	a	b	A	70	1.86
船越漁港	船越	30	30	用地舗装A=3,800㎡	21,000	a	b	A	68	1.47
両石漁港	両石	30	31	護岸L=30m	50,000	a	b	A	68	1.32
吉里吉里漁港	吉里吉里	30	30	滑り材1式 用地舗装A=5,550㎡ 梯子1式	38,000	a	b	A	66	1.41
白浜(鶺)漁港	白浜(鶺)	30	33	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	340,000	a	b	A	64	1.08
根白漁港	根白	30	30	防風柵L=30m 用地舗装A=5,600㎡	25,000	a	b	A	63	1.43
根白漁港	根白	30	30	避難階段L=38m	9,000	a	b	A	63	1.38
野田漁港	野田	30	30	用地舗装A=1,400㎡	8,000	b	b	B	75	1.84
種市漁港	種市	30	30	中港突堤(車止め)L=110m	5,000	b	b	B	65	1.95

## 事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

### 【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

#### 10 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 花輪千徳線	田鎖	30	32	歩道設置L=150m	50,000	b	b	B	71	2.0
主 八戸大野線	向田	30	35	歩道設置L=260m	80,000	b	b	B	70	2.0
一 久田笹長根線	六原	30	35	歩道設置L=868m	285,000	b	b	B	62	2.0

#### 11 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

一般県道 花巻和賀線	後藤	30	37	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	a	b	A	73	3.0
---------------	----	----	----	----------------	---------	---	---	---	----	-----

### 【砂防事業】

#### 12 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

一級河川 馬淵川水系	石切所の沢	30	34	砂防堰堤1基	500,000	a	b	A	77	7.6
一級河川 北上川水系	岩の目の沢	30	34	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	a	b	A	73	1.2
一級河川 北上川水系	外水沢	30	34	砂防堰堤1基	750,000	a	b	A	69	8.8

### 【都市計画事業】

#### 13 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

下鶺飼御庭田線	鶺飼八人打	30	33	道路改築 L=300m	350,000	a	b	A	73	4.0
---------	-------	----	----	-------------	---------	---	---	---	----	-----

### 【公営住宅建設事業】

#### 14 公営住宅建設事業(県土整備部建築住宅課)

加賀野アパート		30	32	県営住宅個別改善 2棟74戸	182,000	b	a	A	81	2.94
---------	--	----	----	-------------------	---------	---	---	---	----	------

## II 継続評価

### 公共事業継続評価 事業別評価地区数

#### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	7			8
	2 農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)	〃		1			1
	3 経営体育成基盤整備事業	〃	9	20			29
	4 畑地帯総合整備事業	〃	2	2			4
	5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)	〃	2	3			5
	6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)	〃	1	2			3
	7 一般農道整備事業	〃		1			1
	8 基幹農道整備事業	〃		4			4
	9 地域用水環境整備事業	〃	1				1
	10 防災ダム事業	〃		1			1
	11 農村地域防災減災事業	〃	1	15			16
	12 水質保全対策事業	〃		1			1
	13 農村災害対策整備事業	〃	2	3			5
	小計		19	60			79
治山事業	14 復旧治山事業	森林保全課	1	4			5
	15 地すべり防止事業	〃		1			1
	16 防災林造成事業	〃		6			6
	17 水源森林再生対策事業	〃		1			1
	18 予防治山事業	〃	1	3			4
	小計		2	15			17
林道事業	19 林道整備事業	森林保全課	7	13			20
	小計		7	13			20
水産基盤整備事業	20 漁港整備事業	漁港漁村課	7	16			23
	小計		7	16			23
	合計		35	104			139

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	21 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	3	10			13
	22 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	4	17			21
	23 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1
	24 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		2	17		19
	25 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	"		3	5		8
	26 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"	1				1
	27 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		3			3
	28 県単凍雪害対策事業	"			1		1
	小計		8	36	23		67
河川事業	29 広域河川改修事業	河川課	2	7			9
	30 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3
	31 治水施設整備事業	"	3	10			13
	小計		6	19			25
砂防事業	32 通常砂防事業	砂防災課	1	7			8
	33 総合流域防災事業(砂防)	"		1			1
	34 火山砂防事業	"		4			4
	35 県単砂防事業	"		1			1
	36 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1
	37 急傾斜地崩壊対策事業	"	3	3			6
	38 県単急傾斜地崩壊対策事業	"	1	10			11
	小計		5	27			32
都市計画事業	39 都市計画道路整備事業	都市計画課	3	1			4
	小計		3	1			4
公営住宅建設事業	40 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		5			5
	小計			5			5
港湾事業	41 港湾改修事業	港湾課	2	2			4
	42 港湾施設整備事業	"	1	1			2
	43 港湾環境整備事業	"	1				1
	小計		4	3			7
	合計		26	91	23		140

<b>継続評価 合計</b>	<b>61</b>	<b>195</b>	<b>23</b>	<b>279</b>
----------------	-----------	------------	-----------	------------

## 継続評価結果の見方

### 継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

#### 【農業農村整備事業】

※

1〇〇事業(農林水産部農村建設課)

〇〇	〇〇	23	31	用水路 3,265m	543,000	381,000	70	a	a	AA	81.00	1.25	
◆◆	◆◆	27	31	用水路 520m	88,000	23,000	26	a	b	A	77.25	1.22	

① ② ③ ④

#### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b :     "     保全方向に沿った対応をしているもの
- c :     "     保全方向に沿った対応をしていないもの

#### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

#### ③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

#### ④ 被災したため、22年度評点を使用した事業

- : 震災の影響により現時点で評点を算出できない評価指標(利用漁船数や防護人口など)について、震災前である平成22年度の評点を用いて評価を行ったもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。



# 継続評価

## 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

### 【農業農村整備事業】

#### 1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

大曲	花巻市	23	31	用水路 3,265m	543,000	381,000	70	a	a	AA	81.00	1.25	
長堤	奥州市	27	31	用水路 520m	88,000	23,000	26	a	b	A	77.25	1.22	
十文字	北上市	27	31	用水路 3,100m	154,000	77,000	50	a	b	A	75.00	1.22	
国見	北上市	27	31	用水路 1,300m	138,000	41,000	30	a	b	A	75.00	1.09	
金田一	二戸市	27	31	用排水路 1,920m	86,000	37,800	44	a	b	A	72.50	1.24	
二子町南部	奥州市	27	31	用水路 8,201m	215,000	77,000	36	a	b	A	66.25	1.18	
新田	岩手町	29	33	用水路 1,804m	276,100	16,000	6	a	b	A	64.50	1.25	
束稲第2	平泉町	27	31	用水路 2,591m	150,000	63,334	42	a	b	A	60.50	1.83	

#### 2 農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）（農林水産部農村建設課）

太田堰	盛岡市	23	31	用水路 7,883m	686,500	533,854	78	a	b	A	77.25	2.76	
-----	-----	----	----	------------	---------	---------	----	---	---	---	-------	------	--

#### 3 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

六原	北上市、金ヶ崎町	21	31	区画整理 245.1ha 暗渠排水 243.7ha	4,186,000	3,130,850	75	a	a	AA	89.50	1.23	
武道	盛岡市(玉山区)	27	32	区画整理 30.3ha 暗渠排水 30.3ha	737,000	112,000	15	a	a	AA	87.00	1.18	
天下田	花巻市	24	30	区画整理 30.4ha 暗渠排水 29.5ha	500,000	458,800	92	a	a	AA	84.50	1.36	
梁川西部	奥州市(江刺区)	27	33	区画整理 33.3ha 暗渠排水 33.3ha	801,000	135,602	17	a	a	AA	83.00	1.09	
外台	花巻市	24	31	区画整理 51.7ha 暗渠排水 10.2ha	937,000	820,400	88	a	a	AA	82.50	1.95	
次丸	奥州市(江刺区)	23	31	区画整理 81.0ha 暗渠排水 79.4ha	1,724,000	1,331,386	77	a	a	AA	82.50	1.56	
荻ノ窪	奥州市(胆沢区)	25	30	区画整理 215.3ha 暗渠排水 215.0ha	4,372,000	2,219,400	51	a	a	AA	81.66	1.30	
日形	一関市(花泉町)	21	32	区画整理 102.7ha 暗渠排水 47.7ha	1,798,764	1,705,209	95	a	a	AA	81.16	1.08	
角川原	奥州市(江刺区)	27	34	区画整理 44.7ha 暗渠排水 44.6ha	1,044,000	63,000	6	a	a	AA	80.50	1.08	
石山	奥州市(江刺区)	23	31	区画整理 30.9ha 暗渠排水 30.7ha	933,000	840,200	90	a	b	A	79.66	1.95	
万丁目	花巻市	25	31	区画整理 45.2ha 暗渠排水 44.3ha	925,000	614,400	66	a	b	A	77.16	1.48	
真城南	奥州市(水沢区)	28	33	区画整理 59.3ha 暗渠排水 59.3ha	1,184,000	68,300	6	a	b	A	77.00	1.60	
笹谷	一関市	29	34	区画整理 19.2ha 暗渠排水 17.4ha	551,000	35,000	6	a	b	A	76.75	1.52	
西黒沢	一関市	29	34	区画整理 85.2ha 暗渠排水 74.7ha	2,099,000	70,000	3	a	b	A	76.75	1.34	
星山・犬吠森	紫波町	26	31	区画整理 114.3ha 暗渠排水 112.5ha	3,255,000	389,950	12	a	b	A	75.83	1.14	
鳥海	一戸町	24	32	区画整理 101.1ha 暗渠排水 94.7ha	2,883,000	1,651,097	57	a	b	A	75.50	1.53	
真城北	奥州市(水沢区)	28	33	区画整理 70.4ha 暗渠排水 70.3ha	1,463,000	83,820	6	a	b	A	75.00	1.52	
南方	奥州市(胆沢区)	28	33	区画整理 117.5ha 暗渠排水 107.3ha	2,511,000	111,000	4	a	b	A	75.00	1.39	
川又	二戸市(浄法寺町)	24	32	区画整理 44.6ha 暗渠排水 44.4ha	1,768,000	1,181,000	67	a	b	A	75.00	1.72	
仏坂	一関市	29	34	区画整理 26.4ha 暗渠排水 22.9ha	761,000	30,000	4	a	b	A	74.25	1.37	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)3 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

宇部川	久慈市	25	30	区画整理 32.2ha 暗渠排水 32.2ha	777,000	743,511	96	a	b	A	73.00	1.62	
清田	一関市(千厩町)	28	33	区画整理 65.6ha 暗渠排水 58.5ha	1,808,000	228,660	13	a	b	A	73.00	1.93	
小猪岡	一関市	28	33	区画整理 96.6ha 暗渠排水 94.7ha	2,547,000	205,180	8	a	b	A	73.00	1.29	
湯田北部	西和賀町(湯田町)	25	31	区画整理 14.3ha 暗渠排水 14.3ha	325,500	233,040	72	a	b	A	71.00	1.50	
滝沢	一関市	27	32	区画整理 54.7ha 暗渠排水 27.7ha	1,514,000	389,460	26	a	b	A	70.50	1.11	
太田・下巾	西和賀町(沢内村)	26	31	区画整理 63.3ha 暗渠排水 63.3ha	1,207,000	568,840	47	a	b	A	70.33	1.34	
大沢	花巻市	29	34	区画整理 23.1ha 暗渠排水 23.1ha	691,000	10,000	1	a	b	A	69.75	1.08	
荒屋	遠野市	27	32	区画整理 32.3ha 暗渠排水 32.3ha	772,000	472,013	61	a	b	A	65.50	1.33	
林郷下	洋野町	29	34	区画整理 23.5ha 暗渠排水 13.3ha	456,000	30,000	7	a	b	A	61.75	1.52	

4 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

東奥中山	一戸町	14	30	用水路 24,017m 農道 3,379m	2,211,000	2,171,317	98	a	a	AA	87.25	3.35	
奥中山中央	一戸町	17	31	用水路 16,693m 農道 580m	1,014,000	844,630	83	a	a	AA	87.25	2.08	
男神・米沢・湯田	二戸市	21	30	用水路 22,100m 農道 2,940m	1,493,000	1,419,400	95	a	b	A	78.75	1.15	
穴牛・村松・谷地	二戸市	28	33	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,300m	1,004,000	212,670	21	a	b	A	69.00	1.85	

5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)(農林水産部農村建設課)

山田北	山田町	25	32	ほ場整備 74.4ha	1,484,000	800,133	54	a	a	AA	83.00	1.32	
市野々	一関市	25	32	ほ場整備 92.1ha	3,481,000	1,569,763	45	a	a	AA	81.75	1.48	
霞沢	一関市	26	31	ほ場整備 43.9ha	1,194,000	545,000	46	a	b	A	78.00	1.70	
上小田代ぶどう沢	奥州市	25	31	ほ場整備 21.3ha	648,000	603,700	93	a	b	A	73.75	1.13	
広田	陸前高田市	21	30	ほ場整備 26.5ha	993,000	961,440	97	a	b	A	73.00	1.18	

6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)(農林水産部農村建設課)

大村	雫石町	25	32	営農飲雑用水施設 1系統	1,409,800	830,467	59	a	a	AA	80.50	1.64	
愛宕	奥州市(胆沢町)	26	34	用排水路 433.1ha	3,305,000	1,143,399	35	a	b	A	76.25	1.07	
江刈	葛巻町	22	31	用排水路 3,394m	923,500	721,593	78	a	b	A	74.25	2.27	

7 一般農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市(一関市)	27	30	農道 2,983m	340,500	22,274	7	a	b	A	79.66	2.21	
--------	----------	----	----	-----------	---------	--------	---	---	---	---	-------	------	--

8 基幹農道整備事業(農林水産部農村建設課)

花泉南	一関市(花泉町)	22	30	農道 9,866m	296,000	224,484	76	b	a	A	81.75	2.14	
髪主	軽米町	23	31	農道 4,635m	927,000	259,900	28	a	b	A	79.25	1.22	
巻堀2期	盛岡市(玉山村)	24	33	農道 490m	366,400	73,110	20	a	b	A	70.08	1.11	
上野2期	一戸町	25	30	農道 2,672m	1,031,000	166,382	16	a	b	A	67.25	1.04	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を 使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	
9 地域用水環境整備事業(農林水産部農村建設課)													
みずさわ	洋野町	22	31	ダム周辺施設 1式	581,000	318,840	55	a	a	AA	82.26	2.70	
10 防災ダム事業(農林水産部農村建設課)													
御所	雫石町	22	31	ダム改修 1式	980,000	806,236	82	a	b	A	72.75	1.04	
11 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)													
長堤	奥州市(江刺市)	26	31	ため池改修 1式	367,300	254,508	69	a	a	AA	85.75	1.92	
東和北	花巻市、北上市	27	32	用水路 5,179m	683,400	86,280	13	a	b	A	78.75	1.46	
東の目沢	北上市	23	30	排水路 993m	315,000	294,900	94	a	b	A	74.00	2.70	
十文字	二戸市	27	30	用水路 120m	35,500	34,000	96	a	b	A	72.25	1.96	
北照井堰	一関市、平泉町	27	33	用水路 9,037m	1,027,000	169,454	16	a	b	A	71.75	1.92	
南幹線上流	紫波町	27	31	排水路 827m	193,000	144,555	75	a	b	A	69.50	1.77	
大堤	奥州市(江刺市)	24	30	ため池改修 1式	201,000	166,502	83	a	b	A	69.08	1.21	
猿ヶ石東部幹線	奥州市(江刺市)	27	31	用水路 5,941m	248,600	45,000	18	a	b	A	67.75	1.23	
新町	西和賀町(沢内村)	25	32	用水路 1,608m	230,600	122,700	53	a	b	A	64.91	1.23	
大川目	久慈市	22	31	用水路 2,797m	650,000	490,400	75	a	b	A	64.41	1.40	
南陣場	奥州市(前沢町)	27	31	用水路 621m	65,600	47,500	72	a	b	A	63.50	1.14	
鎚	花巻市	24	30	頭首工改修 1式	335,460	161,323	48	a	b	A	63.25	2.28	
角屋	一関市(花泉町)	26	31	ため池改修 1式	187,900	65,800	35	a	b	A	63.25	1.04	
樋茂井	奥州市(江刺市)	29	33	用水路 4,990m	551,900	10,000	2	a	b	A	62.00	1.35	
猿ヶ石北部幹線	奥州市(江刺市)	27	31	用水路 6,709m	328,900	45,500	14	a	b	A	61.50	1.06	
丹藤	岩手町	28	30	用水路 130m	87,900	63,400	72	a	b	A	61.16	2.44	
12 水質保全対策事業(農林水産部農村建設課)													
雪谷川	軽米町	22	30	放流水・抑制対策 1式	816,000	698,420	86	a	b	A	67.00	1.17	
13 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)													
湯本	花巻市	24	30	用水路 1,520m	135,000	101,318	75	a	a	AA	80.83	1.24	
徳田南	矢巾町	26	30	排水路 1,360m	237,600	201,048	85	a	a	AA	80.00	2.66	
岩手山麓	盛岡市、滝沢市	26	34	用水路 15,138m	4,254,000	130,102	3	a	b	A	68.25	1.91	
東和南	花巻市	25	31	用排水路 6,641m	348,800	135,200	39	a	b	A	67.50	1.03	
沢内北部	西和賀町(沢内村)	25	31	用水路 1,266m	194,800	65,620	34	a	b	A	61.33	1.44	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

#### 【治山事業】

##### 14 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

上平	一戸町	26	30	溪間工	182,000	137,390	75	a	a	AA	80	3.68	
松木平	紫波町	29	31	谷止工5基	130,000	41,500	32	a	b	A	77	2.18	
田郷	釜石市	29	31	山腹工2箇所	120,000	30,500	25	a	b	A	74	2.69	
浜坂	軽米町	29	30	溪間工	80,000	52,204	65	a	b	A	74	3.12	
土倉	住田町	29	33	谷止工12基	300,000	73,000	24	a	b	A	72	3.38	

##### 15 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	23	32	アンカー工、土留工、法枠工、集水ポーリング工	630,281	480,281	78	a	b	A	71	2.96	
------	-----	----	----	------------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	--

##### 16 防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

浪板	大槌町	27	31	防潮工	500,000	243,951	49	a	b	A	77	1.59	
前浜	野田村	28	32	施工面積12.15ha 盛土工、防風工、植栽工	354,000	178,753	50	a	b	A	72	2.90	
明戸	田野畑村	28	30	施工面積3.32ha 盛土工、防風工、植栽工	111,845	91,845	82	a	b	A	66	3.96	
高田松原	陸前高田市	26	31	盛土工、植栽工、防風工	700,000	444,049	63	a	b	A	65	1.55	
浦の浜	山田町	26	32	植栽工、防風工	59,592	37,274	63	a	b	A	61	1.50	
遠谷巾	金ヶ崎町	26	30	保安林改良1箇所	32,000	23,321	73	a	b	A	61	5.48	

##### 17 水源森林再生対策事業（農林水産部森林保全課）

織詰	二戸市	23	31	溪間工14基、山腹工0.1ha、森林整備110ha	703,000	610,068	87	a	b	A	74	3.44	
----	-----	----	----	---------------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	--

##### 18 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

唄貝	釜石市	29	30	谷止工2基	49,200	27,200	55	a	a	AA	87	10.54	
市野々原	一関市	28	30	谷止工3基 山腹工0.10ha 土留工、伏工	59,608	36,040	60	a	b	A	76	4.17	
要害	平泉町	28	30	山腹工0.20ha 土留工、法枠工、伏工	73,992	42,447	57	a	b	A	74	4.22	
机	田野畑村	26	30	谷止工2基 床固工1基 山腹工1箇所	95,183	75,184	79	a	b	A	63	1.79	

#### 【林道事業】

##### 19 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

平波沢	田野畑村	22	31	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	379,777	47	a	a	AA	85	1.44	
安庭害鷹森	宮古市	25	31	林道改良(橋梁) 幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67	
三田貝	岩泉町	21	35	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	213,760	27	a	a	AA	82	1.46	
平根	大船渡市	22	34	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	900,000	496,793	55	a	a	AA	82	1.78	
大松沢	陸前高田市	21	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,876m	700,000	450,819	64	a	a	AA	80	1.53	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

(前のページの続き) 19 林道整備事業 (農林水産部森林保全課)

中の又	金ヶ崎町	25	30	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,331m	270,000	199,174	74	a	a	AA	80	1.34	
甫嶺	大船渡市	25	34	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	135,053	15	a	a	AA	80	1.36	
平根山	陸前高田市	18	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	1,850,000	1,436,748	78	a	b	A	78	1.42	
八戸川内	岩泉町	23	32	林道改良(法面) 幅員W=7.0m 延長L=1,678m	1,321,000	1,095,418	83	a	b	A	78	3.53	
朴館	一戸町	28	35	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	62,999	23	a	b	A	78	1.56	
翁沢	西和賀町	19	33	林道開設 幅員W=3.0m 延長L=8,105m	1,048,000	759,128	72	a	b	A	77	1.32	
畑福	葛巻町	18	33	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	796,116	41	a	b	A	77	1.32	
花見舟打	二戸市	26	31	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,400m	260,000	151,695	58	a	b	A	77	1.48	
不動沢	釜石市	28	32	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=700m	97,000	38,868	40	a	b	A	73	1.67	
平野原	遠野市	18	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=9,435m	1,394,000	896,559	64	a	b	A	72	1.33	
砂子	岩泉町	18	30	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,898m	1,100,000	922,998	84	a	b	A	71	1.24	
鷹ノ巣・鱒沢	葛巻町	22	34	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,500m	3,540,000	451,711	13	a	b	A	70	1.22	
鎌峯沢	陸前高田市	22	33	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	576,699	64	a	b	A	68	1.48	
雪沢・松の倉沢	陸前高田市	18	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,117m	2,000,000	1,769,301	88	a	b	A	66	1.31	
牛伏高德	宮古市	22	34	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,200m	730,000	44,769	6	a	b	A	66	1.30	

### 【水産基盤整備事業】

20 漁港整備事業 (農林水産部漁港漁村課)

音部漁港	音部	25	32	導流堤293m -2m物揚場322m 臨港道路525m 他	2,272,000	2,113,934	93	a	a	AA	94	1.56	○
太田名部漁港	太田名部	25	32	防波堤322m 護岸55m 臨港道路570m 他	4,136,000	2,228,818	54	a	a	AA	85	1.29	○
重茂漁港	重茂	29	33	護岸70m、-3m岸壁70m 臨港道路310m、船揚場 116m 他	734,000	60,000	8	a	a	AA	85	1.28	○
島の越漁港	島の越	28	32	東防波堤632.5m -4m岸壁30m	2,824,000	716,902	25	a	a	AA	83	1.35	○
田老漁港	田老	27	32	東防波堤306.5m -4m岸壁30m	723,000	487,735	67	a	a	AA	82	1.21	○
綾里漁港	綾里	28	30	西防波堤99.8m 東防波堤130m -4m岸壁30m	574,000	356,049	62	a	a	AA	82	1.70	○

# 継続評価

## 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)20 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

広田漁港	広田	28	31	南第2防波堤333.2m -5m岸壁30m	384,000	221,049	58	a	a	AA	81	1.21	○
重茂漁港	重茂	28	32	東第1防波堤135m -4m岸壁30m	400,000	329,697	82	a	b	A	79	1.44	○
小白浜漁港	小白浜	29	31	西防波堤231.8m、 東防波堤151.3m -4m岸壁30m	650,000	342,000	53	a	b	A	76	1.50	○
六ヶ浦漁港	六ヶ浦	26	30	西防波堤100m 船揚場(改良)266.4m 臨港道路228m 他	1,230,000	1,025,794	83	a	b	A	76	1.13	○
堀内漁港	堀内	27	32	北防波堤150m 西防波堤127m -2m物揚場30m 他	743,000	540,806	73	a	b	A	74	1.38	○
根白漁港	根白	28	31	東防波堤L=300.2m -3m岸壁L=30.0m	670,000	130,000	19	a	b	A	73	1.20	○
唐丹漁港	唐丹	28	30	東防波堤210m -3.5m岸壁30m	400,000	334,993	84	a	b	A	72	1.20	○
箱崎漁港	箱崎	28	31	護岸131m 用地4510m <sup>2</sup> 浮桟橋1基	520,000	220,000	42	a	b	A	72	1.24	○
船越漁港	船越	28	32	東第一防波堤75.4m 東第二防波堤150.6m -4m岸壁30m	571,000	205,156	36	a	b	A	71	1.55	○
箱崎漁港	箱崎	29	31	西第1防波堤L=185.0m 北防波堤L=151.0m -3m岸壁L=30.0m	520,000	280,000	54	a	b	A	71	1.41	○
野田漁港	野田	29	31	南防波堤195.2m -3.0m岸壁30.0m	440,000	59,695	14	a	b	A	70	1.76	○
越喜来漁港	越喜来	28	31	東防波堤255.5m -3m岸壁30m	350,000	150,152	43	a	b	A	69	1.20	○
長部漁港	長部	28	31	南防波堤170m 岸壁30m	390,000	154,213	40	a	b	A	69	1.90	○
山田漁港	山田	29	30	東防波堤101.0m 護岸333.0m -5.0m岸壁30.0m	789,000	191,000	24	a	b	A	67	1.21	○
大槌漁港	大槌	28	30	-6m岸壁30m	52,000	48,000	92	a	b	A	65	1.24	○
両石漁港	両石	28	30	東防波堤150m -3m岸壁30m	454,000	159,829	35	a	b	A	65	1.21	○
久喜漁港	久喜	27	31	南防波堤171m -3m岸壁30m	420,000	303,565	72	a	b	A	64	1.22	○

# 継続評価

## 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を 使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

### 21 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	住田町 葉山～恵蘇	27	33	道路改築 L=1,450m	1,600,000	437,480	27	a	a	AA	88	1.6 (2.6)	
国 342号	一関市 白崖	24	32	道路改築 L=2,440m	2,400,000	956,885	40	a	a	AA	85	1.5 (2.3)	
国 284号	一関市 石法華	25	32	道路改築 L=1,300m	1,000,000	120,431	12	a	a	AA	82	5.3 (8.0)	
国 397号	住田町 高屋敷	10	30	道路改築 L=3,000m	4,060,000	4,040,854	99	a	b	A	78	0.6 (1.0)	
国 343号	一関市 渋民	27	32	道路改築 L=5,500m	3,300,000	323,188	10	a	b	A	77	8.9 (13.3)	
国 281号	岩手町 大坊の2	25	32	道路改築 L=1,820m	1,200,000	838,185	70	a	b	A	75	1.2 (1.6)	
国 281号	久慈市 下川井	28	32	道路改築 L=1,520m	3,000,000	201,951	7	a	b	A	74	0.8 (1.3)	
国 340号	住田町 山谷	24	30	道路改築 L=2,700m	3,960,000	2,642,035	67	a	b	A	73	1.5 (2.4)	
国 282号	八幡平市 佐比内	24	32	道路改築 L=760m	1,358,000	120,796	9	a	b	A	73	1.4 (1.9)	
国 340号	九戸村 長興寺	26	30	道路改築 L=330m	500,000	353,729	71	a	b	A	71	1.2 (2.0)	
国 396号	遠野市 上宮守	27	31	道路改築 L=1,250m	660,000	404,717	61	a	b	A	71	1.5 (2.2)	
国 396号	内楽木	29	33	道路改築 L=973m	400,000	30,000	8	a	b	A	71	5.0 (7.4)	
国 107号	奥州市～北上市 梁川～口内	25	32	道路改築 L=2,690m	4,550,000	3,082,080	68	a	b	A	60	0.9 (1.4)	

### 22 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 一戸浄法寺線	一戸町 中里	25	31	道路改築 L=1,240m	850,000	377,995	44	a	a	AA	87	1.6 (2.6)	
主 一関北上線	奥州市 荒谷	19	32	道路改築 L=1,640m	1,800,000	1,595,419	89	a	a	AA	86	2.5 (3.8)	
一 宮古山田線	山田町 豊間根	25	30	道路改築 L=1,300m	2,700,000	2,324,762	86	a	a	AA	82	1.5 (2.4)	
主 花巻北上線	北上市 黒岩	21	30	道路改築 L=670m	550,000	342,261	62	a	a	AA	81	1.6 (2.4)	
主 釜石遠野線	遠野市～釜石市 笛吹峠	29	36	道路改築 L=7,200m	800,000	80,000	10	a	b	A	77	1.2 (1.9)	
主 北上東和線	北上市 平成橋	12	31	道路改築 L=2,160m	4,921,000	4,463,560	91	a	b	A	76	1.9 (2.9)	
主 花巻北上線	花巻市 島	22	31	道路改築 L=3,350m	1,410,000	898,636	64	a	b	A	74	2.8 (4.1)	
主 盛岡環状線	滝沢市 中鵜飼	25	32	道路改築 L=1,120m	1,300,000	925,045	71	a	b	A	71	1.5 (2.0)	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)22 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 二戸軽米線	二戸市長嶺	25	32	道路改築 L=460m	656,000	515,029	79	a	b	A	71	2.2 (3.6)	
一 盛岡滝沢線	滝沢市下鶴飼	25	32	道路改築 L=750m	900,000	642,388	71	a	b	A	70	1.4 (1.9)	
一 野田長内線	久慈市小袖～大尻	22	32	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=3,000m	840,000	561,045	67	a	b	A	68	1.3 (2.1)	
一 明戸八木線	洋野町小田の沢	27	30	道路改築 L=500m	382,000	153,000	40	a	b	A	67	0.6 (1.0)	
主 一関北上線	奥州市谷地	28	33	道路改築 L=520m	400,000	57,594	14	a	b	A	67	1.3 (1.9)	
一 大川松草線	岩泉町本町～大広	22	32	道路改築 L=1,300m	900,000	450,319	50	a	b	A	67	0.7 (1.1)	
一 不動盛岡線	矢巾町矢巾SIC	25	31	道路改築 L=390m	980,000	414,824	42	a	b	A	67	1.5 (2.0)	
一 藪川川口線	岩手町雨滝	24	32	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,260m	360,000	257,603	72	a	b	A	65	0.7 (1.0)	
一 田野畑岩泉線	田野畑村一の渡	26	30	道路改築 L=1,060m	832,000	591,358	71	a	b	A	65	0.7 (1.1)	
一 北上和賀線	北上市小田中	25	34	道路改築 L=1,860m	900,000	183,578	20	a	b	A	65	1.7 (2.5)	
主 紫波江繋線	紫波町星山	28	33	道路改築 L=1,520m	700,000	58,620	8	a	b	A	64	1.2 (1.6)	
一 ゆた錦秋湖停車場線	西和賀町岩滑橋	25	34	道路改築 L=600m	520,000	115,378	22	a	b	A	61	0.7 (1.1)	
一 普代小屋瀬線	岩泉町松林～坂本	25	34	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	250,000	75,681	30	a	b	A	60	0.7 (1.1)	

23 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 大槌小国線	大槌町土坂の3	19	31	道路改築 L=500m	500,000	414,407	83	a	b	A	65	0.8 (1.3)	
---------	---------	----	----	-------------	---------	---------	----	---	---	---	----	--------------	--

24 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 宮古岩泉線	宮古市千徳	23	30	交差点改良 L=350m	1,190,000	1,159,526	74	b	a	A	83	7.1	
一 清水野村崎野線	北上市飯豊	21	30	歩道整備 L=1200m	550,000	534,780	86	b	a	A	82	1.6	
国 281号	久慈市大川目	26	32	歩道設置 L=840m	350,000	215,997	41	b	b	B	78	1.8	
国 283号外	花巻市前郷	25	30	歩道設置 L=860m	220,000	137,493	62	b	b	B	75	2.8	
主 花巻大曲線	花巻市志戸平	24	31	歩道設置 L=507m	300,000	195,707	52	b	b	B	70	1.3	
一 衣川水沢線	奥州市恩俗	23	30	歩道設置 L=1,320m	440,000	357,497	79	b	b	B	71	2.2	
一 藤沢大籠線	一関市藤沢町保呂羽	23	30	歩道設置 L=1,500m	320,000	235,190	59	b	b	B	68	3.2	



## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)24 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市仁左平	27	30	歩道設置 L=500m	220,000	197,000	42	b	b	B	67	1.7	
一 北上和賀線	北上市鬼柳	25	31	歩道設置 L=300m	200,000	164,138	73	b	b	B	67	1.6	
一 岩明岩谷堂線	奥州市藤里	24	33	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	282,221	19	b	b	B	66	2.7	
主 二戸田子線	二戸市小平	26	32	歩道設置 L=1,500m	300,000	119,082	28	b	b	B	65	3.3	
主 岩泉平井賀普代線	田野畑村切牛	26	30	歩道設置 L=1,000m	220,000	126,000	55	b	b	B	65	3.0	
国 342号	一関市瑞山	24	30	歩道設置 L=1,000m	220,000	107,568	42	b	b	B	65	3.9	
一 雫石東八幡平線	雫石町長山	27	31	歩道設置 L=300m	150,000	86,500	50	b	b	B	65	1.5	
国 456号	花巻市井戸向	26	30	交差点改良 L=222m	40,000	38,027	43	b	b	B	65	3.7	
一 渋民田頭線	八幡平市大更	24	30	歩道設置 L=1,700m	500,000	407,013	41	b	b	B	63	2.5	
国 396号	遠野市達曾部	26	31	登坂車線 L=1,200m	345,000	111,404	24	b	b	B	63	8.7	
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町永沢	24	33	歩道設置 L=2,100m	300,000	96,790	31	b	b	B	63	4.7	
一 渋民田頭線	盛岡市好摩	23	31	歩道設置 L=450m	300,000	290,815	89	b	b	B	60	1.1	

25 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 日詰停車場線	紫波町日詰	28	32	歩道設置 L=300m	90,000	32,500	11	b	a	A	88	2.4	
一 南笹間黒沢尻線	北上市町分	28	30	交差点改良 L=100m	60,000	22,000	5	b	a	A	81	2.4	
主 花巻大曲線	花巻市中根子	28	31	交差点改良 L=300m	100,000	12,500	8	b	a	A	80	2.2	
一 新城馬口沢線	奥州市古城	27	30	歩道設置 L=1,230m	200,000	119,900	44	b	b	B	75	3.8	
国 281号	久慈市長内	23	30	歩道設置 L=100m	50,000	35,200	6	b	b	B	75	1.2	
一 若柳花泉線	一関市油島	27	30	歩道設置 L=273m	120,000	46,800	10	b	b	B	63	1.7	
一 若柳花泉線	一関市二ツ壇	27	30	歩道設置 L=150m	70,000	53,500	16	b	b	B	63	1.6	
主 盛岡和賀線	北上市藤根	26	31	歩道設置 L=60m	12,000	3,700	8	b	b	B	60	3.3	

26 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	23	32	無電柱化 L=2,800m	2,996,631	2,139,631	71	a	a	AA	85	1.5	
-------------	--------	----	----	---------------	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	--

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

#### 27 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市 仁左平	25	31	堆雪帯設置 L=1,200m	325,000	277,077	85	b	a	A	95	7.8 (12.7)	
主 盛岡横手線	西和賀町 大野	22	31	堆雪帯設置 L=1,700m	332,000	232,907	70	b	a	A	85	1.3 (2.0)	
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑	23	32	堆雪帯設置 L=1,500m	358,000	288,647	81	b	a	A	80	1.9 (2.9)	

#### 28 県単凍雪害対策事業(県土整備部道路環境課)

一 沖田田原線他	一関市 鳥海他	25	30	防雪柵設置 L=400m	80,000	24,000	30	b	b	B	73	4.7	
----------	------------	----	----	--------------	--------	--------	----	---	---	---	----	-----	--

### 【河川事業】

#### 29 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	34	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	3,500,000	3,156,799	90	a	a	AA	95	30.5	
瀬月内川	九戸村	9	35	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3	
馬淵川	二戸市、一戸町、八幡平市	25	57	築堤、掘削、護岸 L=14,590m 橋梁11基	4,206,600	160,000	4	a	b	A	78	1.4	
北上川	岩手町	23	41	築堤、掘削、護岸 L=4,600m	4,500,000	3,749,751	83	a	b	A	78	1.7	
夏川	一関市	20	40	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	1,930,000	574,184	30	a	b	A	77	2.5	
甲子川	釜石市	S56	35	築堤、掘削、護岸 L=3,060m	4,700,000	3,677,200	78	a	b	A	76	2.6	○
気仙川	陸前高田市 ～住田町	27	42	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	3,000,000	480,000	16	a	b	A	76	1.5	
北上川(下流)	盛岡市川崎	27	55	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	114,591	5	a	b	A	74	1.4	
千厩川(上流)	一関市	8	38	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,289,400	68	a	b	A	60	1.6	

#### 30 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	11	38	放水路、本川改修 L=2,460m	3,504,000	1,695,986	48	a	a	AA	94	24.4	
広瀬川	奥州市	3	40	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,021,016	24	a	b	A	65	1.1	
金流川	一関市	29	33	築堤L=2,020m	1,250,000	30,000	2	a	b	A	63	1.0	

#### 31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

岩堰川	奥州市前沢区	26	31	築堤 L=570m	452,000	378,702	84	a	a	AA	91	9.9	
砂鉄川	一関市松川 ～長坂	18	30	落差工、河道掘削 L=1,500m	230,000	218,687	95	a	a	AA	88	4.2	
大槌川	大槌町源水	20	33	築堤護岸 L=1,350m	449,000	89,109	20	a	a	AA	81	3.2	
安比川	八幡平市浅沢	13	33	築堤護岸 L=3,800m	990,000	509,852	52	b	a	A	77	2.4	
和賀川	西和賀町	26	45	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	262,756	24	a	b	A	75	1.2	
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	28	36	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	209,997	25	a	b	A	73	1.3	
大股川	住田町	27	31	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	230,000	214,000	93	a	b	A	71	1.5	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

人首川	奥州市江刺区次丸	22	36	築堤 L=2,800m	580,000	193,438	33	a	b	A	70	1.6	
尻志田川	八幡平市大更	23	30	築堤掘削 L=370m	90,000	85,417	95	a	b	A	69	2.2	
刈屋川	宮古市刈屋	25	30	築堤護岸 L=170m	110,000	76,842	70	a	b	A	65	1.8	
大白沢川	矢巾町北伝法寺	23	32	護岸 L=1,000m	240,000	224,628	94	a	b	A	64	2.3	
遠別川	久慈市霜畑	27	31	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	6,000	9	a	b	A	63	1.3	
本郷川	北上市鷹鳥羽	21	30	築堤 L=400m	135,000	95,952	71	a	b	A	62	2.1	

### 【砂防事業】

32 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

気仙川水系	住田町成沢	28	32	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	350,000	22,000	6	a	a	AA	85	1.9	
小本川水系	岩泉町上町の沢	27	31	砂防堰堤1基	200,000	23,000	12	a	b	A	79	28.8	
馬淵川水系	葛巻町市部内の沢	21	30	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	760,000	607,767	80	a	b	A	77	2.1	
その他水系	釜石市花露辺の沢	26	30	砂防堰堤1式	590,000	379,292	64	a	b	A	77	4.6	
小本川水系	岩泉町上町の沢(2)	25	30	砂防堰堤1基	215,000	53,794	25	a	b	A	74	45.9	
小本川水系	岩泉町国境の沢(4)	26	31	溪流保全工1式	105,000	50,170	48	a	b	A	72	3.7	
馬淵川水系	葛巻町ヌナヤ沢	24	31	砂防堰堤1基	163,000	57,299	35	a	b	A	65	1.6	
普代川水系	普代村普代の沢	26	31	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	101,000	25,000	25	a	b	A	65	14.5	

33 総合流域防災事業(砂防)(県土整備部砂防災害課)

津谷川水系	本宿の沢	22	31	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	700,000	473,837	68	a	b	A	64	1.9	
-------	------	----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	--

34 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

馬淵川水系	一戸町平糠沢	17	31	砂防堰堤4基 谷止工4基 堆積工3基	900,000	727,066	81	a	b	A	75	4.3	
北上川水系	八幡平市平笠東沢	27	31	砂防堰堤1基	369,000	20,000	5	a	b	A	72	7.0	
北上川水系	八幡平市平の沢	21	30	砂防堰堤1基	490,000	271,489	55	a	b	A	70	5.8	
北上川水系	八幡平市スキー場南沢	29	34	砂防堰堤1基	500,000	20,000	4	a	b	A	67	7.8	

35 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	26	31	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	101,976	48	a	b	A	67	2.2	
-------	----------	----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	--

## 継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)		B/C (※修正B/C)

36 総合流域防災事業(地すべり) (県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	22	30	集水井6基 抑止杭工2箇所	500,000	291,673	58	a	b	A	70	2.1	
------	-----	----	----	------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	--

37 急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

陸前高田市	館	27	31	擁壁工L=210m	150,000	72,000	48	a	a	AA	86	12.2	
盛岡市	山岸一丁目(6)	28	33	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	14,910	5	a	a	AA	85	5.2	
釜石市	上中島一丁目	29	34	擁壁工L=100m	260,000	15,000	6	a	a	AA	82	5.7	
二戸市	道の上	26	31	待受擁壁工L=180m	100,000	80,191	80	a	b	A	79	11.9	
住田町	大崎	27	31	擁壁工L=160m	100,000	40,000	40	a	b	A	79	6.9	
二戸市	八幡館	26	32	法枠工L=113m	430,000	42,180	10	a	b	A	74	2.1	

38 県単急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

一関市	八幡前(2)	29	30	法枠工L=80m	92,000	25,000	27	a	a	AA	83	4.2	
一戸町	北館	28	31	法面工L=65m	56,000	26,574	47	a	b	A	79	7.7	
一関市	館山-1	26	30	法面工L=100m	48,000	17,763	37	a	b	A	78	6.1	
釜石市	駒木町(2)	29	32	法面工L=200m	150,000	12,750	9	a	b	A	78	2.3	
大船渡市	石浜	29	31	擁壁工L=50m	60,000	8,000	13	a	b	A	78	3.1	
盛岡市	繋	27	31	法面工1式	60,000	45,000	75	a	b	A	77	9.7	
宮古市	鎌ヶ崎	27	31	法面工1式	60,000	3,500	6	a	b	A	72	6.9	
宮古市	愛宕	27	30	法面工1式	35,000	6,500	19	a	b	A	70	6.6	
一関市	中島	24	30	法枠工L=90m	100,000	38,000	38	a	b	A	66	2.3	
一関市	槻本	24	31	法枠工L=90m	135,000	79,393	59	a	b	A	61	1.7	
山田町	織笠	22	30	補強土工L=100m	84,000	48,345	58	a	b	A	60	2.5	

【都市計画事業】

39 都市計画道路整備事業 (県土整備部都市計画課)

山目駅前釣山線 (一関市)	一関市 中央町2丁目	20	30	道路改築 L=350m	1,520,000	1,494,027	98	a	a	AA	86	6.7	
盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	23	32	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	583,035	16	a	a	AA	85	6.0	
荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	22	33	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	2,300,000	1,284,525	56	a	a	AA	85	1.1	
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	29	37	道路改築 L=580m	2,800,000	50,000	2	a	b	A	73	1.7	

## 継続評価

### 公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評価を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

#### 【公営住宅建設事業】

##### 40 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	境田アパート	29	30	県営住宅個別改善 3棟62戸	146,632	2,018	1	b	a	A	81	3.50	
花巻市	天下田アパート	26	31	県営住宅個別改善 5棟112戸	659,003	367,313	56	b	a	A	81	1.08	
奥州市	内匠田アパート	31	35	県営住宅個別改善 3棟64戸	507,854	0	0	b	a	A	81	1.12	
盛岡市	備後第1アパート(Ⅱ)	26	30	県営住宅建替え 1棟8戸	135,739	129,020	95	b	a	A	80	2.85	
盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	29	38	県営住宅建替え 4棟96戸	264,995	23,826	9	b	a	A	80	0.72	

#### 【港湾事業】

##### 41 港湾改修事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市 出崎地区	S63	30	物揚場(-4m)L=160m 防波堤 L=80m 護岸(防波)L=100m ふ頭用地A=14,000m <sup>2</sup>	3,759,433	3,376,327	90	a	a	AA	85	1.3	
大船渡港	大船渡市 永浜・山口地区 (物揚場-4m他)	7	31	物揚場(-4m)L=185m 防波堤 L=265m 船揚場 L=50m	1,420,290	1,352,290	95	a	a	AA	80	1.1	○
大船渡港	大船渡市 永浜・山口地区 (岸壁-7.5m他)	6	30	岸壁(-7.5m)L=130m 臨港道路L=2,320m	4,997,233	4,877,233	98	a	b	A	75	1.3	○
八木港	洋野町 南港・北港地区	27	36	北港第一波除堤L=15m 南港防波堤L=80m	840,000	492,500	59	a	b	A	70	1.2	

##### 42 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜・山口地区 (物揚場-4m 背後ふ頭用地)	7	30	ふ頭用地 A=14,000m <sup>2</sup>	410,000	378,000	92	a	a	AA	80	1.1	○
大船渡港	大船渡市 永浜・山口地区 (岸壁-7.5m背後 ふ頭用地)	6	30	ふ頭用地 A=16,000m <sup>2</sup>	3,907,435	3,875,435	99	a	b	A	75	1.3	○

##### 43 港湾環境整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市出崎地区(緑地)	13	31	緑地 A=19,000m <sup>2</sup> 緑地護岸 L=210m	1,822,824	407,069	22	a	a	AA	85	1.3	
-----	-------------	----	----	--	-----------	---------	----	---	---	----	----	-----	--

### Ⅲ 再評価

#### 公共事業再評価 事業別評価地区数

##### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					
			事業 継続	要 検 討			中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止		
林道事業	1 林道整備事業	森林保全課	4	1				5
	小 計		4	1				5
	合 計		4	1				5

##### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					
			事業 継続	要 検 討			中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止		
道路事業	2 交通安全施設整備事業 (交通安全施設整備)	道路環境課	1					1
	小 計		1					1
砂防事業	3 急傾斜地崩壊対策事業	砂防災害課				1		1
	小 計				1			1
	合 計		1		1			2

<b>再評価 合計</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>7</b>
---------------	--	--	----------	----------	----------	--	--	----------

# 再評価結果の見方

## 再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画						平成〇年度までの進捗見込み		再評価結果					
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C

### 【林道事業】

1〇〇事業（農林水産部森林保全課）

〇〇	〇〇	20	34	道路工 L=9,538m	1,190	628	52.8	b	c	B	a	a	a	AA	要検討 (事業継続)	80	1.80
----	----	----	----	--------------	-------	-----	------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	----	------

① ② ③

### ① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

### ② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満（住宅建設は0.5未満）となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

### ③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択（国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし）
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

**再評価**

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画						平成29年度までの進捗見込み		再評価結果						
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C

**【林道事業】**

1 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

八木玉川線	洋野町	20	34	道路工 L=9,538m	1,190	628	52.8	b	c	B	a	a	a	AA	要検討 (事業継続)	80	1.80
安孫・平糠線	葛巻町 一戸町	20	35	道路工 L=5,654m	2,355	1,289	54.7	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	74	1.25
岩倉沢線	一関市	20	31	道路工 L=7,496m	1,220	1,010	82.8	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	69	1.21
鈴峠2号線	葛巻町	20	33	道路工 L=10,790m	855	238	27.9	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	68	1.33
洪梨一ノ渡線	大槌町	20	34	道路工 L=8,015m	1,230	578	47.0	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65	1.11

**【道路事業】**

2 交通安全施設整備事業＜交通安全施設整備＞（県土整備部道路環境課）

一般国道395号	久慈市板橋	23	32	歩道設置L=560m	130	3	2.5	b	a	A	a	b	b	A	事業継続	63	2.8
----------	-------	----	----	------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	------	----	-----

**【砂防事業】**

3 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

盛岡市	下米内2丁目	20	34	簡易吹付法砕工 L=243m	220	4	1.9	c	b	C	a	a	b	A	要検討 (休止)	85	5.0
-----	--------	----	----	-------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------------	----	-----



## IV 事後評価

公共事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)
中山間地域総合整備事業(農林水産部農村建設課)					
-	町井	14	24	区画整理A=49.9ha、排水路L=1,120m、農道L=1,650m、集落道L=1,350m、農村公園A=700m <sup>2</sup> 、活性化施設=1棟(450m <sup>2</sup> )	1,659
道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)					
旧一般県道 北上水沢線	上成沢	22	25	計画延長 L=400m、計画幅員 W=6.0(11.5)m 歩道幅員 W=2.50m	99
総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)					
二級河川小本川水系長内川	-	4	24	全体計画延長L=1,430m 放水路L=487m(トンネル L=170m、開水路 L=317m) 本川改修L=943m	1,543
火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)					
北上川水系	平笠西沢	22	26	砂防堰堤 1基	266

