



令和7年10月1日号

小本川・清水川の改良復旧工事が間もなく完成します

令和7年9月末時点での工事全体の進捗率は約99%となっています。（残る工種は町道の舗装工事など）

小本川・清水川の改良復旧工事は、令和6年8月の台風第5号の出水に伴う手戻り工事により、令和7年秋頃の完成予定としておりましたが、河川内の護岸工事がすべて終了し、今月10月末に全ての工事が完成する見込みとなりましたので、お知らせします。

市街地（小本川・清水川合流部）の状況



清水川上流部の状況



<令和6年8月> 台風5号 出水状況



～かわら版に関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

【TEL】 0194-22-2890（河川港湾課）
【E-mail】 BJ0010@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォンからはこちら

