

住田整備だより

～9月12日(木)に開催した工事説明会の内容をお知らせします～

令和6年9月12日(木)に住田町役場にて、新昭和橋(仮称)下部工工事の現場周辺にお住いの方を対象に工事説明会を開催しました。説明会では9月下旬から再開する下部工工事の内容と、今後の架替工事のスケジュールについて説明させて頂きました。



9/12 工事説明会の様子

1 今後の工事内容について

下部工工事は増水時期のため6月から休止していましたが、9月下旬から工事を再開します。また、工事は橋脚工と護岸工の2つの工種を併行して実施する予定です。



新昭和橋(仮称)完成イメージ図

今後の工事内容

工種	種別	令和6年				令和7年					
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
橋脚工	準備工		・ 9/23着手								
	仮締切工		鋼矢板設置								撤去
	作業土工										
	橋脚本体工							鉄筋・型枠・Co打設			
護岸工	仮設工	工事用道路・作業ヤード設置								撤去	
	構造物撤去工										
	河川土工										
	護岸工						アンカー式空石積護岸				
付帯道路工											
後片付け											

今後の工事工程

2 工事に伴う工事車両の走行ルートと交通規制

①工事車両の通行ルートについて

工事車両の通行ルートは、右図の赤線のとおりです。ただし、鋼矢板を運搬する際のトレーラ等は町道役場前線（青点線）を利用する予定です。また、町道火石川向線（赤点線）は極力通行しないこととしていますが、混雑等の事情により、やむを得ず通行する場合がありますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

②交通規制について

これまで、世田米駅側の通路は歩行者のみ「通行可」としていましたが、今回の工事で、既設護岸の一部を撤去するため、歩行者についても一定の期間「通行止め」とする予定です。なお、詳しい通行止めの期間や範囲については、付近にお住まいの皆様へ、改めてお知らせします。



工事車両の走行ルート図



交通規制箇所図（予定）

3 架設工事のスケジュールの見直しについて

下部工工事は、今のところ、予定どおり来年の6月に完成する見込みです。しかしながら、今年度発注を予定している上部工工事は、昨今の物価上昇による資材価格の高騰の影響を受けたため、予算確保に時間を要することから、発注時期を今年度末に見直しました。そのため、橋の供用開始時期は前回の説明会等で示した時期（令和8年3月）から延期となる見込みです。供用開始の詳しい時期については、今後発注する工事の契約状況を踏まえ、改めてお知らせ致しますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。

	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	
				6月	3月		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #00aaff; border: 1px solid black;"></div> 前回説明 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black;"></div> 今回 </div>
旧橋撤去							
下部工							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #fff9c4;"> 供用開始時期等、今後発注する工事の状況を踏まえ、改めてお知らせ致します。 </div>
上部工							
取付道路							

今後の架設工事のスケジュール表

【お問い合わせ先】

- ◎ 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター住田整備事務所
- ◎ 〒029-2311 気仙郡住田町世田米字川向102-1
- ◎ Tel : 0192(22)8182 / Fax : 0192(46)3715 / E-mail : BG0008@pref.iwate.jp
- ◎ ホームページ : <https://www.pref.iwate.jp/engan/sumita/1014522.html>