

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
治山事業	1 復旧治山事業	森林保全課		1			1
	2 地すべり防止事業	〃		1			1
	3 保安林緊急改良事業	〃		1			1
	4 予防治山事業	〃		7			7
	5 林地荒廃防止事業	〃		2			2
	6 県単治山事業(崩壊地復旧)	〃		7			7
	小計			19			19
林道事業	7 林道整備事業	森林保全課		1			1
	小計			1			1
水産基盤整備事業	8 漁港整備事業	漁港漁村課	1	4			5
	小計		1	4			5
	合計		1	24			25

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	9 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課		1			1
	10 地域道路整備事業(地域密着型)	〃		1			1
	11 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			3		3
	12 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	〃		2			2
	13 県単凍雪害対策事業	〃			2		2
	小計			4	5		9
砂防事業	14 通常砂防事業	砂防災課	3				3
	小計		3				3
港湾事業	15 港湾施設整備事業	港湾課	1				1
	小計		1				1
	合計		4	4	5		13

事前評価 合計		5	28	5		38
---------	--	---	----	---	--	----

事前評価結果の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

【治山事業】

※

1〇〇事業(農林水産部森林保全課)

〇〇	〇〇	2019	2020	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06
----	----	------	------	-------	---------	---	---	---	----	------

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

【治山事業】

1 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

戸塚	宮古市	2019	2020	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06
----	-----	------	------	-------	---------	---	---	---	----	------

2 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

根反	一戸町	2019	2020	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49
----	-----	------	------	-----------	---------	---	---	---	----	------

3 保安林緊急改良事業(農林水産部森林保全課)

滝野	岩泉町	2019	2019	本数調整伐17.80ha	5,000	a	b	A	77	12.45
----	-----	------	------	--------------	-------	---	---	---	----	-------

4 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

市部内	葛巻町	2019	2019	谷止工1基	25,000	a	b	A	77	6.22
安渡	大槌町	2019	2019	谷止工1基	25,000	a	b	A	77	15.04
大家	岩泉町	2019	2019	谷止工1基	30,000	a	b	A	73	7.86
小山	二戸市	2019	2019	谷止工1基	30,000	a	b	A	70	5.14
龍泉洞	岩泉町	2019	2020	山腹工0.90ha(落石防止工)	50,000	a	b	A	61	1.21
下中居	花巻市	2019	2019	谷止工1基	25,000	a	b	A	60	3.46
五反田	一関市	2019	2020	山腹工0.49ha(落石防止工)	55,000	a	b	A	60	3.05

5 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

巢喰沢	宮古市	2019	2020	谷止工2基	50,000	a	b	A	70	3.14
尼額	岩泉町	2019	2019	谷止工1基	30,000	a	b	A	67	3.99

6 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

町裏ノ上	一関市	2019	2019	山腹工0.02ha(法枠工)	8,000	a	b	A	66	6.61
新山	二戸市	2019	2019	山腹工0.02ha(土留工、伏工)	5,000	a	b	A	63	8.93
古館山	野田村	2019	2019	山腹工0.01ha(土留工、伏工)	8,000	a	b	A	63	43.52
上飯岡	盛岡市	2019	2019	護岸工30m	4,000	a	b	A	62	17.06
鰻淵	久慈市	2019	2019	山腹工0.03ha(法枠工)	8,000	a	b	A	62	1.36
上の沢山	金ヶ崎町	2019	2019	山腹工0.01ha(土留工、伏工)	5,000	a	b	A	61	4.41
北山	宮古市	2019	2019	山腹工0.18ha(土留工、伏工)	8,000	a	b	A	61	4.07

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

【林道事業】

7 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

黒滝線	奥州市	2019	2026	林道開設 L=3,728m	300,000	a	b	A	76	1.61
-----	-----	------	------	---------------	---------	---	---	---	----	------

【水産基盤整備事業】

8 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	太田名部	2019	2020	北護岸L=30.0m	310,000	a	a	AA	84	1.63
唐丹漁港	唐丹	2019	2020	護岸L=27.3m	60,000	a	b	A	76	1.34
越喜来漁港	越喜来	2019	2019	船揚場(改良) L=30.0m	14,000	a	b	A	73	1.33
白浜(鶉住居)漁港	白浜(鶉住居)	2019	2019	用地舗装A=3,000m ² 照明灯2基 梯子3基	14,000	a	b	A	71	2.22
久喜漁港	久喜	2019	2019	用地舗装A=1,894m ²	9,000	a	b	A	68	1.87

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

9 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 玉里梁川線	奥州市梁川	2019	2026	道路改築 L=1,500m	1,300,000	a	b	A	72	2.7(4.0)
---------	-------	------	------	---------------	-----------	---	---	---	----	----------

10 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 花巻平泉線	北上市山口	2019	2021	道路改築 L=265m	200,000	a	b	A	74	3.2(4.7)
---------	-------	------	------	-------------	---------	---	---	---	----	----------

11 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 紫波江繋線	紫波町赤沢	2019	2023	歩道設置L=380m	100,000	b	b	B	70	2.6
一 羽黒堂二枚橋線	花巻市滝田	2019	2023	歩道設置L=340m	100,000	b	b	B	67	2.4
一 田原折居線	奥州市白山	2019	2023	歩道設置L=105m	50,000	b	b	B	62	1.4

12 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

国 283号	遠野市道の駅「遠野風の丘」	2018(H30)	2019	出入口整備L=200m	140,000	b	a	A	90	3.1
主 盛岡和賀線	花巻市(仮称)西南道の駅	2018(H30)	2021	道の駅整備A=3,100㎡	320,000	b	a	A	80	9.6

13 県単凍雪害対策事業(県土整備部道路環境課)

一 沖田田原線	一関市小黒滝	2019	2022	防雪柵設置L=174m	60,000	b	b	B	75	—
主 江刺室根線	一関市大中斉	2019	2022	防雪柵設置L=100m	50,000	b	b	B	65	—

【砂防事業】

14 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	花巻市下中居の沢2	2019	2023	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	a	a	AA	87	6.4
その他水系	宮古市高浜の沢(2)	2019	2023	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	400,000	a	a	AA	84	10.0
その他水系	釜石市天神の沢(2)	2019	2020	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	150,000	a	a	AA	82	8.5

【港湾事業】

15 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市出崎地区	2019	2020	ふ頭用地A=1.4ha	644,000	a	a	AA	85	1.0
-----	---------	------	------	-------------	---------	---	---	----	----	-----

II 継続評価

公共事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	9			10
	2 農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)	〃		1			1
	3 経営体育成基盤整備事業	〃	17	17			34
	4 畑地帯総合整備事業	〃	1	2			3
	5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)	〃	1	3			4
	6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)	〃	1	2			3
	7 農地整備事業(通作条件整備)	〃	2	2			4
	8 地域用水環境整備事業	〃	1				1
	9 防災ダム事業	〃		1			1
	10 農村地域防災減災事業	〃	3	15			18
	11 水質保全対策事業	〃		1			1
	12 農村災害対策整備事業	〃		1			1
	小計		27	54			81
治山事業	13 復旧治山事業	森林保全課		5			5
	14 地すべり防止事業	〃		1			1
	15 防災林造成事業	〃		6			6
	16 水源の里保全緊急整備事業	〃		1			1
	17 保安林改良事業	〃		1			1
	18 予防治山事業	〃		1			1
	19 林地荒廃防止事業	〃		1			1
	小計			16			16
林道事業	20 林道整備事業	森林保全課	6	18			24
	小計		6	18			24
水産基盤整備事業	21 漁港整備事業	漁港漁村課	5	6			11
	小計		5	6			11
	合計		38	94			132

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	22 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	3	8			11
	23 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	2	15			17
	24 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1
	25 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		2	15		17
	26 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	"		2	9		11
	27 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1
	28 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		3	1		4
	小計		5	32	25		62
河川事業	29 広域河川改修事業	河川課	1	4			5
	30 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3
	31 治水施設整備事業	"	2	8			10
	小計		4	14			18
砂防事業	32 通常砂防事業	砂防災害課	1	8			9
	33 総合流域防災事業(砂防)	"		1			1
	34 火山砂防事業	"		4			4
	35 県単砂防事業	"		1			1
	36 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1
	37 急傾斜地崩壊対策事業	"	3	3			6
	38 県単急傾斜地崩壊対策事業	"		7			7
	小計		4	25			29
都市計画事業	39 都市計画道路整備事業	都市計画課	2	2			4
	小計		2	2			4
公営住宅建設事業	40 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		5			5
	小計			5			5
港湾事業	41 港湾改修事業	港湾課	1				1
	42 港湾施設整備事業	"	1	1			2
	小計		2	1			3
合計			17	79	25		121

継続評価 合計	55	173	25	253
---------	----	-----	----	-----

継続評価結果の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【農業農村整備事業】

※

1〇〇事業(農林水産部農村建設課)

〇〇	〇〇	23	31	用水路 3,265m	543,000	381,000	70	a	a	AA	81.00	1.25	
◆◆	◆◆	27	31	用水路 520m	88,000	23,000	26	a	b	A	77.25	1.22	

① ② ③ ④

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

④ 被災したため、22年度評点を使用した事業

- : 震災の影響により現時点で評点を算出できない評価指標(利用漁船数や防護人口など)について、震災前である平成22年度の評点を用いて評価を行ったもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

大曲	花巻市	2011 (H23)	2019	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	
手代森	盛岡市	2018 (H30)	2020	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	
長堤	奥州市	2015 (H27)	2019	用水路 520m	96,400	66,500	69	a	b	A	77.25	1.22	
十文字	北上市	2015 (H27)	2019	用水路 3,103m	175,000	135,500	77	a	b	A	71.00	1.22	
国見	北上市	2015 (H27)	2019	用水路 1,050m	154,000	53,000	34	a	b	A	71.00	1.09	
新田	岩手町	2017 (H29)	2021	用水路 1,921m	295,100	83,000	28	a	b	A	70.25	1.15	
松川大堰	盛岡市、八幡平市	2018 (H30)	2023	用水路 3,910m	593,000	9,350	2	a	b	A	69.00	1.02	
二子町南部	奥州市	2015 (H27)	2020	用水路 8,201m	216,900	149,455	69	a	b	A	66.25	1.19	
金田一	二戸市	2015 (H27)	2020	用排水路 1,914m	86,000	66,300	77	a	b	A	64.75	1.25	
束稲第2	平泉町	2015 (H27)	2021	用水路 2,591m	159,000	114,634	72	a	b	A	60.75	1.83	

2 農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）（農林水産部農村建設課）

太田堰	盛岡市	2011 (H23)	2019	用水路 6,313m	690,654	685,654	99	a	b	A	71.25	2.76	
-----	-----	---------------	------	------------	---------	---------	----	---	---	---	-------	------	--

3 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

六原	北上市、金ヶ崎町	2009 (H21)	2019	区画整理 245.1ha 暗渠排水 243.7ha	3,507,250	3,346,850	95	a	a	AA	93.50	1.23	
小山中央南	奥州市(胆沢)	2018 (H30)	2027	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	3,599,000	66,000	2	a	a	AA	85.41	1.46	
増沢西部	奥州市(江刺)	2018 (H30)	2027	区画整理 66.7ha 暗渠排水 59.3ha	2,000,500	34,000	2	a	a	AA	85.41	1.35	
角川原	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2023	区画整理 44.7ha 暗渠排水 44.6ha	1,369,200	145,000	11	a	a	AA	85.00	1.38	
梁川西部	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2021	区画整理 33.3ha 暗渠排水 33.3ha	824,600	330,602	40	a	a	AA	85.00	1.09	
次丸	奥州市(江刺)	2011 (H23)	2020	区画整理 81.0ha 暗渠排水 79.4ha	1,740,000	1,296,916	75	a	a	AA	84.50	1.56	
萩ノ窪	奥州市(胆沢)	2013 (H25)	2023	区画整理 215.3ha 暗渠排水 215.0ha	4,586,000	2,867,688	63	a	a	AA	83.66	1.30	
真城北	奥州市(水沢)	2016 (H28)	2021	区画整理 70.4ha 暗渠排水 70.3ha	1,518,000	462,120	30	a	a	AA	83.66	1.52	
真城南	奥州市(水沢)	2016 (H28)	2021	区画整理 59.3ha 暗渠排水 59.3ha	1,229,000	395,500	32	a	a	AA	83.66	1.60	
荒屋	遠野市	2015 (H27)	2021	区画整理 32.3ha 暗渠排水 32.3ha	784,000	589,013	75	a	a	AA	83.00	1.33	
武道	盛岡市(玉山区)	2015 (H27)	2020	区画整理 30.3ha 暗渠排水 30.3ha	742,000	277,000	37	a	a	AA	83.00	1.18	
小山西	奥州市(胆沢)	2018 (H30)	2027	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	3,884,000	30,000	1	a	a	AA	82.91	1.64	
外台	花巻市	2012 (H24)	2020	区画整理 51.7ha 暗渠排水 10.2ha	940,000	878,274	93	a	a	AA	82.50	1.95	
南方	奥州市(胆沢)	2016 (H28)	2021	区画整理 117.5ha 暗渠排水 107.3ha	2,609,000	466,600	18	a	a	AA	81.66	1.39	
後藤川	八幡平市	2018 (H30)	2027	区画整理 103.1ha 暗渠排水 102.3ha	2,407,000	40,000	2	a	a	AA	81.66	1.41	
石山	奥州市(江刺)	2011 (H23)	2020	区画整理 30.9ha 暗渠排水 30.7ha	958,000	899,401	94	a	a	AA	81.66	1.95	
曲田	一関市	2018 (H30)	2023	区画整理 22.8ha 暗渠排水 18.5ha	716,000	99,640	14	a	a	AA	81.25	1.64	
鳥海	一戸町	2012 (H24)	2022	区画整理 101.1ha 暗渠排水 94.7ha	2,908,000	2,163,105	74	a	b	A	79.25	1.53	
仏坂	一関市	2017 (H29)	2022	区画整理 26.4ha 暗渠排水 22.9ha	802,000	349,580	44	a	b	A	78.75	1.37	
泉沢・中平	野田村	2018 (H30)	2023	区画整理 20.1ha 暗渠排水 9.4ha	549,000	41,000	7	a	b	A	78.00	1.18	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)3 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

西黒沢	一関市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水	85.2ha 74.7ha	2,180,000	122,120	6	a	b	A	77.91	1.34	
下大桑	一関市	2018 (H30)	2023	区画整理 暗渠排水	46.4ha 38.2ha	1,341,000	30,000	2	a	b	A	77.91	1.44	
滝沢	一関市	2015 (H27)	2021	区画整理 暗渠排水	54.7ha 27.7ha	1,850,000	1,056,460	57	a	b	A	75.00	1.11	
川又	二戸市	2012 (H24)	2020	区画整理 暗渠排水	44.6ha 44.4ha	1,780,000	1,531,293	86	a	b	A	73.00	1.72	
宇部川	久慈市	2013 (H25)	2019	区画整理 暗渠排水	32.2ha 32.2ha	788,000	777,000	99	a	b	A	73.00	1.62	
太田・下巾	西和賀町	2014 (H26)	2021	区画整理 暗渠排水	63.3ha 63.3ha	1,223,000	845,840	69	a	b	A	72.08	1.34	
星山・犬吠森	紫波町	2014 (H26)	2021	区画整理 暗渠排水	114.3ha 112.5ha	3,370,000	706,950	21	a	b	A	71.83	1.14	
笹谷	一関市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水	19.2ha 17.4ha	571,000	285,300	50	a	b	A	71.25	1.52	
湯田北部	西和賀町	2013 (H25)	2019	区画整理 暗渠排水	14.3ha 14.3ha	347,610	299,699	86	a	b	A	70.75	1.30	
万丁目	花巻市	2013 (H25)	2020	区画整理 暗渠排水	45.2ha 44.3ha	1,028,000	848,986	83	a	b	A	70.16	1.03	
大沢	花巻市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水	23.1ha 23.1ha	718,000	55,120	8	a	b	A	69.75	1.08	
小猪岡	一関市	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水	96.6ha 94.7ha	2,638,000	318,180	12	a	b	A	67.50	1.29	
清田	一関市(千厩町)	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水	65.6ha 58.5ha	1,846,000	548,940	30	a	b	A	67.50	1.93	
林郷下	洋野町	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水	23.5ha 13.3ha	506,000	130,000	26	a	b	A	63.75	1.52	

4 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

奥中山中央	一戸町	2005 (H17)	2019	用水路 農道	16,693m 580m	1,017,000	900,130	89	a	a	AA	87.25	2.08	
男神・米沢・湯田	二戸市	2009 (H21)	2019	用水路 農道	24,879m 2,940m	1,551,000	1,475,500	95	a	b	A	76.75	1.15	
穴牛・村松・谷地	二戸市	2016 (H28)	2021	畑地かんがい施設 農道	48.7ha 2,250m	1,023,000	347,670	34	a	b	A	67.00	1.84	

5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)(農林水産部農村建設課)

山田北	山田町	2013 (H25)	2020	ほ場整備	74.4ha	1,502,000	1,101,772	73	a	a	AA	89.50	1.32	
市野々	一関市	2013 (H25)	2020	ほ場整備	92.1ha	3,530,000	2,128,797	60	a	b	A	78.75	1.48	
上小田代ぶどう沢	奥州市	2013 (H25)	2021	ほ場整備	21.3ha	692,000	637,700	92	a	b	A	75.75	1.13	
霞沢	一関市	2014 (H26)	2021	ほ場整備	43.9ha	1,254,000	697,000	56	a	b	A	75.00	1.70	

6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)(農林水産部農村建設課)

大村	雫石町	2013 (H25)	2020	営農飲雑用水施設	1系統	1,428,100	904,467	63	a	a	AA	82.50	1.64	
愛宕	奥州市(胆沢)	2014 (H26)	2022	用排水路	433.1ha	3,361,000	1,486,592	44	a	b	A	77.25	1.07	
江刈	葛巻町	2010 (H22)	2019	用排水路	3,394m	1,021,600	761,593	75	a	b	A	75.25	2.27	

7 農地整備事業(通作条件整備)(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市	2015 (H27)	2024	農道	2,983m	355,000	37,810	11	a	a	AA	82.66	2.21	
巖主	軽米町	2011 (H23)	2024	農道	4,635m	959,000	261,405	27	a	a	AA	80.25	1.22	
巻堀2期	盛岡市(玉山区)	2013 (H25)	2021	農道	490m	378,100	83,066	22	a	b	A	68.08	1.11	
上野2期	一戸町	2013 (H25)	2024	農道	2,672m	1,070,000	169,102	16	a	b	A	67.25	1.04	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	
8 地域用水環境整備事業(農林水産部農村建設課)													
みずさわ	洋野町	2010 (H22)	2019	ダム周辺施設 1式	588,600	337,690	57	a	a	AA	86.76	2.68	
9 防災ダム事業(農林水産部農村建設課)													
御所	栗石町	2010 (H22)	2019	ダム改修 1式	984,400	862,236	88	a	b	A	72.75	1.04	
10 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)													
岩崎農場ため池2期	北上市	2018 (H30)	2022	ため池改修 1式	850,000	50,000	6	a	a	AA	85.75	3.68	
長堤	奥州市(江刺)	2014 (H26)	2019	ため池改修 1式	367,500	323,297	88	a	a	AA	85.75	1.92	
北大堰	奥州市	2018 (H30)	2022	用排水路 9,773m	400,000	20,000	5	a	a	AA	81.00	2.03	
東和北	花巻市、北上市	2015 (H27)	2020	用水路 5,179m	697,300	251,280	36	a	b	A	78.75	1.46	
峠森	奥州市	2018 (H30)	2021	ため池改修 1式	193,000	19,000	10	a	b	A	78.25	1.41	
北照井堰	一関市、平泉町	2015 (H27)	2021	用水路 9,037m	1,042,000	535,267	51	a	b	A	71.75	1.92	
南幹線上流	紫波町	2015 (H27)	2019	排水路 827m	198,070	182,555	92	a	b	A	69.50	1.77	
東和南	花巻市	2013 (H25)	2019	用排水路 6,641m	363,200	295,800	81	a	b	A	67.50	1.03	
新町	西和賀町	2013 (H25)	2020	用水路 1,608m	232,900	184,700	79	a	b	A	64.91	1.23	
大川目	久慈市	2010 (H22)	2019	用水路 2,797m	654,400	563,400	86	a	b	A	64.41	1.40	
南陣場	奥州市(前沢)	2015 (H27)	2019	用水路 621m	65,800	61,500	93	a	b	A	63.50	1.14	
鎭	花巻市	2012 (H24)	2019	頭首工改修 1式	365,760	326,323	89	a	b	A	63.25	2.28	
角屋	一関市(花泉町)	2014 (H26)	2019	ため池改修 1式	188,130	184,799	98	a	b	A	63.25	1.04	
樋茂井	奥州市(江刺)	2017 (H29)	2021	用水路 4,990m	564,400	173,000	31	a	b	A	62.00	1.35	
猿ヶ石北部幹線	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2020	用水路 6,709m	352,300	199,500	57	a	b	A	61.50	1.06	
沢内北部	西和賀町	2013 (H25)	2019	用水路 1,266m	205,700	155,020	75	a	b	A	61.33	1.44	
丹藤	岩手町	2016 (H28)	2019	用水路 130m	92,500	86,900	94	a	b	A	61.16	2.44	
猿ヶ石東部幹線	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2020	用水路 3,761m	210,600	169,000	80	a	b	A	60.25	1.30	
11 水質保全対策事業(農林水産部農村建設課)													
雪谷川	軽米町	2010 (H22)	2019	放流水・抑制対策 1式	701,000	697,646	99.5	a	b	A	67.00	1.17	
12 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)													
岩手山麓	盛岡市、滝沢市	2014 (H26)	2022	用水路 15,138m	4,349,000	132,043	3	a	b	A	68.25	1.91	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み			継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考			
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【治山事業】

13 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

松木平	紫波町	2017 (H29)	2019	谷止工5基	173,621	143,621	83	a	b	A	77	2.93	
土倉	住田町	2017 (H29)	2021	谷止工12基	300,000	145,029	48	a	b	A	72	3.38	
産女川	一関市	2017 (H29)	2021	谷止工補修4基、山腹工0.09ha	510,400	315,937	62	a	b	A	71	1.57	
大白沢	矢巾町	2018 (H30)	2020	谷止工4基	112,700	43,800	39	a	b	A	69	2.81	
沢田	紫波町	2018 (H30)	2020	谷止工2基、山腹工0.20ha	140,000	53,401	38	a	b	A	65	1.82	

14 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	2011 (H23)	2020	地すべり防止工1式	630,281	522,116	83	a	b	A	71	2.96	
------	-----	---------------	------	-----------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	--

15 防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

浪板	大槌町	2015 (H27)	2019	防潮工1式	500,000	307,133	61	a	b	A	77	1.59	
前浜	野田村	2016 (H28)	2020	植栽工5.94ha、盛土工、防風工	354,000	181,405	51	a	b	A	72	2.90	
高田松原	陸前高田市	2014 (H26)	2019	植栽工5.76ha、盛土工、防風工	700,000	560,154	80	a	b	A	65	1.55	
吉浜	大船渡市	2018 (H30)	2019	植栽工1.56ha、盛土工、防風工	450,000	208,160	46	a	b	A	65	3.06	
遠谷巾	金ヶ崎町	2014 (H26)	2019	植栽工3.26ha、被害木除去、防風工	48,270	23,270	48	a	b	A	65	3.37	
浦の浜	山田町	2014 (H26)	2019	植栽工3.06ha、防風工	86,951	36,951	42	a	b	A	61	2.40	

16 水源の里保全緊急整備事業（農林水産部森林保全課）

増沢(北股川)	奥州市	2018 (H30)	2021	溪間工2基、森林整備7.53ha	80,100	20,000	25	a	b	A	66	4.90	
---------	-----	---------------	------	------------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	--

17 保安林改良事業（農林水産部森林保全課）

赤部	奥州市	2018 (H30)	2021	森林整備15.68ha	24,500	3,000	12	a	b	A	62	3.28	
----	-----	---------------	------	-------------	--------	-------	----	---	---	---	----	------	--

18 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

遠矢場	葛巻町	2018 (H30)	2019	谷止工2基	44,200	24,200	55	a	b	A	70	4.07	
-----	-----	---------------	------	-------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	--

19 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）

中野	宮古市	2018 (H30)	2019	谷止工2基	68,000	48,000	71	a	b	A	61	2.58	
----	-----	---------------	------	-------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	--

【林道事業】

20 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

平波沢	田野畑村	2010 (H22)	2019	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	403,700	50	a	a	AA	85	1.44	
安庭書鷹森	宮古市	2013 (H25)	2020	林道改良(橋梁) 幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67	
平根	大船渡市	2010 (H22)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	900,000	592,047	66	a	a	AA	82	1.78	
八木玉川	洋野町	2008 (H20)	2022	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=9,538m	1,190,000	761,246	64	a	a	AA	80	1.80	
甫嶺	大船渡市	2013 (H25)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	163,070	18	a	a	AA	80	1.36	
中の又	金ヶ崎町	2013 (H25)	2020	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,331m	350,000	254,730	73	a	a	AA	80	1.34	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み			継続評価結果				特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)20 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

平根山	陸前高田市	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	1,850,000	1,506,758	81	a	b	A	78	1.42	
朴館	一戸町	2016 (H28)	2023	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	92,258	34	a	b	A	78	1.56	
畑福	葛巻町	2006 (H18)	2021	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	839,512	44	a	b	A	77	1.32	
翁沢	西和賀町	2007 (H19)	2021	林道開設 幅員W=3.0m 延長L=8,105m	1,048,000	741,092	71	a	b	A	77	1.32	
花見舟打	二戸市	2014 (H26)	2019	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,400m	260,000	171,696	66	a	b	A	77	1.48	
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	2008 (H20)	2023	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,654m	2,354,901	1,503,611	64	a	b	A	74	1.25	
不動沢	釜石市	2016 (H28)	2020	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=700m	97,000	82,389	85	a	b	A	73	1.67	
平野原	遠野市	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=9,435m	1,394,000	1,036,780	74	a	b	A	72	1.33	
漆山	花巻市	2018 (H30)	2027	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	40,000	4	a	b	A	72	1.37	
砂子	岩泉町	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,898m	1,200,000	1,008,021	84	a	b	A	71	1.24	
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	2010 (H22)	2022	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,500m	3,540,000	583,165	16	a	b	A	70	1.22	
岩倉沢	一関市	2008 (H20)	2019	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,496m	1,220,000	1,143,307	94	a	b	A	69	1.21	
赤沢	一関市	2018 (H30)	2027	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	29,670	4	a	b	A	69	1.37	
鎌峯沢	陸前高田市	2010 (H22)	2021	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	633,120	70	a	b	A	68	1.48	
鈴峠2号	葛巻町	2008 (H20)	2021	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	261,726	31	a	b	A	68	1.33	
雪沢・松の倉沢	陸前高田市	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,117m	2,000,000	1,829,665	91	a	b	A	66	1.31	
牛伏高徳	宮古市	2010 (H22)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,200m	730,000	44,769	6	a	b	A	66	1.30	
渋梨一ノ渡	大槌町	2008 (H20)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,230,000	705,652	57	a	b	A	65	1.11	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【水産基盤整備事業】

21 漁港整備事業（農林水産部漁港漁村課）

音部漁港	音部	2013 (H25)	2020	導流堤267m -2m物揚場330m 臨港道路670m 他	3,249,289	1,764,800	54	a	a	AA	91	1.35	
田老漁港	田老	2018 (H30)	2019	防風柵L=70m 用地舗装A=1,000m ²	22,000	7,000	32	a	a	AA	87	1.22	
太田名部漁港	太田名部	2013 (H25)	2020	防波堤322m 護岸55m 臨港道路570m 他	4,136,000	2,577,589	62	a	a	AA	84	1.29	
重茂漁港	重茂	2017 (H29)	2021	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路310m、 船揚場116m 他	734,000	245,200	33	a	a	AA	84	1.28	
島の越漁港	島の越	2018 (H30)	2019	滑り材1式 用地舗装A=200m ²	29,000	0	0	a	a	AA	80	1.12	
堀内漁港	堀内	2015 (H27)	2019	北防波堤150m 西防波堤127m -2m物揚場30m 他	890,000	799,373	90	a	b	A	73	1.38	
箱崎漁港	箱崎	2016 (H28)	2019	護岸131m 用地4510m ² 浮棧橋1基	520,000	340,952	66	a	b	A	71	1.54	
野田漁港	野田	2017 (H29)	2019	南防波堤195.2m -3.0m岸壁30.0m	440,000	260,000	59	a	b	A	71	1.76	
久喜漁港	久喜	2015 (H27)	2019	南防波堤171m -3m岸壁30m	720,000	585,975	81	a	b	A	68	1.22	
両石漁港	両石	2018 (H30)	2019	護岸L=30m	50,000	15,000	30	a	b	A	66	1.53	
白浜(鶺住居)漁港	白浜(鶺住居)	2018 (H30)	2021	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	340,000	34,376	10	a	b	A	63	1.04	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み			継続評価結果				特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

22 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	住田町 葉山～恵蘇	2015 (H27)	2021	道路改築 L=1,450m	2,160,000	643,066	30	a	a	AA	84	1.2 (2.0)	
国 284号	一関市 石法華	2013 (H25)	2020	道路改築 L=1,300m	1,200,000	365,715	30	a	a	AA	83	4.2 (6.2)	
国 342号	一関市 白崖	2012 (H24)	2020	道路改築 L=2,440m	2,820,000	1,298,895	46	a	a	AA	82	1.3 (1.9)	
国 343号	一関市 浜民	2015 (H27)	2020	道路改築 L=5,500m	3,910,000	559,419	14	a	b	A	78	7.5 (11.2)	
国 281号	久慈市 下川井	2016 (H28)	2020	道路改築 L=1,520m	3,850,000	535,439	14	a	b	A	74	0.7 (1.1)	
国 282号	八幡平市 佐比内	2012 (H24)	2023	道路改築 L=760m	1,358,000	165,147	12	a	b	A	74	1.3 (1.8)	
国 396号	遠野市 上宮守	2015 (H27)	2019	道路改築 L=1,250m	860,000	804,717	94	a	b	A	71	1.2 (1.7)	
国 340号	九戸村 長興寺	2014 (H26)	2020	道路改築 L=330m	552,000	516,533	94	a	b	A	71	1.1 (1.8)	
国 396号	遠野市 内楽木	2017 (H29)	2021	道路改築 L=973m	400,000	56,137	14	a	b	A	68	4.9 (7.4)	
国 281号	岩手町 大坊の2	2013 (H25)	2020	道路改築 L=1,820m	1,990,000	1,368,185	69	a	b	A	67	0.8 (1.0)	
国 107号	奥州市～北 上市 梁川～口内	2013 (H25)	2020	道路改築 L=2,690m	4,990,000	4,729,080	94	a	b	A	61	0.8 (1.3)	

23 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 一戸浄法寺線	一戸町 中里	2013 (H25)	2021	道路改築 L=1,240m	850,000	432,580	51	a	a	AA	87	1.5 (2.4)	
主 一関北上線	奥州市 荒谷	2007 (H19)	2020	道路改築 L=1630m	1,880,000	1,778,848	95	a	a	AA	86	2.4 (3.6)	
主 釜石遠野線	遠野市～釜 石市 笛吹峠	2017 (H29)	2024	道路改築 L=7,200m	800,000	63,263	8	a	b	A	75	1.1 (1.7)	
主 花巻北上線	花巻市 島	2010 (H22)	2019	道路改築 L=3,350m	1,410,000	1,119,376	79	a	b	A	73	2.1 (3.1)	
主 盛岡環状線	滝沢市 中鶴飼	2013 (H25)	2020	道路改築 L=1,120m	1,300,000	998,345	77	a	b	A	71	1.5 (2.0)	
一 野田長内線	久慈市 小袖～大尻	2010 (H22)	2020	道路改築(突角尖除、待避 所設置) L=3,000m	1,000,000	657,762	66	a	b	A	70	1.2 (1.9)	
一 盛岡滝沢線	滝沢市 下鶴飼	2013 (H25)	2020	道路改築 L=750m	900,000	725,259	81	a	b	A	70	1.4 (1.9)	
一 二戸軽米線	二戸市 長嶺	2013 (H25)	2020	道路改築 L=460m	850,000	596,187	70	a	b	A	70	1.7 (2.8)	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)23 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 一関北上線	奥州市谷地	2016 (H28)	2021	道路改築 L=520m	400,000	77,364	19	a	b	A	69	1.3 (1.9)	
一 明戸八木線	洋野町小田の沢	2015 (H27)	2020	道路改築 L=500m	382,000	244,128	64	a	b	A	69	0.7 (1.2)	
一 不動盛岡線	矢巾町矢巾SIC	2013 (H25)	2020	道路改築 L=390m	980,000	502,424	51	a	b	A	67	1.5 (2.0)	
一 大川松草線	岩泉町本町～大広	2010 (H22)	2021	道路改築 L=1,300m	900,000	445,580	50	a	b	A	67	0.6 (1.0)	
主 紫波江繋線	紫波町星山	2016 (H28)	2021	道路改築 L=1,540m	700,000	102,064	15	a	b	A	67	1.2 (1.6)	
一 葦川川口線	岩手町雨滝	2012 (H24)	2020	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,260m	360,000	257,598	72	a	b	A	65	0.7 (1.0)	
一 北上和賀線	北上市小田中	2013 (H25)	2022	道路改築 L=1,860m	900,000	194,581	22	a	b	A	64	1.7 (2.5)	
一 ゆだ錦秋湖停車場線	西和賀町岩滑橋	2013 (H25)	2022	道路改築 L=600m	520,000	139,819	27	a	b	A	61	0.7 (1.1)	
一 普代小屋瀬線	岩泉町松林～坂本	2013 (H25)	2022	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	250,000	75,681	30	a	b	A	60	0.7 (1.1)	

24 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 大槌小国線	大槌町土坂の3	2007 (H19)	2019	道路改築 L=500m	500,000	476,407	95	a	b	A	65	0.8 (1.3)	
---------	---------	---------------	------	-------------	---------	---------	----	---	---	---	----	--------------	--

25 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 宮古岩泉線	宮古市千徳	2011 (H23)	2020	交差点改良 L=495m	1,570,000	1,410,648	89	b	a	A	83	5.6	
一 衣川水沢線	奥州市恩俗	2011 (H23)	2020	歩道設置 L=1,320m	440,000	303,581	68	b	a	A	81	2.1	
国 281号	久慈市大川目	2014 (H26)	2021	歩道設置 L=840m	350,000	248,432	70	b	b	B	78	1.6	
国 283号外	花巻市前郷	2013 (H25)	2019	歩道設置 L=795m	252,000	248,875	98	b	b	B	78	2.2	
一 岩明岩谷堂線	奥州市藤里	2012 (H24)	2021	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	413,835	41	b	b	B	71	2.5	
一 洪民田頭線	八幡平市大更	2012 (H24)	2020	歩道設置 L=1,543m	530,000	299,613	56	b	b	B	71	2.0	
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町永沢	2012 (H24)	2021	歩道設置 L=2100m	340,000	84,788	24	b	b	B	71	4.2	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)25 道路環境改善事業(交通安全施設整備) (県土整備部道路環境課)

主 二戸田子線	二戸市 小平	2014 (H26)	2021	歩道設置 L=1,453m	360,000	223,097	61	b	b	B	70	2.8	
一 洪民田頭線	盛岡市 好摩	2011 (H23)	2020	歩道設置 L=450m	320,000	284,679	88	b	b	B	70	1.0	
一 北上和賀線	北上市 鬼柳	2013 (H25)	2020	歩道設置 L=300m	210,000	176,738	84	b	b	B	70	1.0	
主 花巻大曲線	花巻市 志戸平	2012 (H24)	2021	歩道設置 L=507m	300,000	217,292	72	b	b	B	68	1.2	
一 藤沢大籠線	一関市 藤沢町保呂羽	2011 (H23)	2019	歩道設置 L=1,200m	280,000	272,981	97	b	b	B	68	2.9	
国 456号	花巻市 井戸向	2014 (H26)	2021	交差点改良 L=222m	70,000	3,413	4	b	b	B	68	2.2	
国 342号	一関市 瑞山	2012 (H24)	2021	歩道設置 L=1,082m	350,000	149,356	42	b	b	B	66	2.1	
一 雫石東八幡平線	雫石町 長山	2015 (H27)	2020	歩道設置 L=300m	150,000	119,342	79	b	b	B	66	1.4	
主 岩泉平井賀普代線	田野畑村 切牛	2014 (H26)	2019	歩道設置 L=1,000m	180,000	175,184	97	b	b	B	65	3.8	
国 396号	遠野市 達曾部	2014 (H26)	2022	登坂車線 L=1,200m	400,000	220,409	55	b	b	B	63	4.6	

26 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備) (県土整備部道路環境課)

一 日詰停車場線	紫波町 日詰	2016 (H28)	2021	歩道設置 L=300m	100,000	31,710	31	b	a	A	88	2.1	
一 新城馬口沢線	奥州市 古城	2015 (H27)	2020	歩道設置 L=1,580m	200,000	165,205	82	b	a	A	80	5.7	
一 南笹間黒沢尻線	北上市 町分	2016 (H28)	2020	交差点改良 L=100m	60,000	16,792	27	b	b	B	71	1.1	
一 花輪千徳線	宮古市 田鎖	2018 (H30)	2021	歩道設置 L=150m	50,000	10,000	20	b	b	B	71	2.0	
主 花巻大曲線	花巻市 中根子	2016 (H28)	2020	交差点改良 L=150m	100,000	21,128	21	b	b	B	70	1.2	
主 八戸大野線	洋野町 向田	2018 (H30)	2023	歩道設置 L=260m	80,000	23,997	29	b	b	B	70	2.0	
国 281号	久慈市 長内	2011 (H23)	2019	歩道設置 L=100m	70,000	61,539	87	b	b	B	68	1.1	
一 若柳花泉線	一関市 油島	2015 (H27)	2022	歩道設置 L=110m	150,000	74,839	49	b	b	B	67	1.0	
国 395号	久慈市 板橋	2011 (H23)	2022	歩道設置 L=560m	130,000	19,103	14	b	b	B	63	3.2	
一 久田笹長根線	金ヶ崎町 六原	2018 (H30)	2023	歩道設置 L=868m	285,000	18,000	6	b	b	B	62	2.0	
主 盛岡和賀線	北上市 藤根	2014 (H26)	2020	歩道設置 L=60m	14,000	4,231	30	b	b	B	60	3.2	

27 道路環境改善事業(無電柱化推進) (県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町 志羅山	2011 (H23)	2020	無電柱化 L=2,800m	2,996,631	2,310,092	77	a	b	A	72	1.5	
-------------	------------	---------------	------	------------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	-----	--

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

28 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市 仁左平	2013 (H25)	2022	堆雪帯設置 L=1,200m	520,000	330,208	63	b	a	A	95	4.3 (7.0)	
主 盛岡横手線	西和賀町 大野	2010 (H22)	2019	堆雪帯設置 L=1,570m	490,000	325,416	66	b	a	A	90	1.8 (2.6)	
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑	2011 (H23)	2020	堆雪帯設置 L=1,400m	480,000	331,450	69	b	a	A	85	1.7 (2.5)	
一 花巻和賀線	北上市 後藤	2018 (H30)	2025	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	30,000	4	b	b	B	68	2.0 (2.9)	

【河川事業】

29 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

瀬月内川	九戸村	1997 (H9)	2023	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3	
馬淵川	二戸市、一戸町、八幡平市	2013 (H25)	2042	築堤、掘削、護岸 L=14,590m 橋梁11基	4,206,600	187,834	4	a	b	A	78	1.4	
気仙川	陸前高田市 ～住田町	2015 (H27)	2030	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	3,000,000	1,638,000	55	a	b	A	76	1.5	
北上川(下流)	盛岡市川崎	2015 (H27)	2043	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	152,867	7	a	b	A	74	1.4	
千厩川(上流)	一関市	1996 (H8)	2026	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,289,400	68	a	b	A	60	1.6	

30 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	1999 (H11)	2022	放水路、本川改修 L=2,460m	3,504,000	1,846,108	53	a	a	AA	94	24.4	
広瀬川	奥州市	1991 (H3)	2028	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,021,016	24	a	b	A	65	1.1	
金流川	一関市	2017 (H29)	2021	築堤L=2,020m	1,250,000	36,000	3	a	b	A	61	1.0	

31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

岩堰川	奥州市(前沢)	2014 (H26)	2019	築堤 L=570m	452,000	381,702	84	a	a	AA	91	9.9	
大槌川	大槌町 源水	2008 (H20)	2021	築堤 L=1,350m	449,000	298,400	66	a	a	AA	81	3.2	
安比川	八幡平市 浅沢	2001 (H13)	2021	築堤護岸 L=3,800m	990,000	522,852	53	a	b	A	77	2.4	
和賀川	西和賀町	2014 (H26)	2033	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	310,829	28	a	b	A	75	1.2	
砂鉄川・曾慶川	一関市(大東町)	2016 (H28)	2024	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	195,679	23	a	b	A	73	1.3	
大股川	住田町	2015 (H27)	2020	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	230,000	178,579	78	a	b	A	71	1.5	
人首川	奥州市(江刺)	2010 (H22)	2024	築堤 L=2,800m	580,000	238,938	41	a	b	A	70	1.6	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項 被災したため、22年度評点を使用した事業
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

大白沢川	矢巾町北伝法寺	2011(H23)	2020	護岸 L=1,086m	240,000	180,028	75	a	b	A	64	2.3	
遠別川	久慈市霜畑	2015(H27)	2023	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	6,000	9	a	b	A	63	1.3	
本郷川	北上市鷹鳥羽	2009(H21)	2019	築堤 L=400m	135,000	106,097	79	a	b	A	62	2.1	

【砂防事業】

32 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

気仙川水系	住田町成沢	2016(H28)	2020	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	350,000	27,700	8	a	a	AA	85	1.9	
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	2018(H30)	2022	砂防堰堤1基	500,000	20,000	4	a	b	A	77	7.6	
小本川水系	岩泉町上町の沢	2015(H27)	2020	砂防堰堤1基	200,000	27,000	14	a	b	A	74	28.8	
北上川水系	花巻市岩の目の沢	2018(H30)	2022	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	0	0	a	b	A	73	1.2	
その他水系	釜石市花露辺の沢	2014(H26)	2019	砂防堰堤1式	590,000	509,496	86	a	b	A	72	4.6	
北上川水系	八幡平市外水沢	2018(H30)	2022	砂防堰堤1基	750,000	0	0	a	b	A	69	8.8	
小本川水系	岩泉町国境の沢(4)	2014(H26)	2019	溪流保全工1式	180,000	150,170	83	a	b	A	67	2.7	
馬淵川水系	葛巻町又ナヤ沢	2012(H24)	2020	砂防堰堤1基	200,000	157,861	79	a	b	A	65	1.3	
普代川水系	普代村普代の沢	2014(H26)	2020	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	110,000	29,290	27	a	b	A	65	14.5	

33 総合流域防災事業(砂防)(県土整備部砂防災害課)

津谷川水系	一関市本宿の沢	2010(H22)	2019	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	900,000	787,837	88	a	b	A	64	1.3	
-------	---------	-----------	------	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	--

34 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

馬淵川水系	一戸町平糠沢	2005(H17)	2019	砂防堰堤4基 谷止工4基 堆積工3基	900,000	808,166	90	a	b	A	75	4.3	
北上川水系	八幡平市スキー場南沢	2017(H29)	2022	砂防堰堤1基	500,000	22,000	4	a	b	A	67	7.8	
北上川水系	八幡平市平笠東沢	2015(H27)	2020	砂防堰堤1基	369,000	20,000	5	a	b	A	67	7.0	
北上川水系	八幡平市平の沢	2009(H21)	2019	砂防堰堤1基	700,000	503,929	72	a	b	A	60	4.1	

35 単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	2014(H26)	2020	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	104,076	49	a	b	A	67	2.2	
-------	----------	-----------	------	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	--

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

36 総合流域防災事業(地すべり) (県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	2010 (H22)	2019	集水井6基 抑止杭2箇所	500,000	290,643	58	a	b	A	70	2.1	
------	-----	---------------	------	-----------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	--

37 急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

盛岡市	山岸一丁目(6)	2016 (H28)	2021	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	15,290	6	a	a	AA	85	5.2	
釜石市	上中島一丁目	2017 (H29)	2022	擁壁工 100m	260,000	15,000	6	a	a	AA	82	5.7	
陸前高田市	館	2015 (H27)	2019	擁壁工L=210m	195,000	192,000	98	a	a	AA	81	9.3	
二戸市	道の上	2014 (H26)	2019	待受擁壁工L=180m	170,000	108,271	64	a	b	A	79	7.0	
二戸市	八幡館	2014 (H26)	2020	法枠工L=113m	430,000	112,180	26	a	b	A	74	2.1	
住田町	大崎	2015 (H27)	2021	擁壁工L=160m	150,000	42,000	28	a	b	A	69	4.6	

38 県単急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

一戸町	北館	2016 (H28)	2020	法面工L=65m	56,000	5,074	9	a	b	A	79	7.7	
釜石市	駒木町(2)	2017 (H29)	2020	法面工L=200m	150,000	62,750	42	a	b	A	78	2.3	
盛岡市	繁	2015 (H27)	2019	法面工1式	66,000	54,500	83	a	b	A	77	8.8	
一関市	館山-1	2014 (H26)	2020	法面工L=100m	48,000	23,133	48	a	b	A	73	6.1	
宮古市	鎌ヶ崎	2015 (H27)	2020	法面工 1式	60,000	500	1	a	b	A	67	6.9	
宮古市	愛宕	2015 (H27)	2019	法面工 1式	35,000	12,000	34	a	b	A	65	6.6	
一関市	槻本	2012 (H24)	2019	法枠工L=90m	178,000	147,393	83	a	b	A	61	1.3	

【都市計画事業】

39 都市計画道路整備事業 (県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	2011 (H23)	2020	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	583,035	16	a	a	AA	85	7.6	
荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	2010 (H22)	2021	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	2,300,000	1,510,963	66	a	a	AA	82	1.2	
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	2017 (H29)	2025	道路改築 L=580m	2,800,000	195,317	7	a	b	A	73	1.9	
下鶉御庭田線 (滝沢市)	滝沢市 鶉八人打	2018 (H30)	2021	道路改築 L=300m	350,000	30,000	9	a	b	A	73	4.2	

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【公営住宅建設事業】

40 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

花巻市	天下田アパート	2014 (H26)	2020	個別改善 5棟112戸	718,000	533,059	74	b	a	A	81	1.01	
奥州市	内匠田アパート	2017 (H29)	2021	個別改善 3棟64戸	523,088	0	0	b	a	A	81	1.12	
盛岡市	加賀野アパート	2018 (H30)	2021	3点給湯、浴槽改善 2棟74戸	181,520	0	0	b	a	A	81	2.94	
盛岡市	境田アパート	2017 (H29)	2019	3点給湯、浴槽改善 3棟62戸	146,332	143,552	98	b	a	A	81	3.50	
盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	2017 (H29)	2026	建替え 4棟96戸	2,513,191	33,650	1	b	a	A	80	0.75	

【港湾事業】

41 港湾改修事業(県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜地区 (物揚場-4m 他)	1995 (H7)	2019	物揚場(-4m)L=185m 防波堤 L=265m 船揚場 L=50m	1,550,264	1,478,264	95	a	a	AA	80	1.0	○
------	-------------------------------	--------------	------	---	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	---

42 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜地区 (物揚場-4m 背後ふ頭用地)	1995 (H7)	2019	ふ頭用地 A=14,000㎡	449,967	399,967	89	a	a	AA	80	1.0	○
大船渡港	大船渡市 永浜地区 (岸壁-7.5m 背後ふ頭用地)	1994 (H6)	2019	ふ頭用地 A=16,000㎡	3,970,902	3,920,902	99	a	b	A	75	1.2	

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						合計
			事業継続	要 検 討			中止		
				事業継続	見直継続	休止		中止	
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1					1	
	小計		1					1	
林道事業	2 林道整備事業	森林保全課	2					2	
	小計		2					2	
	合計		3					3	

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						合計
			事業継続	要 検 討			中止		
				事業継続	見直継続	休止		中止	
道路事業	3 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	1					1	
	小計		1					1	
河川事業	4 広域河川改修事業	河川課	3					3	
	小計		3					3	
港湾事業	5 港湾改修事業	港湾課	1					1	
	6 港湾環境整備事業	〃	1					1	
	小計		2					2	
	合計		6					6	

再評価 合計	9							9
---------------	----------	--	--	--	--	--	--	----------

再評価結果の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画						平成〇年度までの進捗見込み		再評価結果					
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C

【林道事業】

1〇〇事業（農林水産部森林保全課）

〇〇	〇〇	20	34	道路工 L=9,538m	1,190	628	52.8	b	c	B	a	a	a	AA	要検討 (事業継続)	80	1.80
----	----	----	----	--------------	-------	-----	------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	----	------

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満（住宅建設は0.5未満）となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択（国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし）
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					平成29年度までの進捗見込み		再評価結果									
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考			
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C		

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

日形地区	一関市 (旧花泉町)	2009 (H21)	2020	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08
------	---------------	---------------	------	-----------	-------	-------	------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

【林道事業】

2 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

三田貝線	岩泉町	2009 (H21)	2023	林道L=4,387m	800	214	26.7	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	68	1.25
大松沢線	陸前高田市	2009 (H21)	2023	林道L=5,787m	700	474	67.7	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	66	1.33

【道路事業】

3 地域連携道路整備事業（地域密着型）（県土整備部道路建設課）

主 花巻北上線	北上市 黒岩	2009 (H21)	2024	延長L=670m、 幅員W=6.0(10.0)m	550	347	63.1	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	81	2.9
---------	-----------	---------------	------	-----------------------------	-----	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

【河川事業】

4 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川水系千厩川	千厩川中流域 (一関市)	1968 (S43)	2022	延長L=2,130m、築堤L=4,656m、 掘削V=168,600m ³ 、護岸A=27,000m ²	4,160	3,500	84.1	a	a	AA	a	a	a	AA	事業継続	91	45.9
二級河川甲子川	釜石市	1981 (S56)	2028	延長L=3,060m、築堤L=1,550m、 掘削V=381,600m ³ 、護岸A=39,550m ²	4,700	3,660	77.9	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	76	2.7
一級河川夏川ほか	一関市 油島	2008 (H20)	2028	夏川L=2,310m、磯田川L=2,065m、 上油田川L=1,350m、築堤工310,430m ³ 、 掘削工=111,600m ³ 、護岸工88,292m ²	4,251	884	20.8	a	b	A	a	b	b	A	事業継続	64	1.9

【港湾事業】

5 港湾改修事業（県土整備部港湾課）

宮古港	宮古市 出崎	1988 (S63)	2020	物揚場L=160m、防波堤L=80m、 護岸(防波)L=100m	3,629	3,264	89.9	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	85	1.0
-----	-----------	---------------	------	-------------------------------------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

6 港湾環境整備事業（県土整備部港湾課）

宮古港	宮古市 出崎	2001 (H13)	2020	緑地整備A=1.9ha、 緑地護岸L=210m	2,198	1,307	59.5	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	75	1.0
-----	-----------	---------------	------	----------------------------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

IV 事後評価

公共事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)
農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)					
照井堰幹線用水路	一関市 八幡沢地区	2010 (H22)	2013 (H25)	水路改修 1,624m	289.4
林道整備事業(農林水産部森林保全課)					
浪打姉帯線	一戸町、九戸村	1991 (H3)	2013 (H25)	全体計画延長L=21,227m、計画幅員3.0~4.0(全幅員4.0~5.0)m、利用区域面積1214.0ha	3,713.3
地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)					
一般国道340号	遠野市 土淵バイパス	2007 (H19)	2014 (H26)	計画延長:L=4,500m、計画幅員:6.5(12.0)m、 橋梁工N=1橋	1,420.2
都市計画道路整備事業(都市計画課)					
向中野安倍館線	盛岡市 仙北一丁目	2007 (H19)	2015 (H27)	計画延長L=147m、幅員W=22m(4車線)、 改良舗装工事L=147m	964.4