

大規模事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					ページ
			AA	A	B	C	合計	
農業農村整備事業	1 ほ場整備事業	農村建設課	1				1	2
	2 土地改良総合整備事業(担い手育成型)	〃	1				1	2
	小計		2				2	
	合計		2				2	

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					ページ
			AA	A	B	C	合計	
道路事業	3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		2			2	3
	4 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		3			3	3
	小計			5			5	
河川事業	5 広域河川改修事業	河川課	2	1			3	4
	6 総合流域防災事業	〃		3			3	4
	7 河川総合開発事業(多目的ダム)	〃		1			1	4
	小計		2	5			7	
港湾事業	8 港湾施設整備事業	港湾課	1				1	5
	小計		1				1	
都市計画事業	9 広域公園整備事業	都市計画課	1				1	5
	小計		1				1	
	合計		4	10			14	

継続評価 合計	6	10	16
----------------	----------	-----------	-----------

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

農林水産部農村建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果										特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C		
										必要性(25)	重要性(15)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(20)	計(100)			評価結果	
ほ場整備事業	若柳中部	奥州市(胆沢)	2015(H27)	2023	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	6,141,000	1,767,032	29	a	25	13	14	16	18	86	a	AA	1.14	

農林水産部農村建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果										特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C		
										必要性(25)	重要性(15)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(20)	計(100)			評価結果	
土地改良総合整備事業(担い手育成型)	和賀中部岩崎	北上市	2011(H23)	2020	用排水路 143km 農道 2.5km 暗渠排水 14.2ha 区画整理 14.7ha	5,488,700	4,774,832	87	a	23	15	15	20	15	88	a	AA	1.39	

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

県土整備部道路建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		自然環境等の状況に係る評価結果	継続評価結果							特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)		事業に関する指標からみた評価						総合評価		参考B/C (※修正B/C)
										必要性(30)	重要性(30)	緊急性(15)	効率性(20)	熟度(5)	計(100)			
地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	国 397号	奥州市小谷木橋	2012(H24)	2024	道路改築L=1,420m	10,460,000	6,067,332	58	a	15	27	10	18	5	75	b	A	2.0 (3.0)
	国 340号	宮古市～岩泉町押角峠	2014(H26)	2020	道路改築L=3,700m	10,670,000	9,084,064	85	a	24	24	15	0	5	68	b	A	0.3 (0.5)

県土整備部道路建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		自然環境等の状況に係る評価結果	継続評価結果							特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)		事業に関する指標からみた評価						総合評価		参考B/C (※修正B/C)
										必要性(30)	重要性(20)	緊急性(15)	効率性(20)	熟度(15)	計(100)			
地域連携道路整備事業(地域密着型)	主 一関北上線	一関市柵の瀬橋	2013(H25)	2020	道路改築L=1,300m	5,586,000	4,625,964	83	a	22	14	13	15	15	79	b	A	1.2 (1.8)
	一 大ヶ生徳田線	盛岡市～矢巾町徳田橋	2011(H23)	2023	道路改築L=1,200m	6,500,000	2,738,569	42	a	14	17	10	15	15	71	b	A	2.8 (3.8)
	一 花巻大曲線	西和賀町小倉山の2	2002(H14)	2024	道路改築L=2,380m	6,370,000	2,577,617	40	a	20	16	10	0	15	61	b	A	0.4 (0.6)

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(30)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(40)	熟度(10)	計(100)			
広域河川改修事業	岩崎川	矢巾町、紫波町	1992(H4)	2026	L=11,940m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,412,769	76	a	30	5	9	40	10	94	a	AA	33.7
	木賊川	盛岡市、滝沢市	1986(S61)	2027	L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	4,985,106	36	a	30	5	13	40	5	93	a	AA	12.5
	北上川(上流)	岩手町	2011(H23)	2029	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	7,000,000	4,639,000	66	a	29	5	14	20	10	78	b	A	1.6

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(30)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(40)	熟度(10)	計(100)			
総合流域防災事業(河川)	閑伊川	宮古市	1964(S39)	2025	L= 6,475 m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,889,222	68	b	30	5	7	40	10	92	a	A	52.5
	滝名川	紫波町	1969(S44)	2021	L= 11,000 m 築堤、掘削、護岸	5,548,700	5,229,648	94	b	29	5	10	30	10	84	a	A	3.3
	川原川	陸前高田市	1989(H1)	2020	L=2,540 m 築堤、掘削、護岸	4,811,100	4,447,126	92	a	19	5	6	20	10	60	b	A	1.0

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(40)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(25)	熟度(15)	計(100)			
河川総合開発事業(多目的ダム)	築川	盛岡市 築川ダム	1992(H4)	2,020	堤体工 V= 212,900m ³ 付替国道 L= 6,700m 付替県道 L= 4,900m	53,000,000	45,481,011	86	a	36	5	5	17	15	78	b	A	1.5

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部港湾課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(25)	重要性(25)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(10)	計(100)			
港湾施設整備事業	大船渡港	大船渡市 永浜地区 (岸壁-13m背後 ふ頭用地)	1994 (H6)	2019	ふ頭用地 A=37,000m ²	4,436,696	4,416,696	99.5	a	15	15	20	20	10	80	a	AA	1.0

県土整備部都市計画課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(25)	重要性(20)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(15)	計(100)			
広域公園整備事業	高田松原津波復興記念公園	陸前高田市	2017 (H29)	2020	公園面積 約130ha (広場、園路、植栽、駐車場、管理施設、トイレ等)	5,000,000	1,350,873	27	a	14	20	19	20	15	88	a	AA	2.0