

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村計画課	1	1			2	2		2
	2 経営体育成基盤整備事業	"	6	1			7	7		7
	3 農村地域防災減災事業	"	2	1			3	3		3
	小計		9	3			12	12		12
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課		2			2	2		2
	5 防災林造成事業	"		2			2	2		2
	6 予防治山事業	"		5			5	5		5
	7 県単治山事業	"		5			5	5		5
	8 林地荒廃防止事業	"		3			3	3		3
	9 水源の里保全緊急整備事業	"		1			1	1		1
	10 保安林改良事業	"		1			1	1		1
小計			19			19	19		19	
林道事業	11 林道整備事業	森林保全課		2			2	2		2
小計				2			2	2		2
水産基盤整備事業	12 漁港整備事業	漁港漁村課	2	9	2		13	13		13
小計			2	9	2		13	13		13
合計			11	33	2		46	46		46

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
道路事業	13 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	道路環境課			3		3	3		3
	14 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		1			1	1		1
	小計			1	3		4	4		4
砂防事業	15 通常砂防事業	砂防災害課		3			3	3		3
小計				3			3	3		3
都市計画事業	16 都市計画道路整備事業	都市計画課		1			1	1		1
小計				1			1	1		1
公営住宅建設事業	17 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		1			1	1		1
小計				1			1	1		1
合計				6	3		9	9		9

事前評価 合計	11	39	5		55	55		55
---------	----	----	---	--	----	----	--	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成〇年度 予算額 (千円)	
									評価点数(100)	B/C (※修正 B/C)		

1〇〇事業(〇〇課)

〇〇	〇〇	30	32	揚水機更新1式	150,000	a	a	AA	81.25	1.42	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	30	35	用水路3.9km	576,000	a	b	A	75.5	1.03	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業採択	平成30年度予算額(千円)
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村計画課)

手代森	盛岡市	30	32	揚水機更新1式	150,000	a	a	AA	81.25	1.42	事業採択	19,000
松川大堰	盛岡市・八幡平市	30	35	用水路3.9km	576,000	a	b	A	75.5	1.03	事業採択	4,100

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

曲田	一関市	30	35	区画整理22.8ha	691,000	a	a	AA	86.75	1.64	事業採択	1,000
後藤川	八幡平市	30	39	区画整理103.1ha	2,312,000	a	a	AA	83.66	1.41	事業採択	1,000
小山中央南	奥州市	30	39	区画整理147.7ha	3,458,000	a	a	AA	83.41	1.46	事業採択	1,000
下大桑	一関市	30	35	区画整理46.4ha	1,289,000	a	a	AA	83.41	1.44	事業採択	1,000
増沢西部	奥州市	30	39	区画整理66.7ha	1,925,000	a	a	AA	83.41	1.35	事業採択	1,000
小山西	奥州市	30	39	区画整理168.0ha	3,733,000	a	a	AA	80.91	1.64	事業採択	1,000
泉沢・中平	野田村	30	35	区画整理20.1ha	528,000	a	b	A	71.5	1.18	事業採択	1,000

3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

岩崎農場ため池2期	北上市	30	34	ため池改修1式	850,000	a	a	AA	83.25	3.88	事業採択	26,000
北大堰	奥州市	30	35	用水路2.1km	400,000	a	a	AA	82.25	2.03	事業採択	10,000
峠森	奥州市	30	33	ため池改修1式	193,000	a	b	A	78.25	1.41	事業採択	17,000

【治山事業】

4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

大白沢	矢巾町	30	32	谷止工 5基	110,000	a	b	A	69	2.19	事業採択	30,000
沢田	紫波町	30	32	谷止工 2基	95,000	a	b	A	65	1.81	事業採択	38,000

5 防災林造成事業(農林水産部森林保全課)

吉浜	大船渡市	30	32	森林整備 2.10ha	450,000	a	b	A	65	3.06	事業採択	150,000
佐須	釜石市	30	30	植栽工0.5ha、防風工	6,000	a	b	A	63	3.96	事業採択	6,000

6 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

駒木	釜石市	30	30	谷止工 1基	18,000	a	b	A	77	19.47	事業採択	16,000
遠矢場	葛巻町	30	30	谷止工 1基	26,000	a	b	A	75	5.72	事業採択	26,000
丑沢	奥州市	30	30	谷止工 3基	30,000	a	b	A	75	14.56	事業採択	30,000
沢	花巻市	30	30	谷止工 1基	26,000	a	b	A	68	14.02	事業採択	30,000
三日町	久慈市	30	30	山腹工 0.02ha 土留工	28,000	a	b	A	65	5.82	事業採択	28,000

7 県単治山事業(農林水産部森林保全課)

古館山	野田村	30	30	山腹工 0.01ha	8,000	a	b	A	69	42.95	事業採択	8,000
牛ヶ沢	軽米町	30	30	山腹工 0.1ha	4,000	a	b	A	63	4.56	事業採択	4,000
流失	一関市	30	30	谷止工 1基	8,000	a	b	A	64	3.54	事業採択	8,000
猿山	田野畑村	30	30	山腹工 0.1ha	6,000	a	b	A	63	4.91	事業採択	6,000
高沢	一関市	30	30	山腹工 0.01ha	6,000	a	b	A	60	4.98	事業採択	6,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業採択	平成30年度予算額(千円)
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

8 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

中野	宮古市	30	30	溪間工 2基	50,000	a	b	A	66	3.38	事業採択	34,000
巢喰沢	宮古市	30	30	溪間工 2基	50,000	a	b	A	65	2.34	事業採択	34,000
尼額	岩泉町	30	30	溪間工 1基	41,900	a	b	A	64	2.63	事業採択	32,000

9 水源の里保全緊急整備事業(農林水産部森林保全課)

増沢	奥州市	30	32	谷止工 3基	80,500	a	b	A	66	3.11	事業採択	20,000
----	-----	----	----	--------	--------	---	---	---	----	------	------	--------

10 保安林改良事業(農林水産部森林保全課)

赤部	奥州市	30	33	森林整備 17.52ha	27,500	a	b	A	62	3.11	事業採択	3,000
----	-----	----	----	--------------	--------	---	---	---	----	------	------	-------

【林道事業】

11 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

漆山線	花巻市	30	39	林道開設 L=6,670m	980,000	a	b	A	72	1.37	事業採択	40,000
赤沢線	一関市	30	39	林道開設 L=6,300m	700,000	a	b	A	69	1.37	事業採択	30,000

【水産基盤整備事業】

12 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

田老漁港	田老	30	31	防風柵L=70m 用地舗装A=1,000㎡	15,000	a	a	AA	87	1.58	事業採択	6,000
島の越漁港	島の越	30	31	滑り材1式 用地舗装A=200㎡	29,000	a	a	AA	82	1.12	事業採択	1,000
唐丹漁港	唐丹	30	30	便所1棟	25,000	a	b	A	77	2.66	事業採択	25,000
白浜(鶺)漁港	白浜(鶺)	30	30	護岸L=15m	15,000	a	b	A	73	1.99	事業採択	9,000
小白浜漁港	小白浜	30	30	便所1棟	25,000	a	b	A	70	1.86	事業採択	25,000
船越漁港	船越	30	30	用地舗装A=3,800㎡	21,000	a	b	A	68	1.47	事業採択	21,000
両石漁港	両石	30	31	護岸L=30m	50,000	a	b	A	68	1.32	事業採択	15,000
吉里吉里漁港	吉里吉里	30	30	滑り材1式 用地舗装A=5,550㎡ 梯子1式	38,000	a	b	A	66	1.41	事業採択	38,000
白浜(鶺)漁港	白浜(鶺)	30	33	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	340,000	a	b	A	64	1.08	事業採択	15,000
根白漁港	根白	30	30	防風柵L=30m 用地舗装A=5,600㎡	25,000	a	b	A	63	1.43	事業採択	20,000
根白漁港	根白	30	30	避難階段L=38m	9,000	a	b	A	63	1.38	事業採択	9,000
野田漁港	野田	30	30	用地舗装A=1,400㎡	8,000	b	b	B	75	1.84	事業採択	8,000
種市漁港	種市	30	30	中港突堤(車止め)L=110m	5,000	b	b	B	65	1.95	事業採択	5,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業採択	平成30年度予算額(千円)
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

13 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 花輪千徳線	田鎖	30	32	歩道設置L=150m	50,000	b	b	B	71	2.0	事業採択	10,000
主 八戸大野線	向田	30	35	歩道設置L=260m	80,000	b	b	B	70	2.0	事業採択	15,000
一 久田笹長根線	六原	30	35	歩道設置L=868m	285,000	b	b	B	62	2.0	事業採択	25,000

14 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

一般県道 花巻和賀線	後藤	30	37	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	a	b	A	73	3.0	事業採択	50,000
---------------	----	----	----	----------------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

【砂防事業】

15 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

一級河川 馬淵川水系	石切所の沢	30	34	砂防堰堤1基	500,000	a	b	A	77	7.6	事業採択	20,000
一級河川 北上川水系	岩の目の沢	30	34	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	a	b	A	73	1.2	事業採択	17,500
一級河川 北上川水系	外水沢	30	34	砂防堰堤1基	750,000	a	b	A	69	8.8	事業採択	17,500

【都市計画事業】

16 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

下鶉飼御庭田線	鶉飼八人打	30	33	道路改築 L=300m	350,000	a	b	A	73	4.0	事業採択	60,000
---------	-------	----	----	-------------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

【公営住宅建設事業】

17 公営住宅建設事業(県土整備部建築住宅課)

加賀野アパート		30	32	県営住宅個別改善 2棟74戸	182,000	b	a	A	81	2.94	事業採択	1,577
---------	--	----	----	-------------------	---------	---	---	---	----	------	------	-------

Ⅱ 継続評価

公共事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

(地区数)

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	7			8	8		8
	2 農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)	〃		1			1	1		1
	3 経営体育成基盤整備事業	〃	9	20			29	29		29
	4 畑地帯総合整備事業	〃	2	2			4	4		4
	5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)	〃	2	3			5	5		5
	6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)	〃	1	2			3	3		3
	7 一般農道整備事業	〃		1			1	1		1
	8 基幹農道整備事業	〃		4			4	4		4
	9 地域用水環境整備事業	〃	1				1	1		1
	10 防災ダム事業	〃		1			1	1		1
	11 農村地域防災減災事業	〃	1	15			16	16		16
	12 水質保全対策事業	〃		1			1	1		1
	13 農村災害対策整備事業	〃	2	3			5	5		5
	小計		19	60			79	79		79
治山事業	14 復旧治山事業	森林保全課	1	5			6	6		6
	15 地すべり防止事業	〃		1			1	1		1
	16 防災林造成事業	〃		6			6	5	1	6
	17 水源森林再生対策事業	〃		1			1	1		1
	18 予防治山事業	〃	1	3			4	4		4
	小計		2	16			18	17	1	18
林道事業	19 林道整備事業	森林保全課	7	13			20	18	2	20
	小計		7	13			20	18	2	20
水産基盤整備事業	20 漁港整備事業	漁港漁村課	7	16			23	22	1	23
	小計		7	16			23	22	1	23
	合計		35	105			140	136	4	140

【県土整備部】

(地区数)

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業 継続	一時休 工等	合計
道路事業	21 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	3	10			13	13		13
	22 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	4	17			21	21		21
	23 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	24 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		2	17		19	19		19
	25 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	"		3	5		8	8		8
	26 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"	1				1	1		1
	27 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		3			3	3		3
	28 県単凍雪害対策事業	"			1		1	1		1
	小計		8	36	23		67	67		67
河川事業	29 広域河川改修事業	河川課	2	7			9	6	3	9
	30 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3	2	1	3
	31 治水施設整備事業	"	3	10			13	9	4	13
		小計		6	19			25	17	8
砂防事業	32 通常砂防事業	砂防災課	1	7			8	8		8
	33 総合流域防災事業(砂防)	"		1			1	1		1
	34 火山砂防事業	"		4			4	4		4
	35 県単砂防事業	"		1			1	1		1
	36 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1	1		1
	37 急傾斜地崩壊対策事業	"	3	3			6	6		6
	38 県単急傾斜地崩壊対策事業	"	1	10			11	11		11
		小計		5	27			32	32	
都市計画 事業	39 都市計画道路整備事業	都市計画課	3	1			4	4		4
		小計		3	1			4	4	
公営住宅 建設事業	40 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		5			5	5		5
		小計		5				5	5	
港湾事業	41 港湾改修事業	港湾課	2	2			4	4		4
	42 港湾施設整備事業	"	1	1			2	2		2
	43 港湾環境整備事業	"	1				1	1		1
		小計		4	3			7	7	
	合計		26	91	23		140	132	8	140

継続評価 合計	61	196	23	280	268	12	280
----------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

1〇〇事業(〇〇課)

〇〇	〇〇	23	31	用水路 3,265m	543,000	381,000	70	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	27	31	用水路 520m	88,000	23,000	26	a	b	A	77.25	1.22	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村建設課)

大曲	花巻市	23	31	用水路 3,265m	543,000	381,000	70	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	12,000
長堤	奥州市	27	31	用水路 520m	88,000	23,000	26	a	b	A	77.25	1.22	事業継続	34,000
十文字	北上市	27	31	用水路 3,100m	154,000	77,000	50	a	b	A	75.00	1.22	事業継続	15,000
国見	北上市	27	31	用水路 1,300m	138,000	41,000	30	a	b	A	75.00	1.09	事業継続	4,110
金田一	二戸市	27	31	用排水路 1,920m	86,000	37,800	44	a	b	A	72.50	1.24	事業継続	28,000
二子町南部	奥州市	27	31	用水路 8,201m	215,000	77,000	36	a	b	A	66.25	1.18	事業継続	23,000
新田	岩手町	29	33	用水路 1,804m	276,100	16,000	6	a	b	A	64.50	1.25	事業継続	28,000
束稲第2	平泉町	27	31	用水路 2,591m	150,000	63,334	42	a	b	A	60.50	1.83	事業継続	12,000

2 農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)(農林水産部農村建設課)

太田堰	盛岡市	23	31	用水路 7,883m	686,500	533,854	78	a	b	A	77.25	2.76	事業継続	150,000
-----	-----	----	----	------------	---------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	---------

3 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

六原	北上市、金ヶ崎町	21	31	区画整理 245.1ha 暗渠排水 243.7ha	4,186,000	3,130,850	75	a	a	AA	89.50	1.23	事業継続	70,000
武道	盛岡市(玉山区)	27	32	区画整理 30.3ha 暗渠排水 30.3ha	737,000	112,000	15	a	a	AA	87.00	1.18	事業継続	23,000
天下田	花巻市	24	30	区画整理 30.4ha 暗渠排水 29.5ha	500,000	458,800	92	a	a	AA	84.50	1.36	事業継続	42,000
梁川西部	奥州市(江刺区)	27	33	区画整理 33.3ha 暗渠排水 33.3ha	801,000	135,602	17	a	a	AA	83.00	1.09	事業継続	34,000
外台	花巻市	24	31	区画整理 51.7ha 暗渠排水 10.2ha	937,000	820,400	88	a	a	AA	82.50	1.95	事業継続	34,000
次丸	奥州市(江刺区)	23	31	区画整理 81.0ha 暗渠排水 79.4ha	1,724,000	1,331,386	77	a	a	AA	82.50	1.56	事業継続	8,000
荻ノ窪	奥州市(胆沢区)	25	30	区画整理 215.3ha 暗渠排水 215.0ha	4,372,000	2,219,400	51	a	a	AA	81.66	1.30	事業継続	325,000
日形	一関市(花泉町)	21	32	区画整理 102.7ha 暗渠排水 47.7ha	1,798,764	1,705,209	95	a	a	AA	81.16	1.08	事業継続	6,000
角川原	奥州市(江刺区)	27	34	区画整理 44.7ha 暗渠排水 44.6ha	1,044,000	63,000	6	a	a	AA	80.50	1.08	事業継続	3,000
石山	奥州市(江刺区)	23	31	区画整理 30.9ha 暗渠排水 30.7ha	933,000	840,200	90	a	b	A	79.66	1.95	事業継続	9,000
万丁目	花巻市	25	31	区画整理 45.2ha 暗渠排水 44.3ha	925,000	614,400	66	a	b	A	77.16	1.48	事業継続	85,000
真城南	奥州市(水沢区)	28	33	区画整理 59.3ha 暗渠排水 59.3ha	1,184,000	68,300	6	a	b	A	77.00	1.60	事業継続	6,000
笹谷	一関市	29	34	区画整理 19.2ha 暗渠排水 17.4ha	551,000	35,000	6	a	b	A	76.75	1.52	事業継続	23,000
西黒沢	一関市	29	34	区画整理 85.2ha 暗渠排水 74.7ha	2,099,000	70,000	3	a	b	A	76.75	1.34	事業継続	10,000
星山・犬吠森	紫波町	26	31	区画整理 114.3ha 暗渠排水 112.5ha	3,255,000	389,950	12	a	b	A	75.83	1.14	事業継続	121,000
鳥海	一戸町	24	32	区画整理 101.1ha 暗渠排水 94.7ha	2,883,000	1,651,097	57	a	b	A	75.50	1.53	事業継続	362,000
真城北	奥州市(水沢区)	28	33	区画整理 70.4ha 暗渠排水 70.3ha	1,463,000	83,820	6	a	b	A	75.00	1.52	事業継続	31,000
南方	奥州市(胆沢区)	28	33	区画整理 117.5ha 暗渠排水 107.3ha	2,511,000	111,000	4	a	b	A	75.00	1.39	事業継続	9,000
川又	二戸市(浄法寺町)	24	32	区画整理 44.6ha 暗渠排水 44.4ha	1,768,000	1,181,000	67	a	b	A	75.00	1.72	事業継続	67,000
仏坂	一関市	29	34	区画整理 26.4ha 暗渠排水 22.9ha	761,000	30,000	4	a	b	A	74.25	1.37	事業継続	19,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成30年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 3 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

宇部川	久慈市	25	30	区画整理 暗渠排水 32.2ha	32.2ha	777,000	743,511	96	a	b	A	73.00	1.62	事業継続	33,000
清田	一関市(千厩町)	28	33	区画整理 暗渠排水 65.6ha	58.5ha	1,808,000	228,660	13	a	b	A	73.00	1.93	事業継続	10,000
小猪岡	一関市	28	33	区画整理 暗渠排水 96.6ha	94.7ha	2,547,000	205,180	8	a	b	A	73.00	1.29	事業継続	32,000
湯田北部	西和賀町(湯田町)	25	31	区画整理 暗渠排水 14.3ha	14.3ha	325,500	233,040	72	a	b	A	71.00	1.50	事業継続	19,500
滝沢	一関市	27	32	区画整理 暗渠排水 54.7ha	27.7ha	1,514,000	389,460	26	a	b	A	70.50	1.11	事業継続	179,000
太田・下巾	西和賀町(沢内村)	26	31	区画整理 暗渠排水 63.3ha	63.3ha	1,207,000	568,840	47	a	b	A	70.33	1.34	事業継続	62,000
大沢	花巻市	29	34	区画整理 暗渠排水 23.1ha	23.1ha	691,000	10,000	1	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	5,000
荒屋	遠野市	27	32	区画整理 暗渠排水 32.3ha	32.3ha	772,000	472,013	61	a	b	A	65.50	1.33	事業継続	127,000
林郷下	洋野町	29	34	区画整理 暗渠排水 23.5ha	13.3ha	456,000	30,000	7	a	b	A	61.75	1.52	事業継続	21,000

4 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

東奥中山	一戸町	14	30	用水路 24,017m 農道 3,379m		2,211,000	2,171,317	98	a	a	AA	87.25	3.35	事業継続	10,000
奥中山中央	一戸町	17	31	用水路 16,693m 農道 580m		1,014,000	844,630	83	a	a	AA	87.25	2.08	事業継続	10,000
男神・米沢・湯田	二戸市	21	30	用水路 22,100m 農道 2,940m		1,493,000	1,419,400	95	a	b	A	78.75	1.15	事業継続	10,000
穴牛・村松・谷地	二戸市	28	33	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,300m		1,004,000	212,670	21	a	b	A	69.00	1.85	事業継続	10,000

5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)(農林水産部農村建設課)

山田北	山田町	25	32	ほ場整備 74.4ha		1,484,000	800,133	54	a	a	AA	83.00	1.32	事業継続	301,639
市野々	一関市	25	32	ほ場整備 92.1ha		3,481,000	1,569,763	45	a	a	AA	81.75	1.48	事業継続	270,992
霞沢	一関市	26	31	ほ場整備 43.9ha		1,194,000	545,000	46	a	b	A	78.00	1.70	事業継続	254,000
上小田代ぶどう沢	奥州市	25	31	ほ場整備 21.3ha		648,000	603,700	93	a	b	A	73.75	1.13	事業継続	34,000
広田	陸前高田市	21	30	ほ場整備 26.5ha		993,000	961,440	97	a	b	A	73.00	1.18	事業継続	31,560

6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)(農林水産部農村建設課)

大村	雫石町	25	32	営農飲雑用水施設 1系統		1,409,800	830,467	59	a	a	AA	80.50	1.64	事業継続	54,000
愛宕	奥州市(胆沢町)	26	34	用排水路 433.1ha		3,305,000	1,143,399	35	a	b	A	76.25	1.07	事業継続	300,500
江刈	葛巻町	22	31	用排水路 3,394m		923,500	721,593	78	a	b	A	74.25	2.27	事業継続	69,600

7 一般農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上新田ノ沢	一関市(一関市)	27	30	農道 2,983m		340,500	22,274	7	a	b	A	79.66	2.21	事業継続	12,000
-------	----------	----	----	-----------	--	---------	--------	---	---	---	---	-------	------	------	--------

8 基幹農道整備事業(農林水産部農村建設課)

花泉南	一関市(花泉町)	22	30	農道 9,866m		296,000	224,484	76	b	a	A	81.75	2.14	事業継続	0
襲主	軽米町	23	31	農道 4,635m		927,000	259,900	28	a	b	A	79.25	1.22	事業継続	0
巻堀2期	盛岡市(玉山村)	24	33	農道 490m		366,400	73,110	20	a	b	A	70.08	1.11	事業継続	9,500
上野2期	一戸町	25	30	農道 2,672m		1,031,000	166,382	16	a	b	A	67.25	1.04	事業継続	10,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成30年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		
9 地域用水環境整備事業(農林水産部農村建設課)														
みずさわ	洋野町	22	31	ダム周辺施設 1式	581,000	318,840	55	a	a	AA	82.26	2.70	事業継続	12,000
10 防災ダム事業(農林水産部農村建設課)														
御所	雲石町	22	31	ダム改修 1式	980,000	806,236	82	a	b	A	72.75	1.04	事業継続	53,000
11 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)														
長堤	奥州市(江刺市)	26	31	ため池改修 1式	367,300	254,508	69	a	a	AA	85.75	1.92	事業継続	50,000
東和北	花巻市、北上市	27	32	用水路 5,179m	683,400	86,280	13	a	b	A	78.75	1.46	事業継続	26,000
東の目沢	北上市	23	30	排水路 993m	315,000	294,900	94	a	b	A	74.00	2.70	事業継続	15,100
十文字	二戸市	27	30	用水路 120m	35,500	34,000	96	a	b	A	72.25	1.96	事業継続	1,500
北照井堰	一関市、平泉町	27	33	用水路 9,037m	1,027,000	169,454	16	a	b	A	71.75	1.92	事業継続	28,270
南幹線上流	紫波町	27	31	排水路 827m	193,000	144,555	75	a	b	A	69.50	1.77	事業継続	38,000
大堤	奥州市(江刺市)	24	30	ため池改修 1式	201,000	166,502	83	a	b	A	69.08	1.21	事業継続	8,800
猿ヶ石東部幹線	奥州市(江刺市)	27	31	用水路 5,941m	248,600	45,000	18	a	b	A	67.75	1.23	事業継続	20,000
新町	西和賀町(沢内村)	25	32	用水路 1,608m	230,600	122,700	53	a	b	A	64.91	1.23	事業継続	50,000
大川目	久慈市	22	31	用水路 2,797m	650,000	490,400	75	a	b	A	64.41	1.40	事業継続	73,000
南陣場	奥州市(前沢町)	27	31	用水路 621m	65,600	47,500	72	a	b	A	63.50	1.14	事業継続	13,000
鎗	花巻市	24	30	頭首工改修 1式	335,460	161,323	48	a	b	A	63.25	2.28	事業継続	38,100
角屋	一関市(花泉町)	26	31	ため池改修 1式	187,900	65,800	35	a	b	A	63.25	1.04	事業継続	68,000
樋茂井	奥州市(江刺市)	29	33	用水路 4,990m	551,900	10,000	2	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	10,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市(江刺市)	27	31	用水路 6,709m	328,900	45,500	14	a	b	A	61.50	1.06	事業継続	21,000
丹藤	岩手町	28	30	用水路 130m	87,900	63,400	72	a	b	A	61.16	2.44	事業継続	20,000
12 水質保全対策事業(農林水産部農村建設課)														
雪谷川	軽米町	22	30	放流水・抑制対策 1式	816,000	698,420	86	a	b	A	67.00	1.17	事業継続	5,000
13 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)														
湯本	花巻市	24	30	用水路 1,520m	135,000	101,318	75	a	a	AA	80.83	1.24	事業継続	30,500
徳田南	矢巾町	26	30	排水路 1,360m	237,600	201,048	85	a	a	AA	80.00	2.66	事業継続	36,500
岩手山麓	盛岡市、滝沢市	26	34	用水路 15,138m	4,254,000	130,102	3	a	b	A	68.25	1.91	事業継続	70,000
東和南	花巻市	25	31	用排水路 6,641m	348,800	135,200	39	a	b	A	67.50	1.03	事業継続	70,000
沢内北部	西和賀町(沢内村)	25	31	用水路 1,266m	194,800	65,620	34	a	b	A	61.33	1.44	事業継続	26,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【治山事業】

14 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

上平	一戸町	26	30	溪間工	182,000	137,390	75	a	a	AA	80	3.68	事業継続	28,000
松木平	紫波町	29	31	谷止工5基	130,000	41,500	32	a	b	A	77	2.18	事業継続	44,000
田郷	釜石市	29	31	山腹工3箇所	120,000	30,500	25	a	b	A	74	2.69	事業継続	22,000
浜坂	軽米町	29	30	溪間工	80,000	52,204	65	a	b	A	74	3.12	事業継続	20,000
土倉	住田町	29	33	谷止工12基	300,000	73,000	24	a	b	A	72	3.38	事業継続	44,000
産女川	一関市	29	33	既設ダム補修4基、山腹工1箇所	510,400	100,700	20	a	b	A	71	1.57	事業継続	130,000

15 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	23	32	アンカー工、土留工、法枠工、集水ポーリング工	630,281	480,281	78	a	b	A	71	2.96	事業継続	40,000
------	-----	----	----	------------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	------	--------

16 防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

浪板	大槌町	27	31	防潮工	500,000	243,951	49	a	b	A	77	1.59	事業継続	80,000
前浜	野田村	28	32	施工面積12.15ha 盛土工、防風工、植栽工	354,000	178,753	50	a	b	A	72	2.90	事業継続	34,000
明戸	田野畑村	28	30	施工面積3.32ha 盛土工、防風工、植栽工	111,845	91,845	82	a	b	A	66	3.96	事業継続	20,000
高田松原	陸前高田市	26	31	盛土工、植栽工、防風工	700,000	444,049	63	a	b	A	65	1.55	事業継続	150,000
浦の浜	山田町	26	32	植栽工、防風工	59,592	37,274	63	a	b	A	61	1.50	一時休工(事業計画検討のため)	0
遠谷巾	金ヶ崎町	26	30	保安林改良1箇所	32,000	23,321	73	a	b	A	61	5.48	事業継続	8,000

17 水源森林再生対策事業（農林水産部森林保全課）

織詰	二戸市	23	31	溪間工14基、山腹工0.1ha、森林整備110ha	703,000	610,068	87	a	b	A	74	3.44	事業継続	38,000
----	-----	----	----	---------------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	------	--------

18 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

唄貝	釜石市	29	30	谷止工2基	49,200	27,200	55	a	a	AA	87	10.54	事業継続	22,000
市野々原	一関市	28	30	谷止工3基 山腹工0.10ha 土留工、伏工	59,608	36,040	60	a	b	A	76	4.17	事業継続	24,000
要害	平泉町	28	30	山腹工0.20ha 土留工、法枠工、伏工	73,992	42,447	57	a	b	A	74	4.22	事業継続	26,000
机	田野畑村	26	30	谷止工2基 床固工1基 山腹工1箇所	95,183	75,184	79	a	b	A	63	1.79	事業継続	20,000

【林道事業】

19 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

平波沢	田野畑村	22	31	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	379,777	47	a	a	AA	85	1.44	事業継続	91,000
安庭害鷹森	宮古市	25	31	林道改良(橋梁) 幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67	一時休工(事業計画検討のため)	0
三田貝	岩泉町	21	35	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	213,760	27	a	a	AA	82	1.46	事業継続	83,000
平根	大船渡市	22	34	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	900,000	496,793	55	a	a	AA	82	1.78	事業継続	52,500
大松沢	陸前高田市	21	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,876m	700,000	450,819	64	a	a	AA	80	1.53	一時休工(事業計画検討のため)	0

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成30年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 19 林道整備事業 (農林水産部森林保全課)

中の又	金ヶ崎町	25	30	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,331m	270,000	199,174	74	a	a	AA	80	1.34	事業継続	55,000
甫嶺	大船渡市	25	34	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	135,053	15	a	a	AA	80	1.36	事業継続	52,500
平根山	陸前高田市	18	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	1,850,000	1,436,748	78	a	b	A	78	1.42	事業継続	80,000
八戸川内	岩泉町	23	32	林道改良(法面) 幅員W=7.0m 延長L=1,678m	1,321,000	1,095,418	83	a	b	A	78	3.53	事業継続	51,000
朴館	一戸町	28	35	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	62,999	23	a	b	A	78	1.56	事業継続	67,000
翁沢	西和賀町	19	33	林道開設 幅員W=3.0m 延長L=8,105m	1,048,000	759,128	72	a	b	A	77	1.32	事業継続	67,000
畑福	葛巻町	18	33	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	796,116	41	a	b	A	77	1.32	事業継続	60,000
花見舟打	二戸市	26	31	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,400m	260,000	151,695	58	a	b	A	77	1.48	事業継続	60,000
不動沢	釜石市	28	32	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=700m	97,000	38,868	40	a	b	A	73	1.67	事業継続	35,000
平野原	遠野市	18	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=9,435m	1,394,000	896,559	64	a	b	A	72	1.33	事業継続	85,000
砂子	岩泉町	18	30	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,898m	1,100,000	922,998	84	a	b	A	71	1.24	事業継続	98,000
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	22	34	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,500m	3,540,000	451,711	13	a	b	A	70	1.22	事業継続	88,000
鎌峯沢	陸前高田市	22	33	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	576,699	64	a	b	A	68	1.48	事業継続	60,000
雪沢・松の倉沢	陸前高田市	18	32	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,117m	2,000,000	1,769,301	88	a	b	A	66	1.31	事業継続	80,000
牛伏高德	宮古市	22	34	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,200m	730,000	44,769	6	a	b	A	66	1.30	事業継続	5,670

【水産基盤整備事業】

20 漁港整備事業 (農林水産部漁港漁村課)

音部漁港	音部	25	32	導流堤293m -2m物揚場322m 臨港道路525m 他	2,272,000	2,113,934	93	a	a	AA	94	1.56	事業継続	350,000
太田名部漁港	太田名部	25	32	防波堤322m 護岸55m 臨港道路570m 他	4,136,000	2,228,818	54	a	a	AA	85	1.29	事業継続	461,000
重茂漁港	重茂	29	33	護岸70m、-3m岸壁 70m、臨港道路310m、 船揚場116m 他	734,000	60,000	8	a	a	AA	85	1.28	事業継続	127,250
島の越漁港	島の越	28	32	東防波堤632.5m -4m岸壁30m	2,824,000	716,902	25	a	a	AA	83	1.35	事業継続	50,000
田老漁港	田老	27	32	東防波堤306.5m -4m岸壁30m	723,000	487,735	67	a	a	AA	82	1.21	事業継続	500,000
綾里漁港	綾里	28	30	西防波堤99.8m 東防波堤130m -4m岸壁30m	574,000	356,049	62	a	a	AA	82	1.70	事業継続	55,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成30年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		
(前のページの続き) 20 漁港整備事業 (農林水産部漁港漁村課)														
広田漁港	広田	28	31	南第2防波堤333.2m -5m岸壁30m	384,000	221,049	58	a	a	AA	81	1.21	事業継続	120,000
重茂漁港	重茂	28	32	東第1防波堤135m -4m岸壁30m	400,000	329,697	82	a	b	A	79	1.44	事業継続	150,000
小白浜漁港	小白浜	29	31	西防波堤231.8m 東防波堤151.3m -4m岸壁30m	650,000	342,000	53	a	b	A	76	1.50	事業継続	50,000
六ヶ浦漁港	六ヶ浦	26	30	西防波堤100m 船揚場(改良)266.4m 臨港道路228m 他	1,230,000	1,025,794	83	a	b	A	76	1.13	H29完了	0
堀内漁港	堀内	27	32	北防波堤150m 西防波堤127m -2m物揚場30m 他	743,000	540,806	73	a	b	A	74	1.38	事業継続	169,000
根白漁港	根白	28	31	東防波堤L=300.2m -3m岸壁L=30.0m	670,000	130,000	19	a	b	A	73	1.20	事業継続	50,000
唐丹漁港	唐丹	28	30	東防波堤210m -3.5m岸壁30m	400,000	334,993	84	a	b	A	72	1.20	事業継続	30,000
箱崎漁港	箱崎	28	31	護岸131m 用地4510m ² 浮桟橋1基	520,000	220,000	42	a	b	A	72	1.24	事業継続	100,000
船越漁港	船越	28	32	東第一防波堤75.4m 東第二防波堤150.6m -4m岸壁30m	571,000	205,156	36	a	b	A	71	1.55	事業継続	100,000
箱崎漁港	箱崎	29	31	西第1防波堤L=185.0m 北防波堤L=151.0m -3m岸壁L=30.0m	520,000	280,000	54	a	b	A	71	1.41	事業継続	50,000
野田漁港	野田	29	31	南防波堤195.2m -3.0m岸壁30.0m	440,000	59,695	14	a	b	A	70	1.76	事業継続	100,000
越喜来漁港	越喜来	28	31	東防波堤255.5m -3m岸壁30m	350,000	150,152	43	a	b	A	69	1.20	事業継続	60,000
長部漁港	長部	28	31	南防波堤170m 岸壁30m	390,000	154,213	40	a	b	A	69	1.90	事業継続	120,000
山田漁港	山田	29	30	東防波堤101.0m 護岸333.0m -5.0m岸壁30.0m	789,000	191,000	24	a	b	A	67	1.21	事業継続	300,000
大槌漁港	大槌	28	30	-6m岸壁30m	52,000	48,000	92	a	b	A	65	1.24	事業継続	50,000
両石漁港	両石	28	30	東防波堤150m -3m岸壁30m	454,000	159,829	35	a	b	A	65	1.21	事業継続	50,000
久喜漁港	久喜	27	31	南防波堤171m -3m岸壁30m	420,000	303,565	72	a	b	A	64	1.22	事業継続	240,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

21 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	住田町 葉山～恵蘇	27	33	道路改築 L=1,450m	1,600,000	437,480	27	a	a	AA	88	1.6 (2.6)	事業継続	329,000
国 342号	一関市 白崖	24	32	道路改築 L=2,440m	2,400,000	956,885	40	a	a	AA	85	1.5 (2.3)	事業継続	310,000
国 284号	一関市 石法華	25	32	道路改築 L=1,300m	1,000,000	120,431	12	a	a	AA	82	5.3 (8.0)	事業継続	250,000
国 397号	住田町 高屋敷	10	30	道路改築 L=3,000m	4,060,000	4,047,500	99	a	b	A	78	0.6 (1.0)	事業継続	12,500
国 343号	一関市 洪民	27	32	道路改築 L=5,500m	3,300,000	323,188	10	a	b	A	77	8.9 (13.3)	事業継続	568,000
国 281号	岩手町 大坊の2	25	32	道路改築 L=1,820m	1,200,000	638,185	53	a	b	A	75	1.2 (1.6)	事業継続	440,000
国 281号	久慈市 下川井	28	32	道路改築 L=1,520m	3,000,000	201,951	7	a	b	A	74	0.8 (1.3)	事業継続	1,245,000
国 340号	住田町 山谷	24	30	道路改築 L=2,700m	3,960,000	2,643,000	67	a	b	A	73	1.5 (2.4)	事業継続	1,317,000
国 282号	八幡平市 佐比内	24	32	道路改築 L=760m	1,358,000	120,796	9	a	b	A	73	1.4 (1.9)	事業継続	40,000
国 340号	九戸村 長興寺	26	32	道路改築 L=330m	500,000	333,729	67	a	b	A	71	1.2 (2.0)	事業継続	144,000
国 396号	遠野市 上宮守	27	31	道路改築 L=1,250m	660,000	404,717	61	a	b	A	71	1.5 (2.2)	事業継続	150,000
国 396号	内柵木	29	33	道路改築 L=973m	400,000	30,000	8	a	b	A	71	5.0 (7.4)	事業継続	25,000
国 107号	奥州市～北 上市 梁川～ 口内	25	32	道路改築 L=2,690m	4,550,000	3,082,080	68	a	b	A	60	0.9 (1.4)	事業継続	1,100,000

22 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 一戸浄法寺線	一戸町 中里	25	31	道路改築 L=1,240m	850,000	377,995	44	a	a	AA	87	1.6 (2.6)	事業継続	154,000
主 一関北上線	奥州市 荒谷	19	32	道路改築 L=1,640m	1,800,000	1,595,419	89	a	a	AA	86	2.5 (3.8)	事業継続	30,000
一 宮古山田線	山田町 豊間根	25	30	道路改築 L=1,300m	2,700,000	2,324,762	86	a	a	AA	82	1.5 (2.4)	事業継続	40,000
主 花巻北上線	北上市 黒岩	21	32	道路改築 L=670m	550,000	342,261	62	a	a	AA	81	1.6 (2.4)	事業継続	5,000
主 釜石遠野線	遠野市～釜 石市 笛吹峠	29	36	道路改築 L=7,200m	800,000	80,000	10	a	b	A	77	1.2 (1.9)	事業継続	27,000
主 北上東和線	北上市 平成橋	12	31	道路改築 L=2,160m	4,921,000	4,463,560	91	a	b	A	76	1.9 (2.9)	事業継続	67,500
主 花巻北上線	花巻市 島	22	31	道路改築 L=3,350m	1,410,000	898,636	64	a	b	A	74	2.8 (4.1)	事業継続	200,000
主 盛岡環状線	滝沢市 中鶴飼	25	32	道路改築 L=1,120m	1,300,000	925,045	71	a	b	A	71	1.5 (2.0)	事業継続	158,728

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成30年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 22 地域連携道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

一 二戸軽米線	二戸市長嶺	25	32	道路改築 L=460m	656,000	515,029	79	a	b	A	71	2.2 (3.6)	事業継続	139,812
一 盛岡滝沢線	滝沢市下鶴飼	25	32	道路改築 L=750m	900,000	642,388	71	a	b	A	70	1.4 (1.9)	事業継続	100,000
一 野田長内線	久慈市小袖~大尻	22	32	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=3,000m	840,000	561,045	67	a	b	A	68	1.3 (2.1)	事業継続	120,000
一 明戸八木線	洋野町小田の沢	27	32	道路改築 L=500m	382,000	83,128	22	a	b	A	67	0.6 (1.0)	事業継続	229,000
主 一関北上線	奥州市谷地	28	33	道路改築 L=520m	400,000	57,594	14	a	b	A	67	1.3 (1.9)	事業継続	105,000
一 大川松草線	岩泉町本町~大広	22	32	道路改築 L=1,300m	900,000	450,319	50	a	b	A	67	0.7 (1.1)	事業継続	200,000
一 不動盛岡線	矢巾町矢巾SIC	25	31	道路改築 L=390m	980,000	414,824	42	a	b	A	67	1.5 (2.0)	事業継続	96,000
一 藪川川口線	岩手町雨滝	24	32	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,260m	360,000	257,603	72	a	b	A	65	0.7 (1.0)	事業継続	52,000
一 田野畑岩泉線	田野畑村一の渡	26	30	道路改築 L=1,060m	832,000	592,000	71	a	b	A	65	0.7 (1.1)	事業継続	240,000
一 北上和賀線	北上市小田中	25	34	道路改築 L=1,860m	900,000	183,578	20	a	b	A	65	1.7 (2.5)	事業継続	56,000
主 紫波江繁線	紫波町星山	28	33	道路改築 L=1,520m	700,000	58,620	8	a	b	A	64	1.2 (1.6)	事業継続	67,000
一 ゆだ錦秋湖停車場線	西和賀町岩滑橋	25	34	道路改築 L=600m	520,000	115,378	22	a	b	A	61	0.7 (1.1)	事業継続	25,000
一 普代小屋瀬線	岩泉町松林~坂本	25	34	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	250,000	75,681	30	a	b	A	60	0.7 (1.1)	事業継続	1,500

23 地域道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

主 大槌小国線	大槌町土坂の3	19	31	道路改築 L=500m	500,000	414,407	83	a	b	A	65	0.8 (1.3)	事業継続	62,000
---------	---------	----	----	-------------	---------	---------	----	---	---	---	----	--------------	------	--------

24 道路環境改善事業(交通安全施設整備) (県土整備部道路環境課)

主 宮古岩泉線	宮古市千徳	23	30	交差点改良 L=350m	1,190,000	1,159,526	74	b	a	A	83	7.1	事業継続	170,000
一 清水野村崎野線	北上市飯豊	21	30	歩道整備 L=1200m	550,000	534,780	86	b	a	A	82	1.6	事業継続	0
国 281号	久慈市大川目	26	32	歩道設置 L=840m	350,000	215,997	41	b	b	B	78	1.8	事業継続	107,556
国 283号外	花巻市前郷	25	30	歩道設置 L=860m	220,000	137,493	62	b	b	B	75	2.8	事業継続	35,000
主 花巻大曲線	花巻市志戸平	24	31	歩道設置 L=507m	300,000	195,707	52	b	b	B	70	1.3	事業継続	50,000
一 衣川水沢線	奥州市恩俗	23	30	歩道設置 L=1,320m	440,000	357,497	79	b	b	B	71	2.2	事業継続	10,000
一 藤沢大籠線	一関市藤沢町保呂羽	23	30	歩道設置 L=1,500m	320,000	235,190	59	b	b	B	68	3.2	事業継続	0

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 24 道路環境改善事業(交通安全施設整備) (県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市仁左平	27	30	歩道設置 L=500m	220,000	197,000	42	b	b	B	67	1.7	事業継続	0
一 北上和賀線	北上市鬼柳	25	31	歩道設置 L=300m	200,000	164,138	73	b	b	B	67	1.6	事業継続	45,500
一 岩明岩谷堂線	奥州市藤里	24	33	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	282,221	19	b	b	B	66	2.7	事業継続	53,500
主 二戸田子線	二戸市小平	26	32	歩道設置 L=1,500m	300,000	119,082	28	b	b	B	65	3.3	事業継続	50,000
主 岩泉平井賀普代線	田野畑村切牛	26	31	歩道設置 L=1,000m	220,000	126,000	55	b	b	B	65	3.0	事業継続	0
国 342号	一関市瑞山	24	33	歩道設置 L=1,000m	220,000	107,568	42	b	b	B	65	3.9	事業継続	45,000
一 雫石東八幡平線	雫石町長山	27	31	歩道設置 L=300m	150,000	86,500	50	b	b	B	65	1.5	事業継続	33,000
国 456号	花巻市井戸向	26	30	交差点改良 L=222m	40,000	38,027	43	b	b	B	65	3.7	事業継続	40,000
一 洪民田頭線	八幡平市大更	24	30	歩道設置 L=1,700m	500,000	407,013	41	b	b	B	63	2.5	事業継続	89,000
国 396号	遠野市達曾部	26	31	登坂車線 L=1,200m	345,000	111,404	24	b	b	B	63	8.7	事業継続	50,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町永沢	24	33	歩道設置 L=2,100m	300,000	96,790	31	b	b	B	63	4.7	事業継続	27,000
一 洪民田頭線	盛岡市好摩	23	31	歩道設置 L=450m	300,000	290,815	89	b	b	B	60	1.1	事業継続	35,000

25 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備) (県土整備部道路環境課)

一 日詰停車場線	柴波町日詰	28	32	歩道設置 L=300m	90,000	32,500	11	b	a	A	88	2.4	事業継続	15,000
一 南笹間黒沢尻線	北上市町分	28	30	交差点改良 L=100m	60,000	22,000	5	b	a	A	81	2.4	事業継続	10,000
主 花巻大曲線	花巻市中根子	28	31	交差点改良 L=300m	100,000	12,500	8	b	a	A	80	2.2	事業継続	50,000
一 新城馬口沢線	奥州市古城	27	30	歩道設置 L=1,230m	200,000	119,900	44	b	b	B	75	3.8	事業継続	13,600
国 281号	久慈市長内	23	30	歩道設置 L=100m	50,000	35,200	6	b	b	B	75	1.2	事業継続	34,000
一 若柳花泉線	一関市油島	27	30	歩道設置 L=273m	120,000	46,800	10	b	b	B	63	1.7	事業継続	85,000
一 若柳花泉線	一関市二ツ壇	27	30	歩道設置 L=150m	70,000	53,500	16	b	b	B	63	1.6	事業継続	0
主 盛岡和賀線	北上市藤根	26	31	歩道設置 L=60m	12,000	3,700	8	b	b	B	60	3.3	事業継続	2,000

26 道路環境改善事業(無電柱化推進) (県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	23	32	無電柱化 L=2,800m	2,996,631	2,139,631	71	a	a	AA	85	1.5	事業継続	200,000
-------------	--------	----	----	---------------	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	------	---------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

27 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市 仁左平	25	31	堆雪帯設置 L=1,200m	325,000	277,077	85	b	a	A	95	7.8 (12.7)	事業継続	123,000
主 盛岡横手線	西和賀町 大野	22	31	堆雪帯設置 L=1,700m	332,000	232,907	70	b	a	A	85	1.3 (2.0)	事業継続	50,000
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑	23	32	堆雪帯設置 L=1,500m	358,000	288,647	81	b	a	A	80	1.9 (2.9)	事業継続	50,000

28 県単凍雪害対策事業(県土整備部道路環境課)

一 沖田田原線他	一関市 鳥海他	25	30	防雪柵設置 L=400m	80,000	24,000	30	b	b	B	73	4.7	事業継続	0
----------	------------	----	----	--------------	--------	--------	----	---	---	---	----	-----	------	---

【河川事業】

29 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	34	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	3,500,000	3,156,799	90	a	a	AA	95	30.5	事業継続	127,000
瀬月内川	九戸村	9	35	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3	一時休工(他地区 重点化のため)	0
馬淵川	二戸市、一戸町、八幡平市	25	57	築堤、掘削、護岸 L=14,590m 橋梁11基	4,206,600	160,000	4	a	b	A	78	1.4	事業継続	12,000
北上川	岩手町	23	41	築堤、掘削、護岸 L=4,600m	4,500,000	3,749,751	83	a	b	A	78	1.7	事業継続	350,000
夏川	一関市	20	40	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	1,930,000	574,184	30	a	b	A	77	2.5	事業継続	130,000
甲子川	釜石市	S56	35	築堤、掘削、護岸 L=3,060m	4,700,000	3,677,200	78	a	b	A	76	2.6	一時休工(他地区 重点化のため)	0
気仙川	陸前高田市 ～住田町	27	42	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	3,000,000	480,000	16	a	b	A	76	1.5	事業継続	790,000
北上川(下流)	盛岡市川崎	27	55	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	114,591	5	a	b	A	74	1.4	事業継続	50,000
千厩川(上流)	一関市	8	38	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,289,400	68	a	b	A	60	1.6	一時休工(他地区 重点化のため)	0

30 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	11	38	放水路、本川改修 L=2,460m	3,504,000	1,695,986	48	a	a	AA	94	24.4	事業継続	135,000
広瀬川	奥州市	3	40	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,021,016	24	a	b	A	65	1.1	一時休工(他地区 重点化のため)	0
金流川	一関市	29	33	築堤L=2,020m	1,250,000	30,000	2	a	b	A	63	1.0	事業継続	15,000

31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

岩堰川	奥州市前沢区	26	31	築堤 L=570m	452,000	378,702	84	a	a	AA	91	9.9	事業継続	50,268
砂鉄川	一関市松川 ～長坂	18	30	落差工、河道掘削 L=1,500m	230,000	218,687	95	a	a	AA	88	4.2	一時休工(他地区 重点化のため)	0
大槌川	大槌町源水	20	33	築堤護岸 L=1,350m	449,000	89,109	20	a	a	AA	81	3.2	一時休工(他地区 重点化のため)	0
安比川	八幡平市浅沢	13	33	築堤護岸 L=3,800m	990,000	509,852	52	b	a	A	77	2.4	事業継続	16,000
和賀川	西和賀町	26	45	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	262,756	24	a	b	A	75	1.2	事業継続	48,073
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	28	36	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	209,997	25	a	b	A	73	1.3	事業継続	60,000
大股川	住田町	27	31	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	230,000	214,000	93	a	b	A	71	1.5	事業継続	37,817

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

人首川	奥州市江刺区次丸	22	36	築堤 L=2,800m	580,000	193,438	33	a	b	A	70	1.6	事業継続	45,500
尻志田川	八幡平市大更	23	30	築堤掘削 L=370m	90,000	85,417	95	a	b	A	69	2.2	一時休工(他地区重点化のため)	0
刈屋川	宮古市刈屋	25	30	築堤護岸 L=170m	110,000	76,842	70	a	b	A	65	1.8	一時休工(他地区重点化のため)	0
大白沢川	矢巾町北伝法寺	23	32	護岸 L=1,000m	240,000	224,628	94	a	b	A	64	2.3	事業継続	15,000
遠別川	久慈市霜畑	27	31	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	6,000	9	a	b	A	63	1.3	事業継続	5,000
本郷川	北上市鷹鳥羽	21	30	築堤 L=400m	135,000	95,952	71	a	b	A	62	2.1	事業継続	10,000

【砂防事業】

32 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

気仙川水系	住田町成沢	28	32	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	350,000	22,000	6	a	a	AA	85	1.9	事業継続	1,000
小本川水系	岩泉町上町の沢	27	31	砂防堰堤1基	200,000	23,000	12	a	b	A	79	28.8	事業継続	10,000
馬淵川水系	葛巻町市部内の沢	21	30	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	760,000	607,767	80	a	b	A	77	2.1	事業継続	180,000
その他水系	釜石市花露辺の沢	26	30	砂防堰堤1式	590,000	379,292	64	a	b	A	77	4.6	事業継続	140,000
小本川水系	岩泉町上町の沢(2)	25	30	砂防堰堤1基	215,000	53,794	25	a	b	A	74	45.9	事業継続	160,000
小本川水系	岩泉町国境の沢(4)	26	31	溪流保全工1式	105,000	50,170	48	a	b	A	72	3.7	事業継続	1,000
馬淵川水系	葛巻町又ナヤ沢	24	31	砂防堰堤1基	163,000	57,299	35	a	b	A	65	1.6	事業継続	1,000
普代川水系	普代村普代の沢	26	31	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	101,000	25,000	25	a	b	A	65	14.5	事業継続	1,000

33 総合流域防災事業(砂防)(県土整備部砂防災害課)

津谷川水系	本宿の沢	22	31	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	700,000	473,837	68	a	b	A	64	1.9	事業継続	80,000
-------	------	----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

34 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

馬淵川水系	一戸町平糠沢	17	31	砂防堰堤4基 谷止工4基 堆積工3基	900,000	727,066	81	a	b	A	75	4.3	事業継続	47,000
北上川水系	八幡平市平笠東沢	27	31	砂防堰堤1基	369,000	20,000	5	a	b	A	72	7.0	事業継続	1,000
北上川水系	八幡平市平の沢	21	30	砂防堰堤1基	490,000	271,489	55	a	b	A	70	5.8	事業継続	224,000
北上川水系	八幡平市スキ一場南沢	29	34	砂防堰堤1基	500,000	20,000	4	a	b	A	67	7.8	事業継続	1,000

35 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	26	31	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	101,976	48	a	b	A	67	2.2	事業継続	110,000
-------	----------	----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	---------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	平成30年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

36 総合流域防災事業(地すべり) (県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	22	30	集水井6基 抑止杭工2箇所	500,000	291,673	58	a	b	A	70	2.1	事業継続	13,750
------	-----	----	----	------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

37 急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

陸前高田市	館	27	31	擁壁工L=210m	150,000	72,000	48	a	a	AA	86	12.2	事業継続	48,000
盛岡市	山岸一丁目(6)	28	33	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	14,910	5	a	a	AA	85	5.2	事業継続	1,000
釜石市	上中島一丁目	29	34	擁壁工L=100m	260,000	15,000	6	a	a	AA	82	5.7	事業継続	1,000
二戸市	道の上	26	31	待受擁壁工L=180m	100,000	80,191	80	a	b	A	79	11.9	事業継続	17,000
住田町	大崎	27	31	擁壁工L=160m	100,000	40,000	40	a	b	A	79	6.9	事業継続	1,000
二戸市	八幡館	26	32	法枠工L=113m	430,000	42,180	10	a	b	A	74	2.1	事業継続	10,000

38 県単急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

一関市	八幡前(2)	29	30	法枠工L=80m	92,000	25,000	27	a	a	AA	83	4.2	事業継続	67,000
一戸町	北館	28	31	法面工L=65m	56,000	26,574	47	a	b	A	79	7.7	事業継続	500
一関市	館山-1	26	30	法面工L=100m	48,000	17,763	37	a	b	A	78	6.1	事業継続	30,000
釜石市	駒木町(2)	29	32	法面工L=200m	150,000	12,750	9	a	b	A	78	2.3	事業継続	30,800
大船渡市	石浜	29	31	擁壁工L=50m	60,000	8,000	13	a	b	A	78	3.1	事業継続	17,750
盛岡市	繫	27	31	法面工1式	60,000	45,000	75	a	b	A	77	9.7	事業継続	11,000
宮古市	鎌ヶ崎	27	31	法面工1式	60,000	3,500	6	a	b	A	72	6.9	事業継続	500
宮古市	愛宕	27	30	法面工1式	35,000	6,500	19	a	b	A	70	6.6	事業継続	6,000
一関市	中島	24	30	法枠工L=90m	100,000	38,000	38	a	b	A	66	2.3	事業継続	25,000
一関市	槻本	24	31	法枠工L=90m	135,000	79,393	59	a	b	A	61	1.7	事業継続	68,000
山田町	織笠	22	30	補強土工L=100m	84,000	48,345	58	a	b	A	60	2.5	事業継続	35,000

【都市計画事業】

39 都市計画道路整備事業 (県土整備部都市計画課)

山目駅前釣山線 (一関市)	一関市 中央町2丁目	20	30	道路改築 L=350m	1,520,000	1,494,027	98	a	a	AA	86	6.7	事業継続	25,000
盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	23	32	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	583,035	16	a	a	AA	85	6.0	事業継続	77,887
荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	22	33	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	2,300,000	1,284,525	56	a	a	AA	85	1.1	事業継続	351,500
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	29	37	道路改築 L=580m	2,800,000	50,000	2	a	b	A	73	1.7	事業継続	428,516

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		平成30年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【公営住宅建設事業】

40 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	境田アパート	29	30	県営住宅個別改善 3棟62戸	146,632	2,018	1	b	a	A	81	3.50	事業継続	141,590
花巻市	天下田アパート	26	31	県営住宅個別改善 5棟112戸	659,003	367,313	56	b	a	A	81	1.08	事業継続	122,667
奥州市	内匠田アパート	31	35	県営住宅個別改善 3棟64戸	507,854	0	0	b	a	A	81	1.12	事業継続	0
盛岡市	備後第1アパート(Ⅱ)	26	30	県営住宅建替え 1棟8戸	135,739	129,020	95	b	a	A	80	2.85	事業継続	168,328
盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	29	38	県営住宅建替え 4棟96戸	264,995	23,826	9	b	a	A	80	0.72	事業継続	24,150

【港湾事業】

41 港湾改修事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市出崎地区	S63	30	物揚場(-4m)L=160m 防波堤 L=80m 護岸(防波)L=100m ふ頭用地A=14,000m ²	3,759,433	3,376,327	90	a	a	AA	85	1.3	事業継続	30,000
大船渡港	大船渡市永浜・山口地区 (物揚場-4m他)	7	31	物揚場(-4m)L=185m 防波堤 L=265m 船揚場 L=50m	1,420,290	1,352,290	95	a	a	AA	80	1.1	事業継続	100,000
大船渡港	大船渡市永浜・山口地区 (岸壁-7.5m他)	6	30	岸壁(-7.5m)L=130m 臨港道路L=2,320m	4,997,233	4,877,233	98	a	b	A	75	1.3	事業継続	100,000
八木港	洋野町南港・北港地区	27	36	北港第一波除堤L=15m 南港防波堤L=80m	840,000	492,500	59	a	b	A	70	1.2	事業継続	60,000

42 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市永浜・山口地区 (物揚場-4m背後ふ頭用地)	7	30	ふ頭用地 A=14,000m ²	410,000	378,000	92	a	a	AA	80	1.1	事業継続	129,000
大船渡港	大船渡市永浜・山口地区 (岸壁-7.5m背後ふ頭用地)	6	30	ふ頭用地 A=16,000m ²	3,907,435	3,875,435	99	a	b	A	75	1.3	事業継続	129,000

43 港湾環境整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市出崎地区(緑地)	13	31	緑地 A=19,000m ² 緑地護岸 L=210m	1,822,824	407,069	22	a	a	AA	85	1.3	事業継続	900,000
-----	-------------	----	----	------------------------------------------	-----------	---------	----	---	---	----	----	-----	------	---------

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果		
			事業 継続	要 検 討			中止	合計	事業 継続	事業休 止等	合計
				事業 継続	見直 継続	休止					
林道事業	1 林道整備事業	森林保全課	4	1				5	5		5
	小計		4	1				5	5		5
	合計		4	1				5	5		5

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果		
			事業 継続	要 検 討			中止	合計	事業 継続	事業休 止等	合計
				事業 継続	見直 継続	休止					
道路事業	2 交通安全施設整備事業 (交通安全施設整備)	道路環境課	1					1	1		1
	小計		1					1	1		1
砂防事業	3 急傾斜地崩壊対策事業	砂防災害課				1		1		1	1
	小計					1		1		1	1
	合計		1			1		2	1	1	2

再評価 合計			5	1		1		7	6	1	7
---------------	--	--	----------	----------	--	----------	--	----------	----------	----------	----------

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					平成〇年度までの進捗見込み	再評価結果										政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		平成〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C				
〇〇	〇〇	20	34	道路工 L=9,538m	1,190	628	52.8	b	c	B	a	a	a	AA	要検討 (事業継続)	80	1.80	事業継続	〇〇

1〇〇事業(〇〇課)

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成29年度までの進捗見込み		再評価結果										政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		事業継続	平成30年度 予算額 (千円)		
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C				

【林道事業】

1 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

八木玉川線	洋野町	20	34	道路工 L=9,538m	1,190	628	52.8	b	c	B	a	a	a	AA	要検討 (事業継続)	80	1.80	事業継続	50,000
安孫・平糠線	葛巻町 一戸町	20	35	道路工 L=5,654m	2,355	1,289	54.7	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	74	1.25	事業継続	106,000
岩倉沢線	一関市	20	31	道路工 L=7,496m	1,220	1,010	82.8	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	69	1.21	事業継続	30,000
鈴峠2号線	葛巻町	20	33	道路工 L=10,790m	855	238	27.9	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	68	1.33	事業継続	23,000
洪梨一ノ渡線	大槌町	20	34	道路工 L=8,015m	1,230	578	47.0	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65	1.11	事業継続	62,000

【道路事業】

2 交通安全施設整備事業＜交通安全施設整備＞（県土整備部道路環境課）

一般国道395号	久慈市板橋	23	32	歩道設置L=560m	130	3	2.5	b	a	A	a	b	b	A	事業継続	63	2.8	事業継続	10,000
----------	-------	----	----	------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	------	----	-----	------	--------

【砂防事業】

3 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

盛岡市	下米内2丁目	20	34	簡易吹付法枠工 L=243m	220	4	1.9	c	b	C	a	a	b	A	要検討 (休止)	85	5.0	事業休止(地 元と協議中の ため)	0
-----	--------	----	----	-------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------------	----	-----	-------------------------	---