

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村計画課		1			1	1		1
	2 経営体育成基盤整備事業	"	5	7			12	12		12
	3 農村地域防災減災事業	"	1	2			3	3		3
	小計		6	10			16	16		16
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課		1			1	1		1
	5 地すべり防止事業	"		1			1	1		1
	6 保安林緊急改良事業	"		1			1	1		1
	7 予防治山事業	"		7			7	7		7
	8 林地荒廃防止事業	"		2			2	2		2
	9 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		7			7	7		7
小計			19			19	19		19	
林道事業	10 林道整備事業	森林保全課		1			1	1		1
	小計			1			1	1		1
水産基盤整備事業	11 漁港整備事業	漁港漁村課	1	4			5	5		5
	小計		1	4			5	5		5
合計			7	34			41	41		41

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
道路事業	12 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課		1			1	1		1
	13 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			3		3	3		3
	15 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	"		2			2	2		2
	16 県単凍雪害対策事業	"			2		2	2		2
	小計			4	5		9	9		9
砂防事業	17 通常砂防事業	砂防災害課	3				3	3		3
	小計		3				3	3		3
港湾事業	18 港湾施設整備事業	港湾課	1				1	1		1
	小計		1				1	1		1
合計			4	4	5		13	13		13

事前評価 合計			11	38	5		54	54		54
---------	--	--	----	----	---	--	----	----	--	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村計画課)

下前	西和賀町	2019	2024	用水路工1,721m	202,000	a	b	A	64.25	1.12	事業採択	25,000
----	------	------	------	------------	---------	---	---	---	-------	------	------	--------

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

小山中央北	奥州市	2019	2028	区画整理226.1ha	4,947,000	a	a	AA	87.41	1.38	事業採択	9,000
下横瀬	奥州市	2019	2028	区画整理174.6ha	4,867,000	a	a	AA	85.41	1.30	事業採択	6,000
姉体秋成	奥州市	2019	2028	区画整理55.1ha	1,332,000	a	a	AA	85.41	1.11	事業採択	2,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	2019	2024	区画整理33.3ha	924,000	a	a	AA	83.41	1.31	事業採択	2,000
小山東	奥州市	2019	2028	区画整理131.3ha	3,571,000	a	a	AA	82.91	1.08	事業採択	6,000
厳美・滝原ひがし	一関市	2019	2024	区画整理25.6ha	640,000	a	b	A	77.91	1.71	事業採択	1,000
福田	二戸市	2019	2024	区画整理42.3ha	1,382,000	a	b	A	76.33	1.45	事業採択	3,000
金成	陸前高田市	2019	2024	区画整理24.4ha	697,000	a	b	A	73.5	2.25	事業採択	2,000
山内	二戸市	2019	2024	区画整理24.5ha	940,000	a	b	A	73	1.26	事業採択	2,000
平良木	花巻市	2019	2024	区画整理69.5ha	2,587,000	a	b	A	72.25	1.15	事業採択	5,000
上奥玉	一関市	2019	2024	区画整理49.2ha	1,782,000	a	b	A	71.25	1.16	事業採択	3,000
川台	一関市	2019	2024	区画整理40.4ha	1,395,000	a	b	A	71.25	1.18	事業採択	2,000

3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

小倉沢	奥州市	2019	2022	ため池改修1式	67,000	a	a	AA	80.75	4.57	事業採択	16,000
炭焼沢	花巻市	2019	2022	ため池改修1式	226,000	a	b	A	78.25	1.31	事業採択	15,000
大原堰	奥州市	2019	2023	用排水路工2,353m	316,000	a	b	A	73.25	1.11	事業採択	20,000

【治山事業】

4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

戸塚	宮古市	2019	2020	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	120,000
----	-----	------	------	-------	---------	---	---	---	----	------	------	---------

5 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

根反	一戸町	2019	2020	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	50,000
----	-----	------	------	-----------	---------	---	---	---	----	------	------	--------

6 保安林緊急改良事業(農林水産部森林保全課)

滝野	岩泉町	2019	2019	本数調整伐17.80ha	5,000	a	b	A	77	12.45	事業採択	5,000
----	-----	------	------	--------------	-------	---	---	---	----	-------	------	-------

7 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

市部内	葛巻町	2019	2019	谷止工1基	25,000	a	b	A	77	6.22	事業採択	25,000
安渡	大槌町	2019	2019	谷止工1基	25,000	a	b	A	77	15.04	事業採択	25,000
大家	岩泉町	2019	2019	谷止工1基	30,000	a	b	A	73	7.86	事業採択	30,000
小山	二戸市	2019	2019	谷止工1基	30,000	a	b	A	70	5.14	事業採択	30,000
龍泉洞	岩泉町	2019	2020	山腹工0.90ha(落石防止工)	50,000	a	b	A	61	1.21	事業採択	28,000
下中居	花巻市	2019	2019	谷止工1基	25,000	a	b	A	60	3.46	事業採択	25,000
五反田	一関市	2019	2020	山腹工0.49ha(落石防止工)	55,000	a	b	A	60	3.05	事業採択	30,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

8 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

巢喰沢	宮古市	2019	2020	谷止工2基	50,000	a	b	A	70	3.14	事業採択	25,000
尼額	岩泉町	2019	2019	谷止工1基	30,000	a	b	A	67	3.99	事業採択	30,000

9 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

町裏ノ上	一関市	2019	2019	山腹工0.02ha(法砕工)	8,000	a	b	A	66	6.61	事業採択	8,000
新山	二戸市	2019	2019	山腹工0.02ha(土留工、伏工)	5,000	a	b	A	63	8.93	事業採択	5,000
古館山	野田村	2019	2019	山腹工0.01ha(土留工、伏工)	8,000	a	b	A	63	43.52	事業採択	8,000
上飯岡	盛岡市	2019	2019	護岸工30m	4,000	a	b	A	62	17.06	事業採択	4,000
鰻淵	久慈市	2019	2019	山腹工0.03ha(法砕工)	8,000	a	b	A	62	1.36	事業採択	8,000
上の沢山	金ヶ崎町	2019	2019	山腹工0.01ha(土留工、伏工)	5,000	a	b	A	61	4.41	事業採択	5,000
北山	宮古市	2019	2019	山腹工0.18ha(土留工、伏工)	8,000	a	b	A	61	4.07	事業採択	8,000

【林道事業】

10 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

黒滝線	奥州市	2019	2026	林道開設 L=3,728m	300,000	a	b	A	76	1.61	事業採択	23,000
-----	-----	------	------	---------------	---------	---	---	---	----	------	------	--------

【水産基盤整備事業】

11 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	太田名部	2019	2020	北護岸L=30.0m	310,000	a	a	AA	84	1.63	事業採択	10,000
唐丹漁港	唐丹	2019	2020	護岸L=27.3m	60,000	a	b	A	76	1.34	事業採択	10,000
越喜来漁港	越喜来	2019	2019	船揚場(改良) L=30.0m	14,000	a	b	A	73	1.33	事業採択	14,000
白浜(鶺住居)漁港	白浜(鶺住居)	2019	2019	用地舗装A=3,000m ² 照明灯2基 梯子3基	14,000	a	b	A	71	2.22	事業採択	14,000
久喜漁港	久喜	2019	2019	用地舗装A=1,894m ²	9,000	a	b	A	68	1.87	事業採択	9,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
									評価点数(100)	B/C (※修正 B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

12 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 玉里梁川線	奥州市梁川	2019	2026	道路改築 L=1,500m	1,300,000	a	b	A	72	2.7 (4.0)	事業採択	45,000
---------	-------	------	------	---------------	-----------	---	---	---	----	--------------	------	--------

13 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 花巻平泉線	北上市山口	2019	2021	道路改築 L=265m	200,000	a	b	A	74	3.2 (4.7)	事業採択	15,000
---------	-------	------	------	-------------	---------	---	---	---	----	--------------	------	--------

14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 紫波江繋線	紫波町赤沢	2019	2023	歩道設置L=380m	100,000	b	b	B	70	2.6	事業採択	8,000
一 羽黒堂二枚橋線	花巻市滝田	2019	2023	歩道設置L=340m	100,000	b	b	B	67	2.4	事業採択	17,000
一 田原折居線	奥州市白山	2019	2023	歩道設置L=105m	50,000	b	b	B	62	1.4	事業採択	5,000

15 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

国 283号	遠野市道の駅「遠野風の丘」	2018 (H30)	2019	出入口整備L=200m	140,000	b	a	A	90	3.1	事業採択	120,000
主 盛岡和賀線	花巻市(仮称)西南道の駅	2018 (H30)	2021	道の駅整備A=3,100㎡	320,000	b	a	A	80	9.6	事業採択	150,000

16 県単凍雪害対策事業(県土整備部道路環境課)

一 沖田原線	一関市小黑滝	2019	2022	防雪柵設置L=174m	60,000	b	b	B	75	—	事業採択	10,000
主 江刺室根線	一関市大中斉	2019	2022	防雪柵設置L=100m	50,000	b	b	B	65	—	事業採択	5,000

【砂防事業】

17 通常砂防事業(県土整備部砂防災課)

北上川水系	花巻市下中居の沢2	2019	2023	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	a	a	AA	87	6.4	事業採択	20,000
その他水系	宮古市高浜の沢(2)	2019	2023	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	400,000	a	a	AA	84	10.0	事業採択	20,000
その他水系	釜石市天神の沢(2)	2019	2020	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	150,000	a	a	AA	82	8.5	事業採択	100,000

【港湾事業】

18 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市出崎地区	2019	2020	ふ頭用地A=1.4ha	644,000	a	a	AA	85	1.0	事業採択	405,000
-----	---------	------	------	-------------	---------	---	---	----	----	-----	------	---------

Ⅱ 継続評価

公共事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	9			10	10		10
	2 農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)	〃		1			1	1		1
	3 経営体育成基盤整備事業	〃	17	17			34	34		34
	4 畑地帯総合整備事業	〃	1	2			3	3		3
	5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)	〃	1	3			4	4		4
	6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)	〃	1	2			3	3		3
	7 農地整備事業(通作条件整備)	〃	2	2			4	4		4
	8 地域用水環境整備事業	〃	1				1	1		1
	9 防災ダム事業	〃		1			1	1		1
	10 農村地域防災減災事業	〃	3	15			18	18		18
	11 水質保全対策事業	〃		1			1	1		1
	12 農村災害対策整備事業	〃		1			1	1		1
	小計		27	54			81	81		81
治山事業	13 復旧治山事業	森林保全課		5			5	5		5
	14 地すべり防止事業	〃		1			1	1		1
	15 防災林造成事業	〃		6			6	6		6
	16 水源の里保全緊急整備事業	〃		1			1	1		1
	17 保安林改良事業	〃		1			1	1		1
	18 予防治山事業	〃		1			1	1		1
	19 林地荒廃防止事業	〃		1			1	1		1
	小計			16			16	16		16
林道事業	20 林道整備事業	森林保全課	6	18			24	21	3	24
	小計		6	18			24	21	3	24
水産基盤整備事業	21 漁港整備事業	漁港漁村課	5	6			11	10	1	11
	小計		5	6			11	10	1	11
	合計		38	94			132	128	4	132

【県土整備部】

(地区数)

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
道路事業	22 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	3	8			11	11		11
	23 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	2	15			17	17		17
	24 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	25 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		2	15		17	17		17
	26 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	"		2	9		11	11		11
	27 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1	1		1
	28 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		3	1		4	4		4
	小計		5	32	25		62	62		62
河川事業	29 広域河川改修事業	河川課	1	4			5	3	2	5
	30 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3	2	1	3
	31 治水施設整備事業	"	2	8			10	6	4	10
	小計		4	14			18	11	7	18
砂防事業	32 通常砂防事業	砂防災課	1	8			9	9		9
	33 総合流域防災事業(砂防)	"		1			1	1		1
	34 火山砂防事業	"		4			4	4		4
	35 県単砂防事業	"		1			1	1		1
	36 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1	1		1
	37 急傾斜地崩壊対策事業	"	3	3			6	6		6
	38 県単急傾斜地崩壊対策事業	"		7			7	7		7
	小計		4	25			29	29		29
都市計画事業	39 都市計画道路整備事業	都市計画課	2	2			4	4		4
	小計		2	2			4	4		4
公営住宅建設事業	40 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		5			5	5		5
	小計			5			5	5		5
港湾事業	41 港湾改修事業	港湾課	1				1	1		1
	42 港湾施設整備事業	"	1	1			2	2		2
	小計		2	1			3	3		3
合計			17	79	25		121	114	7	121

継続評価 合計	55	173	25	253	242	11	253
----------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		
1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)														
〇〇	〇〇	〇	〇	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

大曲	花巻市	2011 (H23)	2019	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	45,478
手代森	盛岡市	2018 (H30)	2020	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	25,900
長堤	奥州市	2015 (H27)	2019	用水路 520m	96,400	66,500	69	a	b	A	77.25	1.22	事業継続	29,900
十文字	北上市	2015 (H27)	2019	用水路 3,103m	175,000	135,500	77	a	b	A	71.00	1.22	事業継続	19,500
国見	北上市	2015 (H27)	2019	用水路 1,050m	154,000	53,000	34	a	b	A	71.00	1.09	事業継続	70,000
新田	岩手町	2017 (H29)	2021	用水路 1,921m	295,100	83,000	28	a	b	A	70.25	1.15	事業継続	30,000
松川大堰	盛岡市、八幡平市	2018 (H30)	2023	用水路 3,910m	593,000	9,350	2	a	b	A	69.00	1.02	事業継続	34,600
二子町南部	奥州市	2015 (H27)	2020	用水路 8,201m	216,900	149,455	69	a	b	A	66.25	1.19	事業継続	13,000
金田一	二戸市	2015 (H27)	2020	用排水路 1,914m	86,000	66,300	77	a	b	A	64.75	1.25	事業継続	15,000
束稲第2	平泉町	2015 (H27)	2021	用水路 2,591m	159,000	114,634	72	a	b	A	60.75	1.83	事業継続	31,000

2 農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）（農林水産部農村建設課）

太田堰	盛岡市	2011 (H23)	2019	用水路 6,313m	690,654	685,654	99	a	b	A	71.25	2.76	事業継続	55,000
-----	-----	---------------	------	------------	---------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	--------

3 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

六原	北上市、金ヶ崎町	2009 (H21)	2019	区画整理 暗渠排水 245.1ha 243.7ha	3,507,250	3,346,850	95	a	a	AA	93.50	1.23	事業継続	86,896
小山中央南	奥州市(胆沢)	2018 (H30)	2027	区画整理 暗渠排水 147.7ha 135.1ha	3,599,000	66,000	2	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	35,000
増沢西部	奥州市(江刺)	2018 (H30)	2027	区画整理 暗渠排水 66.7ha 59.3ha	2,000,500	34,000	2	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	25,000
角川原	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2023	区画整理 暗渠排水 44.7ha 44.6ha	1,369,200	145,000	11	a	a	AA	85.00	1.38	事業継続	64,000
梁川西部	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2021	区画整理 暗渠排水 33.3ha 33.3ha	824,600	330,602	40	a	a	AA	85.00	1.09	事業継続	74,000
次丸	奥州市(江刺)	2011 (H23)	2020	区画整理 暗渠排水 81.0ha 79.4ha	1,740,000	1,296,916	75	a	a	AA	84.50	1.56	事業継続	83,582
荻ノ窪	奥州市(胆沢)	2013 (H25)	2023	区画整理 暗渠排水 215.3ha 215.0ha	4,586,000	2,867,688	63	a	a	AA	83.66	1.30	事業継続	56,000
真城北	奥州市(水沢)	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水 70.4ha 70.3ha	1,518,000	462,120	30	a	a	AA	83.66	1.52	事業継続	60,000
真城南	奥州市(水沢)	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水 59.3ha 59.3ha	1,229,000	395,500	32	a	a	AA	83.66	1.60	事業継続	54,000
荒屋	遠野市	2015 (H27)	2021	区画整理 暗渠排水 32.3ha 32.3ha	784,000	589,013	75	a	a	AA	83.00	1.33	事業継続	27,000
武道	盛岡市(玉山区)	2015 (H27)	2020	区画整理 暗渠排水 30.3ha 30.3ha	742,000	277,000	37	a	a	AA	83.00	1.18	事業継続	40,000
小山山西	奥州市(胆沢)	2018 (H30)	2027	区画整理 暗渠排水 168.0ha 159.1ha	3,884,000	30,000	1	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	15,000
外台	花巻市	2012 (H24)	2020	区画整理 暗渠排水 51.7ha 10.2ha	940,000	878,274	93	a	a	AA	82.50	1.95	事業継続	18,000
南方	奥州市(胆沢)	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水 117.5ha 107.3ha	2,609,000	466,600	18	a	a	AA	81.66	1.39	事業継続	60,000
後藤川	八幡平市	2018 (H30)	2027	区画整理 暗渠排水 103.1ha 102.3ha	2,407,000	40,000	2	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	40,000
石山	奥州市(江刺)	2011 (H23)	2020	区画整理 暗渠排水 30.9ha 30.7ha	958,000	899,401	94	a	a	AA	81.66	1.95	事業継続	41,000
曲田	一関市	2018 (H30)	2023	区画整理 暗渠排水 22.8ha 18.5ha	716,000	99,640	14	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	50,000
鳥海	一戸町	2012 (H24)	2022	区画整理 暗渠排水 101.1ha 94.7ha	2,908,000	2,163,105	74	a	b	A	79.25	1.53	事業継続	100,000
仏坂	一関市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水 26.4ha 22.9ha	802,000	349,580	44	a	b	A	78.75	1.37	事業継続	60,000
泉沢・中平	野田村	2018 (H30)	2023	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	549,000	41,000	7	a	b	A	78.00	1.18	事業継続	54,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

(前のページの続き)3 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

西黒沢	一関市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水 85.2ha 74.7ha	2,180,000	122,120	6	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	50,000
下大桑	一関市	2018 (H30)	2023	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,341,000	30,000	2	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	20,000
滝沢	一関市	2015 (H27)	2021	区画整理 暗渠排水 54.7ha 27.7ha	1,850,000	1,056,460	57	a	b	A	75.00	1.11	事業継続	130,000
川又	二戸市	2012 (H24)	2020	区画整理 暗渠排水 44.6ha 44.4ha	1,780,000	1,531,293	86	a	b	A	73.00	1.72	事業継続	80,000
宇部川	久慈市	2013 (H25)	2019	区画整理 暗渠排水 32.2ha 32.2ha	788,000	777,000	99	a	b	A	73.00	1.62	事業継続	31,500
太田・下巾	西和賀町	2014 (H26)	2021	区画整理 暗渠排水 63.3ha 63.3ha	1,223,000	845,840	69	a	b	A	72.08	1.34	事業継続	25,000
星山・犬吠森	紫波町	2014 (H26)	2021	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,370,000	706,950	21	a	b	A	71.83	1.14	事業継続	110,000
笹谷	一関市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水 19.2ha 17.4ha	571,000	285,300	50	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	53,000
湯田北部	西和賀町	2013 (H25)	2019	区画整理 暗渠排水 14.3ha 14.3ha	347,610	299,699	86	a	b	A	70.75	1.30	事業継続	41,000
万丁目	花巻市	2013 (H25)	2020	区画整理 暗渠排水 45.2ha 44.3ha	1,028,000	848,986	83	a	b	A	70.16	1.03	事業継続	30,000
大沢	花巻市	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水 23.1ha 23.1ha	718,000	55,120	8	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	40,000
小猪岡	一関市	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水 96.6ha 94.7ha	2,638,000	318,180	12	a	b	A	67.50	1.29	事業継続	76,000
清田	一関市(千厩町)	2016 (H28)	2021	区画整理 暗渠排水 65.6ha 58.5ha	1,846,000	548,940	30	a	b	A	67.50	1.93	事業継続	120,000
林郷下	洋野町	2017 (H29)	2022	区画整理 暗渠排水 23.5ha 13.3ha	506,000	130,000	26	a	b	A	63.75	1.52	事業継続	125,000

4 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

奥中山中央	一戸町	2005 (H17)	2019	用水路 16,693m 農道 580m	1,017,000	900,130	89	a	a	AA	87.25	2.08	事業継続	30,000
男神・米沢・湯田	二戸市	2009 (H21)	2019	用水路 24,879m 農道 2,940m	1,551,000	1,475,500	95	a	b	A	76.75	1.15	事業継続	35,000
穴牛・村松・谷地	二戸市	2016 (H28)	2021	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,023,000	347,670	34	a	b	A	67.00	1.84	事業継続	94,000

5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型)(農林水産部農村建設課)

山田北	山田町	2013 (H25)	2020	ほ場整備 74.4ha	1,502,000	1,101,772	73	a	a	AA	89.50	1.32	事業継続	212,444
市野々	一関市	2013 (H25)	2020	ほ場整備 92.1ha	3,530,000	2,128,797	60	a	b	A	78.75	1.48	事業継続	530,200
上小田代ぶどう沢	奥州市	2013 (H25)	2021	ほ場整備 21.3ha	692,000	637,700	92	a	b	A	75.75	1.13	事業継続	32,000
霞沢	一関市	2014 (H26)	2021	ほ場整備 43.9ha	1,254,000	697,000	56	a	b	A	75.00	1.70	事業継続	170,000

6 中山間地域総合整備事業(生活、一般)(農林水産部農村建設課)

大村	雫石町	2013 (H25)	2020	営農飲雑用水施設 1系統	1,428,100	904,467	63	a	a	AA	82.50	1.64	事業継続	54,000
愛宕	奥州市(胆沢)	2014 (H26)	2022	用排水路 433.1ha	3,361,000	1,486,592	44	a	b	A	77.25	1.07	事業継続	125,000
江刈	葛巻町	2010 (H22)	2019	用排水路 3,394m	1,021,600	761,593	75	a	b	A	75.25	2.27	事業継続	75,000

7 農地整備事業(通作条件整備)(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市	2015 (H27)	2024	農道 2,983m	355,000	37,810	11	a	a	AA	82.66	2.21	事業継続	20,000
養主	軽米町	2011 (H23)	2024	農道 4,635m	959,000	261,405	27	a	a	AA	80.25	1.22	事業継続	6,000
巻堀2期	盛岡市(玉山区)	2013 (H25)	2021	農道 490m	378,100	83,066	22	a	b	A	68.08	1.11	事業継続	20,000
上野2期	一戸町	2013 (H25)	2024	農道 2,672m	1,070,000	169,102	16	a	b	A	67.25	1.04	事業継続	25,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正 B/G)		

8 地域用水環境整備事業(農林水産部農村建設課)

みずさわ	洋野町	2010 (H22)	2019	ダム周辺施設 1式	588,600	337,690	57	a	a	AA	86.76	2.68	事業継続	72,000
------	-----	---------------	------	-----------	---------	---------	----	---	---	----	-------	------	------	--------

9 防災ダム事業(農林水産部農村建設課)

御所	雫石町	2010 (H22)	2019	ダム改修 1式	984,400	862,236	88	a	b	A	72.75	1.04	事業継続	78,000
----	-----	---------------	------	---------	---------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	--------

10 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

岩崎農場ため池2期	北上市	2018 (H30)	2022	ため池改修 1式	850,000	50,000	6	a	a	AA	85.75	3.68	事業継続	340,000
長堤	奥州市(江刺)	2014 (H26)	2019	ため池改修 1式	367,500	323,297	88	a	a	AA	85.75	1.92	事業継続	44,200
北大堰	奥州市	2018 (H30)	2022	用排水路 9,773m	400,000	20,000	5	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	35,000
東和北	花巻市、北上市	2015 (H27)	2020	用水路 5,179m	697,300	251,280	36	a	b	A	78.75	1.46	事業継続	40,000
峠森	奥州市	2018 (H30)	2021	ため池改修 1式	193,000	19,000	10	a	b	A	78.25	1.41	事業継続	51,000
北照井堰	一関市、平泉町	2015 (H27)	2021	用水路 9,037m	1,042,000	535,267	51	a	b	A	71.75	1.92	事業継続	90,000
南幹線上流	紫波町	2015 (H27)	2019	排水路 827m	198,070	182,555	92	a	b	A	69.50	1.77	事業継続	15,430
東和南	花巻市	2013 (H25)	2019	用排水路 6,641m	363,200	295,800	81	a	b	A	67.50	1.03	事業継続	18,000
新町	西和賀町	2013 (H25)	2020	用水路 1,608m	232,900	184,700	79	a	b	A	64.91	1.23	事業継続	30,000
大川目	久慈市	2010 (H22)	2019	用水路 2,797m	654,400	563,400	86	a	b	A	64.41	1.40	事業継続	91,000
南陣場	奥州市(前沢)	2015 (H27)	2019	用水路 621m	65,800	61,500	93	a	b	A	63.50	1.14	事業継続	4,300
鍋	花巻市	2012 (H24)	2019	頭首工改修 1式	365,760	326,323	89	a	b	A	63.25	2.28	事業継続	5,300
角屋	一関市(花泉町)	2014 (H26)	2019	ため池改修 1式	188,130	184,799	98	a	b	A	63.25	1.04	事業継続	3,201
樋茂井	奥州市(江刺)	2017 (H29)	2021	用水路 4,990m	564,400	173,000	31	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	54,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2020	用水路 6,709m	352,300	199,500	57	a	b	A	61.50	1.06	事業継続	33,000
沢内北部	西和賀町	2013 (H25)	2019	用水路 1,266m	205,700	155,020	75	a	b	A	61.33	1.44	事業継続	17,000
丹藤	岩手町	2016 (H28)	2019	用水路 130m	92,500	86,900	94	a	b	A	61.16	2.44	事業継続	5,600
猿ヶ石東部幹線	奥州市(江刺)	2015 (H27)	2020	用水路 3,761m	210,600	169,000	80	a	b	A	60.25	1.30	事業継続	8,500

11 水質保全対策事業(農林水産部農村建設課)

雪谷川	軽米町	2010 (H22)	2019	放流水・抑制対策 1式	701,000	697,646	99.5	a	b	A	67.00	1.17	事業継続	3,000
-----	-----	---------------	------	-------------	---------	---------	------	---	---	---	-------	------	------	-------

12 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)

岩手山麓	盛岡市、滝沢市	2014 (H26)	2022	用水路 15,138m	4,349,000	132,043	3	a	b	A	68.25	1.91	事業継続	70,000
------	---------	---------------	------	-------------	-----------	---------	---	---	---	---	-------	------	------	--------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

【治山事業】

13 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

松木平	紫波町	2017 (H29)	2019	谷止工5基	173,621	143,621	83	a	b	A	77	2.93	事業継続	30,000
土倉	住田町	2017 (H29)	2021	谷止工12基	300,000	145,029	48	a	b	A	72	3.38	事業継続	120,000
産女川	一関市	2017 (H29)	2021	谷止工補修4基、山腹工0.09ha	510,400	315,937	62	a	b	A	71	1.57	事業継続	126,000
大白沢	矢巾町	2018 (H30)	2020	谷止工4基	112,700	43,800	39	a	b	A	69	2.81	事業継続	78,456
沢田	紫波町	2018 (H30)	2020	谷止工2基、山腹工0.20ha	140,000	53,401	38	a	b	A	65	1.82	事業継続	50,000

14 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	2011 (H23)	2020	地すべり防止工1式	630,281	522,116	83	a	b	A	71	2.96	事業継続	30,000
------	-----	---------------	------	-----------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	------	--------

15 防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

浪板	大槌町	2015 (H27)	2019	防潮工1式	500,000	307,133	61	a	b	A	77	1.59	事業継続	199,028
前浜	野田村	2016 (H28)	2020	植栽工5.94ha、盛土工、防風工	354,000	181,405	51	a	b	A	72	2.90	事業継続	15,000
高田松原	陸前高田市	2014 (H26)	2019	植栽工5.76ha、盛土工、防風工	700,000	560,154	80	a	b	A	65	1.55	事業継続	85,000
吉浜	大船渡市	2018 (H30)	2019	植栽工1.56ha、盛土工、防風工	450,000	208,160	46	a	b	A	65	3.06	事業継続	150,000
遠谷巾	金ヶ崎町	2014 (H26)	2019	植栽工3.26ha、被害木除去、防風工	48,270	23,270	48	a	b	A	65	3.37	事業継続	8,000
浦の浜	山田町	2014 (H26)	2019	植栽工3.06ha、防風工	86,951	36,951	42	a	b	A	61	2.40	事業継続	50,000

16 水源の里保全緊急整備事業（農林水産部森林保全課）

増沢(北股川)	奥州市	2018 (H30)	2021	溪間工2基、森林整備7.53ha	80,100	20,000	25	a	b	A	66	4.90	事業継続	70,000
---------	-----	---------------	------	------------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

17 保安林改良事業（農林水産部森林保全課）

赤部	奥州市	2018 (H30)	2021	森林整備15.68ha	24,500	3,000	12	a	b	A	62	3.28	事業継続	3,000
----	-----	---------------	------	-------------	--------	-------	----	---	---	---	----	------	------	-------

18 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

遠矢場	葛巻町	2018 (H30)	2019	谷止工2基	44,200	24,200	55	a	b	A	70	4.07	事業継続	20,000
-----	-----	---------------	------	-------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

19 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）

中野	宮古市	2018 (H30)	2019	谷止工2基	68,000	48,000	71	a	b	A	61	2.58	事業継続	15,000
----	-----	---------------	------	-------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

【林道事業】

20 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

平波沢	田野畑村	2010 (H22)	2019	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	403,700	50	a	a	AA	85	1.44	事業継続	85,000
安庭書鷹森	宮古市	2013 (H25)	2020	林道改良(橋梁) 幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67	一時休工(事業計画検討のため)	0
平根	大船渡市	2010 (H22)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	900,000	592,047	66	a	a	AA	82	1.78	事業継続	125,000
八木玉川	洋野町	2008 (H20)	2022	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=9,538m	1,190,000	761,246	64	a	a	AA	80	1.80	事業継続	100,000
甫嶺	大船渡市	2013 (H25)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	163,070	18	a	a	AA	80	1.36	一時休工(事業計画検討のため)	0
中の又	金ヶ崎町	2013 (H25)	2020	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,331m	350,000	254,730	73	a	a	AA	80	1.34	事業継続	55,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

(前のページの続き)20 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

平根山	陸前高田市	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	1,850,000	1,506,758	81	a	b	A	78	1.42	事業継続	100,000
朴館	一戸町	2016 (H28)	2023	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	92,258	34	a	b	A	78	1.56	事業継続	37,000
畑福	葛巻町	2006 (H18)	2021	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	839,512	44	a	b	A	77	1.32	事業継続	46,409
翁沢	西和賀町	2007 (H19)	2021	林道開設 幅員W=3.0m 延長L=8,105m	1,048,000	741,092	71	a	b	A	77	1.32	事業継続	40,000
花見舟打	二戸市	2014 (H26)	2019	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,400m	260,000	171,696	66	a	b	A	77	1.48	事業継続	38,000
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	2008 (H20)	2023	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,654m	2,354,901	1,503,611	64	a	b	A	74	1.25	事業継続	92,500
不動沢	釜石市	2016 (H28)	2020	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=700m	97,000	82,389	85	a	b	A	73	1.67	事業継続	14,000
平野原	遠野市	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=9,435m	1,394,000	1,036,780	74	a	b	A	72	1.33	事業継続	65,000
漆山	花巻市	2018 (H30)	2027	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	40,000	4	a	b	A	72	1.37	事業継続	30,100
砂子	岩泉町	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,898m	1,200,000	1,008,021	84	a	b	A	71	1.24	事業継続	40,000
鷹ノ巣・鱒沢	葛巻町	2010 (H22)	2022	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,500m	3,540,000	583,165	16	a	b	A	70	1.22	事業継続	58,000
岩倉沢	一関市	2008 (H20)	2019	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,496m	1,220,000	1,143,307	94	a	b	A	69	1.21	事業継続	45,000
赤沢	一関市	2018 (H30)	2027	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	29,670	4	a	b	A	69	1.37	事業継続	61,600
鎌峯沢	陸前高田市	2010 (H22)	2021	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	633,120	70	a	b	A	68	1.48	事業継続	80,000
鈴峠2号	葛巻町	2008 (H20)	2021	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	261,726	31	a	b	A	68	1.33	事業継続	15,000
雪沢・松の倉沢	陸前高田市	2006 (H18)	2020	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,117m	2,000,000	1,829,665	91	a	b	A	66	1.31	事業継続	85,000
牛伏高德	宮古市	2010 (H22)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,200m	730,000	44,769	6	a	b	A	66	1.30	一時休工(事業計画検討のため)	0
洪梨一ノ渡	大槌町	2008 (H20)	2022	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,230,000	705,652	57	a	b	A	65	1.11	事業継続	70,955

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正 B/G)		

【水産基盤整備事業】

21 漁港整備事業（農林水産部漁港漁村課）

音部漁港	音部	2013 (H25)	2020	導流堤267m -2m物揚場330m 臨港道路670m 他	3,249,289	1,764,800	54	a	a	AA	91	1.35	事業継続	420,000
田老漁港	田老	2018 (H30)	2019	防風柵L=70m 用地舗装A=1,000m ²	22,000	7,000	32	a	a	AA	87	1.22	事業継続	15,000
太田名部漁港	太田名部	2013 (H25)	2020	防波堤322m 護岸55m 臨港道路570m 他	4,136,000	2,577,589	62	a	a	AA	84	1.29	事業継続	610,000
重茂漁港	重茂	2017 (H29)	2021	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路310m、 船揚場116m 他	734,000	245,200	33	a	a	AA	84	1.28	事業継続	146,000
島の越漁港	島の越	2018 (H30)	2020	滑り材1式 用地舗装A=200m ²	29,000	0	0	a	a	AA	80	1.12	事業継続	0
堀内漁港	堀内	2015 (H27)	2019	北防波堤150m 西防波堤127m -2m物揚場30m 他	890,000	799,373	90	a	b	A	73	1.38	事業継続	90,000
箱崎漁港	箱崎	2016 (H28)	2019	護岸131m 用地4510m ² 浮棧橋1基	520,000	340,952	66	a	b	A	71	1.54	事業継続	200,000
野田漁港	野田	2017 (H29)	2019	南防波堤195.2m -3.0m岸壁30.0m	440,000	260,000	59	a	b	A	71	1.76	事業継続	140,000
久喜漁港	久喜	2015 (H27)	2019	南防波堤171m -3m岸壁30m	720,000	585,975	81	a	b	A	68	1.22	事業継続	86,000
両石漁港	両石	2018 (H30)	2019	護岸L=30m	50,000	15,000	30	a	b	A	66	1.53	事業継続	35,000
白浜(鶺住居)漁港	白浜(鶺住居)	2018 (H30)	2021	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	340,000	34,376	10	a	b	A	63	1.04	一時休工(他地区重点化のため)	0

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

22 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	住田町 葉山～恵蘇	2015 (H27)	2021	道路改築 L=1,450m	2,160,000	643,066	30	a	a	AA	84	1.2 (2.0)	事業継続	940,000
国 284号	一関市 石法華	2013 (H25)	2020	道路改築 L=1,300m	1,200,000	365,715	30	a	a	AA	83	4.2 (6.2)	事業継続	560,000
国 342号	一関市 白崖	2012 (H24)	2020	道路改築 L=2,440m	2,820,000	1,298,895	46	a	a	AA	82	1.3 (1.9)	事業継続	1,400,000
国 343号	一関市 洪民	2015 (H27)	2020	道路改築 L=5,500m	3,910,000	559,419	14	a	b	A	78	7.5 (11.2)	事業継続	1,740,000
国 281号	久慈市 下川井	2016 (H28)	2020	道路改築 L=1,520m	3,850,000	535,439	14	a	b	A	74	0.7 (1.1)	事業継続	1,766,000
国 282号	八幡平市 佐比内	2012 (H24)	2023	道路改築 L=760m	1,358,000	165,147	12	a	b	A	74	1.3 (1.8)	事業継続	5,000
国 396号	遠野市 上宮守	2015 (H27)	2019	道路改築 L=1,250m	860,000	804,717	94	a	b	A	71	1.2 (1.7)	事業継続	160,500
国 340号	九戸村 長興寺	2014 (H26)	2020	道路改築 L=330m	552,000	516,533	94	a	b	A	71	1.1 (1.8)	事業継続	30,000
国 396号	遠野市 内楽木	2017 (H29)	2021	道路改築 L=973m	400,000	56,137	14	a	b	A	68	4.9 (7.4)	事業継続	161,000
国 281号	岩手町 大坊の2	2013 (H25)	2020	道路改築 L=1,820m	1,990,000	1,368,185	69	a	b	A	67	0.8 (1.0)	事業継続	672,000
国 107号	奥州市～北上市 梁川～口内	2013 (H25)	2020	道路改築 L=2,690m	4,990,000	4,729,080	94	a	b	A	61	0.8 (1.3)	事業継続	250,000

23 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 一戸浄法寺線	一戸町 中里	2013 (H25)	2021	道路改築 L=1,240m	850,000	432,580	51	a	a	AA	87	1.5 (2.4)	事業継続	194,000
主 一関北上線	奥州市 荒谷	2007 (H19)	2020	道路改築 L=1630m	1,880,000	1,778,848	95	a	a	AA	86	2.4 (3.6)	事業継続	5,950
主 釜石遠野線	遠野市～釜石市 笛吹峠	2017 (H29)	2024	道路改築 L=7,200m	800,000	63,263	8	a	b	A	75	1.1 (1.7)	事業継続	42,000
主 花巻北上線	花巻市 島	2010 (H22)	2019	道路改築 L=3,350m	1,410,000	1,119,376	79	a	b	A	73	2.1 (3.1)	事業継続	258,000
主 盛岡環状線	滝沢市 中鶯飼	2013 (H25)	2020	道路改築 L=1,120m	1,300,000	998,345	77	a	b	A	71	1.5 (2.0)	事業継続	224,490
一 野田長内線	久慈市 小袖～大尻	2010 (H22)	2020	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=3,000m	1,000,000	657,762	66	a	b	A	70	1.2 (1.9)	事業継続	190,000
一 盛岡滝沢線	滝沢市 下鶯飼	2013 (H25)	2020	道路改築 L=750m	900,000	725,259	81	a	b	A	70	1.4 (1.9)	事業継続	44,500
一 二戸軽米線	二戸市 長嶺	2013 (H25)	2020	道路改築 L=460m	850,000	596,187	70	a	b	A	70	1.7 (2.8)	事業継続	161,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)23 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 一関北上線	奥州市 谷地	2016 (H28)	2021	道路改築 L=520m	400,000	77,364	19	a	b	A	69	1.3 (1.9)	事業継続	160,000
一 明戸八木線	洋野町 小田の沢	2015 (H27)	2020	道路改築 L=500m	382,000	244,128	64	a	b	A	69	0.7 (1.2)	事業継続	216,000
一 不動盛岡線	矢巾町 矢巾SIC	2013 (H25)	2020	道路改築 L=390m	980,000	502,424	51	a	b	A	67	1.5 (2.0)	事業継続	249,701
一 大川松草線	岩泉町 本町～大広	2010 (H22)	2021	道路改築 L=1,300m	900,000	445,580	50	a	b	A	67	0.6 (1.0)	事業継続	213,750
主 紫波江繋線	紫波町 星山	2016 (H28)	2021	道路改築 L=1,540m	700,000	102,064	15	a	b	A	67	1.2 (1.6)	事業継続	65,000
一 薮川川口線	岩手町 雨滝	2012 (H24)	2020	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,260m	360,000	257,598	72	a	b	A	65	0.7 (1.0)	事業継続	55,000
一 北上和賀線	北上市 小田中	2013 (H25)	2022	道路改築 L=1,860m	900,000	194,581	22	a	b	A	64	1.7 (2.5)	事業継続	187,000
一 ゆた錦秋湖停車場線	西和賀町 岩滑橋	2013 (H25)	2022	道路改築 L=600m	520,000	139,819	27	a	b	A	61	0.7 (1.1)	事業継続	186,109
一 普代小屋瀬線	岩泉町 松林～坂本	2013 (H25)	2022	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	250,000	75,681	30	a	b	A	60	0.7 (1.1)	事業継続	1,500

24 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 大槌小国線	大槌町 土坂の3	2007 (H19)	2019	道路改築 L=500m	500,000	476,407	95	a	b	A	65	0.8 (1.3)	事業継続	18,000
---------	-------------	---------------	------	-------------	---------	---------	----	---	---	---	----	--------------	------	--------

25 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 宮古岩泉線	宮古市 千徳	2011 (H23)	2020	交差点改良 L=495m	1,570,000	1,410,648	89	b	a	A	83	5.6	事業継続	155,000
一 衣川水沢線	奥州市 恩俗	2011 (H23)	2020	歩道設置 L=1,320m	440,000	303,581	68	b	a	A	81	2.1	事業継続	41,000
国 281号	久慈市 大川目	2014 (H26)	2021	歩道設置 L=840m	350,000	248,432	70	b	b	B	78	1.6	事業継続	7,000
国 283号外	花巻市 前郷	2013 (H25)	2019	歩道設置 L=795m	252,000	248,875	98	b	b	B	78	2.2	事業継続	3,000
一 岩明岩谷堂線	奥州市 藤里	2012 (H24)	2021	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	413,835	41	b	b	B	71	2.5	事業継続	40,000
一 浜民田頭線	八幡平市 大更	2012 (H24)	2020	歩道設置 L=1,543m	530,000	299,613	56	b	b	B	71	2.0	事業継続	88,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 永沢	2012 (H24)	2021	歩道設置 L=2100m	340,000	84,788	24	b	b	B	71	4.2	事業継続	17,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

(前のページの続き)25 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 二戸田子線	二戸市小平	2014(H26)	2021	歩道設置 L=1,453m	360,000	223,097	61	b	b	B	70	2.8	事業継続	35,000
一 洪民田頭線	盛岡市好摩	2011(H23)	2020	歩道設置 L=450m	320,000	284,679	88	b	b	B	70	1.0	事業継続	35,000
一 北上和賀線	北上市鬼柳	2013(H25)	2020	歩道設置 L=300m	210,000	176,738	84	b	b	B	70	1.0	事業継続	92,600
主 花巻大曲線	花巻市志戸平	2012(H24)	2021	歩道設置 L=507m	300,000	217,292	72	b	b	B	68	1.2	事業継続	53,000
一 藤沢大籠線	一関市藤沢町保呂羽	2011(H23)	2019	歩道設置 L=1,200m	280,000	272,981	97	b	b	B	68	2.9	事業継続	2,000
国 456号	花巻市井戸向	2014(H26)	2021	交差点改良 L=222m	70,000	3,413	4	b	b	B	68	2.2	事業継続	40,000
国 342号	一関市瑞山	2012(H24)	2021	歩道設置 L=1,082m	350,000	149,356	42	b	b	B	66	2.1	事業継続	60,000
一 雫石東八幡平線	雫石町長山	2015(H27)	2020	歩道設置 L=300m	150,000	119,342	79	b	b	B	66	1.4	事業継続	25,000
主 岩泉平井賀普代線	田野畑村切牛	2014(H26)	2019	歩道設置 L=1,000m	180,000	175,184	97	b	b	B	65	3.8	事業継続	0
国 396号	遠野市達曾部	2014(H26)	2022	登坂車線 L=1,200m	400,000	220,409	55	b	b	B	63	4.6	事業継続	50,000

26 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 日詰停車場線	紫波町日詰	2016(H28)	2021	歩道設置 L=300m	100,000	31,710	31	b	a	A	88	2.1	事業継続	65,000
一 新城馬口沢線	奥州市古城	2015(H27)	2020	歩道設置 L=1,580m	200,000	165,205	82	b	a	A	80	5.7	事業継続	20,000
一 南笹間黒沢尻線	北上市町分	2016(H28)	2020	交差点改良 L=100m	60,000	16,792	27	b	b	B	71	1.1	事業継続	30,000
一 花輪千徳線	宮古市田鎖	2018(H30)	2021	歩道設置 L=150m	50,000	10,000	20	b	b	B	71	2.0	事業継続	20,000
主 花巻大曲線	花巻市中根子	2016(H28)	2020	交差点改良 L=150m	100,000	21,128	21	b	b	B	70	1.2	事業継続	3,000
主 八戸大野線	洋野町向田	2018(H30)	2023	歩道設置 L=260m	80,000	23,997	29	b	b	B	70	2.0	事業継続	26,000
国 281号	久慈市長内	2011(H23)	2019	歩道設置 L=100m	70,000	61,539	87	b	b	B	68	1.1	事業継続	9,000
一 若柳花泉線	一関市油島	2015(H27)	2022	歩道設置 L=110m	150,000	74,839	49	b	b	B	67	1.0	事業継続	45,000
国 395号	久慈市板橋	2011(H23)	2022	歩道設置 L=560m	130,000	19,103	14	b	b	B	63	3.2	事業継続	10,000
一 久田笹長根線	金ヶ崎町六原	2018(H30)	2023	歩道設置 L=868m	285,000	18,000	6	b	b	B	62	2.0	事業継続	17,000
主 盛岡和賀線	北上市藤根	2014(H26)	2020	歩道設置 L=60m	14,000	4,231	30	b	b	B	60	3.2	事業継続	6,000

27 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	2011(H23)	2020	無電柱化 L=2,800m	2,996,631	2,310,092	77	a	b	A	72	1.5	事業継続	330,000
-------------	--------	-----------	------	------------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	-----	------	---------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

28 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市 仁左平	2013 (H25)	2022	堆雪帯設置 L=1,200m	520,000	330,208	63	b	a	A	95	4.3 (7.0)	事業継続	30,000
主 盛岡横手線	西和賀町 大野	2010 (H22)	2019	堆雪帯設置 L=1,570m	490,000	325,416	66	b	a	A	90	1.8 (2.6)	事業継続	30,000
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑	2011 (H23)	2020	堆雪帯設置 L=1,400m	480,000	331,450	69	b	a	A	85	1.7 (2.5)	事業継続	30,000
一 花巻和賀線	北上市 後藤	2018 (H30)	2025	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	30,000	4	b	b	B	68	2.0 (2.9)	事業継続	33,000

【河川事業】

29 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

瀬月内川	九戸村	1997 (H9)	2023	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3	一時休工(他地区重点化のため)	0
馬淵川	二戸市、一戸町、八幡平市	2013 (H25)	2042	築堤、掘削、護岸 L=14,590m 橋梁11基	4,206,600	187,834	4	a	b	A	78	1.4	事業継続	20,000
気仙川	陸前高田市 ～住田町	2015 (H27)	2030	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	3,000,000	1,638,000	55	a	b	A	76	1.5	事業継続	950,000
北上川(下流)	盛岡市川崎	2015 (H27)	2043	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	152,867	7	a	b	A	74	1.4	事業継続	108,000
千厩川(上流)	一関市	1996 (H8)	2026	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,289,400	68	a	b	A	60	1.6	一時休工(他地区重点化のため)	0

30 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	1999 (H11)	2022	放水路、本川改修 L=2,460m	3,504,000	1,846,108	53	a	a	AA	94	24.4	事業継続	50,000
広瀬川	奥州市	1991 (H3)	2028	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,021,016	24	a	b	A	65	1.1	一時休工(他地区重点化のため)	0
金流川	一関市	2017 (H29)	2021	築堤L=2,020m	1,250,000	36,000	3	a	b	A	61	1.0	事業継続	90,000

31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

岩堰川	奥州市(前沢)	2014 (H26)	2019	築堤 L=570m	452,000	381,702	84	a	a	AA	91	9.9	事業継続	60,000
大槌川	大槌町 源水	2008 (H20)	2021	築堤 L=1,350m	298,400	298,400	100	a	a	AA	81	3.2	H30完了	0
安比川	八幡平市 浅沢	2001 (H13)	2021	築堤護岸 L=3,800m	990,000	522,852	53	a	b	A	77	2.4	事業継続	12,000
和賀川	西和賀町	2014 (H26)	2033	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	310,829	28	a	b	A	75	1.2	事業継続	40,000
砂鉄川・曾慶川	一関市(大東町)	2016 (H28)	2024	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	195,679	23	a	b	A	73	1.3	事業継続	60,000
大股川	住田町	2015 (H27)	2020	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	230,000	178,579	78	a	b	A	71	1.5	一時休工(他地区重点化のため)	0
人首川	奥州市(江刺)	2010 (H22)	2024	築堤 L=2,800m	580,000	238,938	41	a	b	A	70	1.6	事業継続	31,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正 B/G)		

(前のページの続き)31 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

大白沢川	矢巾町北伝法寺	2011(H23)	2020	護岸 L=1,086m	240,000	180,028	75	a	b	A	64	2.3	事業継続	13,130
遠別川	久慈市霜畑	2015(H27)	2023	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	6,000	9	a	b	A	63	1.3	一時休工(事業計画検討のため)	0
本郷川	北上市鷹鳥羽	2009(H21)	2019	築堤 L=400m	106,097	106,097	100	a	b	A	62	2.1	H30完了	0

【砂防事業】

32 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

気仙川水系	住田町成沢	2016(H28)	2020	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	350,000	27,700	8	a	a	AA	85	1.9	事業継続	15,000
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	2018(H30)	2022	砂防堰堤1基	500,000	20,000	4	a	b	A	77	7.6	事業継続	20,000
小本川水系	岩泉町上町の沢	2015(H27)	2020	砂防堰堤1基	200,000	27,000	14	a	b	A	74	28.8	事業継続	80,000
北上川水系	花巻市岩の目の沢	2018(H30)	2022	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	400,000	0	0	a	b	A	73	1.2	事業継続	20,000
その他水系	釜石市花露辺の沢	2014(H26)	2019	砂防堰堤1式	590,000	509,496	86	a	b	A	72	4.6	事業継続	50,000
北上川水系	八幡平市外水沢	2018(H30)	2022	砂防堰堤1基	750,000	0	0	a	b	A	69	8.8	事業継続	20,000
小本川水系	岩泉町国境の沢(4)	2014(H26)	2019	渓流保全工1式	180,000	150,170	83	a	b	A	67	2.7	事業継続	100,000
馬淵川水系	葛巻町又ナヤ沢	2012(H24)	2020	砂防堰堤1基	200,000	157,861	79	a	b	A	65	1.3	事業継続	129,250
普代川水系	普代村普代の沢	2014(H26)	2020	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	110,000	29,290	27	a	b	A	65	14.5	事業継続	5,000

33 総合流域防災事業(砂防)(県土整備部砂防災害課)

津谷川水系	一関市本宿の沢	2010(H22)	2019	砂防堰堤2基 渓流保全工1式	900,000	787,837	88	a	b	A	64	1.3	事業継続	368,000
-------	---------	-----------	------	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	---------

34 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

馬淵川水系	一戸町平糠沢	2005(H17)	2019	砂防堰堤4基 谷止工4基 堆積工3基	900,000	808,166	90	a	b	A	75	4.3	事業継続	50,000
北上川水系	八幡平市スキ一場南沢	2017(H29)	2022	砂防堰堤1基	500,000	22,000	4	a	b	A	67	7.8	事業継続	30,000
北上川水系	八幡平市平笠東沢	2015(H27)	2020	砂防堰堤1基	369,000	20,000	5	a	b	A	67	7.0	事業継続	30,000
北上川水系	八幡平市平の沢	2009(H21)	2019	砂防堰堤1基	700,000	503,929	72	a	b	A	60	4.1	事業継続	200,000

35 単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	2014(H26)	2020	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	211,000	104,076	49	a	b	A	67	2.2	事業継続	29,000
-------	----------	-----------	------	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正 B/G)		

36 総合流域防災事業(地すべり)(県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	2010 (H22)	2019	集水井6基 抑止杭工2箇所	500,000	290,643	58	a	b	A	70	2.1	事業継続	26,000
------	-----	---------------	------	------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

37 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

盛岡市	山岸一丁目 (6)	2016 (H28)	2021	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	15,290	6	a	a	AA	85	5.2	事業継続	13,000
釜石市	上中島一丁目	2017 (H29)	2022	擁壁工 100m	260,000	15,000	6	a	a	AA	82	5.7	事業継続	5,000
陸前高田市	館	2015 (H27)	2019	擁壁工L=210m	195,000	192,000	98	a	a	AA	81	9.3	事業継続	60,000
二戸市	道の上	2014 (H26)	2019	待受擁壁工L=180m	170,000	108,271	64	a	b	A	79	7.0	事業継続	60,000
二戸市	八幡館	2014 (H26)	2020	法枠工L=113m	430,000	112,180	26	a	b	A	74	2.1	事業継続	65,000
住田町	大崎	2015 (H27)	2021	擁壁工L=160m	150,000	42,000	28	a	b	A	69	4.6	事業継続	50,000

38 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

一戸町	北館	2016 (H28)	2020	法面工L=65m	56,000	5,074	9	a	b	A	79	7.7	事業継続	500
釜石市	駒木町(2)	2017 (H29)	2020	法面工L=200m	150,000	62,750	42	a	b	A	78	2.3	事業継続	5,000
盛岡市	繁	2015 (H27)	2019	法面工1式	66,000	54,500	83	a	b	A	77	8.8	事業継続	11,000
一関市	館山-1	2014 (H26)	2020	法面工L=100m	48,000	23,133	48	a	b	A	73	6.1	事業継続	30,000
宮古市	鎌ヶ崎	2015 (H27)	2020	法面工 1式	60,000	500	1	a	b	A	67	6.9	事業継続	20,000
宮古市	愛宕	2015 (H27)	2019	法面工 1式	35,000	12,000	34	a	b	A	65	6.6	事業継続	20,000
一関市	槻本	2012 (H24)	2019	法枠工L=90m	178,000	147,393	83	a	b	A	61	1.3	事業継続	30,000

【都市計画事業】

39 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	2011 (H23)	2020	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	583,035	16	a	a	AA	85	7.6	事業継続	0
荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	2010 (H22)	2021	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	2,300,000	1,510,963	66	a	a	AA	82	1.2	事業継続	488,720
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	2017 (H29)	2025	道路改築 L=580m	2,800,000	195,317	7	a	b	A	73	1.9	事業継続	433,960
下鶴飼御庭田線 (滝沢市)	滝沢市 鶴飼八人打	2018 (H30)	2021	道路改築 L=300m	350,000	30,000	9	a	b	A	73	4.2	事業継続	38,314

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				平成30年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	2019年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/G)		

【公営住宅建設事業】

40 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

花巻市	天下田アパート	2014 (H26)	2020	個別改善 5棟112戸	718,000	533,059	74	b	a	A	81	1.01	事業継続	137,882
奥州市	内匠田アパート	2017 (H29)	2021	個別改善 3棟64戸	523,088	0	0	b	a	A	81	1.12	事業継続	55,185
盛岡市	加賀野アパート	2018 (H30)	2021	3点給湯、浴槽改善 2棟74戸	181,520	0	0	b	a	A	81	2.94	事業継続	8,943
盛岡市	境田アパート	2017 (H29)	2019	3点給湯、浴槽改善 3棟62戸	146,332	143,552	98	b	a	A	81	3.50	事業継続	145,034
盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	2017 (H29)	2026	建替え 4棟96戸	2,513,191	33,650	1	b	a	A	80	0.75	事業継続	35,560

【港湾事業】

41 港湾改修事業(県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜地区 (物揚場-4m 他)	1995 (H7)	2019	物揚場(-4m)L=185m 防波堤 L=265m 船揚場 L=50m	1,550,264	1,478,264	95	a	a	AA	80	1.0	事業継続	430,000
------	-------------------------------	--------------	------	---	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	------	---------

42 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜地区 (物揚場-4m 背後ふ頭用地)	1995 (H7)	2019	ふ頭用地 A=14,000㎡	449,967	399,967	89	a	a	AA	80	1.0	事業継続	46,700
大船渡港	大船渡市 永浜地区 (岸壁-7.5m背 後ふ頭用地)	1994 (H6)	2019	ふ頭用地 A=16,000㎡	3,970,902	3,920,902	99	a	b	A	75	1.2	事業継続	53,300

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討			中止	合計	事業継続	事業休止等	合計	
				事業継続	見直継続	休止						中止
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
林道事業	2 林道整備事業	森林保全課	2						2	2		2
	小計		2						2	2		2
合計			3						3	3		3

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討			中止	合計	事業継続	事業休止等	合計	
				事業継続	見直継続	休止						中止
道路事業	3 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
河川事業	4 広域河川改修事業	河川課	3						3	2	1	3
	小計		3						3	2	1	3
港湾事業	5 港湾改修事業	港湾課	1						1	1		1
	6 港湾環境整備事業	〃	1						1	1		1
小計			2						2	2		2
合計			6						6	5	1	6

再評価 合計			9						9	8	1	9
--------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C				
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	
B	AA、A、C 評価以外のもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの	
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	
		c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの	
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	
		c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					平成30年度までの進捗見込み		再評価結果								政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		2019年度 予算額 (千円)		
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C			

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

日形地区	一関市 (旧花泉町)	2009 (H21)	2020	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	208,000
------	---------------	---------------	------	-----------	-------	-------	------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	---------

【林道事業】

2 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

三田貝線	岩泉町	2009 (H21)	2023	林道L=4,387m	800	214	26.7	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	68	1.25	事業継続	130,000
大松沢線	陸前高田市	2009 (H21)	2023	林道L=5,787m	700	474	67.7	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	66	1.33	事業継続	80,000

【道路事業】

3 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主花巻北上線	北上市 黒岩	2009 (H21)	2024	延長L=670m、 幅員W=6.0(10.0)m	550	347	63.1	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	81	2.9	事業継続	5,000
--------	-----------	---------------	------	-----------------------------	-----	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	-------

【河川事業】

4 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

一級河川北上川水系千厩川	千厩川中流域 (一関市)	1968 (S43)	2022	延長L=2,130m、築堤L=4,656m、 掘削V=168,600m ³ 、護岸A=27,000m ²	4,160	3,500	84.1	a	a	AA	a	a	a	AA	事業継続	91	45.9	事業継続	162,000
二級河川甲子川	釜石市	1981 (S56)	2028	延長L=3,060m、築堤L=1,550m、 掘削V=381,600m ³ 、護岸A=39,550m ²	4,700	3,660	77.9	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	76	2.7	一時休工(他 地区重点化 のため)	0
一級河川夏川ほか	一関市 油島	2008 (H20)	2028	夏川L=2,310m、磯田川L=2,065m、 上油田川L=1,350m、築堤工310,430m ³ 、 掘削工=111,600m ³ 、護岸工88,292m ²	4,251	884	20.8	a	b	A	a	b	b	A	事業継続	64	1.9	事業継続	130,000

【港湾事業】

5 港湾改修事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市 出崎	1988 (S63)	2020	物揚場L=160m、防波堤L=80m、護岸(防波)L=100m	3,629	3,264	89.9	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	85	1.0	事業継続	320,000
-----	-----------	---------------	------	---------------------------------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------

6 港湾環境整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市 出崎	2001 (H13)	2020	緑地整備A=1.9ha、緑地護岸L=210m	2,198	1,307	59.5	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	75	1.0	事業継続	630,000
-----	-----------	---------------	------	------------------------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------