

今後の社会資本の復旧・復興の概要  
(第2版)

平成27年 11月

岩手県

# 今後の社会資本の復旧・復興の概要

## 1 趣旨

6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の復興の遅れが懸念されたところです。

しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業の国費がほぼ全額確保されることとなったことから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることができる目途がつけました。

現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいますが、様々な工事が輻輳し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

このため、平成27年7月17日に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」(基準日6月30日)を基に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめた「今後の社会資本の復旧・復興の概要」(その1)～(その3)を7月、8月、9月の3回に分けて公表しました。

平成27年11月5日に「社会資本の復旧・復興ロードマップ」(基準日:9月30日)を公表したことに伴い、「今後の社会資本の復旧・復興の概要」(第2版)を一括してまとめましたので、復興事業を理解していただくための資料として御活用ください。

## 2 今回掲載した事業

社会資本の復旧・復興ロードマップ掲載の8分野

- ①海岸保全施設、②復興まちづくり、③復興道路等、④災害公営住宅、⑤漁港、⑥港湾、⑦医療、⑧教育

※掲載事業は、直轄事業を除く

## 3 目次

|                         |    |         |    |             |    |
|-------------------------|----|---------|----|-------------|----|
| ・平成28年度以降5年間の復興事業について 1 |    |         |    |             |    |
| ・洋野町...                 | 3  | ・岩泉町... | 12 | ・大船渡市...    | 37 |
| ・久慈市...                 | 5  | ・宮古市... | 14 | ・陸前高田市...   | 45 |
| ・野田村...                 | 7  | ・山田町... | 21 | ・その他の市町村... | 51 |
| ・普代村...                 | 9  | ・大槌町... | 25 |             |    |
| ・田野畑村...                | 10 | ・釜石市... | 30 |             |    |

## 4 その他

- 事業概要、総事業費等は平成27年9月30日時点のものです。

### 【災害公営住宅に関する用語解説】


|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 直接建設      | : 地方公共団体が直接整備を実施           |
| 買 取       | : 民間事業者が建設した公営住宅を買い取り      |
| 設計・施工一括選定 | : 設計・施工業者を一括選定             |
| 敷地提案型買取   | : 民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り |
| RC造       | : 鉄筋コンクリート造                |
| S 造       | : 鉄骨造                      |

# 平成 28 年度以降 5 年間の復興事業について

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

## 1 復興財源フレーム

- ❖ 国において、被災 3 県が試算した復興事業費をベースに、**H28～H32 に必要となる国費(6.5 兆円)を確保。**
- ❖ これにより、**岩手県・市町村が必要と見込んでいる国費は概ね確保。**



※ 今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されていない。

## 2 国による平成 28 年度以降の復興事業の整理

- ❖ 災害復旧・インフラ整備・まちづくり・心のケアなど、**主要な復興事業は、ほぼ全てが引き続き復興特別会計で実施(必要な国費が措置)。**
- ❖ 道路事業等に一部自治体負担が導入されたが、**事業実施に必要な国費は措置されており、事業は予定どおり実施可能な見込み。**

| 引き続き復興特会で実施する主な事業  |   | 一般会計へ移す事業   |
|--|---|---|
| 全額国費   | 自治体負担あり<br>(地方負担の5%(各事業費の1～3%))   | 自治体負担あり<br>(通常事業と同一)                                |
| ○被災者支援<br>⇒災害救助、心のケア等<br>○災害復旧<br>○復興交付金(基幹事業)<br>○原発事故由来の事業<br>○直轄事業<br>⇒三陸沿岸道路<br>○任期付職員・応援職員経費<br>○市町村防潮堤 等 | ○直轄事業<br>⇒宮古盛岡横断道路<br>東北横断自動車道秋田釜石線<br>久慈港湾口防波堤 等<br>○復興交付金(効果促進事業)<br>○社総交[復興枠]道路事業など<br>⇒東北自動車道 <u>以東</u> の事業 | ○社総交[一般枠]道路事業<br>⇒東北自動車道 <u>以西</u> の事業<br>(本県1事業のみ) |

### 3 地方負担拡大に伴う影響

※ 国資料を基に県において試算

❖ 新たに生じる地方負担額は、現時点で**約90億円**。  
(県約73億円、市町村約16億円)

[単位：億円]

| 事業名等                                    | 平成28年度以降<br>事業費 |            |              | 新たに生じる<br>地方負担額 |             |             |
|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
|   | 国・県             | 市町村        | 合計           | 県               | 市町村         | 合計          |
| 道路整備事業<br>宮古盛岡横断道路<br>東北横断自動車道釜石秋田線等    | 1,595           | 11         | 1,606        | 18.8            | 0.2         | 19.0        |
| 港湾整備事業<br>久慈港湾口防波堤等                     | 522             | 0          | 522          | 9.5             | 0.0         | 9.5         |
| 社会資本整備総合交付金<br>道路、防潮堤、水門等               | 1,242           | 137        | 1,379        | 29.3            | 3.8         | 33.1        |
| 水産基盤整備事業<br>漁港、漁港施設機能強化等                | 340             | 47         | 387          | 7.6             | 2.0         | 9.6         |
| 農山漁村地域整備交付金<br>防潮堤、水門等                  | 194             | 25         | 219          | 4.9             | 0.6         | 5.5         |
| 復興交付金(効果促進事業)<br>下水道、避難路、<br>復興祈念公園、養浜等 | 129             | 614        | 743          | 1.3             | 7.7         | 9.0         |
| その他<br>種苗放流、交通安全施設等等                    | 82              | 48         | 130          | 1.5             | 1.6         | 3.1         |
| <b>合計</b>                               | <b>4,104</b>    | <b>882</b> | <b>4,986</b> | <b>72.9</b>     | <b>15.9</b> | <b>88.8</b> |

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。

### 4 地方負担拡大への対応

❖ 地方負担は拡大するが、以下の措置により、**財政への大きな影響は回避できる見込みであり、復興を遅らせることがないようしっかりと対応。**

- 国は、復興交付金の効果促進事業について、**配分済みの一括配分の自治体負担は引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で700億円程度）。**また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。
- 国は、**被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。**

### 5 その他

❖ 平成28年度以降は一般会計等で対応とされている事業や、平成27年度で終了とされている事業については、**国に対して被災地の実情を丁寧に説明し、関係省庁への要望を行うなど、必要な予算確保に取り組む。**

(平成27年度で終了とされている主な事業に関する国の方針)

- **震災等対応雇用支援事業**  
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。
- **特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援）**  
被災者支援として引き続き実施する方向で検討。

**県は、市町村・国と連携しながら、  
復興を遅らせることなく、復興に邁進する。**

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、海岸保全施設

【種市漁協】

| 区分 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                  | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |           |
|----|------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------|
| 漁港 | 県    | ① 種市漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=106m 他 | 199                               | 0                      | H24            | ■H24.9完成 |           |
|    |      | ② 角浜漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=10m    | 1                                 | 0                      | H23            | ■H24.3完成 |           |
|    | 町    | ③ 川尻漁港  | (漁港災害)<br>護岸N=1式 他    | 0.4                               | 0                      | H23            | ■H24.3完成 |           |
|    |      | ④ 鹿糠漁港  | (漁港災害)<br>船揚場L=22m 他  | 7                                 | 0                      | H23            | ■H24.3完成 |           |
| 海岸 | 一般海岸 | 県       | 1 大谷地海岸               | (災害復旧)<br>根固工V=92m <sup>3</sup> 他 | 3                      | 0              | H24      | ■H24.12完成 |
|    |      |         | 2 平内海岸                | (災害復旧)<br>消波工L=220m               | 60                     | 0              | H25      | ■H25.10完成 |
|    | 漁港海岸 | 県       | 7 種市漁港海岸              | (災害復旧)<br>陸閘N=1基、<br>水門N=1基 他     | 20                     | 0              | H23      | ■H24.3完成  |

【玉川浜漁協】

| 区分 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要   | 総事業費<br>(百万円)       | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考  |           |
|----|------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------|-----|-----------|
| 海岸 | 一般海岸 | 県       | 3 玉川海岸 | (災害復旧)<br>護岸L=87m 他 | 16                     | 0              | H24 | ■H24.11完成 |

【戸類家漁協】

| 区分 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要              | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|----|------|---------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 漁港 | 町    | ⑤ 戸類家漁港 | (漁港災害)<br>船揚場N=1式 | 1             | 0                      | H23            | ■H24.3完成 |

【小子内漁協】

| 区分 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                              | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |          |
|----|------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|
| 漁港 | 町    | ⑦ 小子内漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=101m、<br>岸壁L=14m 他 | 61                                | 0                      | H24            | ■H25.1完成 |          |
| 海岸 | 一般海岸 | 県       | 4 小子内海岸                           | (災害復旧)<br>監視カメラ1台 他               | 8                      | 0              | H24      | ■H24.8完成 |
|    |      |         | 5 原子内海岸                           | (災害復旧)<br>根固工V=92m <sup>3</sup> 他 | 4                      | 0              | H24      | ■H24.5完成 |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【種市南漁協】

| 区分                   | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                             | 総事業費(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |
|----------------------|------|---------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| 漁港                   | 町    | ⑥ 宿戸漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=69m、<br>船揚場L=8m 他 | 49        | 0                      | H24            | ■H24.12完成 |
|                      |      | ⑧ 有家漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=85m 他             | 110       | 0                      | H24            | ■H25.1完成  |
|                      |      | ⑨ 高家漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=45m 他             | 24        | 0                      | H24            | ■H24.11完成 |
| 漁業集落<br>防災機能<br>強化事業 | 町    | a 八木地区  | 対象戸数:15戸<br>(民15戸)               | 668       | 272                    | H28            |           |
| 海岸<br>一般海岸           | 県    | 6 八木海岸  | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門等N=3基 | 1,614     | 526                    | H28            |           |

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要          | 総事業費(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------|------|---------|---------------|-----------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設 | 町    | ア 八木北   | 木造平屋<br>戸数:4戸 | 92        | 0                      | H25            | ■H25.8完成 |

分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体 | 路線名       | 箇所名<br>事業概要等         | 総事業費(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|----------------|----|
| 復興関連道路    | 県    | (一)角ノ浜玉川線 | B 玉川<br>道路改築L=580m   | 320       | 0                      | H27            |    |
|           |      | (一)明戸八木線  | C 小田の沢<br>道路改築L=500m | 350       | 308                    | H30            |    |
| まちづくり連携道路 |      | (一)八木港線   | 1 八木<br>道路改築L=700m   | 500       | 169                    | H28            |    |

分野区分：港湾

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                                    | 総事業費(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|-------|------|---------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|
| 八木港   | 県    | 北港地区    | (災害復旧)<br>防波堤L=162m、<br>-4.5m岸壁L=159m 他 | 274       | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |
|       |      | 南港地区    | (災害復旧)<br>第2防波堤L=13m、<br>1号護岸L=57.8m    | 53        | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【久慈市漁協】

| 区分                   | 事業主体   | 路線・箇所名等    | 事業概要                              | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |           |
|----------------------|--------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 漁港                   | 県<br>市 | ① 久喜漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=162m、<br>岸壁L=93m 他 | 677                               | 0                      | H25            | ■H25.7完成  |           |
|                      |        | ② 桑畑漁港     | (漁港災害)<br>用地N=1式 他                | 8                                 | 0                      | H23            | ■H24.1完成  |           |
|                      |        | ③ 田子の木漁港   | (漁港災害)<br>護岸N=1式 他                | 2                                 | 0                      | H23            | ■H23.8完成  |           |
|                      |        | ④ 川津内漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=11m 他              | 19                                | 0                      | H23            | ■H24.3完成  |           |
|                      |        | ⑤ 横沼漁港     | (漁港災害)<br>-3m岸壁N=1式 他             | 3                                 | 0                      | H23            | ■H24.3完成  |           |
|                      |        | ⑥ 白前漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=29m 他              | 2                                 | 0                      | H23            | ■H24.3完成  |           |
|                      |        | ⑦ 麦生漁港     | (漁港災害)<br>物揚場N=1式 他               | 1                                 | 0                      | H23            | ■H24.3完成  |           |
|                      |        | ⑧ 久慈湊漁港    | (漁港災害)<br>航路N=1式                  | 3                                 | 0                      | H23            | ■H23.9完成  |           |
|                      |        | ⑨ 舟渡漁港     | (漁港災害)<br>護岸L=64m 他               | 26                                | 0                      | H24            | ■H24.5完成  |           |
|                      |        | ⑩ 小袖漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=150m 他             | 182                               | 0                      | H24            | ■H24.7完成  |           |
| 漁業集落<br>防災機能<br>強化事業 | 市      | a 久慈湊・大崎地区 | 対象戸数:14戸<br>(民9戸・公5戸)             | 496                               | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |           |
|                      |        | b 元木沢地区    | 対象戸数:5戸<br>(民2戸・公3戸)              | 191                               | 0                      | H25            | ■H25.11完成 |           |
|                      |        | c 玉の脇地区    | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                  | 82                                | 0                      | H25            | ■H25.11完成 |           |
|                      |        | d 久喜地区     | 対象戸数:4戸<br>(民1戸・公3戸)              | 96                                | 0                      | H25            | ■H25.8完成  |           |
| 海岸                   | 一般海岸   | 県          | 1 久慈川                             | (三陸高潮)<br>防潮堤L=2.0km              | 9,531                  | 5,934          | H30       |           |
|                      |        |            | 2 夏井川                             | (三陸高潮)<br>防潮堤L=0.8km              | 3,233                  | 630            | H29       |           |
|                      | 港湾海岸   | 県          | 3 久慈港海岸<br>(半崎)                   | (災害復旧)<br>離岸堤L=0.2km              | 24                     | 0              | H24       | ■H24.10完成 |
|                      |        |            | 4 久慈港海岸<br>(諏訪下)                  | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.6km、<br>陸閘N=12基  | 2,841                  | 0              | H27       |           |
|                      |        |            | 5 久慈港海岸<br>(玉の脇)                  | (災害復旧)<br>離岸堤L=0.4km              | 110                    | 0              | H24       | ■H24.10完成 |
|                      | 漁港海岸   | 県<br>市     | 6 久喜漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基 他 | 1,710                  | 260            | H28       |           |
|                      |        |            | 7 久慈湊漁港海岸                         | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.3km、<br>水門N=4基   | 2,350                  | 1,360          | H28       |           |
|                      |        |            | 8 小袖漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他 | 759                    | 0              | H27       |           |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

久慈市(2枚中の2)

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等                 | 事業概要        | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |
|------|------|-------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| 直接建設 | 市    | ア 久慈湊・大崎<br>(漁:久慈湊・崎地区) | 木造<br>戸数:5戸 | 110           | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |
|      |      | イ 元木沢<br>(漁:元木沢地区)      | 木造<br>戸数:3戸 | 71            | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |
|      |      | ウ 久喜<br>(漁:久喜地区)        | 木造<br>戸数:3戸 | 66            | 0                      | H25            | ■H25.12完成 |

分野区分：復興道路等

| 細分項目等  | 事業主体 | 路線名      | 箇所名<br>事業概要等            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考             |
|--------|------|----------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| 復興支援道路 | 県    | 国道281号   | B 案内<br>道路改築L=2,100m    | 4,000         | 1,097                  | H30            |                |
| 復興関連道路 |      | (一)侍浜夏井線 | C 本波<br>道路改築L=2,000m    | 1,550         | 0                      | H24            | ■H24.9.30 供用開始 |
|        |      | (一)野田長内線 | D 小袖～大尻<br>道路改築L=3,000m | 700           | 310                    | H30            |                |

分野区分：港湾

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要  | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |
|-------|------|---------|---|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| 久慈港   | 県    | 堀込地区    | (災害復旧)<br>-4.5m岸壁L=180m、<br>-6.0m岸壁L=497m、<br>-2.0m物揚場L=105m                  | 160           | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |
|       |      | 諏訪下地区   | (災害復旧)<br>諏訪下防波堤L=5.0m、<br>外防波堤L=293m、<br>-7.5m岸壁L=281.6m、<br>-10.0m岸壁L=23.7m | 937           | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |
|       |      | 玉の脇地区   | (災害復旧)<br>外防波堤L=297m、<br>北防波堤L=152m、<br>内防波堤L=95m、<br>物揚場L=51m                | 545           | 0                      | H25            | ■H25.10完成 |
|       |      | 半崎地区    | (災害復旧)<br>半崎防波堤L=23m、<br>波除堤L=40m、<br>-4.0m物揚場L=69m<br>船揚場L=48m               | 310           | 0                      | H25            | ■H25.11完成 |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【野田村漁協】

| 区分               | 事業主体   | 路線・箇所名等                          | 事業概要                               | 総事業費<br>(百万円)  | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |          |
|------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------|----------|
| 漁港               | 県      | ① 野田漁港                           | (漁港災害)<br>防波堤L=125m、<br>岸壁L=307m 他 | 589  | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |          |
|                  | 村      | ② 玉川漁港                           | (漁港災害)<br>防波堤L=132m、<br>岸壁L=50m 他  | 103  | 0                      | H24            | ■H24.9完成  |          |
|                  |        | ③ 下安家漁港                          | (漁港災害)<br>防波堤L=28m 他               | 97   | 0                      | H24            | ■H24.9完成  |          |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 村      | d 下安家地区                          | 対象戸数:14戸<br>(民13戸・公1戸)             | 707  | 0                      | H26            | ■H26.12完成 |          |
|                  |        | e 中沢地区                           | 対象戸数:2戸<br>(民2戸)                   | 55   | 0                      | H26            | ■H27.3完成  |          |
| 海岸               | 一般海岸   | 県                                | 1 宇部川                              | (災害復旧)<br>水門設備1式他  | 215                    | 0              | H25       | ■H26.3完成 |
|                  |        |                                  | 2 広内海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門等N=4基他                        | 827                    | 414            | H29       |          |
|                  |        |                                  | 3 野田海岸<br>(明内、泉沢)                  | (災害復旧)<br>水門設備等1式他                                       | 46                     | 0              | H24       | ■H25.3完成 |
|                  |        |                                  | 4 米田海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門等N=2基他                        | 1,601                  | 509            | H29       |          |
|                  |        |                                  |                                    | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.4km                                     | 1,382                  | 180            | H29       |          |
|                  |        |                                  | 5 野田玉川海岸                           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.05km他                                   | 109                    | 0              | H25       | ■H25.5完成 |
|                  | 6 野田海岸 | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門等N=1基 | 11,559                             | 3,412  | H30                    |                |           |          |
|                  | 農地海岸   | 県                                | 7 野田海岸                             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤裏法面A=2,320m <sup>2</sup> 、<br>水門操作室N=1棟 | 52                     | 0              | H24       | ■H24.8完成 |
| 林野海岸             | 県      | 8 前浜地区                           | (治山施設災害)<br>防潮堤L=1.3km             | 5,207  | 0                      | H28            |           |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 野田村(2枚中の2)

## 分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     |              | 事業主体 | 路線・箇所名等   | 事業概要                                     | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |
|----------------------------|--------------|------|-----------|--|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| 土地区画整理                     |              | 村    | a 城内地区    | 区域面積:12.9ha<br>対象戸数:137戸<br>(民124戸・公13戸) | 1,694         | 6                      | H28            |           |
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 城内・米田<br>・南浜 |      | b 城内地区    | 対象戸数:74戸<br>(民20戸・公54戸)                  | 2,030         | 0                      | H26            | ■H27.1完成  |
|                            |              |      | c 米田・南浜地区 | 対象戸数:24戸<br>(民18戸・公6戸)                   |               |                        | H25            | ■H25.11完成 |

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

## 分野区分：災害公営住宅

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等                | 事業概要          | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------|------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設 | 県    | ア 野田①<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:8戸 | 189           | 0                      | H24            | ■H25.3完成 |
|      |      | イ 野田②<br>(単独)          | 木造<br>戸数:18戸  | 472           | 0                      | H25            | ■H26.1完成 |
|      | 村    | ウ 城内<br>(区:城内地区)       | 木造<br>戸数:13戸  | 373           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|      |      | エ 城内<br>(防:城内地区)       | 木造<br>戸数:54戸  | 2,386         | 0                      | H27            |          |
|      |      | オ 米田・南浜<br>(防:米田・南浜地区) | 木造<br>戸数:6戸   | 160           | 0                      | H26            | ■H26.7完成 |
|      |      | カ 下安家<br>(漁:下安家地区)     | 木造<br>戸数:1戸   | 28            | 0                      | H26            | ■H26.7完成 |

## 分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体 | 路線名      | 箇所名<br>事業概要等          | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考            |
|-----------|------|----------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|
| 復興関連道路    | 県    | (主)野田山形線 | B 大葛の2<br>道路改築L=600m  | 160           | 0                      | H25            | ■H25.7.2 供用開始 |
|           |      |          | B 野田<br>道路改築L=900m    | 1,300         | 708                    | H29            |               |
| まちづくり連携道路 |      |          | 1 野田<br>道路改築L=600m    | 2,250         | 276                    | H29            |               |
|           |      | (一)安家玉川線 | 2 下安家<br>道路改築L=1,400m | 2,300         | 100                    | H28            |               |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【普代村漁協】

| 区分               | 事業主体 | 路線・箇所名等  | 事業概要                              | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |
|------------------|------|----------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| 漁港               | 県    | ① 堀内漁港   | (漁港災害)<br>防波堤N=1式 他               | 33            | 0                      | H25            | ■H25.10完成 |
|                  |      | ② 太田名部漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=285m、<br>岸壁L=36m 他 | 279           | 0                      | H25            | ■H25.10完成 |
|                  | 村    | ③ 沢漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=77m 他              | 158           | 0                      | H25            | ■H25.7完成  |
|                  |      | ④ 白井漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=89m、<br>岸壁L=7m 他   | 102           | 0                      | H24            | ■H24.6完成  |
|                  |      | ⑤ 黒崎漁港   | (漁港災害)<br>泊地N=1式                  | 2             | 0                      | H23            | ■H23.9完成  |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 村    | a 堀内、沢地区 | 避難路                               | 84            | 0                      | H26            | ■H27.3完成  |
| 海岸<br>一般海岸       | 県    | 1 宇留部海岸  | (災害復旧)<br>水門設備1式 他                | 309           | 0                      | H25            | ■H25.10完成 |
|                  |      | 2 太田名部海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km 他            | 12            | 0                      | H24            | ■H24.10完成 |
|                  |      | 3 宇留部海岸  | (県単治水事業)<br>陸閘N=1基                | 60            | 0                      | H25            | ■H25.10完成 |
|                  |      | 4 太田名部海岸 | (海岸危機)<br>陸閘等遠隔操作化<br>N=2基        | 255           | 0                      | H27            |           |

分野区分：復興道路等

| 細分項目等  | 事業主体 | 路線名       | 箇所名<br>事業概要等         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|--------|------|-----------|----------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 復興関連道路 | 県    | (一)普代小屋瀬線 | B 芦渡の2<br>道路改築L=400m | 100           | 40                     | H29            |    |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
 【田野畑村漁協】

| 区分               | 事業主体         | 路線・箇所名等                           | 事業概要                                 | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |          |
|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|
| 漁港               | 県            | ① 島の越漁港                           | (漁港災害)<br>防波堤L=1,002m、<br>岸壁L=561m 他 | 4,051                             | 0                      | H27            |          |          |
|                  | 村            | ② 北山漁港                            | (漁港災害)<br>臨港道路L=155m                 | 20                                | 0                      | H24            | ■H25.3完成 |          |
|                  |              | ③ 机漁港                             | (漁港災害)<br>防波堤L=125m、<br>岸壁L=101m 他   | 1,332                             | 0                      | H27            |          |          |
|                  |              | ④ 平井賀漁港                           | (漁港災害)<br>防波堤L=666m、<br>岸壁L=193m 他   | 1,074                             | 0                      | H26            | ■H26.8完成 |          |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 村            | a 羅賀地区                            | 対象戸数:45戸<br>(民18戸・公27戸)              | 5,169                             | 0                      | H26            | ■H26.6完成 |          |
|                  |              | b 島越地区                            | 対象戸数:69戸<br>(民35戸・公34戸)              | 4,059                             | 0                      | H25            | ■H26.2完成 |          |
| 海岸               | 一般海岸         | 県                                 | 1 嶋之越海岸                              | (海岸危機)<br>防潮堤L=0.04km、<br>水門等N=2基 | 252                    | 0              | H26      | ■H27.3完成 |
|                  |              | 2 明戸海岸                            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km                 | 1,155                             | 0                      | H27            |          |          |
|                  | 漁港海岸         | 県                                 | 3-1<br>島の越漁港海岸                       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km 他            | 1,555                  | 491            | H29      |          |
|                  |              | 3-2<br>島の越<br>(松前川地区)             | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.03km<br>水門N=1基 他    | 2,000                             | 1,208                  | H29            |          |          |
| 村                | 4<br>平井賀漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=1基 他 | 3,391                                | 1,625                             | H28                    |                |          |          |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

田野畑村(2枚中の2)

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考        |
|------|------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| 買取   | 村    | ア 拓洋台地区<br>(漁:羅賀地区) | 木造<br>戸数:20戸 | 472           | 0                      | H26            | ■H26.11完成 |
|      |      | イ 羅賀東地区<br>(漁:羅賀地区) | 木造<br>戸数:7戸  | 277           | 0                      | H25            | ■H26.3完成  |
|      |      | ウ 黎明台地区<br>(漁:島越地区) | 木造<br>戸数:24戸 | 555           | 0                      | H26            | ■H26.7完成  |
|      |      | エ 松前沢地区<br>(漁:島越地区) | 木造<br>戸数:10戸 | 250           | 0                      | H25            | ■H25.7完成  |
| 直接建設 |      | オ 西和野地区<br>(単独)     | 木造<br>戸数:2戸  | 75            | 0                      | H26            | ■H26.9完成  |

分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体            | 路線名             | 箇所名<br>事業概要等         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 復興関連道路    | 県               | B (一)<br>田野畑岩泉線 | 室場<br>道路改築L=2,100m   | 607           | 0                      | H23            | ■H24.3.27<br>供用開始 |
|           |                 |                 | 室場の2<br>道路改築L=3,100m | 1,450         | 0                      | H27            |                   |
|           |                 |                 | 一の渡<br>道路改築L=1,060m  | 500           | 381                    | H30            |                   |
| まちづくり連携道路 | (主)岩泉<br>平井賀普代線 |                 | 1 明戸<br>道路改築L=500m   | 450           | 0                      | H27            |                   |
|           |                 |                 | 2 島越<br>道路改築L=1,100m | 1,600         | 507                    | H29            |                   |
|           |                 |                 | 3 羅賀<br>道路改築L=500m   | 200           | 190                    | H28            |                   |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【小本浜漁協】

| 区分               | 事業主体 | 路線・箇所名等  | 事業概要                               | 総事業費(百万円)                         | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                |  |
|------------------|------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 漁港               | 県    | ① 茂師漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=493m、<br>岸壁L=280m 他 | 3,136                             | 0                      | H26            | 漁港と町道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H27.3完成 |  |
|                  | 町    | ② 小本漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=103m、<br>岸壁L=844m 他 | 1,394                             | 0                      | H26            | ■H27.3完成                          |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 町    | a 小本地区   | 対象戸数:59戸<br>(民59戸)                 | 3,471                             | 0                      | H26            | ■H27.3完成                          |  |
| 海岸               | 一般海岸 | 県        | 1 小本川                              | (三陸高潮)<br>防潮堤L=0.2km              | 861                    | 0              | H27                               |  |
|                  |      | 2 小本海岸   | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km               | 97                                | 0                      | H24            | ■H25.3完成                          |  |
|                  | 漁港海岸 | 町        | 3 茂師漁港海岸                           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km、<br>水門N=1基 他 | 544                    | 0              | H27                               |  |
|                  |      | 4 小本漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他  | 113                               | 0                      | H24            | ■H25.3完成                          |  |

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等        | 事業概要                    | 総事業費(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------|------|----------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設 | 町    | ア 森の越<br>(単独)  | 木造<br>戸数:15戸            | 349       | 0                      | H25            | ■H25.5完成 |
|      |      | イ 小本地区<br>(単独) | 木造 戸数:20戸<br>RC造 戸数:16戸 | 689       | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |

分野区分：復興道路等

| 細分項目等  | 事業主体 | 路線名           | 箇所名<br>事業概要等        | 総事業費(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考               |
|--------|------|---------------|---------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------|
| 復興支援道路 | 県    | B<br>(主)久慈岩泉線 | 龍泉洞<br>道路改築L=1,100m | 1,507     | 0                      | H24            | ■H24.8.28 供用開始   |
|        |      |               | 大月峠<br>道路改築L=2,000m | 1,200     | 242                    | H28            |                  |
|        |      | C 国道340号      | 押角峠<br>道路改築L=3,300m | 9,500     | 9,011                  | H30<br>以降      | 宮古市の押角峠<br>と同一箇所 |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

岩泉町(2枚中の2)

分野区分：港湾

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要  | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|-------|------|---------|---|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 小本港   | 県    | 小本浜地区   | (港湾災害復旧)<br>防波堤L=871m、<br>岸壁L=119m、<br>物揚場L=105m他 | 1,666         | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |

分野区分：医療

| 細分項目  | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要    | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-------|------|---------|---------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 医科診療所 | 町    | 小本診療所   | 診療所施設整備 | 134           | 0                      | H27            |    |

分野区分：教育

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 小学校  | 町    | 1 小本小学校 | (災害復旧)<br>移転 | 1,495         | 0                      | H27            |    |
| 中学校  |      | 2 小本中学校 | (災害復旧)<br>移転 | 1,768         | 0                      | H27            |    |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【田老町漁協】

| 区分                   | 事業主体 | 路線・箇所名等                | 事業概要                                 | 総事業費<br>(百万円)                           | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |          |
|----------------------|------|------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------|----------|
| 漁港                   | 県    | ① 田老漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=689m、<br>岸壁L=1,133m 他 | 5,180                                   | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |          |
|                      |      | ④ 小堀内漁港                | (漁港災害)<br>防波堤L=121m、<br>岸壁L=127m 他   | 668                                     | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |          |
|                      | 市    | ⑤ 青野滝漁港                | (漁港災害)<br>防波堤L=46m 他                 | 30                                      | 0                      | H25            | ■H25.10完 |          |
|                      |      | ⑥ 小港漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=139m 他                | 2,529                                   | 0                      | H27            |          |          |
|                      |      | ⑦ 檜内漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=72m、<br>岸壁L=52m 他     | 149                                     | 0                      | H25            | ■H25.10完 |          |
| 漁業集落<br>防災機能<br>強化事業 | 市    | j 摂待地区                 | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                     | 172                                     | 0                      | H25            | ■H25.7完成 |          |
|                      |      | r 田老野原地区               | 集落道、用地造成                             | 314                                     | 0                      | H27            |          |          |
| 海岸                   | 一般海岸 | 県                      | 1 摂待海岸                               | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km、<br>水門N=1基         | 2,509                  | 1,527          | H30      |          |
|                      |      |                        | 2 田老海岸                               | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.0km、<br>水門等N=4基        | 242                    | 0              | H27      |          |
|                      |      | (海岸危機)<br>水門等遠隔操作化N=1基 |                                      | 78                                      | 0                      | H27            |          |          |
|                      |      | 11 田代川                 | (災害復旧)<br>水門N=1基                     | 5,789                                   | 3,391                  | H28            |          |          |
|                      | 林野海岸 | 県                      | 15 摂待地区                              | (治山施設災害)<br>(防災林造成)<br>防潮林林帯(地盤)L=0.3km | 144                    | 0              | H26      | ■H26.7完成 |
| 漁港海岸                 | 県    | 16 田老漁港海岸              | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.0km、<br>水門N=4基 他    | 4,565                                   | 826                    | H28            |          |          |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【宮古漁協】

| 区分                | 事業主体         | 路線・箇所名等              | 事業概要   | 総事業費<br>(百万円)                       | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                |  |
|-------------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 漁港                | 市            | ⑧ 宿漁港                | (漁港災害)<br>防波堤L=85m、<br>岸壁L=215m 他              | 720                                 | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | ⑨ 日出島漁港              | (漁港災害)<br>防波堤L=526m、<br>岸壁L=320m 他             | 1,416                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | ⑩ 蛸の浜漁港              | (漁港災害)<br>防波堤L=260m 他                          | 1,083                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | ⑪ 津軽石漁港              | (漁港災害)<br>防波堤L=196m、<br>岸壁L=50m 他              | 339                                 | 0                      | H26            | ■H26.12完                          |  |
|                   |              | ⑫ 白浜(宮)漁港            | (漁港災害)<br>防波堤L=110m、<br>岸壁L=200m 他             | 954                                 | 0                      | H26            | 漁港と県道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H27.3完成 |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業  | 市            | k 小掘内地区              | 対象戸数:2戸<br>(民2戸)                               | 162                                 | 0                      | H25            | ■H26.3完成                          |  |
|                   |              | p 女遊戸地区              | 集落道他   | 632                                 | 0                      | H27            |                                   |  |
| 海岸                | 一般海岸<br>港湾海岸 | 3 神林海岸               | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門等N=7基               | 1,893                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              |                      | (海岸危機)<br>陸間等遠隔操作化N=1基                         | 78                                  | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | 4 高浜海岸               | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.0km、<br>陸間等N=4基               | 2,938                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              |                      | (港湾高潮)<br>防潮堤L=0.9km<br>(海岸危機)<br>陸間等遠隔操作化N=4基 | 3,100                               | 1,428                  | H28            |                                   |  |
|                   |              | 5 金浜海岸               | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.2km、<br>陸間等N=5基               | 5,120                               | 1,496                  | H28            |                                   |  |
|                   |              | 6 赤前海岸               | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.8km、<br>樋門N=1基                | 3,409                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | 8 宮古港海岸<br>(藤原)      | (港湾高潮・災害)<br>防潮堤L=2.2km、<br>陸間N=4基             | 11,152                              | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | 9 宮古港海岸<br>(高浜)      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>陸間N=1基                | 684                                 | 0                      | H27            |                                   |  |
|                   |              | 10 宮古港海岸<br>(鎌ヶ崎)    | (港湾高潮)<br>防潮堤L=1.6km                           | 8,778                               | 3,404                  | H28            |                                   |  |
|                   |              | 12 閉伊川               | (災害復旧)<br>水門N=1基                               | 14,760                              | 10,801                 | H29            |                                   |  |
|                   | 13 津軽石川      | (三陸高潮)<br>防潮堤L=0.9km | 4,330  | 1,714                               | H28                    |                |                                   |  |
|                   | 農地海岸         | 県                    | 14 宮古大沢海岸                                      | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.1km<br>水門等N=3基 | 639                    | 178            | H28                               |  |
|                   | 漁港海岸         | 市                    | 17 宿漁港海岸                                       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他   | 1,623                  | 749            | H28                               |  |
| 18 津軽石<br>漁港海岸    |              |                      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門N=1基 他              | 2,128                               | 940                    | H28            |                                   |  |
| 19 白浜(宮古)<br>漁港海岸 |              |                      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他              | 1,791                               | 984                    | H28            |                                   |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【重茂漁協】

| 区分           | 事業主体 | 路線・箇所名等    | 事業概要                               | 総事業費<br>(百万円)                   | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                 |  |
|--------------|------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 漁港           | 県    | ② 音部漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=352m、<br>岸壁L=206m 他 | 2,964                           | 0                      | H26            | 一部の護岸についてはH27完成予定<br>■H26.12完成     |  |
|              |      | ③ 重茂漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=373m、<br>岸壁L=663m 他 | 2,597                           | 0                      | H26            | 漁港と市道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H26.12完成 |  |
|              | 市    | ⑬ 浦の沢漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=139m、<br>岸壁L=101m 他 | 747                             | 0                      | H27            |                                    |  |
|              |      | ⑭ 仲組漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=157m、<br>岸壁L=145m 他 | 564                             | 0                      | H26            | ■H26.12完                           |  |
|              |      | ⑮ 姉吉漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=86m、<br>岸壁L=40m 他   | 492                             | 0                      | H27            |                                    |  |
|              |      | ⑯ 千鷲漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=428m、<br>岸壁L=260m 他 | 966                             | 0                      | H27            |                                    |  |
|              |      | ⑰ 石浜漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=345m、<br>岸壁L=100m 他 | 148                             | 0                      | H25            | ■H26.1完成                           |  |
|              |      | ⑱ 川代漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=73m、<br>岸壁L=45m 他   | 118                             | 0                      | H26            | 一部の護岸についてはH27完成予定<br>■H27.3完成      |  |
| 漁業集落防災機能強化事業 | 市    | l 浦の沢・追切地区 | 対象戸数:2戸<br>(民2戸)                   | 130                             | 0                      | H24            | ■H25.3完成                           |  |
|              |      | m 音部地区     | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                   | 321                             | 0                      | H26            | ■H26.7完成                           |  |
|              |      | n 重茂地区     | 対象戸数:21戸<br>(民17戸・公4戸)             | 1,042                           | 0                      | H26            | ■H27.3完成                           |  |
|              |      | o 千鷲地区     | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                   | 293                             | 0                      | H25            | ■H25.12完                           |  |
|              |      | q 石浜地区     | 対象戸数:2戸<br>(民2戸)                   | 94                              | 0                      | H26            | ■H26.7完成                           |  |
| 海岸           | 一般海岸 | 県          | 7 里海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>樋門N=1基 | 941                    | 0              | H27                                |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

宮古市(7枚中の4)

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     |    | 事業主体             | 路線・箇所名等            | 事業概要                                     | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                   |
|----------------------------|----|------------------|--------------------|--|---------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 土地区画整理                     |    | 市                | a 田老地区             | 区域面積:19.0ha<br>対象戸数:220戸<br>(民180戸・公40戸) | 3,595         | 5                      | H27            | H28以降残事業は、事務処理等      |
|                            |    |                  | b 鎌ヶ崎・光岸地区         | 区域面積:23.8ha<br>対象戸数:270戸<br>(民230戸・公40戸) | 9,397         | 5                      | H28            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み) |
| 津波復興拠点                     |    |                  | h 津軽石地区            | 区域面積:約1.2ha                              | 791           | 21                     | H28            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み) |
|                            |    |                  | i 中心市街地地区          | 区域面積:約1.6ha                              | 1,471         | 47                     | H29            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み) |
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 田老 |                  | c 田老地区             | 対象戸数:232戸<br>(民161戸・公71戸)                | 11,251        | 0                      | H27            | ■H27.9完成             |
|                            | 宮古 |                  | d 崎山地区<br>(大付)     | 対象戸数:30戸<br>(民6戸・公24戸)                   | 6,957         | 0                      | H25            | ■H25.12完             |
|                            |    |                  | e 高浜・金浜地区          | 対象戸数:52戸<br>(民40戸・公12戸)                  |               |                        | H27            | 民39戸完成               |
|                            |    | f 法之脇地区<br>(津軽石) | 対象戸数:12戸<br>(民12戸) | H25                                      |               |                        | ■H26.3完成       |                      |
|                            |    | g 赤前地区           | 対象戸数:46戸<br>(民46戸) | H27                                      |               |                        | 民42戸完成         |                      |

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目          | 事業主体 | 路線・箇所名等        | 事業概要            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|---------------|------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設          | 県    | ア 本町<br>(単独)   | RC造8階<br>戸数:34戸 | 941           | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |
|               |      | イ 西町<br>(単独)   | RC造4階<br>戸数:23戸 | 694           | 0                      | H27            | ■H27.6完成 |
|               |      | ウ 津軽石<br>(単独)  | RC造5階<br>戸数:35戸 | 941           | 0                      | H27            | ■H27.7完成 |
|               |      | エ 磯鶏上村<br>(単独) | RC造4階<br>戸数:24戸 | 641           | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |
| 設計・施工<br>一括選定 |      | オ 上鼻<br>(単独)   | RC造4階<br>戸数:24戸 | 705           | 0                      | H27            | ■H27.7完成 |
|               |      | カ 八木沢<br>(単独)  | RC造5階<br>戸数:42戸 | 1,164         | 0                      | H27            |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

| 細分項目             | 事業主体        | 路線・箇所名等               | 事業概要            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 敷地提案型<br>買取      | 県           | キ 佐原<br>(単独)          | RC造5階<br>戸数:50戸 | 1,207         | 0                      | H26            | ■H27.2完成 |
|                  |             | ク 磯鶏<br>(単独)          | S造2階<br>戸数:30戸  | 662           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|                  |             | ケ 宮町<br>(単独)          | S造3階<br>戸数:20戸  | 569           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|                  |             | コ 鴨崎町<br>(単独)         | S造3階<br>戸数:20戸  | 590           | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |
|                  |             | サ 実田<br>(単独)          | S造3階<br>戸数:17戸  | 504           | 0                      | H27            | ■H27.7完成 |
|                  |             | シ 西町(その2)<br>(単独)     | RC造5階<br>戸数:30戸 | 897           | 0                      | H27            | ■H27.6完成 |
| 直接建設             | 市           | セ 田老(高台)<br>(防:田老地区)  | 木造<br>戸数:36戸    | 2,585         | 0                      | H27            |          |
|                  |             | タ 田老(高台Ⅱ)<br>(防:田老地区) | 木造<br>戸数:35戸    |               | 0                      | H27            |          |
|                  |             | ソ 田老<br>(区:田老地区)      | RC造5階<br>戸数:40戸 | 1,105         | 0                      | H27            |          |
|                  |             | チ 崎山<br>(防:崎山地区)      | RC造4階<br>戸数:24戸 | 678           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|                  |             | ツ 日の出町<br>(単独)        | 木造2階<br>戸数:26戸  | 755           | 0                      | H27            | ■H27.4完成 |
|                  |             | テ 鎌ヶ崎<br>(区:鎌ヶ崎地区)    | RC造5階<br>戸数:40戸 | 1,141         | 0                      | H27            |          |
|                  |             | ト 黒田町<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:24戸 | 803           | 0                      | H27            | ■H27.8完成 |
|                  |             | ナ 和見町<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:23戸 | 748           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|                  |             | ニ 西ヶ丘<br>(単独)         | RC造4階<br>戸数:24戸 | 571           | 0                      | H27            | ■H27.4完成 |
|                  |             | ヌ 山口<br>(単独)          | RC造4階<br>戸数:23戸 | 756           | 515                    | H28            |          |
|                  |             | ネ 高浜<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:12戸  | 265           | 0                      | H26            | ■H26.4完成 |
|                  |             | ノ 金浜<br>(防:金浜地区)      | 木造2階<br>戸数:12戸  | 362           | 0                      | H27            |          |
|                  |             | ハ 赤前<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:14戸  | 318           | 0                      | H26            | ■H26.11完 |
| ヒ 重茂<br>(漁:重茂地区) | 木造<br>戸数:4戸 | 119                   | 0               | H27           | ■H27.6完成               |                |          |
| 買取               |             | フ 近内①<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:40戸 | 1,204         | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |
|                  |             | ヘ 近内②<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:40戸 |               | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体                | 路線名            | 箇所名<br>事業概要等             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                 |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 復興道路      | 県                   | 宮古盛岡横断道        | B 宮古西道路<br>道路改築L=3,600m  | 13,000        | 5,083                  | H30            |                    |
| 復興支援道路    |                     | C 国道340号       | 小国<br>道路改築L=2,220m       | 360           | 0                      | H25            | ■H25.11.29<br>供用開始 |
|           |                     |                | 和井内道路<br>道路改築L=4,890m    | 5,571         | 649                    | H28            |                    |
|           |                     |                | 立丸峠<br>道路改築L=5,210m      | 8,570         | 4,174                  | H30            | 遠野市の立丸峠<br>と同一箇所   |
|           |                     |                | 押角峠<br>道路改築L=3,300m      | 9,500         | 9,011                  | H30以降          | 岩泉町の押角峠<br>と同一箇所   |
| 復興関連道路    |                     | 宮古市道<br>北部環状線  | E 山口<br>道路改築L=1,842m     | 4,316         | 300                    | H28            |                    |
|           |                     | (一)津軽石<br>停車場線 | F 津軽石<br>道路改築L=300m      | 1,500         | 1,183                  | H30            |                    |
| まちづくり連携道路 |                     | (主)重茂半島線       | D 白浜～堀内<br>道路改築L=2,400m  | 554           | 0                      | H26            | ■H27.3<br>供用開始     |
|           |                     |                | 1 熊の平～堀内<br>道路改築L=3,000m | 3,900         | 3,181                  | H30            |                    |
|           |                     |                | 2 堀内～津軽石<br>道路改築L=3,000m | 3,950         | 2,665                  | H30            |                    |
|           |                     |                | 4 里<br>道路改築L=2,400m      | 2,650         | 1,656                  | H29            |                    |
|           |                     |                | 5 千鶴<br>道路改築L=1,300m     | 1,150         | 135                    | H28            |                    |
|           |                     |                | 6 石浜<br>道路改築L=700m       | 1,420         | 1,120                  | H28            |                    |
|           |                     |                | 7 川代<br>道路改築L=600m       | 400           | 22                     | H28            |                    |
| (一)崎山宮古線  | 3 鎌ヶ崎<br>道路改築L=200m | 110            | 0                        | H27           |                        |                |                    |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

宮古市(7枚中の7)

分野区分：港湾

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要  | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                 |
|-------|------|---------|---|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|
| 宮古港   | 県    | 出崎地区    | (災害復旧)<br>出崎防波堤(2)L=20m   | 543           | 0                      | H28            | 災害復旧事業は完了。<br>一部臨港道路を市区画整理事業により施工中 |
|       |      | 鎌ヶ崎地区   | (災害復旧)<br>閉伊川<br>-1.5m物揚場L=295m、<br>-3.0m物揚場L=728m                          | 860           | 845                    | H29            |                                    |
|       |      | 日立浜地区   | (災害復旧)<br>-4.5m岸壁L=240m、<br>-2.0m物揚場L=101m、<br>船揚場(1)L=228m、<br>船揚場(2)L=84m | 600           | 325                    | H28            |                                    |
|       |      | 高浜地区    | (災害復旧)<br>防波堤(北)L=250.2m、<br>防波堤(南)L=200m、<br>-2.0m物揚場(1)、<br>(2)L=200m他    | 2,573         | 0                      | H26            | ■H27.3完成                           |
|       |      | 藤原地区    | (災害復旧)<br>船揚場L=50m、埠頭保安<br>設備L=1,250m                                       | 385           | 48                     | H28            |                                    |
|       |      | 神林地区    | (災害復旧)<br>南防波堤L=112m、<br>防波堤L=31m、-2.0m物揚<br>場L=181m 他                      | 818           | 0                      | H27            |                                    |
|       |      | 浄土ヶ浜地区  | (災害復旧)<br>防波堤L=89m、<br>-2.0m物揚場L=44m、<br>さん橋L=70m                           | 107           | 0                      | H25            | ■H25.7完成                           |

分野区分：医療

| 細分項目  | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要    | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-------|------|---------|---------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 医科診療所 | 市    | 国保田老診療所 | 診療所施設整備 | 416           | 268                    | H28            |    |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【三陸やまだ漁協】

| 区分                   | 事業主体 | 路線・箇所名等   | 事業概要                                   | 総事業費<br>(百万円)                       | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                |  |
|----------------------|------|-----------|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 漁港                   | 県    | ① 大沢漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=1,360m、<br>岸壁L=1,417m 他 | 1,920                               | 0                      | H26            | 漁港と町道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H27.3完成 |  |
|                      |      | ② 山田漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=913m、<br>岸壁L=2,376m 他   | 2,619                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                      |      | ③ 大浦漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=424m、<br>岸壁L=1,286m 他   | 1,723                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                      | 町    | ⑤ 織笠漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=628m、<br>岸壁L=675m 他     | 1,071                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                      |      | ⑥ 小谷鳥漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=348m、<br>岸壁L=176m 他     | 1,407                               | 0                      | H27            |                                   |  |
| 漁業集落<br>防災機能<br>強化事業 | 町    | j 大沢地区    | 対象戸数:155戸<br>(民135戸・公20戸)              | 7,148                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                      |      | k 大浦地区    | 対象戸数:8戸<br>(民8戸)                       | 2,283                               | 0                      | H27            | ■H27.6完成                          |  |
| 海岸                   | 一般海岸 | 県         | 1 大沢川                                  | (三陸高潮)<br>水門N=1基                    | 3,342                  | 1,774          | H30                               |  |
|                      |      |           | 2 関口川                                  | (三陸高潮)<br>水門N=1基                    | 6,440                  | 4,960          | H30                               |  |
|                      |      |           | 3 織笠川                                  | (三陸高潮)<br>水門N=1基                    | 8,024                  | 5,286          | H30                               |  |
|                      | 農地海岸 | 県         | 6 小谷鳥海岸                                | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.4km<br>水門等N=3基 | 2,624                  | 1,343          | H28                               |  |
|                      | 漁港海岸 | 県         | 8-1 大沢漁港海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.7km、<br>水門N=9基 他   | 9,228                  | 5,350          | H29                               |  |
|                      |      |           | 8-2 大沢<br>(熊ヶ崎地区他)                     | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.4km                | 1,300                  | 738            | H29                               |  |
|                      |      |           | 9-1 山田漁港海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.9km、<br>水門N=1基 他   | 8,185                  | 2,039          | H29                               |  |
|                      |      |           | 9-2 山田<br>(柳沢地区)                       | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.5km                | 2,100                  | 1,537          | H29                               |  |
|                      |      |           | 10 大浦漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.7km、<br>水門N=6基 他   | 6,522                  | 1,755          | H29                               |  |
|                      | 町    | 12 織笠漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.3km、<br>水門N=2基 他      | 5,500                               | 2,488                  | H28            |                                   |  |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設  
【船越湾漁協】

| 区分                 | 事業主体 | 路線・箇所名等   | 事業概要                                   | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|--------------------|------|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| 漁港                 | 県    | ④ 船越漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=1,398m、<br>岸壁L=2,346m 他 | 5,839                             | 0                      | H27            |          |
| 海岸                 | 一般海岸 | 県 4 船越南海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km                   | 2,159                             | 741                    | H29            |          |
|                    | 農地海岸 | 県 5 浦の浜海岸 | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.6km<br>水門等N=1基    | 2,406                             | 734                    | H28            |          |
|                    | 林野海岸 | 県 7 浦の浜地区 | (治山施設災害)<br>防潮堤L=0.4km                 | 121                               | 0                      | H24            | ■H25.3完成 |
|                    | 漁港海岸 | 県         | 11-1 船越漁港海岸                            | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.4km、<br>水門N=6基 他 | 5,178                  | 1,128          | H29      |
| 11-2 船越<br>(山ノ内地区) |      |           | 廃工                                     |                                   |                        |                |          |

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名) | 事業主体 | 路線・箇所名等           | 事業概要                                      | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                     |
|------------------------|------|-------------------|---|---------------|------------------------|----------------|--|
| 土地区画整理                 | 町    | a 大沢地区            | 区域面積:6.5ha<br>対象戸数:139戸<br>(民139戸)        | 1,415         | 190                    | H28            |  |
|                        |      | b 山田地区            | 区域面積:20.3ha<br>対象戸数:621戸<br>(民475戸・公146戸) | 8,720         | 2,674                  | H30            |  |
|                        |      | c 織笠地区            | 区域面積:2.5ha<br>対象戸数:47戸<br>(民47戸)          | 1,792         | 2                      | H27            | H28以降残事業は、事務処理等                        |
|                        |      | d 山田<br>国道45号周辺地区 | 区域面積:20.0ha                               | 6,681         | 3,310                  | H30            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み)                   |
| 津波復興拠点                 | 町    | i 山田地区            | (中心市街地エリア)<br>区域面積:3.1ha                  | 5,361         | 0                      | H27            |  |
|                        |      |                   | (公共防災エリア)<br>区域面積:2.7ha                   |               |                        | H27            |  |
| 防災<br>移<br>集<br>団      | 町    | e 山田地区            | 対象戸数:200戸<br>(民142戸・公58戸)                 | 11,114        | —                      | H29            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み)                   |
|                        |      | f 織笠地区            | 対象戸数:170戸<br>(民148戸・公22戸)                 | 9,438         | 0                      | H27            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み)                   |
|                        |      | g 船越・<br>田の浜地区    | 対象戸数:225戸<br>(民146戸・公79戸)                 | 6,622         | —                      | H28            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み)                   |
|                        |      | h 小谷鳥地区           | 対象戸数:4戸<br>(民4戸)                          | 185           | 0                      | H26            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み:事務処理分)<br>■H26.9完成 |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 分野区分：災害公営住宅

| 細分項目         | 事業主体                   | 路線・箇所名等                | 事業概要            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設         | 県                      | ア 豊間根<br>(単独)          | S造3階<br>戸数:72戸  | 1,409         | 0                      | H26            | ■H26.6完成 |
|              |                        | イ 大沢<br>(単独)           | RC造5階<br>戸数:35戸 | 996           | 0                      | H27            |          |
|              |                        | ウ 北浜<br>(単独)           | RC造4階<br>戸数:72戸 | 1,920         | 390                    | H28            |          |
|              |                        | エ 山田南<br>(単独)          | RC造<br>戸数:48戸   | 1,440         | 1,440                  | H30            |          |
| 設計施工<br>一括選定 | 県                      | オ 妻の神<br>(単独)          | RC造4階<br>戸数:52戸 | 1,451         | 0                      | H27            |          |
| 直接建設         |                        | カ 飯岡<br>(防:山田地区)       | 戸数:58戸          | 2,320         | 2,320                  | H30            |          |
| 調整中          |                        | ケ 長林<br>(防:船越・田の浜地区)   | 戸数:22戸          | 552           | 513                    | H28            |          |
|              |                        | コ 船越第8<br>(防:船越・田の浜地区) | 戸数:15戸          | 375           | 375                    | H28            |          |
|              | キ 船越第1<br>(防:船越・田の浜地区) | 戸数:21戸                 | 592             | 553           | H29                    |                |          |
|              | ク 田の浜<br>(防:船越・田の浜地区)  | 戸数:21戸                 | 592             | 553           | H29                    |                |          |
| 買取           | 町                      | サ 下条団地<br>(単独)         | 戸数:20戸          | 863           | 854                    | H28            |          |
|              |                        | シ 山田中央<br>(区:山田地区)     | RC造<br>戸数:146戸  | 5,126         | 2,159                  | H28            |          |
|              |                        | ス 大沢小学校脇<br>(漁:大沢地区)   | 戸数:20戸          | 651           | 643                    | H28            |          |
|              |                        | セ 織笠跡浜<br>(防:織笠地区)     | S造<br>戸数:22戸    | 639           | 0                      | H27            |          |
|              |                        | ソ 大浦第1<br>(単独)         | 木造<br>戸数:9戸     | 417           | 0                      | H27            |          |
|              |                        | タ 大浦第2<br>(単独)         | 木造<br>戸数:16戸    | 771           | 679                    | H28            |          |
| 改修           | 町                      | チ 柳沢(改修)<br>(単独)       | RC造<br>戸数:49戸   | 560           | 0                      | H27            | ■H27.4完成 |
| 調整中          |                        | ツ 長崎第1、第2              | 戸数:79戸          | 2,855         | 2,855                  | H30            |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体 | 路線名        | 箇所名<br>事業概要等           | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-----------|------|------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 復興支援道路    | 県    | B (一)宮古山田線 | 豊間根<br>道路改築L=1,300m    | 2,000         | 1,307                  | H29            |    |
| まちづくり連携道路 |      | 1 (主)重茂半島線 | 大沢～浜川目<br>道路改築L=3,000m | 3,420         | 1,919                  | H29            |    |

## 分野区分：医療

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|------|------|---------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 病院   | 県    | 県立山田病院  | 織笠山田中学校<br>北側町有地 | 2,984         | 0                      | H28            |    |

## 分野区分：教育

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 小学校  | 町    | 1 船越小学校 | (災害復旧)<br>移転 | 1,366         | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【新おおつち漁協】

| 区分               | 事業主体 | 路線・箇所名等    | 事業概要                                   | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------------------|------|------------|--|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 漁港               | 県    | ① 吉里吉里漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=596m、<br>岸壁L=753m 他     | 4,940         | 0                      | H27            |          |
|                  |      | ② 大槌漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=1,486m、<br>岸壁L=2,582m 他 | 8,426         | 0                      | H27            |          |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 |      | z 吉里吉里地区   | 漁業集落排水施設他                              | 2,188         | 1,220                  | H28            |          |
|                  |      | aa 浪板地区    | 対象戸数:21戸<br>(民10戸・公11戸)                | 1,366         | 809                    | H28            |          |
|                  |      | ab 安渡地区    | 集落道他                                   | 854           | 486                    | H29            |          |
|                  |      | ac 赤浜地区    | 対象戸数:2戸<br>(民2戸)                       | 420           | 408                    | H28            |          |
| 海岸               | 一般海岸 | 1 大槌川      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門等N=1基       | 17,096        | 10,995                 | H29            |          |
|                  |      | 2 小槌川      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門等N=1基       | 8,622         | 5,312                  | H29            |          |
|                  | 林野海岸 | 3 浪板地区     | (治山施設災害)<br>防潮堤L=0.4km                 | 50            | 0                      | H24            | ■H24.10完 |
|                  | 漁港海岸 | 4 吉里吉里漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=4基 他      | 5,707         | 3,294                  | H28            |          |
|                  |      | 5 大槌漁港海岸   | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.7km、<br>水門N=3基 他      | 12,386        | 7,278                  | H29            |          |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

大槌町(5枚中の2)

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     | 事業主体                  | 路線・箇所名等  | 事業概要                                      | 総事業費<br>(百万円)             | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                   |          |
|----------------------------|-----------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 土地区画整理                     | 町                     | a 町方地区   | 区域面積:29.6ha<br>対象戸数:825戸<br>(民510戸・公315戸) | 13,943                    | 4,618                  | H29            |                      |          |
|                            |                       | b 安渡地区   | 区域面積:6.0ha<br>対象戸数:190戸<br>(民110戸・公80戸)   | 1,551                     | 5                      | H29            |                      |          |
|                            |                       | c 赤浜地区   | 区域面積:7.7ha<br>対象戸数:150戸<br>(民150戸)        | 2,665                     | 16                     | H29            |                      |          |
|                            |                       | d 吉里吉里地区 | 区域面積:9.1ha<br>対象戸数:212戸<br>(民184戸・公28戸)   | 2,861                     | 23                     | H29            |                      |          |
| 津波復興拠点                     | 町                     | e 町方地区   | 区域面積<br>町方地区(4.4ha)                       | 680                       | —                      | H28            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み) |          |
|                            |                       | f 安渡地区   | 区域面積<br>安渡地区(19.6ha)                      | 2,882                     | —                      | H29            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み) |          |
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 大<br>槌<br>町<br>地<br>区 | 町        | g 赤浜地区<br>(赤浜①団地)                         | 対象戸数:29戸<br>(民18戸・公11戸)   | 29,983                 | 2,639          | H29                  |          |
|                            |                       |          | h 赤浜地区<br>(赤浜②団地)                         | 対象戸数:33戸<br>(民23戸・公10戸)   |                        |                | H28                  |          |
|                            |                       |          | i 赤浜地区<br>(赤浜⑥団地)                         | 対象戸数:35戸<br>(民13戸・公22戸)   |                        |                | H28                  |          |
|                            |                       |          | j 吉里吉里地区<br>(吉里吉里①団地)                     | 対象戸数:18戸<br>(民18戸)        |                        |                | H27                  | ■H27.7完成 |
|                            |                       |          | k 吉里吉里地区<br>(吉里吉里②団地)                     | 対象戸数:35戸<br>(民35戸)        |                        |                | H28                  |          |
|                            |                       |          | l 吉里吉里地区<br>(吉里吉里③団地)                     | 対象戸数:13戸<br>(民13戸)        |                        |                | H27                  |          |
|                            |                       |          | m 浪板地区<br>(浪板①団地)                         | 対象戸数:11戸<br>(民11戸)        |                        |                | H27                  | ■H27.6完成 |
|                            |                       |          | n 安渡地区                                    | 対象戸数:4戸<br>(民4戸)          |                        |                | H29                  |          |
|                            |                       |          | o 安渡地区<br>(安渡①団地)                         | 対象戸数:28戸<br>(民28戸)        |                        |                | H29                  |          |
|                            |                       |          | p 安渡地区<br>(安渡②団地)                         | 対象戸数:12戸<br>(民12戸)        |                        |                | H28                  |          |
|                            |                       |          | q 安渡地区<br>(安渡③団地)                         | 対象戸数:10戸<br>(民10戸)        |                        |                | H28                  |          |
|                            |                       |          | r 安渡地区<br>(安渡④団地)                         | 対象戸数:19戸<br>(民19戸)        |                        |                | H29                  |          |
|                            |                       |          | s 町方・小枕・伸松地区<br>(寺野白澤団地)                  | 対象戸数:141戸<br>(民100戸・公41戸) |                        |                | H29                  |          |
|                            |                       |          | t 町方・小枕・伸松地区<br>(大ヶ口、沢山、夏本、椗内、辰敷前団地)      | 対象戸数:66戸<br>(民66戸)        |                        |                | H28                  | ※次頁に続く   |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

大槌町(5枚中の3)

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名) | 事業主体      | 路線・箇所名等                 | 事業概要               | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 防災<br>集団<br>移転         | 大槌町<br>地区 | u 町方・小枕・伸松地区<br>(町方団地)  | 対象戸数:38戸<br>(民38戸) | 29,983        | 2,639                  | H29            |          |
|                        |           | v 町方・小枕・伸松地区<br>(小枕団地)  | 対象戸数:24戸<br>(民24戸) |               |                        | H28            |          |
|                        |           | w 町方・小枕・伸松地区<br>(花輪田地区) | 対象戸数:10戸<br>(民10戸) |               |                        | H26            | ■H27.1完成 |

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目          | 事業主体                  | 路線・箇所名等               | 事業概要             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|-----|
| 直接建設          | 県                     | ア 吉里吉里<br>(単独)        | RC造5階<br>戸数:34戸  | 650           | 0                      | H25            |     |
|               |                       | イ 大槌(桎内)<br>(単独)      | 木造<br>戸数:24戸     | 661           | 0                      | H27            |     |
|               |                       | ウ 大槌(屋敷前)<br>(単独)     | RC造5階<br>戸数:151戸 | 3,250         | 0                      | H27            |     |
|               |                       | エ 安渡(C)<br>(区:安渡地区)   | RC造5階<br>戸数:34戸  | 1,700         | 1,700                  | H29            |     |
| オ 三枚堂<br>(単独) |                       | 木造<br>戸数:104戸         | 3,120            | 3,120         | H28                    |                |     |
| 買取            |                       | カ 町方1(戸建)<br>(区:町方地区) | 木造<br>戸数:32戸     | 800           | 800                    | H30            |     |
| 直接建設          |                       | カ 町方1(共同)<br>(区:町方地区) | RC造<br>戸数:25戸    | 625           | 625                    | H30            |     |
| 買取            |                       | キ 町方2(戸建)<br>(区:町方地区) | 木造<br>戸数:56戸     | 1,400         | 1,400                  | H30            |     |
| 直接建設          | キ 町方2(共同)<br>(区:町方地区) | RC造<br>戸数:23戸         | 575              | 575           | H30                    |                |     |
| 買取            | 町                     | ク 大ケ口<br>(単独)         | 木造<br>戸数:70戸     | 1,310         | 15                     | H25            |     |
|               |                       | ケ 屋敷前<br>(単独)         | 木造<br>戸数:21戸     | 904           | 322                    | H25            |     |
|               |                       | コ 大ケ口2丁目<br>(単独)      | 木造2階<br>戸数:23戸   | 1,111         | 398                    | H26            |     |
|               |                       | サ 桎内①<br>(単独)         | 木造<br>戸数:13戸     | 495           | 26                     | H26            |     |
|               |                       | シ 町方(末広町)<br>(区:町方地区) | RC造6階<br>戸数:52戸  | 5,372         | 2,401                  | H27            |     |
|               |                       | ス 町方(本町)<br>(区:町方地区)  | 木造<br>戸数:8戸      |               |                        | ※次頁に続く         | H28 |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

| 細分項目              | 事業主体         | 路線・箇所名等                  | 事業概要          | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 買取                | 町            | セ 町方(御社地)<br>(区:町方地区)    | RC造<br>戸数:23戸 | 5,372         | 2,401                  | H29            |          |
|                   |              | ソ 町方(上町)<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:4戸   |               |                        | H28            |          |
|                   |              | タ 町方1<br>(区:町方地区)        | 木造<br>戸数:8戸   |               |                        | H29            |          |
|                   |              | チ 町方2<br>(区:町方地区)        | 木造<br>戸数:84戸  |               |                        | H30            |          |
|                   |              | ツ 吉里吉里(A)<br>(区:吉里吉里地区)  | 木造<br>戸数:5戸   | 1,304         | 1,200                  | H28            |          |
|                   |              | テ 吉里吉里(B1)<br>(区:吉里吉里地区) | 木造<br>戸数:13戸  |               |                        | H28            |          |
|                   |              | ト 吉里吉里(B2)<br>(区:吉里吉里地区) | 木造<br>戸数:6戸   |               |                        | H29            |          |
|                   |              | ナ 吉里吉里(C)<br>(区:吉里吉里地区)  | 木造<br>戸数:4戸   |               |                        | H29            |          |
|                   |              | ニ 赤浜①団地<br>(防:赤浜地区)      | 木造<br>戸数:11戸  | 498           | 498                    | H30            |          |
|                   |              | ヌ 赤浜②団地<br>(防:赤浜地区)      | 木造<br>戸数:10戸  |               |                        | H28            |          |
|                   |              | ネ 赤浜⑥団地<br>(防:赤浜地区)      | 木造<br>戸数:22戸  |               |                        | H28            |          |
|                   |              | ノ 浪板<br>(漁:浪板地区)         | 木造<br>戸数:11戸  | 329           | 304                    | H28            |          |
|                   |              | ハ 浪板(1)<br>(単独)          | 木造<br>戸数:3戸   |               |                        | H27            |          |
|                   |              | ヒ 浪板(2)<br>(単独)          | 木造<br>戸数:1戸   |               |                        | H28            |          |
|                   |              | フ 安渡(A)<br>(区:安渡地区)      | 木造<br>戸数:10戸  | 2,186         | 1,968                  | H29            |          |
|                   |              | ヘ 安渡(A)<br>(区:安渡地区)      | 木造<br>戸数:14戸  |               |                        | H29            |          |
|                   |              | ホ 安渡(B1)<br>(区:安渡地区)     | 木造<br>戸数:13戸  |               |                        | H28            |          |
|                   |              | マ 安渡(B2)<br>(区:安渡地区)     | 木造<br>戸数:9戸   |               |                        | H30            |          |
|                   |              | ミ 寺野1<br>(防:寺野地区)        | 木造<br>戸数:16戸  | 609           | 137                    | H27            | ■H27.9完成 |
|                   |              | ム 寺野2<br>(防:寺野地区)        | 木造<br>戸数:11戸  |               |                        | H28            |          |
| メ 寺野3<br>(防:寺野地区) | 木造<br>戸数:14戸 | H29                      |               |               |                        |                |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体 | 路線名            | 箇所名<br>事業概要等         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-----------|------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 復興関連道路    | 県    | (主)大槌小国線       | B 土坂の3<br>道路改築L=500m | 442           | 0                      | H27            |    |
| まちづくり連携道路 |      | (一)<br>吉里吉里釜石線 | 1 赤浜<br>道路改築L=800m   | 800           | 634                    | H28            |    |

## 分野区分：医療

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|------|------|---------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 病院   | 県    | 県立大槌病院  | 寺野地区ふれあい<br>運動公園 | 4,462         | 0                      | H28            |    |

## 分野区分：教育

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等                           | 事業概要         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                       |
|------|------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 小学校  | 町    | 大槌小学校<br>安渡小学校<br>赤浜小学校<br>大槌北小学校 | (災害復旧)<br>移転 | 10,760        | 4,600                  | H28            | 造成、建築、仮設、<br>賃貸借(仮設校舎)含む |
| 中学校  |      | 大槌中学校                             | (災害復旧)<br>移転 |               |                        | H28            |                          |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【釜石東部漁協】

| 区分               | 事業主体           | 路線・箇所名等                | 事業概要                               | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                 |  |
|------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 漁港               | 県              | ① 箱崎漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=624m、<br>岸壁L=889m 他 | 2,966                             | 0                      | H26            | 遊漁船が使用する施設についてはH27完成予定<br>■H27.3完成 |  |
|                  |                | ② 白浜(鶴)漁港              | (漁港災害)<br>防波堤L=505m、<br>岸壁L=504m 他 | 1,719                             | 0                      | H26            | ■H27.1完成                           |  |
|                  |                | ③ 両石漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=596m、<br>岸壁L=834m 他 | 3,841                             | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  | 市              | ⑦ 室浜漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=163m、<br>岸壁L=190m 他 | 315                               | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | ⑧ 片岸漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=72m、<br>岸壁L=135m 他  | 137                               | 0                      | H26            | ■H27.3完成                           |  |
|                  |                | ⑨ 仮宿漁港                 | (漁港災害)<br>防波堤L=130m、<br>岸壁L=60m 他  | 371                               | 0                      | H26            | ■H27.3完成                           |  |
|                  |                | ⑩ 桑ノ浜漁港                | (漁港災害)<br>防波堤L=209m、<br>岸壁L=250m 他 | 566                               | 0                      | H26            | ■H27.3完成                           |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 市              | r 室浜地区                 | 対象戸数:16戸<br>(民11戸・公5戸)             | 510                               | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | s 仮宿地区                 | 対象戸数4戸<br>(民4戸)                    | 137                               | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | t 桑ノ浜地区                | 対象戸数:8戸<br>(民5戸・公3戸)               | 498                               | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | y 根浜地区                 | 対象戸数:6戸<br>(民4戸・公2戸)               | 184                               | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | z 箱崎地区                 | 対象戸数:35戸<br>(民18戸・公17戸)            | 607                               | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | aa箱崎白浜地区               | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                   | 82                                | 0                      | H27            |                                    |  |
|                  |                | ab両石地区                 | 対象戸数:55戸<br>(民36戸・公19戸)            | 2,359                             | 397                    | H28            |                                    |  |
| 海岸               | 一般海岸           | 県                      | 2 鶴住居川                             | (災害復旧)<br>水門等N=1基                 | 13,209                 | 9,018          | H29                                |  |
|                  |                |                        | 3 片岸海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.8km、<br>陸間等N=1基  | 5,517                  | 2,479          | H29                                |  |
|                  |                |                        | 4 水海海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=1基、  | 2,173                  | 0              | H27                                |  |
|                  | 林野海岸           | 県                      | 9 根浜地区                             | (治山施設災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km          | 1,294                  | 0              | H27                                |  |
|                  | 漁港海岸           | 県                      | 10 箱崎漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基 他 | 3,589                  | 908            | H28                                |  |
|                  |                |                        | 11 白浜(鶴)<br>漁港海岸                   | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=3基 他 | 1,931                  | 285            | H28                                |  |
|                  |                |                        | 12 両石漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=1基 他 | 4,569                  | 2,289          | H28                                |  |
| 市                |                | 15 室浜漁港海岸              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km 他             | 1,237                             | 1,081                  | H29            |                                    |  |
|                  | 16 仮宿漁港海岸      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km   | 313                                | 71                                | H27                    |                |                                    |  |
|                  | 17 桑の浜<br>漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km 他 | 685                                | 367                               | H29                    |                |                                    |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【釜石湾漁協】

| 区分               | 事業主体         | 路線・箇所名等   | 事業概要                                   | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                |  |
|------------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 漁港               | 県            | ④ 釜石漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=1,120m、<br>岸壁L=1,898m 他 | 4,539                             | 0                      | H27            |                                   |  |
|                  |              | ⑪ 嬉石漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=76m、<br>岸壁L=304m 他      | 349                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                  |              | ⑫ 平田漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=215m、<br>岸壁L=598m 他     | 824                               | 0                      | H26            | 漁港と市道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H27.3完成 |  |
|                  |              | ⑬ 白浜(釜)漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=449m、<br>岸壁L=378m 他     | 929                               | 0                      | H27            |                                   |  |
|                  |              | ⑭ 佐須漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=174m、<br>岸壁L=103m 他     | 437                               | 0                      | H27            |                                   |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 市            | w 新浜町地区   | 用地造成他                                  | 640                               | 306                    | H28            |                                   |  |
|                  |              | x 佐須地区    | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)                       | 317                               | 0                      | H27            | ■H27.6完成                          |  |
|                  |              | ac 尾崎白浜地区 | 対象戸数:2戸<br>(民2戸)                       | 47                                | 0                      | H27            | ■H27.9完成                          |  |
| 海岸               | 一般海岸<br>港湾海岸 | 県         | 1 甲子川                                  | (三陸高潮)<br>水門N=1基                  | 9,270                  | 4,210          | H29                               |  |
|                  |              |           | 6 釜石港海岸                                | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.1km、<br>水門等N=19基 | 8,198                  | 0              | H27                               |  |
|                  | 漁港海岸         | 市         | 13 釜石漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.8km、<br>水門N=6基 他 | 8,851                  | 2,639          | H29                               |  |
|                  |              |           | 18 嬉石漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km 他            | 646                    | 410            | H28                               |  |
|                  |              |           | 19 平田漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=1基 他 | 674                    | 294            | H28                               |  |
|                  |              |           | 20 白浜(釜石)<br>漁港海岸                      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km 他            | 650                    | 0              | H27                               |  |
|                  |              |           | 21 佐須漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他 | 838                    | 805            | H28                               |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【唐丹町漁協】

| 区分               | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                               | 総事業費<br>(百万円)                       | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                |  |
|------------------|------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 漁港               | 県    | ⑤ 唐丹漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=623m、<br>岸壁L=572m 他 | 4,047                               | 0                      | H26            | 漁港と県道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H27.3完成 |  |
|                  |      | ⑥ 小白浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=819m、<br>岸壁L=834m 他 | 3,813                               | 0                      | H26            | 漁港と市道をつなぐ道路についてはH27完成<br>■H26.12完 |  |
|                  | 市    | ⑮ 大石漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=361m、<br>岸壁L=233m 他 | 960                                 | 0                      | H27            |                                   |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 市    | u 花露辺地区 | 集落道 他                              | 646                                 | 0                      | H27            |                                   |  |
|                  |      | v 大石地区  | 集落道 他                              | 479                                 | 250                    | H28            |                                   |  |
|                  |      | ad本郷地区  | 対象戸数9戸<br>(民2戸・公5戸)                | 129                                 | 0                      | H27            | ■H27.9完成                          |  |
|                  |      | ae唐丹地区  | 集落排水施設整備L=3,353<br>m<br>処理施設整備1式   | 677                                 | 0                      | H27            |                                   |  |
| 海岸               | 一般海岸 | 県       | 5 小白浜海岸                            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門等N=2基    | 5,251                  | 692            | H28                               |  |
|                  | 農地海岸 | 県       | 7 本郷海岸                             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.3km<br>水門等N=3基 | 936                    | 276            | H28                               |  |
|                  |      |         | 8 下荒川海岸                            | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.3km<br>水門等N=3基 | 3,664                  | 894            | H28                               |  |
|                  | 漁港   | 県       | 14 小白浜漁港海岸                         | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=1基 他   | 2,818                  | 1,224          | H28                               |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     |        | 事業主体                 | 路線・箇所名等                | 事業概要                                      | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                   |
|----------------------------|--------|----------------------|------------------------|---|---------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 土地区画整理                     |        | 市                    | a 平田地区                 | 区域面積:22.7ha<br>対象戸数:288戸<br>(民288戸)       | 8,844         | 63                     | H30            |                      |
|                            |        |                      | b 片岸地区                 | 区域面積:22.7ha<br>対象戸数:142戸<br>(民125戸・公17戸)  | 5,678         | 506                    | H30            |                      |
|                            |        |                      | c 鶴住居地区                | 区域面積:49.2ha<br>対象戸数:705戸<br>(民580戸・公125戸) | 14,130        | 637                    | H30            |                      |
|                            |        |                      | d 嬉石・松原地区              | 区域面積:12.9ha<br>対象戸数:394戸<br>(民250戸・公144戸) | 6,897         | 21                     | H30            |                      |
| 津波復興拠点                     |        |                      | p 東部地区                 | 区域面積:26.8ha                               | 11,606        | 1,332                  | H29            |                      |
|                            |        |                      | q 鶴住居地区                | 区域面積:16.4ha                               | 5,836         | 663                    | H28            |                      |
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 室浜     |                      | e 室浜地区                 | 対象戸数:9戸<br>(民7戸・公2戸)                      | 506           | 0                      | H27            |                      |
|                            | 根浜     |                      | f 根浜地区                 | 対象戸数:33戸<br>(民27戸・公6戸)                    | 1,921         | 0                      | H27            |                      |
|                            | 箱崎     |                      | g 箱崎地区                 | 対象戸数:30戸<br>(民18戸・公12戸)                   | 909           | 0                      | H27            |                      |
|                            | 箱崎白浜   |                      | h 箱崎白浜地区               | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)                          | 223           | 0                      | H27            |                      |
|                            | 桑ノ浜    |                      | i 桑ノ浜地区                | 対象戸数:11戸<br>(民6戸・公5戸)                     | 467           | 0                      | H27            |                      |
|                            | 両石     |                      | j 両石地区                 | 対象戸数:62戸<br>(民34戸・公28戸)                   | 3,250         | —                      | H28            | 事業計画変更調整中(事業費等変更見込み) |
|                            | 尾崎白浜   |                      | k 尾崎白浜地区               | 対象戸数:5戸<br>(民3戸・公2戸)                      | 105           | 0                      | H27            | ■H27.9完成             |
|                            | 花露辺    |                      | l 花露辺地区                | 対象戸数:17戸<br>(民4戸・公13戸)                    | 124           | 0                      | H25            |                      |
|                            | 本郷     | m 本郷地区               | 対象戸数:17戸<br>(民10戸・公7戸) | 521                                       | 0             | H27                    | ■H27.9完成       |                      |
|                            | 唐丹     | n 唐丹地区<br>(小白浜)      | 対象戸数:25戸<br>(民25戸)     | 1,381                                     | 0             | H27                    |                |                      |
| 荒川                         | o 荒川地区 | 対象戸数:9戸<br>(民1戸・公8戸) | 166                    | 0   | H27           | ■H27.9完成               |                |                      |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(1/2)

| 細分項目等                | 事業主体         | 路線・箇所名等               | 事業概要             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円)                | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                    |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 直接建設                 | 県            | ア 平田<br>(単独)          | RC造7階<br>戸数:126戸 | 1,942         | 0                                     | H25            | ■H26.1完成                              |
|                      |              | イ 野田<br>(単独)          | RC造5階<br>戸数:32戸  | 592           | 0                                     | H25            | ■H25.10完                              |
|                      |              | ウ 日向<br>(単独)          | RC造6階<br>戸数:30戸  | 853           | 0                                     | H27            | ■H27.7完成                              |
|                      |              | エ 片岸<br>(単独)          | RC造<br>戸数:17戸    | 519           | 240                                   | H28            |                                       |
|                      |              | オ 嬉石第1<br>(区:嬉石・松原地区) | RC造<br>戸数:52戸    | 1,300         | 1,300                                 | H28            |                                       |
|                      |              | カ 嬉石第2<br>(区:嬉石・松原地区) | RC造<br>戸数:32戸    | 800           | 800                                   | H28            |                                       |
|                      |              | キ 松原<br>(区:嬉石・松原地区)   | RC造<br>戸数:60戸    | 1,500         | 1,500                                 | H28            |                                       |
|                      |              | ク 両石<br>(防:両石地区)      | RC造<br>戸数:24戸    | 600           | 600                                   | H29            |                                       |
| 買 取                  | 市            | ケ 上中島①<br>(単独)        | S造3階<br>戸数:54戸   | 1,183         | 0                                     | H24            |                                       |
|                      |              | コ 上中島②<br>(単独)        | S造8階<br>戸数:156戸  | 4,896         | 0                                     | H26            |                                       |
|                      |              | サ 花露辺<br>(防:花露辺地区)    | RC造4階<br>戸数:13戸  | 495           | 0                                     | H25            |                                       |
|                      |              | シ 鶴住居①<br>(区:鶴住居地区)   | 木造<br>戸数:45戸     | 1,394         | 1,281                                 | H28            | H26.12実施契約締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|                      |              | ス 鶴住居②<br>(区:鶴住居地区)   | RC造<br>戸数:80戸    | 2,860         | 2,634                                 | H28            | H26.12実施契約締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|                      |              | セ 小白浜1号<br>(単独)       | S造4階<br>戸数:27戸   | 982           | 0                                     | H27            | ■H27.9完成                              |
|                      |              | ソ 小白浜2号<br>(単独)       | 木造<br>戸数:3戸      | 85            | 0                                     | H27            | ■H27.7完成                              |
|                      |              | タ 片岸<br>(区:片岸地区)      | 木造<br>戸数:17戸     | 641           | 505                                   | H29            | H26.12実施契約締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|                      |              | チ 東部地区<br>(天神町)(単独)   | S造5階<br>戸数:52戸   | 1,924         | 0                                     | H27            |                                       |
|                      |              | ツ 東部地区<br>(大町1号)(単独)  | S造6階<br>戸数:44戸   | 1,377         | 0                                     | H27            |                                       |
|                      |              | テ 東部地区<br>(大渡町)(単独)   | RC造8階<br>戸数:27戸  | 961           | 0                                     | H27            |                                       |
|                      |              | ト 東部地区<br>(只越1号)(単独)  | S造6階<br>戸数:33戸   | 911           | 855                                   | H28            | H26.6施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |
|                      |              | ナ 東部地区<br>(只越2号)(単独)  | S造5階<br>戸数:11戸   | 330           | 307                                   | H28            | H26.7施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |
|                      |              | ニ 東部地区<br>(大只越1号)(単独) | S造5階<br>戸数:14戸   | 420           | 380                                   | H28            | H26.7施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |
|                      |              | ヌ 東部地区<br>(大町2号)(単独)  | 5階<br>戸数:29戸     | 940           | 900                                   | H28            | H27.2施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |
| ネ 東部地区<br>(大町3号)(単独) | 8階<br>戸数:34戸 | 1,064                 | 1,020            | H28           | H27.3施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |                |                                       |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(2/2)

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等                         | 事業概要            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                     |
|-------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|--|
| 買取    | 市    | ノ 東部地区<br>(大町4号) (単独)           | RC造8階<br>戸数:41戸 | 1,348         | 1,328                  | H28            | H26.10施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |
|       |      | ハ 東部地区<br>(大町5号) (単独)           | RC造6階<br>戸数:24戸 | 909           | 777                    | H28            | H26.10施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上 |
|       |      | ヒ 東部地区<br>(只越3号) (単独)           | 6階<br>戸数:19戸    | 511           | 474                    | H28            | H27.3施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | フ 東部地区<br>(只越4号) (単独)           | 8階<br>戸数:27戸    | 690           | 651                    | H28            | H27.3施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | ヘ 東部地区<br>(浜町) (単独)             | 7階<br>戸数:53戸    | 1,628         | 1,496                  | H29            |  |
|       |      | ホ 東部地区<br>(大只越2号) (単独)          | 5階<br>戸数:22戸    | 616           | 616                    | H28            |  |
|       |      | マ 本郷<br>(防:本郷地区)<br>(漁:本郷地区)    | 木造<br>戸数:12戸    | 238           | 192                    | H28            | H27.2施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | ミ 箱崎(上前)<br>(漁:箱崎地区)            | 木造<br>戸数:10戸    | 249           | 211                    | H28            | H27.2施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | ム 箱崎(野川前・前田)<br>(防:箱崎地区)        | 木造<br>戸数:14戸    | 349           | 295                    | H28            | H27.2施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | メ 箱崎(横瀬)<br>(防:箱崎地区)            | 木造<br>戸数:5戸     | 125           | 105                    | H28            | H27.2施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | モ 室浜<br>(防:室浜地区)<br>(漁:室浜地区)    | 木造<br>戸数:7戸     | 236           | 204                    | H28            | H27.3施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | ヤ 根浜<br>(防:根浜地区)<br>(漁:根浜地区)    | 木造<br>戸数:8戸     | 288           | 218                    | H28            | H27.3施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | ユ 桑ノ浜<br>(防:桑ノ浜地区)<br>(漁:桑ノ浜地区) | 木造<br>戸数:8戸     | 307           | 254                    | H28            | H27.2施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
|       |      | ヨ 両石<br>(防:両石地区)<br>(漁:両石地区)    | 木造<br>戸数:23戸    | 673           | 564                    | H29            | H27.3施工基本協定締結<br>買取事業につき、完了年度で事業費一括計上  |
| 直接建設  |      | ラ 荒川<br>(防:荒川地区)                | 木造<br>戸数:8戸     | 159           | 0                      | H27            |  |
|       |      | リ 尾崎白浜<br>(単独)                  | 木造<br>戸数:5戸     | 211           | 0                      | H26            |  |
|       |      | ル 箱崎白浜<br>(単独)                  | 木造<br>戸数:9戸     | 323           | 0                      | H25            |  |
|       |      | レ 大石<br>(単独)                    | 木造<br>戸数:3戸     | 73            | 0                      | H25            |  |
|       |      | ロ 唐丹片岸<br>(単独)                  | 木造<br>戸数:4戸     | 107           | 0                      | H26            |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

| 細分項目等                 | 事業主体               | 路線名                | 箇所名<br>事業概要等           | 総事業費<br>(百万円)         | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------|
| 復興支援道路                | 県                  | (一)水海大渡線           | C 女遊部<br>道路改築L=1,400m  | 2,084                 | 0                      | H23            | ■H24.3完成 |
| 復興関連道路                |                    | (主)釜石遠野線           | D 剣<br>道路改築L=1,540m    | 1,300                 | 0                      | H27            |          |
|                       |                    | (一)桜峠平田線           | E 平田<br>道路改築L=3,140m   | 950                   | 0                      | H27            |          |
|                       |                    | まちづくり連携道路          | (一)<br>吉浜上荒川線          | F 下荒川<br>道路改築L=5,140m | 700                    | 0              | H27      |
| 2 下荒川の2<br>道路改築L=300m |                    |                    |                        | 330                   | 0                      | H27            |          |
| (一)<br>吉里吉里釜石線        |                    |                    | 3 室浜<br>道路改築L=300m     | 400                   | 67                     | H29            |          |
|                       |                    |                    | 1 室浜の2<br>道路改築L=1,500m | 2,000                 | 655                    | H28            |          |
| (一)<br>唐丹日頃市線         |                    | 4 荒川<br>道路改築L=400m | 300                    | 63                    | H30                    |                |          |
| 国道283号                | 5 松原<br>道路改築L=300m | 305                | 0                      | H27                   |                        |                |          |

## 分野区分：港湾

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要   | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-------|------|---------|--|---------------|------------------------|----------------|----|
| 釜石港   | 県    | 須賀地区    | (災害復旧)<br>南防波堤L=266m、<br>-4.0m1号物揚場<br>L=200m、<br>-7.5m岸壁L=152m他 | 3,682         | 0                      | H27            |    |

## 分野区分：教育

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等  | 事業概要             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                   |
|-------|------|----------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 小学校   | 市    | 1 唐丹小学校  | (災害復旧)<br>移転     | 4,806         | 3,462                  | H28            | 児童館、防災備蓄倉庫含む         |
| 中学校   |      | 3 唐丹中学校  | (災害復旧)<br>現敷地で新築 |               |                        | H28            |                      |
| 小学校   |      | 2 鶴住居小学校 | (災害復旧)<br>移転     | 9,554         | 4,307                  | H28            | 幼稚園、児童館、<br>防災備蓄倉庫含む |
| 中学校   |      | 4 釜石東中学校 | (災害復旧)<br>移転     |               |                        | H28            |                      |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【吉浜漁協】

| 区分 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                               | 総事業費<br>(百万円)                        | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |          |
|----|------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|
| 漁港 | 県    | ① 根白漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=748m、<br>岸壁L=638m 他 | 5,950                                | 0                      | H27            |          |          |
|    |      | ⑦ 千歳漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=212m、<br>岸壁L=108m 他 | 955                                  | 113                    | H28            |          |          |
|    | 市    | ⑧ 扇洞漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=125m、<br>岸壁L=23m 他  | 147                                  | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |          |
|    |      | ⑨ 吉浜漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=223m、<br>岸壁L=185m 他 | 1,269                                | 40                     | H28            |          |          |
|    |      | ⑩ 増館漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=137m、<br>岸壁L=15m 他  | 286                                  | 0                      | H27            |          |          |
| 海岸 | 農地海岸 | 県       | 8 沖田海岸                             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.2km             | 71                     | 0              | H25      | ■H25.6完成 |
|    |      |         | 9 吉浜海岸                             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門等N=2基 | 2,574                  | 572            | H28      |          |
|    | 漁港海岸 | 市       | 16 吉浜漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他    | 1,042                  | 277            | H28      |          |

## 【越喜来漁協】

| 区分               | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                               | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |          |
|------------------|------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|
| 漁港               | 県    | ② 崎浜漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=721m、<br>岸壁L=827m 他 | 2,965                             | 0                      | H27            |          |          |
|                  |      | ③ 越喜来漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=580m、<br>岸壁L=436m 他 | 2,590                             | 0                      | H27            |          |          |
|                  | 市    | ⑪ 小壁漁港  | (漁港災害)<br>岸壁L=44m 他                | 66                                | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |          |
|                  |      | ⑫ 泊漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=283m、<br>岸壁L=202m 他 | 853                               | 0                      | H27            |          |          |
|                  |      | ⑬ 鬼沢漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=329m、<br>岸壁L=209m 他 | 457                               | 0                      | H26            | ■H26.12完 |          |
| 漁業集落防災<br>機能強化事業 | 市    | z 越喜来地区 | 対象戸数:30戸<br>(民30戸)                 | 859                               | 335                    | H28            |          |          |
| 海岸               | 一般海岸 | 県       | 4 越喜来海岸                            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.9km、<br>水門N=2基他  | 7,620                  | 1,212          | H29      |          |
|                  |      |         | 5 下甫嶺海岸                            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=2基他  | 3,636                  | 750            | H29      |          |
|                  | 漁港海岸 | 県       | 11 崎浜漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=3基 他 | 1,842                  | 171            | H28      |          |
|                  |      |         | 12 越喜来漁港海岸                         | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=1基 他 | 1,488                  | 117            | H28      |          |
|                  |      | 市       | 17 泊漁港海岸                           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km 他            | 1,206                  | 199            | H28      |          |
|                  |      |         | 18 鬼沢漁港海岸                          | (災害復旧)<br>海岸護岸L=0.1km             | 27                     | 0              | H26      | ■H26.12完 |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設

【綾里漁協】

| 区分 | 事業主体   | 路線・箇所名等 | 事業概要                                 | 総事業費<br>(百万円)                     | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |  |
|----|--------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|--|
| 漁港 | 県<br>市 | ④ 綾里漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=402m、<br>岸壁L=1,102m 他 | 5,093                             | 0                      | H27            |          |  |
|    |        | ⑭ 小石浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=422m、<br>岸壁L=239m 他   | 891                               | 0                      | H27            |          |  |
|    |        | ⑮ 砂子浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=176m、<br>岸壁L=247m 他   | 555                               | 0                      | H27            |          |  |
|    |        | ⑯ 野野前漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=781m、<br>岸壁L=484m 他   | 3,923                             | 106                    | H28            |          |  |
|    |        | ⑰ 小路漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=162m、<br>岸壁L=65m 他    | 195                               | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |  |
| 海岸 | 漁港海岸   | 県       | 13-1<br>綾里漁港海岸                       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門N=3基 他 | 4,262                  | 2,450          | H30      |  |
|    |        |         | 13-2<br>綾里<br>(石浜地区)                 | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.2km              | 1,300                  | 887            | H29      |  |
|    |        | 市       | 19<br>小石浜漁港海岸                        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=2基 他 | 700                    | 100            | H28      |  |
|    |        |         | 20<br>野野前漁港海岸                        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=2基 他 | 1,446                  | 241            | H28      |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 分野区分：漁港、海岸保全施設

## 【大船渡市漁協】

| 区分 | 事業主体         | 路線・箇所名等 | 事業概要                                   | 総事業費<br>(百万円)                        | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |  |
|----|--------------|---------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------|--|
| 漁港 | 県            | ⑤ 大船渡漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=1,263m、<br>岸壁L=3,512m 他 | 6,773                                | 494                    | H28            |          |  |
|    |              | ⑥ 門の浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=907m、<br>岸壁L=575m 他     | 3,827                                | 0                      | H27            |          |  |
|    | 市            | ⑱ 合足漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=81m、<br>岸壁L=45m 他       | 336                                  | 0                      | H27            |          |  |
|    |              | ⑲ 長崎漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=482m、<br>岸壁L=475m 他     | 1,608                                | 0                      | H27            |          |  |
|    |              | ⑳ 蛸ノ浦漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=239m、<br>岸壁L=972m 他     | 1,101                                | 34                     | H28            |          |  |
|    |              | ㉑ 碁石漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=123m、<br>岸壁L=104m 他     | 197                                  | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |  |
|    |              | ㉒ 泊里漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=211m、<br>岸壁L=248m 他     | 779                                  | 0                      | H27            |          |  |
| 海岸 | 一般海岸<br>港湾海岸 | 県       | 1 盛川(塩場)                               | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.3km                 | 11,582                 | 5,332          | H30      |  |
|    |              |         | 2 須崎川                                  | (三陸高潮)<br>水門N=1基                     | 4,530                  | 1,100          | H30      |  |
|    |              |         | 3 後の入川                                 | (三陸高潮)<br>水門N=1基                     | 2,480                  | 1,535          | H30      |  |
|    |              |         | 6 野々田地区海岸                              | (港湾高潮)<br>防潮堤L=4.1km                 | 15,567                 | 6,007          | H30      |  |
|    |              |         | 7 大船渡港海岸                               | (災害復旧)<br>防潮堤L=3.6km、<br>水門等N=38基    | 14,065                 | 4,100          | H30      |  |
|    | 農地海岸         | 県       | 10 合足海岸                                | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門等N=2基 | 1,517                  | 0              | H27      |  |
|    | 漁港海岸         | 県       | 14-1 大船渡漁港海岸                           | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.6km、<br>水門N=11基 他   | 6,622                  | 3,060          | H29      |  |
|    |              |         | 14-2 大船渡<br>(細浦他地区)                    | (海岸高潮)<br>防潮堤L=2.8km、<br>水門N=1基 他    | 8,900                  | 7,712          | H30      |  |
|    |              |         | 15 門の浜漁港海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.5km、<br>水門N=2基 他    | 6,463                  | 1,485          | H29      |  |
|    |              | 市       | 21 蛸ノ浦漁港海岸                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.3km、<br>水門N=6基 他    | 5,567                  | 2,226          | H29      |  |
|    |              |         | 22 碁石漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=2基 他    | 606                    | 59             | H28      |  |
|    |              |         | 23 泊里漁港海岸                              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=1基 他    | 1,341                  | 1,029          | H29      |  |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集：大臣同意地区名)     |         | 事業主体               | 路線・箇所名等            | 事業概要                                     | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円)              | 完了<br>予定<br>年度 | 備考   |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 土地区画整理                     |         | 市                  | a 大船渡<br>駅周辺地区     | 区域面積：約33.8ha<br>対象戸数281戸<br>(民231戸・公50戸) | 16,570        | 9,022                               | H30            |  |
| 津波復興拠点                     |         |                    | y 大船渡地区            | 区域面積：約2.3ha<br>(先行整備区域)                  | 4,354         | -                                   | H28            | 事業計画変更調整中<br>(事業費等変更見込み)                   |
|                            |         |                    |                    | 区域面積：約5.4ha<br>(第2段階整備区域)                |               |                                     | H29            |  |
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 大船渡     |                    | b 大船渡地区            | 対象戸数：18戸<br>(民18戸)                       | 1,477         | 0                                   | H27            | ■H27.5完成                                   |
|                            | 峰岸      |                    | c 峰岸地区             | 対象戸数：21戸<br>(民21戸)                       | 745           | 154                                 | H27            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H27.6完成        |
|                            | 小河原     |                    | d 小河原地区<br>(平林)    | 対象戸数：29戸<br>(民29戸)                       | 1,916         | 387                                 | H27            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H27.6完成        |
|                            |         |                    | e 小河原地区<br>(上山)    | 対象戸数：6戸<br>(民6戸)                         |               |                                     | H27            | ■H27.4完成                                   |
|                            |         |                    | f 小河原地区<br>(鶴巻)    | 対象戸数：6戸<br>(民6戸)                         |               |                                     | H26            | ■H26.10完                                   |
|                            | 神坂      |                    | g 神坂地区             | 対象戸数：9戸<br>(民9戸)                         | 544           | 27                                  | H26            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H27.3完成        |
|                            | 細浦      |                    | h 細浦地区             | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       | 490           | 54                                  | H26            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H27.1完成        |
|                            | 小細浦     |                    | i 小細浦地区            | 対象戸数：8戸<br>(民8戸)                         | 286           | 3                                   | H25            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H25.12完        |
|                            | 梅神      |                    | j 梅神地区             | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       | 438           | 14                                  | H27            | H28以降残事業は、移転費助成<br>■H27.4完成                |
|                            | 門之浜     |                    | k 門之浜地区            | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       | 474           | 1                                   | H25            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H26.3完成        |
|                            | 泊里      |                    | l 泊里地区             | 対象戸数：17戸<br>(民17戸)                       | 977           | 204                                 | H27            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、公共施設整備、移転費助成<br>■H27.7完成 |
|                            | 佐野      |                    | m 佐野地区             | 対象戸数：5戸<br>(民5戸)                         | 287           | 52                                  | H26            | H28以降残事業は、住宅建設等助成、公共施設整備、移転費助成<br>■H26.4完成 |
|                            | 中赤崎     | n 中赤崎地区            | 対象戸数：59戸<br>(民59戸) | 4,754                                    | 2,058         | H29                                 |                |  |
|                            | 永浜      | o 永浜地区             | 対象戸数：28戸<br>(民28戸) | 1,531                                    | 661           | H28                                 |                |  |
| 清水                         | p 清水地区  | 対象戸数：6戸<br>(民6戸)   | 395                | 28                                       | H26           | H28以降残事業は、住宅建設等助成、移転費助成<br>■H26.8完成 |                |  |
| 蛸ノ浦                        | q 蛸ノ浦地区 | 対象戸数：16戸<br>(民16戸) | 682                | 0  | H27           |                                     |                |  |

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興まちづくり(防災集団移転)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     |        | 事業主体 | 路線・箇所名等        | 事業概要               | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|----------------------------|--------|------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 田浜     | 市    | r 田浜地区         | 対象戸数:12戸<br>(民12戸) | 437           | 0                      | H26            | ■H26.5完成 |
|                            | 港・岩崎   |      | s 港・岩崎地区       | 対象戸数:23戸<br>(民23戸) | 724           | 0                      | H26            | ■H26.6完成 |
|                            | 泊      |      | t 泊地区          | 対象戸数:13戸<br>(民13戸) | 303           | 0                      | H25            | ■H26.1完成 |
|                            | 浦浜南    |      | u 浦浜南地区        | 対象戸数:11戸<br>(民11戸) | 417           | 0                      | H26            | ■H26.12完 |
|                            | 浦浜仲・西  |      | v 浦浜仲・西地区      | 対象戸数:10戸<br>(民10戸) | 381           | 0                      | H26            | ■H26.12完 |
|                            | 浦浜東・甫嶺 |      | w 浦浜東・<br>甫嶺地区 | 対象戸数:9戸<br>(民9戸)   | 416           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|                            | 崎浜     |      | x 崎浜地区         | 対象戸数:21戸<br>(民21戸) | 968           | 0                      | H27            | ■H27.6完成 |

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

## 分野区分：災害公営住宅(1/2)

| 細分項目等         | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|---------------|------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設          | 県    | 下欠<br>(単独)          | RC造3階<br>戸数:33戸 | 855           | 0                      | H26            | ■H27.1完成 |
|               |      | 上平<br>(単独)          | RC造7階<br>戸数:65戸 | 1,480         | 0                      | H27            | ■H27.6完成 |
|               |      | 関谷<br>(単独)          | RC造5階<br>戸数:50戸 | 1,241         | 0                      | H27            |          |
|               |      | 長谷堂<br>(単独)         | RC造3階<br>戸数:53戸 | 1,397         | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|               |      | みどり町(1、2工区)<br>(単独) | RC造6階<br>戸数:97戸 | 2,156         | 0                      | H27            |          |
|               |      | みどり町(3工区)<br>(単独)   | RC造6階<br>戸数:50戸 | 1,018         | 0                      | H27            |          |
|               |      | 平林<br>(単独)          | RC造4階<br>戸数:55戸 | 1,325         | 0                      | H27            |          |
| 設計・施工<br>一括選定 | 県    | 綾里<br>(単独)          | RC造3階<br>戸数:30戸 | 703           | 0                      | H26            | ■H27.1完成 |
|               |      | 沢田<br>(単独)          | RC造3階<br>戸数:20戸 | 679           | 0                      | H27            |          |
|               |      | 下館下<br>(単独)         | RC造7階<br>戸数:58戸 | 1,454         | 570                    | H28            |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(2/2)

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名) | 事業主体 | 路線・箇所名等          | 事業概要           | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|------------------------|------|------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設                   | 市    | サ 田中東団地①<br>(単独) | 木造2階<br>戸数:12戸 | 168           | 0                      | H24            | ■H25.3完成 |
|                        |      | シ 田中東団地②<br>(単独) | 木造2階<br>戸数:7戸  | 132           | 0                      | H25            | ■H26.3完成 |
| ス 泊里団地<br>(単独)         |      | 木造平屋<br>戸数:6戸    | 234            | 0             | H27                    |                |          |
| セ 崎浜団地<br>(単独)         |      | 木造平屋<br>戸数:8戸    | 416            | 0             | H27                    |                |          |
| ソ 浦浜杉下団地<br>(単独)       |      | 木造平屋<br>戸数:9戸    | 370            | 0             | H27                    |                |          |
| タ 中赤崎後ノ入団地<br>(単独)     |      | 木造平屋<br>戸数:4戸    | 143            | 0             | H27                    |                |          |
| チ 盛中央<br>(単独)          |      | RC造5階<br>戸数:44戸  | 60             | 0             | H24                    | ■H24.12完       |          |
| ツ 上山団地<br>(単独)         |      | RC造3階<br>戸数:11戸  | 249            | 0             | H26                    | ■H26.4完成       |          |
| テ 赤沢団地<br>(単独)         |      | RC造5階<br>戸数:23戸  | 519            | 0             | H26                    | ■H26.6完成       |          |
| ト 平林団地<br>(単独)         |      | RC造3階<br>戸数:11戸  | 325            | 0             | H26                    | ■H26.4完成       |          |
| ナ 宇津野沢団地<br>(単独)       |      | RC造3階<br>戸数:20戸  | 473            | 0             | H26                    | ■H26.5完成       |          |
| ニ 蛸ノ浦団地<br>(単独)        |      | RC造3階<br>戸数:14戸  | 479            | 0             | H27                    | ■H27.5完成       |          |
| ヌ 浦浜所通団地<br>(単独)       |      | RC造3階<br>戸数:20戸  | 642            | 0             | H27                    |                |          |
| ネ 中赤崎山口団地<br>(単独)      |      | RC造3階<br>戸数:13戸  | 519            | 0             | H27                    |                |          |
| ノ 中赤崎大洞団地<br>(単独)      |      | 木造<br>戸数:9戸      | 376            | 0             | H27                    |                |          |
| ハ 川原<br>(単独)           |      | RC造3階<br>戸数:29戸  | 790            | 0             | H27                    | ■H27.5完成       |          |
| ヒ 区画整理地区<br>(区:大船渡駅周辺) |      | RC造5階<br>戸数:50戸  | 1,960          | 1,784         | H28                    |                |          |
| 買取                     |      |                  |                |               |                        |                |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

| 細分項目等     | 事業主体         | 路線名                     | 箇所名<br>事業概要等          | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 復興関連道路    | 県            | (一)<br>丸森権現堂線           | C 下船渡<br>道路改築L=2,100m | 3,600         | 3,388                  | H30<br>以降      |    |
|           |              |                         | B 小石浜<br>道路改築L=2,320m | 3,110         | 291                    | H28            |    |
| まちづくり連携道路 |              | (主)<br>大船渡綾里三陸線         | 4 越喜来<br>道路改築L=1,000m | 900           | 0                      | H27            |    |
|           |              |                         | 5 赤崎<br>道路改築L=4,100m  | 4,060         | 2,095                  | H30            |    |
|           |              | (一)<br>崎浜港線             | 1 越喜来<br>道路改築L=700m   | 700           | 0                      | H27            |    |
|           |              | (主)<br>大船渡<br>広田陸前高田線   | 2 船河原<br>道路改築L=2,200m | 2,100         | 1,533                  | H30            |    |
|           | (一)<br>基石海岸線 | 3 末崎～基石<br>道路改築L=2,700m | 2,400                 | 1,873         | H30                    |                |    |

## 分野区分：港湾

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要   | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-------|------|---------|--|---------------|------------------------|----------------|----|
| 大船渡港  | 県    | 野々田地区   | (災害復旧)<br>防波堤L=170m、<br>須崎防波堤L=60m、<br>-4.5m岸壁L=150m、<br>-3.0m物揚場L=87m他          | 1,640         | 0                      | H27            |    |
|       |      | 茶屋前地区   | (災害復旧)<br>-9.0m岸壁L=428m、<br>-6.0m岸壁L=105m、<br>-3.0m物揚場L=376m、<br>-4.0m物揚場L=197m他 | 3,729         | 0                      | H27            |    |
|       |      | 山口地区    | (災害復旧)<br>防波堤L=64m、<br>さん橋(-2.0m)L=32m、<br>物揚場L=70m他                             | 600           | 50                     | H28            |    |
|       |      | 永浜地区    | (災害復旧)<br>防波堤L=192m、<br>-2.0m物揚場L=108m、<br>-2.0m2号物揚場138m                        | 189           | 75                     | H28            |    |
|       |      | 清水地区    | (災害復旧)<br>防波堤L=109m、<br>物揚場L=285m、<br>船揚場L=98m                                   | 304           | 46                     | H28            |    |
|       |      | 赤土倉地区   | (災害復旧)<br>南防波堤L=79m、<br>北防波堤L=165m、<br>-2.0m2号物揚場L=104m他                         | 408           | 0                      | H27            |    |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：教育

| 細分項目 | 事業主体 | 路線・箇所名等  | 事業概要         | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|------|------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 小学校  | 市    | 1 赤崎小学校  | (災害復旧)<br>移転 | 3,800         | 780                    | H28            |    |
|      |      | 2 越喜来小学校 | (災害復旧)<br>移転 | 4,200         | 770                    | H28            |    |
| 中学校  |      | 3 赤崎中学校  | (災害復旧)<br>移転 | 4,300         | 880                    | H28            |    |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港

【広田湾漁協(1/2)】

| 区分 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                                 | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|----|------|---------|--------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 漁港 | 県    | ① 六ヶ浦漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=601m、<br>岸壁L=474m 他   | 2,318         | 0                      | H27            |    |
|    |      | ② 広田漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=919m、<br>岸壁L=1,176m 他 | 3,739         | 0                      | H27            |    |
|    |      | ③ 長部漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=408m、<br>岸壁L=1,180m 他 | 3,003         | 0                      | H27            |    |
|    | 市    | ④ 只出漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=332m、<br>岸壁L=298m 他   | 1,267         | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑤ 大祝漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=99m、<br>岸壁L=43m 他     | 173           | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑥ 三鏡漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=14m、<br>岸壁L=36m 他     | 85            | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑦ 根岬漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=354m、<br>岸壁L=150m 他   | 712           | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑧ 大陽漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=332m、<br>岸壁L=79m 他    | 291           | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑨ 矢の浦漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=136m、<br>岸壁L=183m 他   | 505           | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑩ 両替漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=274m、<br>岸壁L=254m 他   | 643           | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑪ 脇之沢漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=1,149m、<br>岸壁L=531m 他 | 2,251         | 0                      | H27            |    |
|    |      | ⑫ 要谷漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=556m、<br>岸壁L=279m 他   | 940           | 0                      | H27            |    |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

陸前高田市(6枚中の2)

分野区分：海岸保全施設  
【広田湾漁協(2/2)】

| 区分         | 事業主体                              | 路線・箇所名等 | 事業概要               | 総事業費<br>(百万円)                                 | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考  |          |
|------------|-----------------------------------|---------|--------------------|---|------------------------|----------------|-----|----------|
| 海岸         | 一般海岸                              | 県       | 1 長部川              | (三陸高潮)<br>水門N=1基他                             | 3,516                  | 0              | H27 |          |
|            |                                   |         | 2 川原川(曲松)          | (災害復旧)<br>護岸工L=3.4km他                         | 2,116                  | 0              | H27 |          |
|            |                                   |         | 3 気仙川(砂盛)          | (災害復旧)<br>水門N=1基                              | 16,679                 | 9,220          | H28 |          |
|            |                                   |         | 4 大野海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km、<br>離岸堤L=0.3km他          | 2,145                  | 0              | H27 |          |
|            |                                   |         | 5 石浜海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>離岸堤L=0.12km他         | 223                    | 0              | H25 | ■H26.3完成 |
|            |                                   |         | 6 田の浜海岸            | (災害復旧)<br>護岸工L=0.04km、<br>消波工L=0.02km他        | 117                    | 0              | H24 | ■H25.1完成 |
|            |                                   |         | 7 勝木田海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km他                         | 3,712                  | 0              | H27 |          |
|            |                                   |         | 8 高田海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=3.9km、<br>水門N=1基、人工リーフL=1.2km他 | 31,205                 | 0              | H27 |          |
|            | 農地海岸                              | 県       | 9 小友海岸             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.6km<br>水門等N=3基           | 3,577                  | 280            | H28 |          |
|            | 林野海岸                              | 県       | 10 高田松原地区          | (治山施設災害)<br>(防災林造成)<br>防潮林林帯(地盤)L=1.3km       | 1,497                  | 1,423          | H30 |          |
|            | 漁港海岸                              | 県       | 11-1 六ヶ浦漁港海岸       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基 他             | 5,569                  | 1,464          | H28 |          |
|            |                                   |         | 11-2 六ヶ浦<br>(本港地区) | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他             | 898                    | 337            | H29 |          |
|            |                                   |         | 12-1 広田漁港海岸        | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.4km、<br>水門N=10基 他            | 5,255                  | 0              | H27 |          |
|            |                                   |         | 12-2 広田<br>(後浜地区)  | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他             | 594                    | 200            | H28 |          |
|            |                                   |         | 13 長部漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基 他             | 3,671                  | 1,517          | H28 |          |
|            |                                   | 市       | 14 只出漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.9km、<br>水門N=2基 他             | 4,291                  | 1,966          | H28 |          |
|            |                                   |         | 15 根岬漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km 他                        | 1,473                  | 244            | H28 |          |
|            |                                   |         | 16 大陽漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=2基 他             | 1,529                  | 231            | H28 |          |
|            |                                   |         | 17 両替漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=3基 他             | 4,052                  | 2,599          | H28 |          |
| 18 脇之沢漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.9km、<br>水門N=9基 他 | 13,912  | 8,096              | H28   |                        |                |     |          |
| 19 要谷漁港海岸  | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.8km、<br>水門N=7基 他 | 3,314   | 835                | H28   |                        |                |     |          |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 分野区分：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     |                 | 事業主体                         | 路線・箇所名等            | 事業概要  | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度           | 備考                       |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 土地区画整理                     |                 | 市                            | a 高田地区             | 区域面積:189.8ha<br>対象戸数1,481戸<br>(民1,361戸・公120戸) | 55,557        | 41,482                 | H30                      |                          |
|                            |                 |                              | b 今泉地区             | 区域面積:113.0ha<br>対象戸数485戸<br>(民411戸・公74戸)      | 55,000        | 9,702                  | H30                      |                          |
| 津波復興拠点                     |                 |                              | c 高田北地区            | (西区)<br>区域面積:9.6ha                            | 6,082         | -                      | H27                      | 事業計画変更調整中<br>(事業費等変更見込み) |
|                            |                 |                              |                    | (東区)<br>区域面積:9.1ha                            |               |                        | H29                      |                          |
|                            |                 |                              | d 高田南地区            | 区域面積:19.8ha                                   | 11,556        | 4,026                  | H30                      |                          |
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 長部              |                              | e 長部地区<br>(月山)     | 対象戸数:50戸<br>(民50戸)                            | 5,083         | 0                      | H27                      | ■H27.8完成                 |
|                            |                 |                              | f 長部地区<br>(上長部)    | 対象戸数:17戸<br>(民17戸)                            |               |                        | H25                      | ■H26.1完成                 |
|                            |                 |                              | g 長部地区<br>(双六)     | 対象戸数:12戸<br>(民12戸)                            |               |                        | H27                      | ■H27.6完成                 |
|                            |                 |                              | h 長部地区<br>(要谷)     | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)                              |               |                        | H25                      | ■H25.12完                 |
|                            |                 |                              | i 長部地区<br>(福伏)     | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)                              |               |                        | H26                      | ■H26.12完                 |
|                            | 矢作・竹駒・<br>高田・今泉 | j 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(下矢作) | 対象戸数:6戸<br>(民6戸)   | 17,144  | -             | H26                    | ■H26.8完成                 |                          |
|                            |                 | k 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(館)   | 対象戸数:8戸<br>(民8戸)   |   |               | H26                    | ■H26.10完                 |                          |
|                            |                 | l 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(下沢)  | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)   |   |               | H26                    | ■H27.2完成                 |                          |
|                            |                 | m 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(高田)  | 対象戸数:79戸<br>(民79戸) |   |               | H30                    | 事業計画変更調整中<br>(事業費等変更見込み) |                          |
|                            |                 | n 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(今泉)  | 対象戸数:75戸<br>(民75戸) |   |               | H30                    |                          |                          |
| 米崎                         | o 米崎地区<br>(堂の前) | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)             | 4,956              | 0   | H25           | ■H25.9完成               |                          |                          |
|                            | p 米崎地区<br>(脇の沢) | 対象戸数:69戸<br>(民69戸)           |                    |   | H27           |                        |                          |                          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

陸前高田市(6枚中の4)

分野区分：防災集団移転

| 細分項目等<br>(※防集:大臣同意地区名)     |    | 事業主体 | 路線・箇所名等          | 事業概要               | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|----------------------------|----|------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 防<br>災<br>集<br>団<br>移<br>転 | 小友 | 市    | q 小友地区<br>(両替)   | 対象戸数:14戸<br>(民14戸) | 2,531         | 0                      | H26            | ■H26.4完成 |
|                            |    |      | r 小友地区<br>(三日市)  | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)   |               |                        | H25            | ■H25.11完 |
|                            |    |      | s 小友地区<br>(柳沢)   | 対象戸数:9戸<br>(民9戸)   |               |                        | H26            | ■H27.3完成 |
|                            |    |      | t 小友地区<br>(茂里花)  | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)   |               |                        | H26            | ■H27.3完成 |
|                            |    |      | u 小友地区<br>(新田)   | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)   |               |                        | H25            | ■H26.3完成 |
|                            |    |      | v 小友地区<br>(只出)   | 対象戸数:11戸<br>(民11戸) |               |                        | H26            | ■H26.5完成 |
|                            | 広田 |      | w 広田地区<br>(長洞)   | 対象戸数:14戸<br>(民14戸) | 6,415         | 0                      | H26            | ■H26.6完成 |
|                            |    |      | x 広田地区<br>(大野)   | 対象戸数:8戸<br>(民8戸)   |               |                        | H26            | ■H27.2完成 |
|                            |    |      | y 広田地区<br>(広田大野) | 対象戸数:18戸<br>(民18戸) |               |                        | H26            | ■H27.1完成 |
|                            |    |      | z 広田地区<br>(田谷)   | 対象戸数:34戸<br>(民34戸) |               |                        | H26            | ■H27.3完成 |
|                            |    |      | aa 広田地区<br>(六ヶ浦) | 対象戸数:8戸<br>(民8戸)   |               |                        | H26            | ■H26.6完成 |
|                            |    |      | ab 広田地区<br>(泊)   | 対象戸数:25戸<br>(民25戸) |               |                        | H27            | ■H27.5完成 |
|                            |    |      | ac 広田地区<br>(中沢)  | 対象戸数:9戸<br>(民9戸)   |               |                        | H25            | ■H25.12完 |
|                            |    |      | ad 広田地区<br>(久保)  | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)   |               |                        | H26            | ■H26.7完成 |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

| 細分項目等        | 事業主体 | 路線・箇所名等         | 事業概要             | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考       |
|--------------|------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 直接建設         | 県    | 中田<br>(単独)      | RC造8階<br>戸数:197戸 | 4,400         | 0                      | H27            | ■H27.9完成 |
|              |      | 栃ヶ沢<br>(単独)     | RC造9階<br>戸数:301戸 | 5,896         | 1,210                  | H28            |          |
|              |      | 柳沢前<br>(単独)     | RC造3階<br>戸数:28戸  | 852           | 0                      | H26            | ■H27.3完成 |
|              |      | 脇の沢<br>(単独)     | RC造3階<br>戸数:60戸  | 1,700         | 660                    | H28            |          |
| 設計施工<br>一括選定 |      | 西下<br>(単独)      | RC造4階<br>戸数:40戸  | 933           | 0                      | H26            | ■H26.12完 |
| 買取           | 市    | 下和野<br>(区:高田地区) | RC造7階<br>戸数:120戸 | 2,797         | 0                      | H26            | ■H26.9完成 |
|              |      | 水上<br>(単独)      | RC造3階<br>戸数:30戸  | 947           | 0                      | H26            | ■H26.12完 |
|              |      | 長部<br>(区:今泉地区)  | RC造3階<br>戸数:13戸  | 577           | 288                    | H28            |          |
|              |      | 今泉<br>(区:今泉地区)  | RC造3階<br>戸数:61戸  | 2,504         | 1,252                  | H28            |          |
|              |      | 大野<br>(単独)      | RC造3階<br>戸数:31戸  | 1,323         | 0                      | H27            |          |
|              |      | 田端<br>(単独)      | RC造3階<br>戸数:14戸  | 640           | 0                      | H27            |          |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

陸前高田市(6枚中の6)

分野区分：復興道路等

| 細分項目等         | 事業主体                 | 路線名                           | 箇所名<br>事業概要等           | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                |
|---------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 復興関連道路        | 県                    | (主)<br>大船渡<br>広田陸前高田線         | B 大陽<br>道路改築L=1,540m   | 1,270         | 412                    | H29            |                   |
|               |                      | (一)<br>長部漁港線                  | C 長部<br>道路改築L=260m     | 233           | 0                      | H24            | ■H24.8.24<br>供用開始 |
| 国道340号        |                      | 2 (仮)今泉大橋・大石沖<br>道路改築L=2,600m | 3,600                  | 2,824         | H30                    |                |                   |
|               |                      | 3 竹駒<br>道路改築L=1,600m          | 800                    | 0             | H27                    |                |                   |
| まちづくり連携道<br>路 |                      | 1 小友<br>道路改築L=1,400m          | 2,500                  | 1,256         | H28                    |                |                   |
|               |                      | 4 広田町<br>道路改築L=1,400m         | 950                    | 0             | H27                    |                |                   |
|               |                      | (主)<br>大船渡<br>広田陸前高田線         | 5 久保～泊<br>道路改築L=2,500m | 2,975         | 985                    | H29            |                   |
|               | 6 花貝<br>道路改築L=1,100m | 1,200                         | 0                      | H27           |                        |                |                   |
| (一)<br>長部漁港線  | 7 長部<br>道路改築L=700m   | 250                           | 0                      | H27           | ■H27.8.31<br>供用開始      |                |                   |

分野区分：医療

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等     | 事業概要    | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考               |
|-------|------|-------------|---------|---------------|------------------------|----------------|------------------|
| 病院    | 県    | 県立高田病院      | 氷上山麓地区  | 4,278         | 4,278                  | H29            |                  |
| 医科診療所 | 市    | 国保<br>広田診療所 | 診療所施設整備 | 未定            | 未定                     | H28            | 設計中のため<br>総事業費未定 |

分野区分：教育

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等  | 事業概要   | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考                                |
|-------|------|----------|--|---------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 高等学校  | 県    | 1 高田高等学校 | (災害復旧)<br>校舎、第一体育館、<br>第二体育館、柔剣道<br>場、防災対応施設 | 3,167         | 0                      | H26            | グラウンドの本整備等は別<br>途実施予定<br>■H27.3完成 |
| 小学校   | 市    | 2 気仙小学校  | (災害復旧)<br>移転                                 | 未定            | 未定                     | H30            | 設計中のため<br>総事業費未定                  |
| 中学校   |      | 3 高田東中学校 | (災害復旧)<br>移転                                 | 4,008         | 100                    | H28            |                                   |

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：災害公営住宅

| 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等      | 事業概要            | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考 |
|-------|------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| 直接建設  | 市    | ア 沢内<br>(単独) | RC造3階<br>戸数:27戸 | 726           | 0                      | H27            |    |

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

| 細分項目等        | 事業主体                           | 路線名     | 箇所名<br>事業概要等                   | 総事業費<br>(百万円) | H28以降<br>残事業費<br>(百万円) | 完了<br>予定<br>年度 | 備考              |
|--------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 復興道路         |                                | 宮古盛岡横断道 | a 盛岡市 築川道路<br>道路改築L=6,700m     | 14,889        | 0                      | H24            | ■H25.3.10供用開始   |
| 復興支援道路       | 県                              | 国道106号  | 1 盛岡市 川目<br>道路改築L=350m         | 190           | 0                      | H24            | ■H25.3.10供用開始   |
|              |                                | 国道107号  | 2 奥州市 札押道路<br>道路改築L=1,630m     | 911           | 0                      | H23            | ■H23.10.26供用開始  |
|              |                                |         | 3 奥州市 梁川～口内<br>道路改築L=2,690m    | 4,550         | 4,324                  | H30            |                 |
|              |                                | 国道281号  | 4 岩手町 大坊<br>道路改築L=1,800m       | 1,002         | 202                    | H28            |                 |
|              |                                |         | 5 岩手町 大坊の2<br>道路改築L=1,820m     | 1,200         | 964                    | H28            |                 |
|              |                                | 国道283号  | 6 遠野市 上郷道路<br>道路改築L=6,670m     | 6,830         | 0                      | H27            |                 |
|              |                                | 国道284号  | 7 一関市 真滝BP<br>道路改築L=1,800m     | 1,968         | 0                      | H24            | ■H24.8.7供用開始    |
|              |                                |         | 8 一関市 室根BP<br>道路改築L=4,880m     | 6,900         | 3,242                  | H29            |                 |
|              |                                |         | 9 一関市 石法華<br>道路改築L=1,300m      | 1,000         | 869                    | H30            |                 |
|              |                                | 国道340号  | 10 遠野市 土淵BP<br>道路改築L=4,500m    | 1,461         | 0                      | H25            | ■H25.12.25供用開始  |
|              |                                |         | 11 遠野市(宮古市)立丸峠<br>道路改築L=5,210m | 8,570         | 4,174                  | H30            | 宮古市<br>立丸峠と同一箇所 |
|              |                                |         | 12 九戸村 泥ノ木<br>道路改築L=1,010m     | 633           | 0                      | H26            | ■H27.1.16供用開始   |
|              |                                |         | 13 軽米町 駒坂<br>道路改築L=470m        | 551           | 31                     | H28            |                 |
|              |                                |         | 14 住田町 山谷<br>道路改築L=2,700m      | 2,400         | 1,442                  | H30            |                 |
|              |                                |         | 15 葛巻町 四日市<br>道路改築L=320m       | 452           | 0                      | H27            |                 |
|              |                                |         | 16 九戸村 長興寺<br>道路改築L=330m       | 460           | 208                    | H30            |                 |
|              |                                | 国道342号  | 17 住田町 葉山～恵蘇<br>道路改築L=1,450m   | 1,600         | 1,530                  | H30<br>以降      |                 |
|              |                                |         | 18 一関市 花泉BP<br>道路改築L=4,860m    | 2,881         | 0                      | H26            | ■H26.8.30供用開始   |
|              |                                | 国道343号  | 19 一関市 白崖<br>道路改築L=2,440m      | 2,400         | 1,895                  | H30            |                 |
|              |                                |         | 20 一関市 大原<br>道路改築L=2,260m      | 1,900         | 0                      | H25            | ■H26.3.28供用開始   |
|              |                                | 国道343号  | 21 一関市 一ノ通<br>道路改築L=840m       | 370           | 289                    | H29            |                 |
|              |                                |         | 22 一関市 洪民<br>道路改築L=5,500m      | 3,300         | 3,135                  | H30<br>以降      |                 |
| 国道395号       | 23 軽米町 赤石峠<br>道路改築L=710m       | 450     | 371                            | H30           |                        |                |                 |
| 国道396号       | 24 遠野市 上宮守<br>道路改築L=1,250m     | 660     | 600                            | H30<br>以降     |                        |                |                 |
| 国道397号       | 25 住田町 子銅沢<br>道路改築L=2,050m     | 667     | 0                              | H25           | ■H25.9.30供用開始          |                |                 |
|              | 26 奥州市 分限城～赤金<br>道路改築L=15,120m | 10,200  | 0                              | H27           |                        |                |                 |
|              | 27 住田町 高屋敷<br>道路改築L=3,000m     | 3,400   | 325                            | H29           |                        |                |                 |
|              | 28 住田町 津付道路<br>道路改築L=2,700m    | 3,891   | 0                              | H26           | ■H26.10.26供用開始         |                |                 |
|              | 29 奥州市 小谷木橋<br>道路改築L=1,420m    | 8,460   | 7,262                          | H30<br>以降     |                        |                |                 |
| (一)<br>遠野住田線 | 30 遠野市 新里<br>道路改築L=650m        | 2,600   | 0                              | H27           |                        |                |                 |

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。