

今後の社会資本の復旧・復興の概要
(第5版)

平成28年11月30日

岩手県

今後の社会資本の復旧・復興の概要

1 趣旨

現在、被災地では復興事業全体の764箇所のうち、約9割の箇所が着工し、約5割の箇所が完成しており、目に見える形で工事が進んでいます。

しかし、現地では、さまざまな工事が輻輳し、個々の工事の進捗が分かりにくいというご意見も頂いております。

これを受け、県が定期的に公表している「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を基に、直轄事業を除く727箇所の事業概要や完成時期、事業費等を簡潔にまとめた「今後の社会資本の復旧・復興の概要」を、平成27年7月から公表しています。

今回、平成28年10月27日公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」(基準日：平成28年9月30日)に基づき、第5版として取りまとめましたので公表します。

2 これまでの公表(更新)経緯

	公表年月日	掲載分野(事業) ※直轄事業を除く	基となるロードマップ
第1版	平成27年7月31日 (基準日：H27年6月30日)	漁港、復興まちづくり(漁業集落防災)、 海岸保全施設	第11回更新 H27. 7. 17公表 (基準日：H27. 6. 30)
	平成27年 8月31日 (基準日：H27年6月30日)	復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移 転)、災害公営住宅	
	平成27年 9月28日 (基準日：H27年6月30日)	復興道路等(復興道路、復興支援道路、復興関連道路)、復興 まちづくり(まちづくり連携道路)、港湾、医療、教育	
第2版	平成27年11月30日 (基準日：H27年9月30日)	主要8分野 海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、 災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育	第12回更新 H27. 11. 5公表 (基準日：H27. 9. 30)
第3版	平成28年2月19日 (基準日：H27年12月31日)	主要8分野 海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、 災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育	第13回更新 H28. 1. 25公表 (基準日：H27. 12. 31)
第4版	平成28年5月30日 (基準日：H28年 3月31日)	主要8分野 海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、 災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育	第14回更新 H28. 4. 26公表 (基準日：H28. 3. 31)

3 今回の公表

	公表年月日	掲載分野(事業) ※直轄事業を除く	基となるロードマップ
第5版	平成28年11月30日 (基準日：H28年 9月30日)	主要8分野 海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、 災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育	第15回更新 H28. 10. 27公表 (基準日：H28. 9. 30)

4 目次

・ 洋野町...	1	・ 岩泉町...	10	・ 大船渡市...	35
・ 久慈市...	3	・ 宮古市...	12	・ 陸前高田市...	43
・ 野田村...	5	・ 山田町...	19	・ その他の市町村...	49
・ 普代村...	7	・ 大槌町...	23		
・ 田野畑村...	8	・ 釜石市...	28		

5 その他

○ 事業概要、総事業費等は平成28年9月30日時点のものです。

【災害公営住宅に関する用語解説】

直接建設	: 地方公共団体が直接整備を実施
買取	: 民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
設計・施工一括選定	: 設計・施工業者を一括選定
敷地提案型買取	: 民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
RC造	: 鉄筋コンクリート造
S造	: 鉄骨造

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、海岸保全施設

【種市漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	199	0	H24	■H24.9完成	
		② 角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	1	0	H23	■H24.3完成	
	町	③ 川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	0.4	0	H23	■H24.3完成	
		④ 鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	7	0	H23	■H24.3完成	
海岸	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	3	0	H24	■H24.12完成
			2 平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	60	0	H25	■H25.10完成
	漁港海岸	県	7 種市漁港海岸	(災害復旧) 陸閘N=1基、 水門N=1基 他	20	0	H23	■H24.3完成

【玉川浜漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
海岸	一般海岸	県	3 玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	16	0	H24	■H24.11完成

【戸類家漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	町	⑤ 戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	1	0	H23	■H24.3完成

【小子内漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	町	⑦ 小子内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、 岸壁L=14m 他	61	0	H24	■H25.1完成	
海岸	一般海岸	県	4 小子内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	8	0	H24	■H24.8完成
			5 原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	4	0	H24	■H24.5完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【種市南漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	町	⑥ 宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、 船揚場L=8m 他	49	0	H24	■H24.12完成
		⑧ 有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	110	0	H24	■H25.1完成
		⑨ 高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	24	0	H24	■H24.11完成
漁業集落 防災機能 強化事業	町	a 八木地区	対象戸数:15戸 (民15戸)	655	0	H28	
海岸 一般海岸	県	6 八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=3基	1,614	0	H28	

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	町	ア 八木北	木造平屋 戸数:4戸	92	0	H25	■H25.8完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一)角ノ浜玉川線	B 玉川 道路改築L=580m	320	0	H27	■H28.3.29 供用開始
		(一)明戸八木線	C 小田の沢 道路改築L=500m	350	294	H30	
まちづくり連携道路		(一)八木港線	1 八木 道路改築L=700m	500	0	H28	

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
八木港	県	北港地区	(災害復旧) 防波堤L=162m、 -4.5m岸壁L=159m 他	287	0	H25	■H26.3完成
		南港地区	(災害復旧) 第2防波堤L=13m、 1号護岸L=57.8m	52	0	H25	■H26.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【久慈市漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 久喜漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=93m 他	677	0	H25	■H25.7完成	
		② 桑畑漁港	(漁港災害) 用地N=1式 他	8	0	H23	■H24.1完成	
	市	③ 田子の木漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	2	0	H23	■H23.8完成	
		④ 川津内漁港	(漁港災害) 防波堤L=11m 他	19	0	H23	■H24.3完成	
		⑤ 横沼漁港	(漁港災害) -3m岸壁N=1式 他	3	0	H23	■H24.3完成	
		⑥ 白前漁港	(漁港災害) 防波堤L=29m 他	2	0	H23	■H24.3完成	
		⑦ 麦生漁港	(漁港災害) 物揚場N=1式 他	1	0	H23	■H24.3完成	
		⑧ 久慈湊漁港	(漁港災害) 航路N=1式	3	0	H23	■H23.9完成	
		⑨ 舟渡漁港	(漁港災害) 護岸L=64m 他	26	0	H24	■H24.5完成	
		⑩ 小袖漁港	(漁港災害) 防波堤L=150m 他	195	0	H24	■H24.7完成	
漁業集落 防災機能 強化事業	市	a 久慈湊・大崎地区	対象戸数：14戸 (民9戸・公5戸)	519	0	H25	■H26.3完成	
		b 元木沢地区	対象戸数：5戸 (民2戸・公3戸)	191	0	H25	■H25.11完成	
		c 玉の脇地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	82	0	H25	■H25.11完成	
		d 久喜地区	対象戸数：4戸 (民1戸・公3戸)	96	0	H25	■H25.8完成	
海岸	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	11,741	4,985	H30	
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	3,233	365	H29	
	港湾海岸	県	3 久慈港海岸 (半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	24	0	H24	■H24.10完成
			4 久慈港海岸 (諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、 陸開N=12基	2,841	0	H27	■H28.3完成
			5 久慈港海岸 (玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	110	0	H24	■H24.10完成
	漁港海岸	県	6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	1,711	0	H28	
			市	7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=4基	2,349	0	H28
		8 小袖漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	725	0	H27	■H28.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	ア 久慈湊・大崎 (漁:久慈湊・大崎地区)	木造 戸数:5戸	110	0	H25	■H26.3完成
		イ 元木沢 (漁:元木沢地区)	木造 戸数:3戸	71	0	H25	■H26.3完成
		ウ 久喜 (漁:久喜地区)	木造 戸数:3戸	66	0	H25	■H25.12完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	国道281号	B 案内 道路改築L=2,100m	4,030	130	H29	
復興関連道路		(一)侍浜夏井線	C 本波 道路改築L=2,000m	1,550	0	H24	■H24.9.30 供用開始
		(一)野田長内線	D 小袖～大尻 道路改築L=3,000m	700	247	H30	

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
久慈港	県	堀込地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=180m、 -6.0m岸壁L=497m、 -2.0m物揚場L=105m	158	0	H25	■H26.3完成
		諏訪下地区	(災害復旧) 諏訪下防波堤L=5.0m、 外防波堤L=293m、 -7.5m岸壁L=281.6m、 -10.0m岸壁L=23.7m	971	0	H25	■H26.3完成
		玉の脇地区	(災害復旧) 外防波堤L=297m、 北防波堤L=152m、 内防波堤L=95m、 物揚場L=51m	537	0	H25	■H25.10完成
		半崎地区	(災害復旧) 半崎防波堤L=23m、 波除堤L=40m、 -4.0m物揚場L=69m 船揚場L=48m	280	0	H25	■H25.11完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【野田村漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 降残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=307m 他	589	0	H25	■H26.3完成	
	村	② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、 岸壁L=50m 他	103	0	H24	■H24.9完成	
		③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	97	0	H24	■H24.9完成	
漁業集落防災 機能強化事業	村	d 下安家地区	対象戸数:14戸 (民13戸・公1戸)	707	0	H26	■H26.12完成	
		e 中沢地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	55	0	H26	■H27.3完成	
海岸	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	215	0	H25	■H26.3完成
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	827	577	H29	
			3 野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	46	0	H24	■H25.3完成
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他	1,601	325	H29	
				(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	1,382	88	H29	
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	109	0	H25	■H25.5完成
	6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基	11,559	2,066	H30			
	農地海岸	県	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面A=2,320m ² 、 水門操作室N=1棟	52	0	H24	■H24.8完成
林野海岸	県	8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	5,306	375	H29		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH28以降降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

野田村(2枚中の2)

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、防災集団移転)

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理 防災 移 集 団	村	a 城内地区	区域面積：12.9ha 対象戸数：137戸 (民124戸・公13戸)	1,811	56	H28	H29以降残事業費は、事務処理等
		b 城内地区	対象戸数：74戸 (民20戸・公54戸)	2,081	0	H26	■H27.1完成
		c 米田・南浜地区	対象戸数：24戸 (民18戸・公6戸)			H25	■H25.11完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 野田① (単独)	木造2階 戸数：8戸	189	0	H24	■H25.3完成
		イ 野田② (単独)	木造 戸数：18戸	472	0	H25	■H26.1完成
	村	ウ 城内 (区：城内地区)	木造 戸数：13戸	373	0	H26	■H27.3完成
		エ 城内 (防：城内地区)	木造 戸数：54戸	2,372	0	H27	■H28.3完成
		オ 米田・南浜 (防：米田・南浜地区)	木造 戸数：6戸	160	0	H26	■H26.7完成
		カ 下安家 (漁：下安家地区)	木造 戸数：1戸	28	0	H26	■H26.7完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主)野田山形線	B 大葛の2 道路改築L=600m	160	0	H25	■H25.7.2 供用開始
まちづくり連携道路			B 野田 道路改築L=900m	1,300	510	H29	
		1 野田 道路改築L=600m	2,250	43	H29		
		(一)安家玉川線	2 下安家 道路改築L=1,400m	2,300	0	H28	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【普代村漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	33	0	H25	■H25.10完成
		② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、 岸壁L=36m 他	279	0	H25	■H25.10完成
	村	③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	158	0	H25	■H25.7完成
		④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、 岸壁L=7m 他	102	0	H24	■H24.6完成
		⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	2	0	H23	■H23.9完成
漁業集落防災 機能強化事業	村	a 堀内、沢地区	避難路	84	0	H26	■H27.3完成
海岸 一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	309	0	H25	■H25.10完成
		2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	12	0	H24	■H24.10完成
		3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸閘N=1基	60	0	H25	■H25.10完成
		4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=2基	255	0	H27	■H28.3完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一)普代小屋瀬線	B 芦渡の2 道路改築L=400m	100	0	H28	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【田野畑村漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、 岸壁L=561m 他	4,277	0	H27	■H28.3完成	
		② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m	20	0	H24	■H25.3完成	
	村	③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=101m 他	1,544	146	H29		
		④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、 岸壁L=193m 他	1,074	0	H26	■H26.8完成	
漁業集落防災 機能強化事業		村	a 羅賀地区	対象戸数:45戸 (民18戸・公27戸)	5,169	0	H26	■H26.6完成
			b 島越地区	対象戸数:69戸 (民35戸・公34戸)	4,059	0	H25	■H26.2完成
海岸	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、 水門等N=2基	139	0	H26	■H27.3完成
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	1,155	0	H27	■H28.3完成
	漁港海岸	県	3-1 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km 他	1,557	225	H30	
			3-2 島の越 (松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.03km 水門N=1基 他	2,000	1,111	H30	
		村	4 平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	3,391	978	H30	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

田野畑村(2枚中の2)

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	村	ア 拓洋台地区 (漁:羅賀地区)	木造 戸数:20戸	472	0	H26	■H26.11完成
		イ 羅賀東地区 (漁:羅賀地区)	木造 戸数:7戸	277	0	H25	■H26.3完成
		ウ 黎明台地区 (漁:島越地区)	木造 戸数:24戸	555	0	H26	■H26.7完成
		エ 松前沢地区 (漁:島越地区)	木造 戸数:10戸	250	0	H25	■H25.7完成
直接建設		オ 西和野地区 (単独)	木造 戸数:2戸	75	0	H26	■H26.9完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	B (一) 田野畑岩泉線	室場 道路改築L=2,100m	607	0	H23	■H24.3.27 供用開始
			室場の2 道路改築L=3,100m	1,450	0	H29	事業計画変更予定
			一の渡 道路改築L=1,060m	500	348	H30	
まちづくり連携道路		(主)岩泉 平井賀普代線	1 明戸 道路改築L=500m	450	0	H28	
			2 島越 道路改築L=1,100m	2,120	516	H30	
			3 羅賀 道路改築L=500m	200	200	H29	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【小本浜漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、 岸壁L=280m 他	3,315	0	H26	■H27.3完成	
	町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、 岸壁L=844m 他	1,419	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落防災 機能強化事業	町	a 小本地区	対象戸数:59戸 (民59戸)	3,471	0	H26	■H27.3完成	
海岸	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	1,048	0	H27	■H28.3完成
		2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	97	0	H24	■H25.3完成	
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基 他	650	0	H28	
		4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	113	0	H24	■H25.3完成	

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	町	ア 森の越 (単独)	木造 戸数:15戸	349	0	H25	■H25.5完成
		イ 小本地区 (単独)	木造 戸数:20戸 RC造 戸数:16戸	689	0	H25	■H26.3完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	B (主)久慈岩泉線	龍泉洞 道路改築L=1,100m	1,507	0	H24	■H24.8.28 供用開始
			大月峠 道路改築L=2,000m	1,200	0	H28	
		C 国道340号	押角峠 道路改築L=3,300m	9,500	5,974	H31 以降	宮古市の押角峠 と同一箇所

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、 岸壁L=119m、 物揚場L=105m他	1,623	0	H27	■H27.9完成

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備	134	0	H27	■H27.12完成

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	1,495	0	H27	■H28.3完成
中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転	1,768	0	H27	■H28.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【田老町漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、 岸壁L=1,133m 他	5,322	0	H27	■H27.9完成	
	市	④ 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、 岸壁L=127m 他	693	0	H26	■H27.3完成	
		⑤ 青野滝漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	30	0	H25	■H25.10完成	
		⑥ 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	2,306	0	H27	■H28.3完成	
		⑦ 榎内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=52m 他	149	0	H25	■H25.10完成	
漁業集落 防災機能 強化事業	市	j 摂待地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	77	0	H25	■H25.7完成	
		r 田老野原地区	集落道、用地造成	331	0	H28		
海岸	一般海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	2,509	1,173	H30	
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基	242	0	H28	
		(海岸危機) 水門等遠隔操作化N=1基		78	0	H28		
	11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	6,580	3,272	H30			
	林野海岸	県	15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤)L=0.3km	144	0	H26	■H26.7完成
漁港海岸	県	16 田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	4,961	1,585	H30		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【宮古漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	市	⑧ 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、 岸壁L=215m 他	1,214	0	H28		
		⑨ 日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、 岸壁L=320m 他	1,521	0	H28		
		⑩ 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	1,306	0	H28		
		⑪ 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、 岸壁L=50m 他	329	0	H26	■H26.12完成	
		⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、 岸壁L=200m 他	911	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落防災 機能強化事業	市	k 小堀内地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	55	0	H25	■H26.3完成	
		p 女遊戸地区	集落道他	979	0	H28		
海岸	一般海岸 港湾海岸	3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基	1,893	0	H28		
			(海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=1基	78	0	H28		
		4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸間等N=4基	2,938	0	H28		
			(港湾高潮) 防潮堤L=0.9km (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=4基	3,100	928	H30		
		5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸間等N=5基	5,120	0	H28		
		6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基	3,917	370	H29		
		8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸間N=4基	11,152	7,559	H29		
		9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸間N=1基	1,256	412	H28	H29以降残事業費は、陸間設備の 電動化工事等 ■H28.9完成	
		10 宮古港海岸 (鎌ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=1.6km	11,200	4,382	H29		
	12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	28,985	16,489	H32			
	13 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	4,330	1,865	H30			
	農地海岸	県	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	498	0	H28	
	漁港海岸	市	17 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	1,615	0	H28	
18 津軽石 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	2,225	622	H29		
19 白浜(宮古) 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	1,773	175	H30		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【重茂漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	② 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、 岸壁L=206m 他	2,793	0	H26	■H26.12完成	
		③ 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、 岸壁L=663m 他	3,650	0	H26	■H26.12完成	
	市	⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、 岸壁L=101m 他	749	0	H28	■H28.9完成	
		⑭ 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、 岸壁L=145m 他	566	0	H26	■H26.12完成	
		⑮ 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、 岸壁L=40m 他	609	0	H28	■H28.9完成	
		⑯ 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、 岸壁L=260m 他	1,104	0	H27	■H28.3完成	
		⑰ 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、 岸壁L=100m 他	148	0	H25	■H26.1完成	
		⑱ 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、 岸壁L=45m 他	199	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落防災 機能強化事業	市	l 浦の沢・追切地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	26	0	H24	■H25.3完成	
		m 音部地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	143	0	H26	■H26.7完成	
		n 重茂地区	対象戸数:21戸 (民17戸・公4戸)	499	0	H26	■H27.3完成	
		o 千鷲地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	91	0	H25	■H25.12完成	
		q 石浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	94	0	H26	■H26.7完成	
海岸	一般海岸	県	7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基	1,808	267	H29	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理			a 田老地区	区域面積: 19.0ha 対象戸数: 220戸 (民180戸・公40戸)	3,595	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H28.3完成
			b 鍬ヶ崎・光岸地地区	区域面積: 23.8ha 対象戸数: 270戸 (民230戸・公40戸)	11,949	5	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点			h 津軽石地区	区域面積: 約1.2ha	795	0	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			i 中心市街地地区	区域面積: 約1.6ha	10,670	8,343	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防 災 集 団 移 転	田老	市	c 田老地区	対象戸数: 230戸 (民159戸・公71戸)	11,238	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.9完成
	宮古		d 崎山地区 (大付)	対象戸数: 30戸 (民6戸・公24戸)	6,957	0	H25	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H25.12完成
			e 高浜・金浜地区	対象戸数: 52戸 (民40戸・公12戸)			H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H28.3完成
			f 法之脇地区 (津軽石)	対象戸数: 12戸 (民12戸)			H25	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.3完成
			g 赤前地区	対象戸数: 46戸 (民46戸)			H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H28.3完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 戸数: 34戸	941	0	H27	■H27.9完成
		イ 西町 (単独)	RC造4階 戸数: 23戸	694	0	H27	■H27.6完成
		ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 戸数: 35戸	941	0	H27	■H27.7完成
		エ 上村 (単独)	RC造4階 戸数: 24戸	626	0	H27	■H28.3完成
設計・施工 一括選定		オ 上鼻 (単独)	RC造4階 戸数: 24戸	705	0	H27	■H27.7完成
		カ 八木沢 (単独)	RC造5階 戸数: 42戸	1,164	0	H27	■H27.10完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
敷地提案型 買取	県	キ 佐原 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	1,207	0	H26	■H27.2完成
		ク 磯鷄 (単独)	S造2階 戸数:30戸	662	0	H26	■H27.3完成
		ケ 宮町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	569	0	H26	■H27.3完成
		コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	590	0	H27	■H27.9完成
		サ 実田 (単独)	S造3階 戸数:17戸	504	0	H27	■H27.7完成
		シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 戸数:30戸	897	0	H27	■H27.6完成
直接建設	市	セ 田老(高台) (防:田老地区)	木造 戸数:36戸	2,198	0	H27	■H27.10完成
		タ 田老(高台Ⅱ) (防:田老地区)	木造 戸数:35戸				
		ソ 田老 (区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸	1,145	0	H27	■H27.11完成
		チ 崎山 (防:崎山地区)	RC造4階 戸数:24戸	678	0	H26	■H27.3完成
		ツ 日の出町 (単独)	木造2階 戸数:26戸	692	0	H27	■H27.4完成
		テ 港町 (区:鎌ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸	1,064	0	H27	■H27.12完成
		ト 黒田町 (単独)	RC造5階 戸数:24戸	803	0	H27	■H27.8完成
		ナ 和見町 (単独)	RC造5階 戸数:23戸	748	0	H26	■H27.3完成
		ニ 西ヶ丘 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	571	0	H27	■H27.4完成
		ヌ 山口 (単独)	RC造4階 戸数:23戸	826	0	H28	
		ネ 高浜 (単独)	木造2階 戸数:12戸	265	0	H26	■H26.4完成
		ノ 金浜 (防:金浜地区)	木造2階 戸数:12戸	339	0	H27	■H27.11完成
		ハ 赤前 (単独)	木造2階 戸数:14戸	318	0	H26	■H26.11完成
		ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸	119	0	H27	■H27.6完成
買取		フ 近内① (単独)	RC造5階 戸数:40戸	1,204	0	H25	■H26.3完成
		ヘ 近内② (単独)	RC造5階 戸数:40戸				

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興道路	県	宮古盛岡横断道路	B 宮古西道路 道路改築L=3,600m	17,700	6,547	H30	
復興支援道路		C 国道340号	小国 道路改築L=2,220m	360	0	H25	■H25.11.29 供用開始
			和井内道路 道路改築L=4,890m	5,662	0	H29	事業計画変更予定
			立丸峠 道路改築L=5,210m	8,570	1,550	H30	遠野市の立丸峠 と同一箇所
			押角峠 道路改築L=3,300m	9,500	5,974	H31 以降	岩泉町の押角峠 と同一箇所
復興関連道路		宮古市道 北部環状線	E 山口 道路改築L=1,842m	4,700	0	H28	
		(一)津軽石 停車場線	F 津軽石 道路改築L=300m	1,500	792	H30	
まちづくり連携道路		(主)重茂半島線	D 白浜～堀内 道路改築L=2,400m	554	0	H26	■H27.3.31 供用開始
			1 熊の平～堀内 道路改築L=3,000m	4,890	2,194	H30	
			2 堀内～津軽石 道路改築L=3,000m	4,730	1,347	H30	
			4 里 道路改築L=2,400m	3,240	1,322	H30	
			5 千鷲 道路改築L=1,300m	1,370	0	H29	事業計画変更予定
			6 石浜 道路改築L=700m	1,720	971	H30	
			7 川代 道路改築L=600m	540	0	H29	事業計画変更予定
(一)崎山宮古線		3 鎌ヶ崎 道路改築L=200m	110	0	H28		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

宮古市(7枚中の7)

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
宮古港	県	出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m	516	0	H27	災害復旧事業は完了。 一部臨港道路を市区画整理事業により施工中 ■H28.3完成
		鍬ヶ崎地区	(災害復旧) 閉伊川 -1.5m物揚場L=295m、 -3.0m物揚場L=728m	850	169	H29	
		日立浜地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=240m、 -2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、 船揚場(2)L=84m	380	0	H28	
		高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、 防波堤(南)L=200m、 -2.0m物揚場(1)、 (2)L=200m他	2,563	0	H26	■H27.3完成
		藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安 設備L=1,250m	408	0	H27	■H28.3完成
		神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、 防波堤L=31m、-2.0m物揚 場L=181m 他	759	0	H28	
		浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、 -2.0m物揚場L=44m、 さん橋L=70m	105	0	H25	■H25.7完成

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備	356	0	H28	■H28.8完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【三陸やまだ漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、 岸壁L=1,417m 他	1,898	0	H26	■H27.3完成	
		② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、 岸壁L=2,376m 他	2,728	0	H28		
		③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、 岸壁L=1,286m 他	1,901	0	H27	■H28.3完成	
	町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、 岸壁L=675m 他	772	0	H27	■H28.3完成	
		⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、 岸壁L=176m 他	1,395	277	H29		
漁業集落 防災機能 強化事業	町	k 大沢地区	対象戸数:151戸 (民136戸・公15戸)	7,762	0	H28	■H28.8完成	
		l 大浦地区	対象戸数:8戸 (民8戸)	2,283	0	H27	■H27.6完成	
海岸	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	2,260	1,024	H30	
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	6,581	3,236	H30	
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	7,335	4,156	H30	
	農地海岸	県	6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	1,631	0	H28	
	漁港海岸	県	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=9基 他	10,340	4,128	H30	
			8-2 大沢 (熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	1,300	579	H30	
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=1基 他	8,505	1,612	H30	
			9-2 山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	2,100	789	H30	
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、 水門N=6基 他	6,999	1,783	H30	
	町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=2基 他	5,500	1,821	H30		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設

【船越湾漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、 岸壁L=2,346m 他	6,452	0	H28		
海岸	県	一般海岸	4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	3,709	1,350	H29	
		農地海岸	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	2,456	77	H29	
		林野海岸	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	121	0	H24	■H25.3完成
		漁港海岸	11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=6基 他	5,397	1,406	H30	

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 139戸 (民139戸)	1,415	5	H28	H29以降残事業は、事務処理等
		b 山田地区	区域面積: 20.3ha 対象戸数: 621戸 (民475戸・公146戸)	12,795	2,888	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 47戸 (民47戸)	1,792	1	H28	H29以降残事業は、事務処理等 ■H28.5完成
		d 山田 国道45号周辺地区	区域面積: 19.8ha	6,666	1,257	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		e 織笠地区 (跡浜区域)	区域面積: 2.5ha	547	354	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点	町	j 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積: 3.1ha	7,529	107	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			(公共防災エリア) 区域面積: 3.9ha			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防災 移 集 団	町	f 山田地区	対象戸数: 162戸 (民104戸・公58戸)	12,830	3,199	H29	
		g 織笠地区	対象戸数: 170戸 (民148戸・公22戸)	9,432	1,088	H28	H29以降残事業は、住宅建設等 助成、宅地及び農地の買取、移 転費助成 ■H28.5完成
		h 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 210戸 (民144戸・公66戸)	6,628	847	H28	H29以降残事業は、住宅建設等 助成、宅地及び農地の買取、移 転費助成 ■H28.8完成
		i 小谷鳥地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)	185	50	H26	H29以降残事業は、住宅建設等 助成、宅地及び農地の買取、移 転費助成 ■H26.9完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 戸数:72戸	1,409	0	H26	■H26.6完成	
		イ 大沢 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	939	0	H27	■H28.3完成	
		ウ 北浜 (単独)	RC造4階 戸数:72戸	1,920	0	H28		
		エ 山田南 (単独)	RC造 戸数:48戸	1,440	1,439	H30		
設計施工 一括選定		オ 妻の神 (単独)	RC造4階 戸数:52戸	1,451	0	H27	■H27.10完成	
直接建設		カ 飯岡 (防:山田地区)	戸数:58戸	2,320	2,320	H30		
		キ 船越第1 (防:船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数:21戸	592	564	H29		
		ク 田の浜 (防:船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数:18戸	592	564	H29		
買取		町	ケ 長林 (防:船越・田の浜地区)	木造 戸数:16戸	550	550	H29	
			コ 船越第8 (防:船越・田の浜地区)	木造 戸数:11戸	375	375	H29	
	サ 下条団地 (単独)		木造 戸数:8戸	892	0	H28		
	シ 山田中央 (区:山田地区)		RC造6階 戸数:146戸	5,126	0	H28	■H28.9完成	
	ス 大沢小学校脇 (漁:大沢地区)		木造 戸数:15戸	744	0	H28		
	セ 織笠跡浜 (防:織笠地区)		S造 戸数:22戸	640	0	H27	■H27.11完成	
	ソ 大浦第1 (単独)		木造 戸数:9戸	417	0	H27	■H28.3完成	
改修	タ 大浦第2 (単独)		木造 戸数:8戸	771	0	H28		
	チ 柳沢(改修) (単独)		RC造 戸数:49戸	560	0	H27	■H27.4完成	
調整中	ツ 長崎第1-1		RC造 戸数:21戸	1,850	1,850	H30		
	ツ 長崎第1-2	木造 戸数:8戸	H29					
買取	テ 長崎第2-1	RC造 戸数:42戸	1,942	1,768	H29			
	テ 長崎第2-2	木造 戸数:8戸			H29			

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	B (一)宮古山田線	豊間根 道路改築L=1,300m	2,700	1,041	H29	
まちづくり連携道路		1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目 道路改築L=3,000m	4,100	1,150	H29	

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立山田病院	病院(RC造)	2,865	371	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) H29以降残事業は、用地買収 ■H28.7完成

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転	1,366	0	H25	■H26.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【新おおつち漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 降残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	4,784	0	H27	■H28.3完成	
		② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	6,888	0	H27	■H28.3完成	
漁業集落防災 機能強化事業		町	z 吉里吉里地区	漁業集落排水施設他	2,188	603	H29	
			aa 浪板地区	対象戸数:21戸 (民10戸・公11戸)	1,366	0	H28	
			ab 安渡地区	集落道他	1,276	725	H29	
			ac 赤浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	552	0	H28	
海岸	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	17,096	9,979	H31	
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	8,622	4,742	H31	
	林野海岸		3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	50	0	H24	■H24.10完成
	漁港海岸		4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	6,392	2,692	H30	
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	12,387	4,399	H30	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	町	a 町方地区	区域面積: 30.0ha 対象戸数: 813戸 (民510戸・公303戸)	15,960	1,697	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		b 安渡地区	区域面積: 5.9ha 対象戸数: 176戸 (民110戸・公66戸)	3,677	0	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		c 赤浜地区	区域面積: 7.7ha 対象戸数: 147戸 (民147戸)	6,209	55	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		d 吉里吉里地区	区域面積: 9.1ha 対象戸数: 216戸 (民194戸・公22戸)	3,818	117	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		e 町方地区	区域面積 町方地区(3.8ha)	718	0	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		f 安渡地区	区域面積 安渡地区(19.6ha)	3,840	167	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
防 災 集 団 移 転	大 槌 町 地 区	g 赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数: 20戸 (民11戸・公9戸)	32,058	0	H31	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		h 赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数: 33戸 (民23戸・公10戸)			H28	■H28.9完成	
		i 赤浜地区 (赤浜⑥団地)	対象戸数: 31戸 (民11戸・公20戸)			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数: 18戸 (民18戸)			H27	■H27.7完成	
		k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数: 35戸 (民35戸)			H28	■H28.9完成	
		l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数: 13戸 (民13戸)			H27	■H28.3完成	
		m 浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数: 11戸 (民11戸)			H27	■H27.6完成	
		n 安渡地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		o 安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数: 27戸 (民27戸)			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		p 安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数: 13戸 (民13戸)			H28		
		q 安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数: 10戸 (民10戸)			H28		
		r 安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数: 11戸 (民11戸)			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		s 町方・小枕・仲松地区 (寺野臼澤団地)	対象戸数: 140戸 (民100戸・公40戸)			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		t 町方・小枕・仲松地区 (大ケ口、沢山、夏本、榎内、 屋敷前団地)	対象戸数: 65戸 (民65戸)			※次頁に続く	H28	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

大槌町(5枚中の3)

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防災 集団 移転	大槌町 地区	u 町方・小枕・伸松地区 (町方団地)	対象戸数:35戸 (民35戸)	32,058	0	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		v 町方・小枕・伸松地区 (小枕団地)	対象戸数:22戸 (民22戸)			H28	
		w 町方・小枕・伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数:10戸 (民10戸)			H26	■H27.1完成

分野区分：災害公営住宅(1/3)

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 吉里吉里 (単独)	RC造5階 戸数:34戸	650	0	H25	■H25.8完成
		イ 大槌(柵内) (単独)	木造 戸数:24戸	999	0	H27	■H28.3完成
		ウ 大槌(屋敷前) (単独)	RC造5階 戸数:151戸	3,250	0	H27	■H27.10完成
		エ 安渡(C) (区:安渡地区)	RC造5階 戸数:23戸	1,700	1,700	H30	
		オ 三枚堂 (単独)	木造 戸数:104戸	3,120	3,090	H29	
買収		カ 町方1(戸建) (区:町方地区)	木造 戸数:32戸	800	800	H30	
直接建設		カ 町方1(共同) (区:町方地区)	RC造 戸数:25戸	625	625	H30	
買収		キ 町方2(戸建) (区:町方地区)	木造 戸数:56戸	1,400	1,400	H30	
直接建設		キ 町方2(共同) (区:町方地区)	RC造 戸数:23戸	575	575	H30	
買収	町	ク 大ケ口 (単独)	木造 戸数:70戸	1,306	0	H25	■H25.8完成
		ケ 屋敷前 (単独)	木造 戸数:21戸	903	0	H25	■H25.11完成
		コ 大ケ口2丁目 (単独)	木造2階 戸数:23戸	1,111	0	H26	■H26.9完成
		サ 柵内① (単独)	木造 戸数:13戸	495	0	H26	■H26.12完成
		シ 町方(末広町) (区:町方地区)	RC造6階 戸数:53戸	6,900	2,809	H27	■H28.3完成
		ス 町方(本町) (区:町方地区)	木造 戸数:8戸			※次頁に続く	H28

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅(2/3)

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	町	セ 町方(御社地) (区:町方地区)	RC造 戸数:24戸	6,900	2,809	H29	
		ソ 町方(上町) (区:町方地区)	木造 戸数:4戸			H28	
		タ 町方D東-4 (区:町方地区)	木造 戸数:12戸			H29	
		チ 町方D西-6 (区:町方地区)	木造 戸数:1戸			H29	
		チ 町方D西-8 (区:町方地区)	木造 戸数:3戸			H30	
		チ 町方E-1 (区:町方地区)	木造 戸数:3戸			H30	
		チ 町方F-1 (区:町方地区)	木造 戸数:18戸			H30	
		ツ 町方E-2 (区:町方地区)	木造 戸数:8戸			H30	
		ツ 町方E-3 (区:町方地区)	木造 戸数:13戸			H30	
		テ 町方F-3 (区:町方地区)	木造 戸数:20戸			H30	
	ト 吉里吉里(A) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:5戸	1,301	327	H29		
	ナ 吉里吉里(B1) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:12戸			H29		
	ニ 吉里吉里(C1) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:3戸			H29		
	ヌ 吉里吉里(C2) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:2戸			H30		
	ネ 赤浜①団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:9戸	497	497	H31		
	ノ 赤浜②団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:10戸			H29		
	ハ 赤浜⑥団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:20戸			H29		
ヒ 浪板 (漁:浪板地区)	木造 戸数:11戸	324	232	H29			
フ 浪板(1) (単独)	木造 戸数:3戸			H28	■H28.6完成		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅(3/3)

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	町	へ 安渡(A①) (区:安渡地区)	木造 戸数:10戸	2,186	723	H29	
		ホ 安渡(A②) (区:安渡地区)	木造 戸数:10戸			H29	
		ホ 安渡(A③) (区:安渡地区)	木造 戸数:2戸			H29	
		マ 安渡(B1) (区:安渡地区)	木造 戸数:13戸			H29	
		ミ 安渡(B2) (区:安渡地区)	木造 戸数:8戸			H30	
		ム 寺野1 (防:寺野地区)	木造 戸数:16戸	1,303	604	H27	■H27.9完成
		メ 寺野2 (防:寺野地区)	木造 戸数:11戸			H28	■H28.7完成
		モ 寺野3 (防:寺野地区)	木造 戸数:13戸			H29	

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主)大槌小国線	B 土坂の3 道路改築L=500m	500	35	H29	
まちづくり連携道路		(一) 吉里吉里釜石線	1 赤浜 道路改築L=800m	800	495	H29	

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立大槌病院	病院(RC造) 医師公舎(RC造) 職員公舎(RC造)	4,191	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H28.3完成

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	16,850	0	H28	■H28.9完成
中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転			H28	造成、建築、仮設、 賃貸借(仮設校舎)含む ■H28.9完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【釜石東部漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他	2,751	0	H26	■H27.3完成	
		② 白浜(鶺)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他	1,551	0	H26	■H27.1完成	
		③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他	3,150	0	H27	■H28.3完成	
	市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他	302	0	H27	■H28.3完成	
		⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他	170	0	H26	■H27.3完成	
		⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他	420	0	H26	■H27.3完成	
		⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他	514	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落防災 機能強化事業	市	r 室浜地区	対象戸数:16戸 (民11戸・公5戸)	510	0	H27	■H27.10完成	
		s 仮宿地区	対象戸数2戸 (民2戸)	137	0	H27	■H28.3完成	
		t 桑ノ浜地区	対象戸数:7戸 (民4戸・公3戸)	498	0	H28	■H28.8完成	
		y 根浜地区	対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	421	0	H28	■H28.7完成	
		z 箱崎地区	対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)	724	0	H27	■H28.3完成	
		aa箱崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	94	0	H27	■H28.3完成	
		ab両石地区	対象戸数:55戸 (民36戸・公19戸)	2,416	397	H29		
海岸	一般海岸	県	2 鶺住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	13,209	7,657	H30	
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km	5,517	1,362	H30	
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、離岸堤L=280m	2,173	0	H27	■H28.3完成
	林野海岸	県	9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	1,294	0	H27	■H28.3完成
	漁港海岸	県	10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	3,589	1,172	H30	
			11 白浜(鶺) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=3基 他	1,931	644	H30	
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	4,569	1,419	H30	
市		15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	3,539	2,520	H29		
	16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	290	0	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)		
	17 桑ノ浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	772	152	H30			

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【釜石湾漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他	4,348	0	H28		
		⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他	358	0	H28		
	市	⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他	737	0	H26	■H27.3完成	
		⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他	888	0	H27	■H27.10完成	
		⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他	715	0	H27	■H28.3完成	
漁業集落防災 機能強化事業	市	w 新浜町地区	用地造成他	640	0	H28		
		x 佐須地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	317	0	H27	■H27.6完成	
		ac 尾崎白浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	94	0	H27	■H27.9完成	
海 岸	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	9,619	3,840	H30	
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基	8,198	2,566	H29	
	漁港海岸	市	13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、 水門N=6基 他	8,892	2,935	H30	
			18 嬉石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	883	62	H29	
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	674	249	H30	
			20 白浜(釜石) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	650	254	H29	
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	961	279	H29	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設
【唐丹町漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他	3,916	0	H26	■H27.3完成	
		⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他	3,497	0	H26	■H26.12完成	
	市	⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他	960	0	H27	■H27.12完成	
漁業集落防災 機能強化事業	市	u 花露辺地区	集落道 他	646	0	H27	■H28.2完成	
		v 大石地区	集落道 他	479	0	H28		
		ad本郷地区	対象戸数7戸 (民2戸・公5戸)	129	0	H27	■H27.9完成	
		ae唐丹地区	集落排水施設整備L=3,353 m 処理施設整備1式	877	219	H29		
海岸	一般海岸	県	5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	5,251	858	H29	
	農地海岸	県	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	1,223	289	H29	
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	3,305	570	H29	
	漁港海岸	県	14 小白浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	2,818	595	H30	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理		市	a 平田地区	区域面積: 22.7ha 対象戸数: 158戸 (民158戸)	8,844	42	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			b 片岸地区	区域面積: 22.7ha 対象戸数: 208戸 (民191戸・公17戸)	5,678	37	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			c 鶴住居地区	区域面積: 49.2ha 対象戸数: 654戸 (民529戸・公125戸)	14,130	50	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			d 嬉石・松原地区	区域面積: 12.9ha 対象戸数: 323戸 (民179戸・公144戸)	6,897	14	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点			p 東部地区	区域面積: 26.8ha	11,606	963	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			q 鶴住居地区	区域面積: 16.4ha	5,836	0	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防 災 集 団 移 転	室浜		e 室浜地区	対象戸数: 9戸 (民7戸・公2戸)	9,551	0	H27	■H27.10完成
	根浜		f 根浜地区	対象戸数: 33戸 (民27戸・公6戸)			H28	■H28.8完成
	箱崎		g 箱崎地区	対象戸数: 30戸 (民18戸・公12戸)			H27	■H28.3完成
	箱崎白浜		h 箱崎白浜地区	対象戸数: 7戸 (民7戸)			H27	■H28.3完成
	桑ノ浜		i 桑ノ浜地区	対象戸数: 11戸 (民6戸・公5戸)			H28	■H28.8完成
	両石		j 両石地区	対象戸数: 62戸 (民34戸・公28戸)			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
	尾崎白浜		k 尾崎白浜地区	対象戸数: 5戸 (民3戸・公2戸)			H27	■H27.9完成
	花露辺		l 花露辺地区	対象戸数: 17戸 (民4戸・公13戸)			H25	■H25.12完成
	本郷	m 本郷地区	対象戸数: 17戸 (民10戸・公7戸)	H27			■H27.9完成	
	唐丹	n 唐丹地区 (小白浜)	対象戸数: 18戸 (民18戸)	H28			■H28.7完成	
荒川	o 荒川地区	対象戸数: 9戸 (民1戸・公8戸)	H27	■H27.9完成				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅(1/2)

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 平田 (単独)	RC造7階 戸数:126戸	1,942	0	H25	■H26.1完成
		イ 野田 (単独)	RC造5階 戸数:32戸	592	0	H25	■H25.10完成
		ウ 日向 (単独)	RC造6階 戸数:30戸	853	0	H27	■H27.7完成
		エ 片岸 (単独)	RC造 戸数:17戸	519	0	H28	
		オ 嬉石第1 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:52戸	1,300	1,218	H29	
		カ 嬉石第2 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:32戸	800	749	H29	
		キ 松原 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:60戸	1,500	0	H28	
		ク 両石 (防:両石地区)	RC造 戸数:24戸	600	565	H30	
買取	市	ケ 上中島① (単独)	S造3階 戸数:54戸	1,183	0	H24	■H25.3完成
		コ 上中島② (単独)	S造8階 戸数:156戸	4,896	0	H26	■H27.2完成
		サ 花露辺 (防:花露辺地区)	RC造4階 戸数:13戸	495	0	H25	■H25.12完成
		シ 鶺住居① (区:鶺住居地区)	木造 戸数:14戸	434	0	H28	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ス 鶺住居① (区:鶺住居地区)	木造 戸数:31戸	961	882	H29	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		セ 鶺住居② (区:鶺住居地区)	RC造 戸数:32戸	1,144	0	H28	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ソ 鶺住居② (区:鶺住居地区)	RC造 戸数:48戸	1,716	1,583	H29	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		タ 小白浜1号 (単独)	S造4階 戸数:27戸	982	0	H27	■H27.9完成
		チ 小白浜2号 (単独)	木造 戸数:3戸	85	0	H27	■H27.7完成
		ツ 片岸 (区:片岸地区)	木造 戸数:17戸	641	505	H29	H26.12実施契約締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		テ 東部地区 (天神町)(単独)	S造5階 戸数:52戸	1,924	0	H28	■H28.5完成
		ト 東部地区 (大町1号)(単独)	S造6階 戸数:44戸	1,377	0	H28	■H28.4完成
		ナ 東部地区 (大渡町)(単独)	RC造8階 戸数:27戸	961	0	H28	■H28.7完成
		ニ 東部地区 (只越1号)(単独)	S造6階 戸数:33戸	911	0	H28	■H28.7完成
ヌ 東部地区 (只越2号)(単独)	S造5階 戸数:11戸	330	0	H28	■H28.9完成		

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅(2/2)

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	市	ネ 東部地区 (大只越1号)(単独)	S造5階 戸数:14戸	420	0	H28	■H28.6完成
		ノ 東部地区 (大町2号)(単独)	5階 戸数:29戸	940	0	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ハ 東部地区 (大町3号)(単独)	8階 戸数:34戸	1,064	0	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ヒ 東部地区 (大町4号)(単独)	RC造8階 戸数:41戸	1,348	0	H28	■H28.9完成
		フ 東部地区 (大町5号)(単独)	RC造6階 戸数:24戸	909	0	H28	H26.10施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ヘ 東部地区 (只越3号)(単独)	6階 戸数:19戸	511	0	H28	■H28.4完成
		ホ 東部地区 (只越4号)(単独)	8階 戸数:27戸	690	0	H28	■H28.7完成
		マ 東部地区 (浜町)(単独)	7階 戸数:53戸	1,628	1,496	H30	
		ミ 東部地区 (大只越2号)(単独)	5階 戸数:22戸	616	616	H29	H28.3事業者決定 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ム 本郷 (防:本郷地区) (漁:本郷地区)	木造 戸数:12戸	238	0	H28	■H28.4完成
		メ 箱崎(上前) (防:箱崎地区) (漁:箱崎地区)	木造 戸数:10戸	249	0	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		モ 箱崎(野川前) (防:箱崎地区) (漁:箱崎地区)	木造 戸数:14戸	349	0	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ヤ 箱崎(横瀬) (防:箱崎地区) (漁:箱崎地区)	木造 戸数:4戸	125	0	H28	■H28.8完成
		ユ 室浜 (防:室浜地区) (漁:室浜地区)	木造 戸数:7戸	236	0	H28	■H28.6完成
		ヨ 根浜 (防:根浜地区) (漁:根浜地区)	木造 戸数:8戸	288	0	H28	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ラ 桑ノ浜 (防:桑ノ浜地区) (漁:桑ノ浜地区)	木造 戸数:8戸	307	0	H28	H27.2施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		リ 両石 (防:両石地区) (漁:両石地区)	木造 戸数:23戸	673	564	H30	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ル 荒川 (防:荒川地区)	木造 戸数:8戸	159	0	H28	■H28.4完成
		直接建設	レ 尾崎白浜 (防:尾崎白浜地区) (単独)	木造 戸数:5戸	211	0	H26
ロ 箱崎白浜 (単独)	木造 戸数:9戸		323	0	H25	■H26.3完成	
ワ 大石 (単独)	木造 戸数:3戸		73	0	H25	■H25.12完成	
ヲ 唐丹片岸 (単独)	木造 戸数:4戸		107	0	H26	■H27.3完成	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	(一)水海大渡線	C 女遊部 道路改築L=1,400m	2,084	0	H23	■H24.3.5 供用開始
復興関連道路		(主)釜石遠野線	D 剣 道路改築L=1,540m	1,300	0	H28	■H28.8.10 供用開始
		(一)桜峠平田線	E 平田 道路改築L=3,140m	950	0	H28	■H28.8.10 供用開始
		(一) 吉浜上荒川線	F 下荒川 道路改築L=5,140m	700	0	H27	■H28.3.22 供用開始
まちづくり連携道路		(一) 吉里吉里釜石線	2 下荒川の2 道路改築L=300m	330	0	H27	■H27.11.4 供用開始
			3 室浜 道路改築L=600m	520	152	H29	
		(一) 唐丹日頃市線	1 室浜の2 道路改築L=1,500m	2,565	372	H29	
			4 荒川 道路改築L=400m	300	85	H30	
		国道283号	5 松原 道路改築L=300m	305	0	H27	■H28.3.14 供用開始

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
釜石港	県	須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他	3,534	0	H27	■H28.3完成

分野区分：教育

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転	5,455	0	H28	児童館、防災備蓄倉庫含む ※児童館棟、プール、グラウンドの整備等は別途実施予定
中学校		3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築			H28	
小学校		2 鶴住居小学校	(災害復旧) 移転	10,264	0	H28	幼稚園、児童館、 防災備蓄倉庫含む
中学校		4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転			H28	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【吉浜漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他	5,825	0	H27	■H28.3完成	
		⑦ 千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他	834	0	H28		
	市	⑧ 扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他	147	0	H25	■H26.3完成	
		⑨ 吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他	1,178	0	H28	■H28.5完成	
		⑩ 増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他	137	0	H28		
海岸	農地海岸	県	8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	71	0	H25	■H25.6完成
		市	9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、 水門等N=2基	2,567	0	H28	
	漁港海岸	市	16 吉浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	1,042	0	H28	

【越喜来漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	② 崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他	2,898	0	H27	■H28.3完成	
		③ 越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他	2,597	0	H27	■H28.3完成	
	市	⑪ 小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他	75	0	H26	■H27.3完成	
		⑫ 泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他	859	0	H27	■H28.3完成	
		⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他	405	0	H26	■H26.12完成	
漁業集落防災 機能強化事業	市	z 越喜来地区	対象戸数:30戸 (民30戸)	863	0	H28		
海岸	一般海岸	県	4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基他	7,620	553	H29	
		市	5 下甫嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基他	5,142	1,547	H29	
	漁港海岸	県	11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=3基 他	2,114	0	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		市	12 越喜来漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他	1,488	198	H30	
	市	17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	1,206	0	H28		
		18 鬼沢漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km	19	0	H26	■H26.12完成	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設
【綾里漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	④ 綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他	4,629	0	H27	■H28.3完成
	市	⑭ 小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他	804	0	H27	■H28.3完成
		⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他	480	0	H28	■H28.6完成
		⑯ 野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他	3,953	269	H29	
		⑰ 小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他	163	0	H27	■H27.9完成
海岸	県	13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=3基 他	4,262	1,204	H32	
		13-2 綾里 (石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km	978	195	H31	
	市	19 小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	700	0	H28	
		20 野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=2基 他	1,445	376	H29	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設

【大船渡市漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	⑤ 大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他	6,689	0	H28		
		⑥ 門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他	3,906	0	H27	■H28.3完成	
	市	⑩ 合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他	357	0	H27	■H27.10完成	
		⑪ 長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他	1,662	0	H28		
		⑫ 蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他	1,074	0	H28		
		⑬ 碁石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他	124	0	H26	■H27.3完成	
		⑭ 泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他	818	0	H27	■H28.3完成	
海岸	一般海岸 港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	11,582	3,851	H30	
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	3,287	400	H30	
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	1,816	1,342	H30	
			6 野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	15,567	5,308	H30	
			7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、 水門等N=38基	14,065	4,100	H30	
	農地海岸	県	10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=2基	1,680	0	H27	■H28.3完成
	漁港海岸	県	14-1 大船渡漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=11基 他	6,622	2,284	H31	
			14-2 大船渡 (細浦他地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=2.8km、 水門N=1基 他	16,918	16,720	H32	
			15 門の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=2基 他	6,463	1,390	H30	
		市	21 蛸ノ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=6基 他	5,567	3,131	H29	
			22 碁石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	606	0	H28	■H28.7完成
			23 泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他	1,341	909	H29	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理			a 大船渡 駅周辺地区	区域面積：約33.8ha 対象戸数281戸 (民231戸・公50戸)	16,570	5,458	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点			y 大船渡地区	区域面積：約2.3ha (先行整備区域)	6,016	817	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			区域面積：約5.4ha (第2段階整備区域)	H29				
防 災 集 団 移 転	大船渡	市	b 大船渡地区	対象戸数：18戸 (民18戸)	1,840	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.5完成
	峰岸		c 峰岸地区	対象戸数：21戸 (民21戸)	745	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.6完成
	小河原		d 小河原地区 (平林)	対象戸数：29戸 (民29戸)	1,916	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.6完成
			e 小河原地区 (上山)	対象戸数：6戸 (民6戸)			H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.4完成
			f 小河原地区 (鶴巻)	対象戸数：6戸 (民6戸)			H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.10完成
	神坂		g 神坂地区	対象戸数：9戸 (民9戸)	544	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.3完成
	細浦		h 細浦地区	対象戸数：13戸 (民13戸)	490	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.1完成
	小細浦		i 小細浦地区	対象戸数：8戸 (民8戸)	286	0	H25	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H25.12完成
	梅神		j 梅神地区	対象戸数：13戸 (民13戸)	438	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.4完成
	門之浜		k 門之浜地区	対象戸数：13戸 (民13戸)	474	0	H25	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.3完成
	泊里		l 泊里地区	対象戸数：17戸 (民17戸)	977	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.7完成
	佐野		m 佐野地区	対象戸数：5戸 (民5戸)	287	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.4完成
	中赤崎		n 中赤崎地区	対象戸数：59戸 (民59戸)	5,704	1,861	H29	
	永浜		o 永浜地区	対象戸数：28戸 (民28戸)	1,531	0	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
清水	p 清水地区	対象戸数：6戸 (民6戸)	395	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.8完成		
蛸ノ浦	q 蛸ノ浦地区	対象戸数：16戸 (民16戸)	755	0	H27	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.10完成		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防 災 集 団 移 転	市	r 田浜地区	対象戸数:12戸 (民12戸)	437	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.5完成
		s 港・岩崎地区	対象戸数:23戸 (民23戸)	677	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.6完成
		t 泊地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	312	0	H25	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.1完成
		u 浦浜南地区	対象戸数:11戸 (民11戸)	400	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H26.12完成
		v 浦浜仲・西地区	対象戸数:10戸 (民10戸)	418	7	H26	H29以降残事業は、跡地買取り、 住宅建設等助成、移転費助成 ■H26.12完成
		w 浦浜東・甫嶺地区	対象戸数:9戸 (民9戸)	495	0	H26	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H27.3完成
		x 崎浜地区	対象戸数:21戸 (民21戸)	966	7	H27	H29以降残事業は、跡地買取り、 住宅建設等助成、移転費助成 ■H27.6完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

分野区分：災害公営住宅(1/2)

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 下欠 (単独)	RC造3階 戸数:33戸	855	0	H26	■H27.1完成
		イ 上平 (単独)	RC造7階 戸数:65戸	1,480	0	H27	■H27.6完成
		ウ 関谷 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	1,241	0	H28	■H28.4完成
		エ 長谷堂 (単独)	RC造3階 戸数:53戸	1,397	0	H26	■H27.3完成
		オ みどり町 (1,2工区) (単独)	RC造6階 戸数:97戸	2,156	0	H27	■H27.11完成
		カ みどり町(3工区) (単独)	RC造6階 戸数:50戸	1,045	0	H27	■H28.3完成
		キ 平林 (単独)	RC造4階 戸数:55戸	1,134	0	H27	■H28.3完成
設計・施工 一括選定	県	ク 綾里 (単独)	RC造3階 戸数:30戸	703	0	H26	■H27.2完成
		ケ 沢田 (単独)	RC造3階 戸数:20戸	679	0	H27	■H27.12完成
		コ 下館下 (単独)	RC造7階 戸数:58戸	1,454	0	H28	■H28.9完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅(2/2)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	サ 田中東団地① (単独)	木造2階 戸数:12戸	168	0	H24	■H25.3完成
		シ 田中東団地② (単独)	木造2階 戸数:7戸	132	0	H25	■H26.3完成
ス 泊里団地 (単独)		木造平屋 戸数:6戸	206	0	H27	■H28.3完成	
セ 崎浜団地 (単独)		木造平屋 戸数:8戸	408	0	H27	■H28.3完成	
ソ 浦浜杉下団地 (単独)		木造平屋 戸数:9戸	327	0	H27	■H28.3完成	
タ 中赤崎後ノ入団地 (単独)		木造平屋 戸数:4戸	154	0	H27	■H28.3完成	
チ 盛中央団地 (単独)		RC造5階 戸数:44戸	60	0	H24	■H24.12完成	
ツ 上山団地 (単独)		RC造3階 戸数:11戸	249	0	H26	■H26.4完成	
テ 赤沢団地 (単独)		RC造5階 戸数:23戸	519	0	H26	■H26.6完成	
ト 平林団地 (単独)		RC造3階 戸数:11戸	325	0	H26	■H26.4完成	
ナ 宇津野沢団地(単 独)		RC造3階 戸数:20戸	473	0	H26	■H26.5完成	
ニ 蛸ノ浦団地 (単独)		RC造3階 戸数:14戸	479	0	H27	■H27.5完成	
ヌ 浦浜所通団地 (単独)		RC造3階 戸数:20戸	571	0	H27	■H27.11完成	
ネ 中赤崎山口団地 (単独)		RC造3階 戸数:13戸	470	0	H28	■H28.4完成	
ノ 中赤崎大洞団地 (単独)	木造2階(一部平屋) 戸数:9戸	310	0	H27	■H28.3完成		
ハ 川原団地 (単独)	RC造3階 戸数:29戸	791	0	H27	■H27.5完成		
ヒ 区画整理地区 (区:大船渡駅周辺)	RC造5階 戸数:50戸	1,960	0	H28	■H28.7完成		
買取							

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一) 丸森権現堂線	C 下船渡 道路改築L=2,100m	3,600	2,737	H31 以降	
			B 小石浜 道路改築L=2,320m	3,683	0	H28	
(主) 大船渡綾里三陸線		4 越喜来 道路改築L=1,000m	987	0	H28		
		5 赤崎 道路改築L=4,100m	7,017	3,939	H30		
まちづくり連携道路		(一) 崎浜港線	1 越喜来 道路改築L=700m	769	0	H28	
		(主) 大船渡 広田陸前高田線	2 船河原 道路改築L=2,200m	2,100	957	H30	
	(一) 碁石海岸線	3 末崎～碁石 道路改築L=2,700m	2,400	1,568	H30		

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
大船渡港	県	野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他	731	0	H27	■H28.3完成
		茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	3,904	0	H27	■H28.3完成
		山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他	591	0	H28	
		永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m	302	0	H28	
		清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m	300	0	H28	
		赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場L=104m他	402	0	H27	■H28.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転	5,530	0	H28	
		2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転	5,810	0	H28	
中学校		3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転	6,000	0	H28	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：漁港

【広田湾漁協(1/2)】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他	2,248	0	H27	■H28.3完成
		② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他	3,397	0	H27	■H28.3完成
		③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他	2,936	0	H27	■H28.3完成
	市	④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他	1,388	0	H27	■H28.3完成
		⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他	173	0	H28	■H28.9完成
		⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他	130	0	H28	
		⑦ 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他	949	0	H27	■H28.3完成
		⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他	344	0	H27	■H28.3完成
		⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他	589	0	H28	■H28.9完成
		⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他	709	0	H28	
		⑪ 脇之沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他	2,651	0	H28	
		⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他	1,028	0	H27	■H28.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：海岸保全施設
【広田湾漁協(2/2)】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
海岸	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	3,513	686	H29	
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	2,116	0	H28	
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	16,679	6,274	H31	
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 離岸堤L=0.3km他	2,145	294	H29	
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 離岸堤L=0.12km他	223	0	H25	■H26.3完成
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、 消波工L=0.02km他	117	0	H24	■H25.1完成
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	3,712	0	H27	■H28.3完成
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、 水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	31,205	1,517	H28	H29以降残事業費は、隣接工 区との擦付工事等
	農地海岸	県	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	4,174	603	H29	
	林野海岸	県	10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤)L=1.3km	1,039	122	H30	
	漁港海岸	県	11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	5,569	622	H30	
			11-2 六ヶ浦 (本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	486	42	H30	
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=10基 他	5,255	1,366	H30	
			12-2 広田 (後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	561	44	H29	
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	3,671	452	H30	
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基 他	4,292	2,177	H29	
			15 根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	1,473	0	H28	
			16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	1,529	0	H28	
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=3基 他	4,052	0	H28	
市	18 脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=9基 他	13,913	4,526	H32			
	19 要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 水門N=7基 他	3,314	409	H29			

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理			a 高田地区	区域面積:186.1ha 対象戸数1,485戸 (民1,365戸・公120戸)	53,688	36,549	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			b 今泉地区	区域面積:112.4ha 対象戸数494戸 (民420戸・公74戸)	64,500	10,128	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点			c 高田北地区	(西区) 区域面積:9.6ha	12,599	2,896	H27	■H28.3完成
				(東区) 区域面積:9.1ha			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			d 高田南地区	区域面積:19.9ha	11,676	1,618	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防 災 集 団 移 転	長部	市	e 長部地区 (月山)	対象戸数:50戸 (民50戸)	36,118	3,379	H27	■H27.8完成
			f 長部地区 (上長部)	対象戸数:17戸 (民17戸)			H25	■H26.1完成
			g 長部地区 (双六)	対象戸数:12戸 (民12戸)			H27	■H27.6完成
			h 長部地区 (要谷)	対象戸数:7戸 (民7戸)			H25	■H25.12完成
			i 長部地区 (福伏)	対象戸数:5戸 (民5戸)			H26	■H26.12完成
	矢作・竹駒・高田・今泉		j 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)	対象戸数:6戸 (民6戸)			H26	■H26.8完成
			k 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)	対象戸数:8戸 (民8戸)			H26	■H26.10完成
			l 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)	対象戸数:5戸 (民5戸)			H26	■H27.2完成
			m 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)	対象戸数:75戸 (民75戸)			H30	
			n 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)	対象戸数:66戸 (民66戸)			H30	
米崎	o 米崎地区 (堂の前)	対象戸数:5戸 (民5戸)	H25	■H25.9完成				
	p 米崎地区 (脇の沢)	対象戸数:69戸 (民69戸)	H27	■H27.10完成				
					※次頁に続く			

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

陸前高田市(6枚中の4)

分野区分：防災集団移転

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防 災 集 団 移 転	小友	市	q 小友地区 (両替)	対象戸数:14戸 (民14戸)	36,118	3,379	H26	■H26.4完成
			r 小友地区 (三日市)	対象戸数:5戸 (民5戸)			H25	■H25.11完成
			s 小友地区 (柳沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)			H26	■H27.3完成
			t 小友地区 (茂里花)	対象戸数:5戸 (民5戸)			H26	■H27.3完成
			u 小友地区 (新田)	対象戸数:7戸 (民7戸)			H25	■H26.3完成
			v 小友地区 (只出)	対象戸数:11戸 (民11戸)			H26	■H26.5完成
	広田		w 広田地区 (長洞)	対象戸数:14戸 (民14戸)			H26	■H26.6完成
			x 広田地区 (大野)	対象戸数:8戸 (民8戸)			H26	■H27.2完成
			y 広田地区 (広田大野)	対象戸数:18戸 (民18戸)			H26	■H27.1完成
			z 広田地区 (田谷)	対象戸数:34戸 (民34戸)			H26	■H27.3完成
			aa 広田地区 (六ヶ浦)	対象戸数:8戸 (民8戸)			H26	■H26.6完成
			ab 広田地区 (泊)	対象戸数:25戸 (民25戸)			H27	■H27.5完成
			ac 広田地区 (中沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)			H25	■H25.12完成
			ad 広田地区 (久保)	対象戸数:7戸 (民7戸)			H26	■H26.7完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

陸前高田市(6枚中の5)

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 中田 (単独)	RC造8階 戸数:197戸	4,400	0	H27	■H27.9完成
		イ 栃ヶ沢 (単独)	RC造9階 戸数:301戸	5,896	0	H28	■H28.6完成
		ウ 柳沢前 (単独)	RC造3階 戸数:28戸	852	0	H26	■H27.3完成
		エ 脇の沢 (単独)	RC造3階 戸数:60戸	1,700	660	H29	
設計施工 一括選定		オ 西下 (単独)	RC造4階 戸数:40戸	933	0	H26	■H26.12完成
買取	市	カ 下和野 (区:高田地区)	RC造7階 戸数:120戸	2,797	0	H26	■H26.9完成
		キ 水上 (単独)	RC造3階 戸数:30戸	947	0	H26	■H26.12完成
		ク 長部 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:13戸	665	0	H28	
		ケ 今泉 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:61戸	2,737	0	H28	
		コ 大野 (単独)	RC造3階 戸数:31戸	1,236	0	H27	■H28.3完成
		サ 田端 (単独)	RC造3階 戸数:14戸	611	0	H27	■H28.3完成

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主) 大船渡 広田陸前高田線	B 大陽 道路改築L=1,540m	1,194	112	H29	
		(一) 長部漁港線	C 長部 道路改築L=260m	233	0	H24	■H24.8.24 供用開始
まちづくり連携道路	県	国道340号	2 (仮)今泉大橋・大石沖 道路改築L=2,600m	3,600	2,222	H30	
			3 竹駒 道路改築L=1,600m	800	0	H28	
		(主) 大船渡 広田陸前高田線	1 小友 道路改築L=1,400m	2,500	857	H30	
			4 広田町 道路改築L=1,400m	1,297	0	H28	
			5 久保～泊 道路改築L=2,500m	2,975	707	H29	
			6 花貝 道路改築L=1,100m	1,200	0	H28	■H28.9.29 供用開始
(一) 長部漁港線	7 長部 道路改築L=700m	250	0	H27	■H27.8.31 供用開始		

分野区分：医療

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立高田病院	病院(RC造) 合同公舎(RC造)	4,914	4,746	H29	
医科診療所	市	国保 広田診療所	診療所施設整備	193	171	H29	

分野区分：教育

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、 第二体育館、柔剣道 場、防災対応施設	3,167	0	H26	グラウンドの本整備等は別途 実施予定 ■H27.3完成
小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧) 移転	未定	未定	H30	設計中のため 総事業費未定
中学校		3 高田東中学校	(災害復旧) 移転	4,123	0	H28	

(注意1)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	一関市 ア 沢内 (単独)	RC造3階 戸数:27戸	688	0	H28	■H28.5完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH29以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H29以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興道路		宮古盛岡横断道	a 盛岡市 梁川道路 道路改築L=6,700m	14,889	0	H24	■H25.3.10供用開始
復興支援道路	県	国道106号	1 盛岡市 川目 道路改築L=350m	190	0	H24	■H25.3.10供用開始
		国道107号	2 奥州市 札押道路 道路改築L=1,630m	911	0	H23	■H23.10.26供用開始
			3 奥州市 梁川～口内 道路改築L=2,690m	4,550	3,468	H30	
		国道281号	4 岩手町 大坊 道路改築L=1,800m	1,049	0	H28	
			5 岩手町 大坊の2 道路改築L=1,820m	1,200	865	H30	
		国道283号	6 遠野市 上郷道路 道路改築L=6,670m	6,830	0	H27	■H28.3.31供用開始
		国道284号	7 一関市 真滝BP 道路改築L=1,800m	1,968	0	H24	■H24.8.7供用開始
			8 一関市 室根BP 道路改築L=4,880m	7,445	1,801	H29	
			9 一関市 石法華 道路改築L=1,300m	1,000	879	H30	
		国道340号	10 遠野市 土淵BP 道路改築L=4,500m	1,461	0	H25	■H25.12.25供用開始
			11 遠野市(宮古市)立丸峠 道路改築L=5,210m	8,570	1,550	H30	宮古市 立丸峠と同一箇所
			12 九戸村 泥ノ木 道路改築L=1,010m	633	0	H26	■H27.1.16供用開始
			13 軽米町 駒坂 道路改築L=470m	551	0	H28	
			14 住田町 山谷 道路改築L=2,700m	3,120	1,008	H30	
			15 葛巻町 四日市 道路改築L=320m	650	0	H27	■H28.1.26供用開始
			16 九戸村 長興寺 道路改築L=330m	500	167	H30	
		国道342号	17 住田町 葉山～恵蘇 道路改築L=1,450m	1,600	1,443	H31 以降	
			18 一関市 花泉BP 道路改築L=4,860m	2,881	0	H26	■H26.8.30供用開始
		国道343号	19 一関市 白崖 道路改築L=2,440m	2,400	1,704	H30	
			20 一関市 大原 道路改築L=2,260m	1,900	0	H25	■H26.3.28供用開始
国道343号	21 一関市 一ノ通 道路改築L=840m	370	161	H29			
	22 一関市 洪民 道路改築L=5,500m	3,300	2,981	H31 以降			
国道395号	23 軽米町 赤石峠 道路改築L=710m	450	40	H30			
国道396号	24 遠野市 上宮守 道路改築L=1,250m	660	421	H31 以降			
国道397号	25 住田町 子飼沢 道路改築L=2,050m	667	0	H25	■H25.9.30供用開始		
	26 奥州市 分限城～赤金 道路改築L=15,120m	10,200	0	H28			
	27 住田町 高屋敷 道路改築L=3,000m	4,308	676	H29			
	28 住田町 津付道路 道路改築L=2,700m	3,891	0	H26	■H26.10.26供用開始		
	29 奥州市 小谷木橋 道路改築L=1,420m	8,460	5,443	H31 以降			
(一) 遠野住田線	30 遠野市 新里 道路改築L=650m	2,600	0	H27	■H27.12.5供用開始		

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。