

今後の社会資本の復旧・復興の概要  
(第8版)

平成30年6月1日

岩手県

# 今後の社会資本の復旧・復興の概要

## 1 趣旨

「今後の社会資本の復旧・復興の概要」は、被災地における様々な復興工事が輻輳し、個々の工事の進捗が分かりにくいというご意見を頂いたことから、県が定期的に公表している「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を基に、直轄事業を除く事業箇所の概要や完成時期、事業費等を簡潔にまとめたうえで、平成27年7月から公表しているものです。

今般、平成30年5月7日に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」(基準日:平成30年3月31日)に基づき、「今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)」を取りまとめましたので公表します。

## 2 これまでの公表(更新)経緯

	公表年月日	掲載分野(事業) ※直轄事業を除く	基となるロードマップ
第1版	平成27年 7月31日 (基準日: H27年 6月30日)	漁港、復興まちづくり(漁業集落防災)、 海岸保全施設	第11回更新 H27. 7. 17公表 (基準日: H27. 6. 30)
	平成27年 8月31日 (基準日: H27年 6月30日)	復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移 転)、災害公営住宅	
	平成27年 9月28日 (基準日: H27年 6月30日)	復興道路等(復興道路、復興支援道路、復興関連道路)、復興 まちづくり(まちづくり連携道路)、港湾、医療、教育	
第2版	平成27年11月30日 (基準日: H27年 9月30日)	主要8分野 海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、 災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育	第12回更新 H27. 11. 5公表 (基準日: H27. 9. 30)
第3版	平成28年 2月19日 (基準日: H27年12月31日)		第13回更新 H28. 1. 25公表 (基準日: H27. 12. 31)
第4版	平成28年 5月30日 (基準日: H28年 3月31日)		第14回更新 H28. 4. 26公表 (基準日: H28. 3. 31)
第5版	平成28年11月30日 (基準日: H28年 9月30日)		第15回更新 H28. 10. 27公表 (基準日: H28. 9. 30)
第6版	平成29年 5月25日 (基準日: H29年 3月31日)		第16回更新 H29. 4. 27公表 (基準日: H29. 3. 31)
第7版	平成29年11月30日 (基準日: H29年 9月30日)		第17回更新 H29. 11. 7公表 (基準日: H29. 9. 30)

## 3 今回の公表

	公表年月日	掲載分野(事業) ※直轄事業を除く	基となるロードマップ
第8版	平成30年6月1日 (基準日: H30年 3月31日)	主要8分野 海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、 災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育	第18回更新 H30. 5. 7公表 (基準日: H30. 3. 31)

## 4 目次

・洋野町...	1	・岩泉町...	10	・大船渡市...	35
・久慈市...	3	・宮古市...	12	・陸前高田市...	42
・野田村...	5	・山田町...	19	・その他の市町村...	48
・普代村...	7	・大槌町...	23		
・田野畑村...	8	・釜石市...	28		

## 5 その他

○ 事業概要、総事業費等は平成30年3月31日時点のものです。

### 【解説:災害公営住宅に関する用語】

直接建設	: 地方公共団体が直接整備を実施
買取	: 民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
設計・施工一括選定	: 設計・施工業者を一括選定
敷地提案型買取	: 民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
RC造	: 鉄筋コンクリート造
S造	: 鉄骨造

今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、海岸保全施設

【種市漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	199	0	H24	■H24.9完成	
		② 角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	1	0	H23	■H24.3完成	
	町	③ 川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	0.4	0	H23	■H24.3完成	
		④ 鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	7	0	H23	■H24.3完成	
海岸	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m <sup>3</sup> 他	3	0	H24	■H24.12完成
			2 平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	60	0	H25	■H25.10完成
	漁港海岸	県	7 種市漁港海岸	(災害復旧) 陸閘N=1基、 水門N=1基	20	0	H23	■H24.3完成

【玉川浜漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
海岸	一般海岸	県	3 玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	16	0	H24	■H24.11完成

【戸類家漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	町	⑤ 戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	1	0	H23	■H24.3完成

【小子内漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	町	⑦ 小子内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、 岸壁L=14m 他	61	0	H24	■H25.1完成	
海岸	一般海岸	県	4 小子内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	8	0	H24	■H24.8完成
			5 原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m <sup>3</sup> 他	4	0	H24	■H24.5完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【種市南漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	町	⑥ 宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、 船揚場L=8m 他	49	0	H24	■H24.12完成
		⑧ 有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	110	0	H24	■H25.1完成
		⑨ 高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	24	0	H24	■H24.11完成
漁業集落 防災機能強化事業	町	a 八木地区	対象戸数:14戸 (民14戸)	568	0	H29	■H30.3完成
海岸 一般海岸	県	6 八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=3基	1,481	0	H29	■H29.12完成

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	町	ア 八木北	木造平屋 戸数:4戸	92	0	H25	■H25.8完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一)角ノ浜玉川線	B 玉川 道路改築L=580m	320	0	H27	■H28.3.29 供用開始
		(一)明戸八木線	C 小田の沢 道路改築L=500m	382	316	H32	
まちづくり連携道路		(一)八木港線	1 八木 道路改築L=700m	500	0	H28	■H29.3.31 供用開始

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
八木港	県	北港地区	(災害復旧) 防波堤L=162m、 -4.5m岸壁L=159m 他	282	0	H25	■H26.3完成
		南港地区	(災害復旧) 第2防波堤L=13m、 1号護岸L=57.8m	52	0	H25	■H26.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【久慈市漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 降残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	市	① 久喜漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=93m 他	677	0	H25	■H25.7完成	
		② 桑畑漁港	(漁港災害) 用地N=1式 他	8	0	H23	■H24.1完成	
		③ 田子の木漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	2	0	H23	■H23.8完成	
		④ 川津内漁港	(漁港災害) 防波堤L=11m 他	19	0	H23	■H24.3完成	
		⑤ 横沼漁港	(漁港災害) -3m岸壁N=1式 他	3	0	H23	■H24.3完成	
		⑥ 白前漁港	(漁港災害) 防波堤L=29m 他	2	0	H23	■H24.3完成	
		⑦ 麦生漁港	(漁港災害) 物揚場N=1式 他	1	0	H23	■H24.3完成	
		⑧ 久慈湊漁港	(漁港災害) 航路N=1式	3	0	H23	■H23.9完成	
		⑨ 舟渡漁港	(漁港災害) 護岸L=64m 他	26	0	H24	■H24.5完成	
		⑩ 小袖漁港	(漁港災害) 防波堤L=150m 他	195	0	H24	■H24.7完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	a 久慈湊・大崎地区	対象戸数:14戸 (民9戸・公5戸)	519	0	H25	■H26.3完成	
		b 元木沢地区	対象戸数:5戸 (民2戸・公3戸)	191	0	H25	■H25.11完成	
		c 玉の脇地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	82	0	H25	■H25.11完成	
		d 久喜地区	対象戸数:4戸 (民1戸・公3戸)	96	0	H25	■H25.8完成	
海岸	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	14,287	8,012	H32	
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	3,233	913	H31	
	港湾海岸	県	3 久慈港海岸 (半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	24	0	H24	■H24.10完成
			4 久慈港海岸 (諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、 陸閘N=12基	2,841	0	H27	■H28.3完成
			5 久慈港海岸 (玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	110	0	H24	■H24.10完成
	漁港海岸	県	6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=5基	1,035	0	H28	■H29.3完成
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 水門N=4基	2,024	0	H28	■H29.3完成
		市	8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基	740	0	H27	■H28.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	ア 久慈湊・大崎 (漁:久慈湊・大崎地区)	木造 戸数:5戸	110	0	H25	■H26.3完成
		イ 元木沢 (漁:元木沢地区)	木造 戸数:3戸	71	0	H25	■H26.3完成
		ウ 久喜 (漁:久喜地区)	木造 戸数:3戸	66	0	H25	■H25.12完成

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	国道281号	B 案内 道路改築L=2,100m	4,030	0	H29	■H29.11.19 供用開始
復興関連道路		(一)侍浜夏井線	C 本波 道路改築L=2,000m	1,550	0	H24	■H24.9.30 供用開始
		(一)野田長内線	D 小袖~大尻 道路改築L=3,000m	840	441	H32	

## 分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
久慈港	県	堀込地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=180m、 -6.0m岸壁L=497m、 -2.0m物揚場L=105m	158	0	H25	■H26.3完成
		諏訪下地区	(災害復旧) 諏訪下防波堤L=5.0m、 外防波堤L=293m、 -7.5m岸壁L=281.6m、 -10.0m岸壁L=23.7m	934	0	H25	■H26.3完成
		玉の脇地区	(災害復旧) 外防波堤L=297m、 北防波堤L=152m、 内防波堤L=95m、 物揚場L=51m	537	0	H25	■H25.10完成
		半崎地区	(災害復旧) 半崎防波堤L=23m、 波除堤L=40m、 -4.0m物揚場L=69m 船揚場L=48m	280	0	H25	■H25.11完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
 【野田村漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=307m 他	589	0	H25	■H26.3完成	
	村	② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、 岸壁L=50m 他	103	0	H24	■H24.9完成	
		③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	97	0	H24	■H24.9完成	
漁業集落 防災機能強化事業	村	d 下安家地区	対象戸数:14戸 (民13戸・公1戸)	707	0	H26	■H26.12完成	
		e 中沢地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	55	0	H26	■H27.3完成	
海岸	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	215	0	H25	■H26.3完成
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	994	0	H29	■H30.3完成
			3 野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	46	0	H24	■H25.3完成
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他	2,664	1,693	H31	
				(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	1,382	278	H31	
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	109	0	H25	■H25.5完成
	6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基	10,800	5,470	H30			
	農地海岸	県	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面A=2,320m <sup>2</sup> 、 水門操作室N=1棟	52	0	H24	■H24.8完成
林野海岸	県	8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	4,865	0	H29	■H30.3完成	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:137戸 (民124戸・公13戸)	1,756	0	H28	■H28.10完成
防 災 集 団 移 転		b 城内地区	対象戸数:74戸 (民20戸・公54戸)	2,056	5	H26	H30以降残事業費は、住宅建設等助成、移転費助成 ■H27.1完成
		c 米田・南浜地区	対象戸数:24戸 (民18戸・公6戸)			H25	■H25.11完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

## 分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 野田① (単独)	木造2階 戸数:8戸	189	0	H24	■H25.3完成
		イ 野田② (単独)	木造 戸数:18戸	472	0	H25	■H26.1完成
	村	ウ 城内 (区:城内地区)	木造 戸数:13戸	373	0	H26	■H27.3完成
		エ 城内 (防:城内地区)	木造 戸数:54戸	2,372	0	H27	■H28.3完成
		オ 米田・南浜 (防:米田・南浜地区)	木造 戸数:6戸	160	0	H26	■H26.7完成
		カ 下安家 (漁:下安家地区)	木造 戸数:1戸	28	0	H26	■H26.7完成

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主)野田山形線	B 大葛の2 道路改築L=600m	160	0	H25	■H25.7.2 供用開始
まちづくり連携道路			B 野田 道路改築L=900m	1,300	10	H30	
			1 野田 道路改築L=600m	2,452	0	H29	■H30.3.28供用開始
(一)安家玉川線		2 下安家 道路改築L=1,400m	2,420	0	H28	■H29.3.31供用開始	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【普代村漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	33	0	H25	■H25.10完成
		② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、 岸壁L=36m 他	279	0	H25	■H25.10完成
	村	③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	158	0	H25	■H25.7完成
		④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、 岸壁L=7m 他	102	0	H24	■H24.6完成
		⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	2	0	H23	■H23.9完成
漁業集落 防災機能強化事業	村	a 堀内、沢地区	避難路	84	0	H26	■H27.3完成
海岸 一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	309	0	H25	■H25.10完成
		2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	12	0	H24	■H24.10完成
		3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸閘N=1基	60	0	H25	■H25.10完成
		4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=2基	255	0	H27	■H28.3完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一)普代小屋瀬線	B 芦渡の2 道路改築L=400m	100	0	H28	■H29.1.24 供用開始

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
 【田野畑村漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、 岸壁L=561m 他	4,435	0	H27	■H28.3完成	
		② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m	20	0	H24	■H25.3完成	
	村	③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=101m 他	1,553	0	H29	■H30.1完成	
		④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、 岸壁L=193m 他	1,074	0	H26	■H26.8完成	
漁業集落 防災機能強化事業		村 a 羅賀地区	対象戸数:50戸 (民23戸・公27戸)	5,169	0	H26	■H26.6完成	
		b 島越地区	対象戸数:72戸 (民38戸・公34戸)	4,059	0	H25	■H26.2完成	
海岸	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、 水門等N=2基	139	0	H26	■H27.3完成
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	1,155	0	H27	■H28.3完成
	漁港海岸	県	3-1 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	1,557	723	H32	
			3-2 島の越 (松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.1km 水門N=1基	3,414	2,207	H32	
	村	4 平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基	3,391	796	H32		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	村	ア 拓洋台地区 (漁:羅賀地区)	木造 戸数:20戸	472	0	H26	■H26.11完成
		イ 羅賀東地区 (漁:羅賀地区)	木造 戸数:7戸	277	0	H25	■H26.3完成
		ウ 黎明台地区 (漁:鳥越地区)	木造 戸数:24戸	555	0	H26	■H26.7完成
		エ 松前沢地区 (漁:鳥越地区)	木造 戸数:10戸	250	0	H25	■H25.7完成
直接建設		オ 西和野地区 (単独)	木造 戸数:2戸	56	0	H26	■H26.9完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	B (一) 田野畑岩泉線	室場 道路改築L=2,100m	607	0	H23	■H24.3.27 供用開始
			室場の2 道路改築L=3,100m	1,450	0	H29	■H30.3.30供用開始
			一の渡 道路改築L=1,060m	832	240	H30	
まちづくり連携道路		(主)岩泉 平井賀普代線	1 明戸 道路改築L=500m	450	0	H28	■H29.3.15供用開始
			2 鳥越 道路改築L=1,100m	2,120	248	H32	
			3 羅賀 道路改築L=500m	184	0	H29	■H30.3.31供用開始

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【小本浜漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、 岸壁L=280m 他	3,315	0	H26	■H27.3完成	
	町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、 岸壁L=844m 他	1,356	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落 防災機能強化事業	町	a 小本地区	対象戸数:59戸 (民59戸)	2,061	0	H26	■H27.3完成	
海岸	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	1,048	0	H27	■H28.3完成
		2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	97	0	H24	■H25.3完成	
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	679	0	H28	■H29.3完成
		4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基	113	0	H24	■H25.3完成	

分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	町	ア 森の越 (単独)	木造 戸数:15戸	349	0	H25	■H25.5完成
		イ 小本地区 (単独)	木造 戸数:20戸 RC造 戸数:16戸	689	0	H25	■H26.3完成

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	B (主)久慈岩泉線	龍泉洞 道路改築L=1,100m	1,507	0	H24	■H24.8.28 供用開始
			大月峠 道路改築L=2,000m	1,200	0	H28	■H28.11.22 供用開
		C 国道340号	押角峠 道路改築L=3,300m	9,500	3,176	H32	宮古市の押角峠 と同一箇所

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、 岸壁L=119m、 物揚場L=105m他	1,623	0	H27	■H27.9完成

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備	134	0	H27	■H27.12完成

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	1,495	0	H27	■H28.3完成
中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転	1,768	0	H27	■H28.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【田老町漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、 岸壁L=1,133m 他	5,303	0	H27	■H27.9完成	
		④ 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、 岸壁L=127m 他	693	0	H26	■H27.3完成	
		⑤ 青野滝漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	30	0	H25	■H25.10完成	
		⑥ 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	2,306	0	H27	■H28.3完成	
		⑦ 椋内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=52m 他	149	0	H25	■H25.10完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	j 摂待地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	76	0	H25	■H25.7完成	
		r 田老野原地区	集落道、用地造成	287	0	H29	■H29.10完成	
海岸	一般海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	7,565	5,948	H32	
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基	242	0	H28	■H29.3完成
				(海岸危機) 水門等遠隔操作化N=1基	78	0	H28	■H29.3完成
	11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	6,524	3,639	H32			
	林野海岸	県	15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤)L=0.3km	144	0	H26	■H26.7完成
漁港海岸	県	16 田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 水門N=4基	10,711	4,180	H32		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【宮古漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	市	⑧ 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、 岸壁L=215m 他	1,218	0	H28	■H29.3完成	
		⑨ 日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、 岸壁L=320m 他	1,506	0	H28	■H29.3完成	
		⑩ 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	1,251	0	H28	■H29.3完成	
		⑪ 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、 岸壁L=50m 他	329	0	H26	■H26.12完成	
		⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、 岸壁L=200m 他	908	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	k 小堀内地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	55	0	H25	■H26.3完成	
		p 女遊戸地区	集落道他	953	0	H29	■H30.1完成	
海岸	一般海岸 港湾海岸	3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基	2,377	0	H28	■H29.3完成	
			(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化N=1基	78	0	H28	■H29.3完成	
		4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸閘等N=4基	2,938	0	H28	■H29.3完成	
			(港湾高潮) 防潮堤L=0.9km (海岸危機) 陸閘等遠隔操作化N=4基	3,946	942	H30		
		5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸閘等N=5基	7,209	0	H28	■H29.3完成	
		6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基	4,393	0	H29	■H30.3完成	
		8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸閘N=4基	12,626	4,071	H30		
		9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸閘N=1基	1,292	0	H28	■H28.9完成	
	10 宮古港海岸 (鎌ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=1.6km	12,495	2,078	H30			
	12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	43,643	35,991	H32			
	13 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	4,330	1,358	H30			
	農地海岸	県	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	504	0	H28	■H29.3完成
	漁港海岸	市	17 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基	1,624	0	H29	■H29.6完成
18 津軽石 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基	2,225	0	H29	■H30.3完成	
19 白浜(宮古) 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基	1,773	433	H30		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
 【重茂漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	② 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、 岸壁L=206m 他	2,809	0	H26	■H26.12完成	
		③ 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、 岸壁L=663m 他	3,650	0	H26	■H26.12完成	
	市	⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、 岸壁L=101m 他	709	0	H28	■H28.9完成	
		⑭ 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、 岸壁L=145m 他	566	0	H26	■H26.12完成	
		⑮ 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、 岸壁L=40m 他	609	0	H28	■H28.9完成	
		⑯ 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、 岸壁L=260m 他	1,104	0	H27	■H28.3完成	
		⑰ 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、 岸壁L=100m 他	148	0	H25	■H26.1完成	
		⑱ 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、 岸壁L=45m 他	199	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	l 浦の沢・追切地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	26	0	H24	■H25.3完成	
		m 音部地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	143	0	H26	■H26.7完成	
		n 重茂地区	対象戸数:21戸 (民17戸・公4戸)	479	0	H26	■H27.3完成	
		o 千鷲地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	78	0	H25	■H25.12完成	
		q 石浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	98	0	H26	■H26.7完成	
海岸	一般海岸	県	7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基	1,902	0	H29	■H29.12完

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 分野区分：復興まちづくり(土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
土地区画整理	市	a 田老地区	区域面積:19.0ha 対象戸数:220戸 (民180戸・公40戸)	3,350	191	H27	H30以降残事業費は、事務処理等 ■H28.3完成	
		b 鍛ヶ崎・光岸地地区	区域面積:23.8ha 対象戸数:270戸 (民230戸・公40戸)	13,071	5	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H30.3完成	
津波復興拠点		h 津軽石地区	区域面積:約1.2ha	552	0	H28	■H29.2完成	
		i 中心市街地地区	区域面積:約1.6ha	10,670	2,239	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
防災集団移転		田老	c 田老地区	対象戸数:230戸 (民159戸・公71戸)	10,368	654	H27	H30以降残事業費は、住宅建設等 助成、移転費助成 ■H27.9完成
		宮古	d 崎山地区 (大付)	対象戸数:30戸 (民6戸・公24戸)	6,614	333	H25	H30以降残事業費は、住宅建設等 助成、宅地及び農地の買取り、移 転費助成 ■H25.12完成
			e 高浜・金浜地区	対象戸数:52戸 (民40戸・公12戸)			H27	H30以降残事業費は、住宅建設等 助成、宅地及び農地の買取り、移 転費助成 ■H28.3完成
	f 法之脇地区 (津軽石)		対象戸数:12戸 (民12戸)	H25			H30以降残事業費は、住宅建設等 助成30、宅地及び農地の買取り、 移転費助成 ■H26.3完成	
	g 赤前地区		対象戸数:46戸 (民46戸)	H27			H30以降残事業費は、住宅建設等 助成、宅地及び農地の買取り、移 転費助成 ■H28.3完成	

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

## 分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 戸数:34戸	941	0	H27	■H27.9完成
		イ 西町 (単独)	RC造4階 戸数:23戸	694	0	H27	■H27.6完成
		ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	941	0	H27	■H27.7完成
		エ 上村 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	626	0	H27	■H28.3完成
設計・施工 一括選定		オ 上鼻 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	705	0	H27	■H27.7完成
	カ 八木沢 (単独)	RC造5階 戸数:42戸	1,164	0	H27	■H27.10完成	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
敷地提案型 買取	県	キ 佐原 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	1,207	0	H26	■H27.2完成
		ク 磯鶏 (単独)	S造2階 戸数:30戸	662	0	H26	■H27.3完成
		ケ 宮町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	569	0	H26	■H27.3完成
		コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 戸数:20戸	590	0	H27	■H27.9完成
		サ 実田 (単独)	S造3階 戸数:17戸	504	0	H27	■H27.7完成
		シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 戸数:30戸	897	0	H27	■H27.6完成
直接建設	市	セ 田老(高台) (防:田老地区)	木造 戸数:36戸	2,183	0	H27	■H27.10完成
		タ 田老(高台Ⅱ) (防:田老地区)	木造 戸数:35戸				
		ソ 田老 (区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸	1,145	0	H27	■H27.11完成
		チ 崎山 (防:崎山地区)	RC造4階 戸数:24戸	678	0	H26	■H27.3完成
		ツ 日の出町 (単独)	木造2階 戸数:26戸	689	0	H27	■H27.4完成
		テ 港町 (区:鍛ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸	1,064	0	H27	■H27.12完成
		ト 黒田町 (単独)	RC造5階 戸数:24戸	803	0	H27	■H27.8完成
		ナ 和見町 (単独)	RC造5階 戸数:23戸	748	0	H26	■H27.3完成
		ニ 西ヶ丘 (単独)	RC造4階 戸数:24戸	571	0	H27	■H27.4完成
		ヌ 山口 (単独)	RC造4階 戸数:23戸	704	0	H28	■H29.1完成
		ネ 高浜 (単独)	木造2階 戸数:12戸	262	0	H26	■H26.4完成
		ノ 金浜 (防:金浜地区)	木造2階 戸数:12戸	339	0	H27	■H27.11完成
		ハ 赤前 (単独)	木造2階 戸数:14戸	318	0	H26	■H26.11完成
ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸	119	0	H27	■H27.6完成		
買取		フ 近内① (単独)	RC造5階 戸数:40戸	1,204	0	H25	■H26.3完成
		ヘ 近内② (単独)	RC造5階 戸数:40戸				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興道路	県	宮古盛岡横断道路	B 宮古西道路 道路改築L=3,600m	21,700	7,200	H30	
復興支援道路		C 国道340号	小国 道路改築L=2,220m	360	0	H25	■H25.11.29 供用開始
			和井内道路 道路改築L=4,890m	5,662	0	H29	■H30.3.30供用開始
			立丸峠 道路改築L=5,210m	8,570	462	H30	遠野市の立丸峠 と同一箇所
			押角峠 道路改築L=3,300m	9,500	3,176	H32	岩泉町の押角峠 と同一箇所
復興関連道路		宮古市道 北部環状線	E 山口 道路改築L=1,842m	4,700	0	H28	■H28.12.23 供用開始
		(一)津軽石 停車場線	F 津軽石 道路改築L=300m	1,500	466	H30	
まちづくり連携道路		(主)重茂半島線	D 白浜～堀内 道路改築L=2,400m	554	0	H26	■H27.3.31 供用開始
			1 熊の平～堀内 道路改築L=3,000m	4,890	551	H30	
			2 堀内～津軽石 道路改築L=3,000m	5,280	1,390	H30	
			4 里 道路改築L=2,400m	3,240	543	H30	
			5 千鶴 道路改築L=1,300m	1,370	0	H29	■H30.3.12供用開始
			6 石浜 道路改築L=700m	1,720	806	H30	
			7 川代 道路改築L=600m	640	0	H29	■H29.12.28供用開始
(一)崎山宮古線		3 鎌ヶ崎 道路改築L=200m	110	0	H28	■H29.3.31 供用開始	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
宮古港	県	出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m	516	0	H27	災害復旧事業は完了。 一部臨港道路を市区画整理事業 により施工中  ■H28.3完成
		鎌ヶ崎地区	(災害復旧) 閉伊川 -1.5m物揚場L=295m、 -3.0m物揚場L=728m	814	0	H29	■H30.3完成
		日立浜地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=240m、 -2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、 船揚場(2)L=84m	348	0	H28	■H29.3完成
		高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、 防波堤(南)L=200m、 -2.0m物揚場(1)、 (2)L=200m他	2,548	0	H26	■H27.3完成
		藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安設 備L=1,250m	428	0	H27	■H28.3完成
		神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、 防波堤L=31m、-2.0m物揚 場L=181m 他	745	0	H28	■H29.3完成
		浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、 -2.0m物揚場L=44m、 さん橋L=70m	105	0	H25	■H25.7完成

## 分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備	356	0	H28	■H28.8完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【三陸やまだ漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、 岸壁L=1,417m 他	1,892	0	H26	■H27.3完成	
		② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、 岸壁L=2,376m 他	2,748	0	H28	■H29.3完成	
		③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、 岸壁L=1,286m 他	1,902	0	H27	■H28.3完成	
	町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、 岸壁L=675m 他	772	0	H27	■H28.3完成	
		⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、 岸壁L=176m 他	1,729	0	H29	■H30.3完成	
	漁業集落 防災機能強化事業	町	k 大沢地区	対象戸数:151戸 (民136戸・公15戸)	7,762	0	H28	■H28.8完成
l 大浦地区			対象戸数:8戸 (民8戸)	2,283	0	H27	■H27.6完成	
海岸	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	3,168	1,914	H32	
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	7,364	4,516	H32	
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	8,024	4,359	H32	
	農地海岸	県	6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	1,625	0	H28	■H29.3完成
	漁港海岸	県	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.4km、 水門N=6基	12,108	4,916	H32	
			8-2 大沢 (熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基	2,127	404	H32	
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=1基	8,324	1,616	H32	
			9-2 山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基	2,703	460	H32	
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、 水門N=4基	8,302	2,804	H32	
	町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=1基	5,776	686	H31		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：漁港、海岸保全施設

## 【船越湾漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、 岸壁L=2,346m 他	6,834	0	H28	■H29.3完成	
海岸	県	一般海岸	4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	5,308	0	H29	■H30.3完成
		農地海岸	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	2,461	0	H29	■H30.3完成
		林野海岸	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	121	0	H24	■H25.3完成
		漁港海岸	11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=6基	8,785	2,969	H32	

## 分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積：6.5ha 対象戸数：139戸 (民139戸)	1,680		2 H28	H30以降残事業は、事務処理等 ■H28.10完成
		b 山田地区	区域面積：20.3ha 対象戸数：619戸 (民473戸・公146戸)	12,782	709	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		c 織笠地区	区域面積：2.5ha 対象戸数：47戸 (民47戸)	1,745	0	H28	■H28.5完成
		d 山田 国道45号周辺地区	区域面積：19.8ha	6,666	335	H31	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		e 織笠地区 (跡浜区域)	区域面積：2.5ha	548	284	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
津波復興拠点	町	j 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積：3.1ha	8,467	0	H28	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H29.3完成
			(公共防災エリア) 区域面積：3.9ha			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H30.3完成
防災 集団 移転	町	f 山田地区	対象戸数：139戸 (民93戸・公46戸)	12,377	2,352	H30	
		g 織笠地区	対象戸数：170戸 (民148戸・公22戸)	9,536	881	H28	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、宅地及び農地の買取、 移転費助成 ■H28.5完成
		h 船越・ 田の浜地区	対象戸数：210戸 (民144戸・公66戸)	7,170	1,152	H28	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、公共施設整備、宅地及 び農地の買取、移転費助成 ■H28.8完成
		i 小谷島地区	対象戸数：4戸 (民4戸)	152	24	H26	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、宅地及び農地の買取、 移転費助成 ■H26.9完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 戸数:72戸	1,409	0	H26	■H26.6完成
		イ 大沢 (単独)	RC造5階 戸数:35戸	939	0	H27	■H28.3完成
		ウ 北浜 (単独)	RC造4階 戸数:72戸	1,920	0	H28	■H28.10完成
設計施工 一括選定		オ 妻の神 (単独)	RC造4階 戸数:52戸	1,451	0	H27	■H27.10完成
買取	町	カ 飯岡 (防:山田地区)	戸数:46戸	2,320	2,320	H30	
直接建設	県	キ 船越第1 (防:船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数:21戸	541	0	H29	■H29.11完成
		ク 田の浜 (防:船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数:18戸	483	0	H29	■H29.12完成
買取	県	ケ 長林 (防:船越・田の浜地区)	木造 戸数:16戸	303	0	H29	■H29.6完成
		コ 船越第8 (防:船越・田の浜地区)	木造 戸数:11戸	189	0	H29	■H29.6完成
	町	サ 下条団地 (単独)	木造 戸数:8戸	436	0	H28	■H29.3完成
		シ 山田中央 (区:山田地区)	RC造6階 戸数:146戸	4,885	0	H28	■H28.9完成
		ス 大沢小学校脇 (漁:大沢地区)	木造 戸数:15戸	414	0	H28	■H29.3完成
		セ 織笠跡浜 (防:織笠地区)	S造 戸数:22戸	574	0	H27	■H27.11完成
		ソ 大浦第1 (単独)	木造 戸数:9戸	406	0	H27	■H28.3完成
タ 大浦第2 (単独)	木造 戸数:8戸	562	0	H28	■H29.3完成		
改修		チ 柳沢(改修) (単独)	RC造 戸数:49戸	570	0	H27	■H27.4完成
買取		テ 長崎第2-1	RC造 戸数:42戸	1,942	0	H29	■H30.2完成
		テ 長崎第2-2	木造 戸数:8戸			H29	■H29.11完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	B (一)宮古山田線	豊間根 道路改築L=1,300m	2,700	0	H29	■H29.11.19供用開始
まちづくり連携道路		1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目 道路改築L=3,000m	4,500	182	H30	

## 分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立山田病院	病院(RC造)	2,641	0	H28	■H28.7完成

## 分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転	1,366	0	H25	■H26.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設

【新おおつち漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	4,641	0	H27	■H28.3完成	
		② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	6,883	0	H27	■H28.3完成	
漁業集落 防災機能強化事業	町	z 吉里吉里地区	漁業集落排水施設他	2,847	1,063	H31		
		aa 浪板地区	対象戸数:21戸 (民10戸・公11戸)	1,870	0	H28	■H28.12完成	
		ab 安渡地区	集落道他	1,755	1,038	H31		
		ac 赤浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	561	0	H29	■H29.7完成	
海岸	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	19,111	8,746	H31	
			2 小鎚川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	10,258	3,429	H31	
	林野海岸	3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	50	0	H24	■H24.10完成	
	漁港海岸	4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基	6,470	1,153	H31		
		5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.0km、 水門N=1基	10,401	3,908	H31		

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	町	a 町方地区	区域面積:30.0ha 対象戸数:793戸 (民510戸・公283戸)	17,672	1,194	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H29.11完
		b 安渡地区	区域面積:5.9ha 対象戸数:171戸 (民110戸・公61戸)	4,527	418	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		c 赤浜地区	区域面積:7.7ha 対象戸数:147戸 (民147戸)	7,435	32	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H30.3完成
		d 吉里吉里地区	区域面積:9.1ha 対象戸数:219戸 (民200戸・公19戸)	4,306	26	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H29.12完

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興まちづくり(津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
津波復興拠点	町	e 町方地区	区域面積 町方地区(3.8ha)	1,626	56	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		f 安渡地区	区域面積 安渡地区(19.6ha)	4,479	1,100	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防災集団移転	大槌町地区	g 赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数:18戸 (民11戸・公7戸)	30,630	1,666	H30	
		h 赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数:34戸 (民24戸・公10戸)			H28	■H28.9完成
		i 赤浜地区 (赤浜⑥団地)	対象戸数:32戸 (民13戸・公19戸)			H30	
		j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数:18戸 (民18戸)			H27	■H27.7完成
		k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数:35戸 (民35戸)			H28	■H28.9完成
		l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数:13戸 (民13戸)			H27	■H28.3完成
		m 浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数:11戸 (民11戸)			H27	■H27.6完成
		n 安渡地区	対象戸数:4戸 (民4戸)			H30	
		o 安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数:27戸 (民27戸)			H29	■H29.7完成
		p 安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数:13戸 (民13戸)			H28	■H28.11完成
		q 安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数:10戸 (民10戸)			H28	■H29.2完成
		r 安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数:11戸 (民11戸)			H30	
		s 町方・小枕・伸松地区 (寺野臼澤団地)	対象戸数:138戸 (民100戸・公38戸)			H29	■H29.12完
		t 町方・小枕・伸松地区 (大ヶ口、沢山、夏本、榎内、 屋敷前団地)	対象戸数:65戸 (民65戸)			H28	■H28.11完成
		u 町方・小枕・伸松地区 (町方団地)	対象戸数:35戸 (民35戸)			H29	■H29.12完
v 町方・小枕・伸松地区 (小枕団地)	対象戸数:22戸 (民22戸)	H28	■H28.11完成				
w 町方・小枕・伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数:10戸 (民10戸)	H26	■H27.1完成				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(1/2)

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
直接建設	県	ア 吉里吉里 (単独)	RC造5階 戸数:34戸	650	0	H25	■H25.8完成	
		イ 大槌(柵内) (単独)	木造 戸数:24戸	999	0	H27	■H28.3完成	
		ウ 大槌(屋敷前) (単独)	RC造5階 戸数:151戸	3,250	0	H27	■H27.10完成	
エ 安渡(C) (区:安渡地区)		RC造5階 戸数:23戸	660	273	H30			
買取		オ 三枚堂 (単独)	木造 戸数:97戸	2,591	0	H29	■H30.3完成	
直接建設		カ 町方1(共同) (区:町方地区)	RC造5階 戸数:23戸	651	299	H30		
買取		キ 町方2(戸建) (区:町方地区)	木造 戸数:38戸	520	0	H29	■H30.3完成	
直接建設	ク 町方2(共同) (区:町方地区)	RC造5階 戸数:23戸	596	270	H30			
買取	町	ク 大ケ口 (単独)	木造 戸数:70戸	1,306	0	H25	■H25.8完成	
		ケ 屋敷前 (単独)	木造 戸数:21戸	903	0	H25	■H25.11完成	
		コ 大ケ口2丁目 (単独)	木造2階 戸数:23戸	1,111	0	H26	■H26.9完成	
		サ 柵内① (単独)	木造 戸数:13戸	495	0	H26	■H26.12完成	
		シ 町方(末広町) (区:町方地区)	RC造6階 戸数:53戸	6,220	1,678	H27	■H28.3完成	
		ス 町方(御社地) (区:町方地区)	RC造 戸数:24戸			H29	■H29.12完	
		セ 町方(本町) (区:町方地区)	木造 戸数:8戸			H28	■H29.3完成	
		ソ 町方D東-1 (区:町方地区)	木造 戸数:4戸			H29	■H29.12完	
		ソ 町方D東-2 (区:町方地区)	木造 戸数:5戸			H29	■H29.12完	
		ソ 町方D東-4 (区:町方地区)	木造 戸数:12戸			H29	■H29.12完	
		タ 町方E-1 (区:町方地区)	木造 戸数:3戸			H30		
		タ 町方E-2 (区:町方地区)	木造 戸数:6戸			H30		
		タ 町方E-3 (区:町方地区)	木造 戸数:11戸			H30		
						※次頁に続く		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(2/2)

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	町	チ 町方(上町) (区:町方地区)	木造 戸数:4戸	6,220	1,678	H30	■H29.3完成
		ツ 町方D西-6 (区:町方地区)	木造 戸数:2戸			H29	■H30.3完成
		ソ 町方D西-7 (区:町方地区)	木造 戸数:3戸			H30	
		ッ 町方D西-8 (区:町方地区)	木造 戸数:5戸			H30	
		テ 町方F-1 (区:町方地区)	木造 戸数:15戸			H30	
		テ 町方F-2 (区:町方地区)	木造 戸数:26戸			H30	
		テ 町方F-3 (区:町方地区)	木造 戸数:12戸			H30	
		ト 吉里吉里A (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:5戸	354	0	H29	■H29.4完成
		ト 吉里吉里(B1) (防:吉里吉里地区)	木造 戸数:12戸			H29	■H29.7完成
		ト 吉里吉里(C1) (防:吉里吉里地区)	木造 戸数:2戸			H29	■H29.10完
		ナ 赤浜①団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:7戸	1,106	716	H31	
		ナ 赤浜②団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:10戸			H29	■H29.5完成
		ナ 赤浜⑥団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:19戸			H29	■H29.12完
		ニ 浪板 (漁:浪板地区)	木造 戸数:11戸	352	0	H29	■H29.7完成
		ニ 浪板(1) (単独)	木造 戸数:3戸			H28	■H28.6完成
		又 安渡(A①) (区:安渡地区)	木造 戸数:11戸	855	69	H29	■H29.12完
		又 安渡(A②) (区:安渡地区)	木造 戸数:8戸			H29	■H30.3完成
		又 安渡(A③) (区:安渡地区)	木造 戸数:2戸			H29	■H30.2完成
		又 安渡(B1) (区:安渡地区)	木造 戸数:12戸			H29	■H29.7完成
		又 安渡(B2) (区:安渡地区)	木造 戸数:5戸			H30	
		ネ 寺野1 (防:寺野地区)	木造 戸数:16戸			1,212	0
ネ 寺野2 (防:寺野地区)	木造 戸数:11戸	H28	■H28.7完成				
ネ 寺野3 (防:寺野地区)	木造 戸数:11戸	H29	■H30.3完成				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主)大槌小国線	B 土坂の3 道路改築L=500m	500	62	H31	
まちづくり連携道路		(一) 吉里吉里釜石線	1 赤浜 道路改築L=800m	800	0	H29	■H29.9.29供用開始

## 分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立大槌病院	病院(RC造) 医師公舎(RC造) 職員公舎(RC造)	4,027	0	H27	■H28.3完成

## 分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	16,850	0	H28	■H28.9完成 造成、建築、仮設、 賃貸借(仮設校舎)含む
中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転			H28	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【釜石東部漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他	2,754	0	H26	■H27.3完成	
		② 白浜(鶺)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他	1,551	0	H26	■H27.1完成	
		③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他	2,868	0	H27	■H28.3完成	
	市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他	302	0	H27	■H28.3完成	
		⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他	170	0	H26	■H27.3完成	
		⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他	420	0	H26	■H27.3完成	
		⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他	514	0	H26	■H27.3完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	r 室浜地区	対象戸数:16戸 (民11戸・公5戸)	386	0	H27	■H27.10完成	
		s 仮宿地区	対象戸数2戸 (民2戸)	137	0	H27	■H28.3完成	
		t 桑ノ浜地区	対象戸数:6戸 (民3戸・公3戸)	397	0	H28	■H28.8完成	
		y 根浜地区	対象戸数:7戸 (民6戸・公1戸)	421	0	H28	■H28.7完成	
		z 箱崎地区	対象戸数:29戸 (民14戸・公15戸)	581	0	H27	■H28.3完成	
		aa箱崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	157	0	H27	■H28.3完成	
		ab両石地区	対象戸数:57戸 (民36戸・公21戸)	2,416	0	H29	■H30.3完成	
海岸	一般海岸	県	2 鶺住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	18,793	10,671	H31	
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km	12,337	3,624	H30	
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、離岸堤L=280m	1,322	0	H27	■H28.3完成
	林野海岸	県	9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	1,294	0	H27	■H28.3完成
	漁港海岸	県	10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基	3,299	810	H31	
			11 白浜(鶺)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基	1,473	0	H29	■H30.3完成
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基	6,470	648	H31	
市		15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=2基	3,495	39	H30		
	16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	290	0	H29	■H29.8完成		
		17 桑ノ浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	839	67	H30		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【釜石湾漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県 市	④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他	4,216	0	H28	■H29.3完成	
		⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他	351	0	H28	■H29.3完成	
		⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他	737	0	H26	■H27.3完成	
		⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他	888	0	H27	■H27.10完成	
		⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他	715	0	H27	■H28.3完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	w 新浜町地区	用地造成他	640	153	H30		
		x 佐須地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	346	0	H27	■H27.6完成	
		ac 尾崎白浜地区	対象戸数:1戸 (民1戸)	94	0	H27	■H27.9完成	
海岸	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	15,370	10,572	H31	
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基	7,345	0	H29	■H30.3完成
	漁港海岸	市	13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.0km、 水門N=11基	9,581	3,749	H31	
			18 嬉石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km	883	46	H30	
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基	1,202	454	H30	
			20 白浜(釜石) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	396	188	H30	
21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	962	77	H30				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【唐丹町漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他	3,884	0	H26	■H27.3完成	
		⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他	3,330	0	H26	■H26.12完成	
	市	⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他	960	0	H27	■H27.12完成	
漁業集落 防災機能強化事業	市	u 花露辺地区	集落道 他	646	0	H27	■H28.2完成	
		v 大石地区	集落道 他	651	126	H30		
		ad本郷地区	対象戸数7戸 (民2戸・公5戸)	129	0	H27	■H27.9完成	
		ae唐丹地区	集落排水施設整備L=3,353 m 処理施設整備1式	877	83	H30		
海岸	一般海岸	県	5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	6,790	0	H29	■H30.3完成
	農地海岸	県	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	1,222	93	H30	
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	2,974	0	H29	■H30.3完成
	漁港海岸	県	14 小白浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基	2,234	1,077	H31	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
土地区画整理	市	a 平田地区	区域面積:22.7ha 対象戸数:158戸 (民158戸)	8,844	21	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H29.10完成
		b 片岸地区	区域面積:22.7ha 対象戸数:208戸 (民190戸・公18戸)	7,785	2,033	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		c 鶴住居地区	区域面積:49.2ha 対象戸数:649戸 (民529戸・公120戸)	18,268	3,756	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		d 嬉石・松原地区	区域面積:13.0ha 対象戸数:323戸 (民179戸・公144戸)	6,604	371	H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H29.12完成
津波復興拠点		p 東部地区	区域面積:16.4ha	15,900	2,122	H31	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
		q 鶴住居地区	区域面積:16.9ha	7,010	686	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
防災集団移転		e 室浜地区	対象戸数:9戸 (民7戸・公2戸)	9,362	260	H27	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H27.10完成
		f 根浜地区	対象戸数:34戸 (民25戸・公9戸)			H28	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H28.8完成
		g 箱崎地区	対象戸数:34戸 (民18戸・公16戸)			H27	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H28.3完成
		h 箱崎白浜地区	対象戸数:7戸 (民7戸)			H27	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H28.3完成
		i 桑ノ浜地区	対象戸数:12戸 (民7戸・公5戸)			H28	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H28.8完成
		j 両石地区	対象戸数:62戸 (民34戸・公28戸)			H29	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H30.3完成
	k 尾崎白浜地区	対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	H27			H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H27.9完成	
	l 花露辺地区	対象戸数:17戸 (民4戸・公13戸)	H25			H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H25.12完成	
	m 本郷地区	対象戸数:17戸 (民10戸・公7戸)	H27			H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H27.9完成	
	n 唐丹地区 (小白浜)	対象戸数:18戸 (民18戸)	H28			H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H28.7完成	
o 荒川地区	対象戸数:9戸 (民1戸・公8戸)	H27	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、移転費助成 ■H27.9完成				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(1/2)

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 平田 (単独)	RC造7階 戸数:126戸	1,942	0	H25	■H26.1完成
		イ 野田 (単独)	RC造5階 戸数:32戸	592	0	H25	■H25.10完成
		ウ 日向 (単独)	RC造6階 戸数:30戸	853	0	H27	■H27.7完成
		エ 片岸 (単独)	RC造 戸数:17戸	519	0	H28	■H29.2完成
		オ 嬉石第1 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:52戸	1,508	0	H29	■H29.7完成
		オ 嬉石第2 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:32戸	854	0	H29	■H29.7完成
		カ 松原 (区:嬉石・松原地区)	RC造 戸数:60戸	1,500	0	H28	■H29.3完成
		キ 両石 (防:両石地区)	RC造 戸数:24戸	766	165	H30	
買 取	市	ク 上中島① (単独)	S造3階 戸数:54戸	1,183	0	H24	■H25.3完成
		ク 上中島② (単独)	S造8階 戸数:156戸	4,896	0	H26	■H27.2完成
		ケ 花露辺 (防:花露辺地区)	RC造4階 戸数:13戸	495	0	H25	■H25.12完成
		コ 鶴住居① (区:鶴住居地区)	木造 戸数:14戸	434	0	H28	■H28.11完成
		コ 鶴住居① (区:鶴住居地区)	木造 戸数:31戸	578	0	H29	■H29.8完成
		コ 鶴住居② (区:鶴住居地区)	RC造 戸数:32戸	1,144	0	H28	■H28.11完成
		コ 鶴住居② (区:鶴住居地区)	RC造 戸数:43戸	1,506	0	H29	■H29.4完成
		サ 小白浜1号 (単独)	S造4階 戸数:27戸	982	0	H27	■H27.9完成
		サ 小白浜2号 (単独)	木造 戸数:3戸	85	0	H27	■H27.7完成
		シ 片岸 (区:片岸地区)	木造 戸数:18戸	140	0	H29	■H29.8完成
		ス 東部地区 (天神町)(単独)	S造5階 戸数:52戸	1,924	0	H28	■H28.5完成
		ス 東部地区 (大町1号)(単独)	S造6階 戸数:44戸	1,377	0	H28	■H28.4完成
		ス 東部地区 (大町2号)(単独)	5階 戸数:29戸	940	0	H28	■H28.10完成
		ス 東部地区 (大町3号)(単独)	8階 戸数:34戸	1,064	0	H28	■H29.3完成
ス 東部地区 (大町4号)(単独)	RC造8階 戸数:41戸	1,348	0	H28	■H28.9完成		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(2/2)

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
買取	市	ス 東部地区 (大町5号)(単独)	RC造6階 戸数:24戸	909	0	H28	■H29.3完成
		ス 東部地区 (大渡町)(単独)	RC造8階 戸数:27戸	961	0	H28	■H28.7完成
		ス 東部地区 (只越1号)(単独)	S造6階 戸数:33戸	911	0	H28	■H28.7完成
		ス 東部地区 (只越2号)(単独)	S造5階 戸数:11戸	330	0	H28	■H28.9完成
		ス 東部地区 (只越3号)(単独)	6階 戸数:19戸	511	0	H28	■H28.4完成
		ス 東部地区 (只越4号)(単独)	8階 戸数:27戸	690	0	H28	■H28.7完成
		ス 東部地区 (只越5号)(単独)	戸数:22戸	921	921	H30	
		ス 東部地区 (大只越1号)(単独)	S造5階 戸数:14戸	420	0	H28	■H28.6完成
		ス 東部地区 (大只越2号)(単独)	5階 戸数:22戸	515	0	H29	■H29.8完成
		ス 東部地区 (浜町)(単独)	7階 戸数:31戸	1,046	1,046	H30	
		セ 本郷 (防、漁:本郷地区)	木造 戸数:12戸	238	0	H28	■H28.4完成
		ソ 箱崎(上前) (防、漁:箱崎地区)	木造 戸数:10戸	249	0	H28	■H28.10完成
		ソ 箱崎(野川前) (防、漁:箱崎地区)	木造 戸数:17戸	349	0	H28	■H28.12完成
		ソ 箱崎(横瀬) (防、漁:箱崎地区)	木造 戸数:4戸	125	0	H28	■H28.8完成
		タ 室浜 (防、漁:室浜地区)	木造 戸数:7戸	236	0	H28	■H28.6完成
		チ 根浜 (防、漁:根浜地区)	木造 戸数:10戸	288	0	H28	■H29.2完成
		ツ 桑ノ浜 (防、漁:桑ノ浜地区)	木造 戸数:8戸	307	0	H28	■H29.3完成
		テ 両石 (防:両石地区)	木造 戸数:25戸	1,503	300	H30	H27.3施工基本協定締結 買取事業につき、完了年度で事業 費一括計上
		ト 荒川 (防:荒川地区)	木造 戸数:8戸	159	0	H28	■H28.4完成
		直接建設	ナ 尾崎白浜 (防:尾崎白浜地区) (単独)	木造 戸数:5戸	211	0	H26
ニ 箱崎白浜 (単独)	木造 戸数:9戸		323	0	H25	■H26.3完成	
ヌ 大石 (単独)	木造 戸数:3戸		73	0	H25	■H25.12完成	
ネ 唐丹片岸 (単独)	木造 戸数:4戸		107	0	H26	■H27.3完成	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	(一)水海大渡線	C 女遊部 道路改築L=1,400m	2,084	0	H23	■H24.3.5 供用開始
復興関連道路		(主)釜石遠野線	D 剣 道路改築L=1,540m	1,300	0	H28	■H28.8.10 供用開始
		(一)桜峠平田線	E 平田 道路改築L=3,140m	950	0	H28	■H28.8.10 供用開始
		(一) 吉浜上荒川線	F 下荒川 道路改築L=5,140m	700	0	H27	■H28.3.22 供用開始
2 下荒川の2 道路改築L=300m			288	0	H27	■H27.11.4 供用開始	
まちづくり連携道路		(一) 吉里吉里釜石線	3 室浜 道路改築L=600m	520	10	H30	
			1 室浜の2 道路改築L=1,500m	2,623	0	H29	■H29.12.25供用開始
		(一) 唐丹日頃市線	4 荒川 道路改築L=400m	300	50	H30	
		国道283号	5 松原 道路改築L=300m	305	0	H27	■H28.3.14 供用開始

## 分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
釜石港	県	須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他	3,544	0	H27	■H28.3完成

## 分野区分：教育

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転	5,455	0	H28	■H29.2完成 児童館、防災備蓄倉庫含む ※児童館棟、プール、グラウンドの整備等は別途実施予定
中学校		3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築			H28	■H29.2完成
小学校		2 鶴住居小学校	(災害復旧) 移転	10,264	0	H28	■H29.3完成
中学校		4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転			H28	■H29.3完成 幼稚園、児童館、 防災備蓄倉庫含む

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港、復興まちづくり(漁業集落防災機能強化)、海岸保全施設  
【吉浜漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	① 根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他	5,633	0	H27	■H28.3完成
		⑦ 千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他	834	0	H30	
	市	⑧ 扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他	147	0	H25	■H26.3完成
		⑨ 吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他	1,322	0	H28	■H28.5完成
		⑩ 増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他	143	0	H29	■H29.8完成
海岸	農地海岸	県	8 沖田海岸 (海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	71	0	H25	■H25.6完成
		9 吉浜海岸 (海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、 水門等N=2基	2,108	0	H28	■H29.3完成	
	漁港海岸	市	16 吉浜漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.1km	178	0	H28	■H28.11完成

## 【越喜来漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	② 崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他	2,937	0	H27	■H28.3完成
		③ 越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他	2,534	0	H27	■H28.3完成
	市	⑪ 小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他	67	0	H26	■H27.3完成
		⑫ 泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他	855	0	H27	■H28.3完成
		⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他	405	0	H26	■H26.12完成
漁業集落 防災機能強化事業	市	z 越喜来地区	対象戸数:30戸 (民30戸)	913	0	H29	■H29.9完成
海岸	一般海岸	県	4 越喜来海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基他	11,348	0	H29	■H30.3完成
		5 下甫嶺海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基他	5,128	0	H29	■H30.3完成	
	漁港海岸	県	11 崎浜漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=3基	3,347	425	H31	
			12 越喜来漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基	1,833	254	H31	
		市	17 泊漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.3km	1,206	0	H28	■H29.3完成
			18 鬼沢漁港海岸 (災害復旧) 海岸護岸L=0.1km	19	0	H26	■H26.12完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設  
【綾里漁協】

区分		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港		県	④ 綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他	4,629	0	H27	■H28.3完成
			⑭ 小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他	795	0	H27	■H28.3完成
			⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他	473	0	H28	■H28.6完成
			⑯ 野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他	3,972	0	H29	■H30.1完成
			⑰ 小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他	163	0	H27	■H27.9完成
海岸	漁港海岸	県	13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=3基	4,387	2,629	H32	
			13-2 綾里 (石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.3km、 水門=1基	1,563	1,054	H32	
		市	19 小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基	700	0	H28	■H29.3完成
			20 野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基	1,445	209	H30	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：漁港、海岸保全施設  
【大船渡市漁協】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	⑤ 大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他	6,438	0	H28	■H29.3完成	
		⑥ 門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他	3,877	0	H27	■H28.3完成	
	市	⑩ 合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他	358	0	H27	■H27.10完成	
		⑰ 長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他	1,544	0	H28	■H29.3完成	
		⑳ 蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他	1,104	0	H28	■H29.3完成	
		㉑ 基石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他	124	0	H26	■H27.3完成	
		㉒ 泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他	818	0	H27	■H28.3完成	
海岸	一般海岸 港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	11,582	2,042	H30	
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	5,523	2,610	H32	
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	2,758	2,273	H32	
			6 野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	31,593	21,129	H32	
			7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、 水門等N=38基	20,039	3,088	H32	
	農地海岸	県	10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=2基	1,680	0	H27	■H28.3完成
			漁港海岸	県	14-1 大船渡漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=10基	5,287	2,600
	14-2 大船渡 (細浦他地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=1.7km、 水門N=7基			16,800	12,675	H32	
	15 門の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=2基			4,685	579	H32	
	市	21 蛸ノ浦漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=5基	5,567	3,185	H31	
		22 基石漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基	325	0	H28	■H28.7完成
23 泊里漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基	1,590	238	H30			

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興まちづくり(土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
土地区画整理		a 大船渡 駅周辺地区	区域面積:約33.8ha 対象戸数281戸 (民231戸・公50戸)	20,670	4,210	H30	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
津波復興拠点		y 大船渡地区	区域面積:約2.3ha (先行整備区域)	6,016	0	H29	■H30.3完成	
			区域面積:約5.4ha (第2段階整備区域)			H29	■H30.3完成	
防災 集団 移転	市	b 大船渡地区	対象戸数:18戸 (民18戸)	1,746	231	H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.5完成	
		峰岸	c 峰岸地区	対象戸数:21戸 (民21戸)	748	39	H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.6完成
		小河原	d 小河原地区 (平林)	対象戸数:29戸 (民29戸)	1,587	115	H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.6完成
			e 小河原地区 (上山)	対象戸数:6戸 (民6戸)			H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.4完成
			f 小河原地区 (鶴巻)	対象戸数:6戸 (民6戸)			H26	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H26.10完成
		神坂	g 神坂地区	対象戸数:9戸 (民9戸)	457	48	H26	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.3完成
		細浦	h 細浦地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	469	16	H26	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.3完成
		小細浦	i 小細浦地区	対象戸数:8戸 (民8戸)	256	2	H25	H30以降残事業費は、移転費助 成 ■H25.12完成
		梅神	j 梅神地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	412	10	H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.4完成
		門之浜	k 門之浜地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	419	4	H25	H30以降残事業費は、移転費助 成 ■H26.3完成
		泊里	l 泊里地区	対象戸数:17戸 (民17戸)	825	124	H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.7完成
		佐野	m 佐野地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	292	27	H26	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H26.4完成
		中赤崎	n 中赤崎地区	対象戸数:59戸 (民59戸)	5,739	454	H29	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、公共施設整備、宅地及 び農地の買取り、移転費助成 ■H29.9完成
		永浜	o 永浜地区	対象戸数:28戸 (民28戸)	1,326	113	H28	H30以降残事業費は、住宅建設 等助成、宅地及び農地の買取 り、移転費助成 ■H28.11完成
清水	p 清水地区	対象戸数:6戸 (民6戸)	395	31	H26	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H26.8完成		
蛸ノ浦	q 蛸ノ浦地区	対象戸数:16戸 (民16戸)	702	62	H27	H30以降残事業費は、宅地及び 農地の買取り、移転費助成 ■H27.10完成		

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



分野区分：復興まちづくり(防災集団移転)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防災 集団 移転	市	r 田浜地区	対象戸数:12戸 (民12戸)	364	9	H26	H30以降残事業費は、宅地及び農地の買取り、移転費助成 ■H26.5完成
		s 港・岩崎地区	対象戸数:23戸 (民23戸)	612	25	H26	H30以降残事業費は、宅地及び農地の買取り、移転費助成 ■H26.6完成
		t 泊地区	対象戸数:13戸 (民13戸)	307	8	H25	H30以降残事業費は、宅地及び農地の買取り、移転費助成 ■H26.1完成
		u 浦浜南地区	対象戸数:11戸 (民11戸)	401	12	H26	H30以降残事業費は、宅地及び農地の買取り、移転費助成 ■H26.12完成
		v 浦浜仲・西地区	対象戸数:10戸 (民10戸)	395	23	H26	H30以降残事業費は、宅地及び農地の買取り、移転費助成 ■H26.12完成
		w 浦浜東・甫嶺地区	対象戸数:9戸 (民9戸)	408	29	H26	H30以降残事業費は、宅地及び農地の買取り、移転費助成 ■H27.3完成
		x 崎浜地区	対象戸数:21戸 (民21戸)	890	13	H27	H30以降残事業費は、住宅建設等助成、移転費助成 ■H27.6完成

(注意)「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

分野区分：災害公営住宅(1/2)

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 下欠 (単独)	RC造3階 戸数:33戸	855	0	H26	■H27.1完成
		イ 上平 (単独)	RC造7階 戸数:65戸	1,480	0	H27	■H27.6完成
		ウ 関谷 (単独)	RC造5階 戸数:50戸	1,241	0	H28	■H28.4完成
		エ 長谷堂 (単独)	RC造3階 戸数:53戸	1,397	0	H26	■H27.3完成
		オ みどり町 (1,2工区) (単独)	RC造6階 戸数:97戸	2,156	0	H27	■H27.11完成
		カ みどり町 (単独) <sup>(3工区)</sup>	RC造6階 戸数:50戸	1,045	0	H27	■H28.3完成
		キ 平林 (単独)	RC造4階 戸数:55戸	1,134	0	H27	■H28.3完成
設計・施工 一括選定	県	ク 綾里 (単独)	RC造3階 戸数:30戸	703	0	H26	■H27.2完成
		ケ 沢田 (単独)	RC造3階 戸数:20戸	679	0	H27	■H27.12完成
		コ 下館下 (単独)	RC造7階 戸数:58戸	1,454	0	H28	■H28.9完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅(2/2)

細分項目等 (※防集:大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設		サ 田中東団地① (単独)	木造2階 戸数:12戸	168	0	H24	■H25.3完成
		シ 田中東団地② (単独)	木造2階 戸数:7戸	132	0	H25	■H26.3完成
買取	市	ス 泊里団地 (単独)	木造平屋 戸数:6戸	206	0	H27	■H28.3完成
		セ 崎浜団地 (単独)	木造平屋 戸数:8戸	408	0	H27	■H28.3完成
		ソ 浦浜杉下団地 (単独)	木造平屋 戸数:9戸	327	0	H27	■H28.3完成
		タ 中赤崎後ノ入団地 (単独)	木造平屋 戸数:4戸	154	0	H27	■H28.3完成
		チ 盛中央団地 (単独)	RC造5階 戸数:44戸	60	0	H24	■H24.12完成
		ツ 上山団地 (単独)	RC造3階 戸数:11戸	249	0	H26	■H26.4完成
		テ 赤沢団地 (単独)	RC造5階 戸数:23戸	519	0	H26	■H26.6完成
		ト 平林団地 (単独)	RC造3階 戸数:11戸	325	0	H26	■H26.4完成
		ナ 宇津野沢団地(単 独)	RC造3階 戸数:20戸	473	0	H26	■H26.5完成
		ニ 蛸ノ浦団地 (単独)	RC造3階 戸数:14戸	479	0	H27	■H27.5完成
		ヌ 浦浜所通団地 (単独)	RC造3階 戸数:20戸	571	0	H27	■H27.11完成
		ネ 中赤崎山口団地 (単独)	RC造3階 戸数:13戸	470	0	H28	■H28.4完成
		ノ 中赤崎大洞団地 (単独)	木造2階(一部平屋) 戸数:9戸	310	0	H27	■H28.3完成
		ハ 川原団地 (単独)	RC造3階 戸数:29戸	791	0	H27	■H27.5完成
		ヒ 区画整理地区 (区:大船渡駅周辺)	RC造5階 戸数:50戸	1,960	0	H28	■H28.7完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一) 丸森権現堂線	C 下船渡 道路改築L=2,100m	3,600	2,460	H32	
			B 小石浜 道路改築L=2,320m	3,569	0	H28	■H29.3.25 供用開始
まちづくり連携道路		(主) 大船渡綾里三陸線	4 越喜来 道路改築L=1,000m	1,085	0	H29	■H29.7.10 用開始
			5 赤崎 道路改築L=4,100m	7,103	2,121	H32	
		(一) 崎浜港線	1 越喜来 道路改築L=700m	877	0	H29	■H29.7.18 供用開始
		(主) 大船渡 広田陸前高田線	2 船河原 道路改築L=2,200m	4,346	1,280	H32	
	(一) 碁石海岸線	3 末崎～碁石 道路改築L=2,700m	2,400	837	H32		

## 分野区分：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
大船渡港	県	野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他	729	0	H27	■H28.3完成
		茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	4,468	0	H27	■H28.3完成
		山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他	591	0	H28	■H29.3完成
		永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m	302	0	H28	■H29.3完成
		清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m	300	0	H28	■H29.3完成
		赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場L=104m他	402	0	H27	■H28.3完成

## 分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転	5,530	0	H28	■H29.3完成
		2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転	5,810	0	H28	■H28.10完成
中学校		3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転	6,000	0	H28	■H29.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：漁港

【広田湾漁協(1/2)】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他	2,130	0	H27	■H28.3完成
		② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他	3,077	0	H27	■H28.3完成
		③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他	2,938	0	H27	■H28.3完成
	市	④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他	1,364	0	H27	■H28.3完成
		⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他	131	0	H28	■H28.9完成
		⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他	131	0	H28	■H28.12完成
		⑦ 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他	804	0	H27	■H28.3完成
		⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他	318	0	H27	■H28.3完成
		⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他	531	0	H28	■H28.9完成
		⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他	414	0	H28	■H29.1完成
		⑪ 脇之沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他	2,701	0	H28	■H29.1完成
		⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他	600	0	H27	■H28.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：海岸保全施設  
【広田湾漁協(2/2)】

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
海岸	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	3,800	622	H30	
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	2,089	0	H28	■H29.3完成
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	19,989	6,339	H31	
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 離岸堤L=0.3km他	2,810	0	H29	■H30.3完成
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 離岸堤L=0.12km他	223	0	H25	■H26.3完成
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、 消波工L=0.02km他	117	0	H24	■H25.1完成
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	4,365	0	H27	■H28.3完成
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、 水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	39,356	7,347	H28	H30以降残事業費は、隣接工区との擦付工事等 ■H28.12完成
	農地海岸	県	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	4,234	0	H29	■H30.2完成
	林野海岸	県	10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤)L=1.3km	905	3	H30	
	漁港海岸	県	11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=2基	6,106	705	H31	
			11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km	489	30	H31	
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.1km、 水門N=10基	2,938	677	H31	
			12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km	503	28	H31	
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=3基	3,661	1,166	H32	
		市	14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=1基	4,527	1,085	H30	
			15 根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km	685	247	H30	
			16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基	1,029	242	H30	
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基	3,743	151	H30	
18 脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=6基	15,068	8,253	H32				
19 要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=4基	2,581	653	H30				

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
土地区画整理	市	a 高田地区	区域面積：186.1ha 対象戸数1,106戸 (民986戸・公120戸)	67,002	29,478	H32	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
		b 今泉地区	区域面積：112.4ha 対象戸数552戸 (民478戸・公74戸)	82,716	17,692	H32	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)	
津波復興拠点		c 高田北地区	(西区) 区域面積：9.6ha	12,599	0	H27	■H28.3完成	
			(東区) 区域面積：9.1ha			H29	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み) ■H30.3完成	
防災集団移転		長部	d 高田南地区	区域面積：19.9ha	13,289	464	H32	事業計画変更調整中 (事業費等変更見込み)
			e 長部地区 (月山)	対象戸数：50戸 (民50戸)	34,030	3,041	H27	■H27.8完成
		f 長部地区 (上長部)	対象戸数：17戸 (民17戸)	H25			■H26.1完成	
		g 長部地区 (双六)	対象戸数：12戸 (民12戸)	H27			■H27.6完成	
		h 長部地区 (要谷)	対象戸数：7戸 (民7戸)	H25			■H25.12完成	
		i 長部地区 (福伏)	対象戸数：5戸 (民5戸)	H26			■H26.12完成	
	矢作・竹駒・高田・今泉	j 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)	対象戸数：6戸 (民6戸)	H26			■H26.8完成	
		k 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)	対象戸数：8戸 (民8戸)	H26			■H26.10完成	
		l 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)	対象戸数：5戸 (民5戸)	H26			■H27.2完成	
		m 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)	対象戸数：66戸 (民66戸)	H30				
n 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)	対象戸数：65戸 (民65戸)	H29	■H30.3完成					
米崎	o 米崎地区 (堂の前)	対象戸数：5戸 (民5戸)	H25	■H25.9完成				
	p 米崎地区 (脇の沢)	対象戸数：69戸 (民69戸)	※次頁に続く	H27	■H27.10完成			

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：防災集団移転

細分項目等 (※防集：大臣同意地区名)		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
防災 集団 移転	小友	市	q 小友地区 (両替)	対象戸数：14戸 (民14戸)	34,030	3,041	H26	■H26.4完成
			r 小友地区 (三日市)	対象戸数：5戸 (民5戸)			H25	■H25.11完成
			s 小友地区 (柳沢)	対象戸数：9戸 (民9戸)			H26	■H27.3完成
			t 小友地区 (茂里花)	対象戸数：5戸 (民5戸)			H26	■H27.3完成
			u 小友地区 (新田)	対象戸数：7戸 (民7戸)			H25	■H26.3完成
			v 小友地区 (只出)	対象戸数：11戸 (民11戸)			H26	■H26.5完成
	広田		w 広田地区 (長洞)	対象戸数：14戸 (民14戸)			H26	■H26.6完成
			x 広田地区 (大野)	対象戸数：8戸 (民8戸)			H26	■H27.2完成
			y 広田地区 (広田大野)	対象戸数：18戸 (民18戸)			H26	■H27.1完成
			z 広田地区 (田谷)	対象戸数：34戸 (民34戸)			H26	■H27.3完成
			aa 広田地区 (六ヶ浦)	対象戸数：9戸 (民9戸)			H26	■H26.6完成
			ab 広田地区 (泊)	対象戸数：25戸 (民25戸)			H27	■H27.5完成
			ac 広田地区 (中沢)	対象戸数：9戸 (民9戸)			H25	■H25.12完成
			ad 広田地区 (久保)	対象戸数：7戸 (民7戸)			H26	■H26.7完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

## 分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	県	ア 中田 (単独)	RC造8階 戸数:197戸	4,400	0	H27	■H27.9完成
		イ 柄ヶ沢 (単独)	RC造9階 戸数:301戸	5,896	0	H28	■H28.6完成
		ウ 柳沢前 (単独)	RC造3階 戸数:28戸	852	0	H26	■H27.3完成
		エ 脇の沢 (単独)	RC造3階 戸数:60戸	1,670	0	H29	■H29.5完成
設計施工 一括選定		オ 西下 (単独)	RC造4階 戸数:40戸	933	0	H26	■H26.12完成
買取	市	カ 下和野 (区:高田地区)	RC造7階 戸数:120戸	2,797	0	H26	■H26.9完成
		キ 水上 (単独)	RC造3階 戸数:30戸	947	0	H26	■H26.12完成
		ク 長部 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:13戸	536	0	H28	■H29.3完成
		ケ 今泉 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:61戸	2,071	0	H28	■H29.3完成
		コ 大野 (単独)	RC造3階 戸数:31戸	1,236	0	H27	■H28.3完成
		サ 田端 (単独)	RC造3階 戸数:14戸	611	0	H27	■H28.3完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。



## 分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主) 大船渡 広田陸前高田線	B 大陽 道路改築L=1,540m	1,194	0	H29	■H30.3.16供用開始
		(一) 長部漁港線	C 長部 道路改築L=260m	233	0	H24	■H24.8.24 供用開始
まちづくり連携道路	県	国道340号	2 (仮)今泉大橋 道路改築L=2,600m	4,886	2,640	H32	
			3 竹駒 道路改築L=1,600m	800	0	H28	■H29.3.28 供用開始
		(主) 大船渡 広田陸前高田線	1 小友 道路改築L=1,400m	2,500	0	H29	■H30.3.16供用開始
			4 広田町 道路改築L=1,400m	1,297	0	H29	■H29.9.29 供用開始
			5 久保～泊 道路改築L=2,500m	3,788	1,311	H31	
			6 花貝 道路改築L=1,100m	1,200	0	H28	■H28.9.29 供用開始
(一) 長部漁港線	7 長部 道路改築L=700m	164	0	H27	■H27.8.31 供用開始		

## 分野区分：医療

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立高田病院	病院(RC造) 合同公舎(RC造)	3,606	0	H29	■H30.1完成
医科診療所	市	国保 広田診療所	診療所施設整備	198	0	H29	■H29.5完成

## 分野区分：教育

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、 第二体育館、柔剣道 場、防災対応施設	3,167	0	H26	グラウンドの本整備等は別途実施予定 ■H27.3完成
小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧) 移転	2,168	1,486	H30	H30. 11月完成予定 (H31.1月使用開始予定)
中学校		3 高田東中学校	(災害復旧) 移転	4,123	0	H28	■H28.12完成

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(第8版)

分野区分：災害公営住宅

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
直接建設	市	一関市 ア 沢内 (単独)	RC造3階 戸数:27戸	688	0	H28	■H28.5完成
	県	一関市 ア 駒下 (単独)	RC造 戸数:22戸	679	628	H30	
		一関市 ア 構井田 (単独)	木造 戸数:13戸	328	249	H31	
直接建設	県	盛岡市 イ 備後第1① (単独)	RC造 戸数:24戸	1,527	563	H29	■H30.2完成
		盛岡市 イ 備後第1② (単独)	RC造 戸数:18戸			H30	
		盛岡市 イ 備後第1③ (単独)	木造 戸数:8戸			H30	
買取		盛岡市 イ 南青山 (単独)	戸数:118戸	3,206	2,760	H31	
直接建設	市	花巻市 ウ 花巻中央 (単独)	RC造 戸数:30戸	1,090	887	H30	
直接建設	県	北上市 エ 黒沢尻 (単独)	戸数:34戸	890	783	H31	
直接建設	市	遠野市 オ 穀町 (単独)	木造 戸数:16戸	409	198	H30	
		遠野市 オ 稲荷下 (単独)	木造 戸数:6戸	232	172	H30	
直接建設	県	奥州市 カ 桜屋敷 (単独)	戸数:14戸	340	256	H31	

(注意1) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2) 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H30以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
復興道路	県	宮古盛岡横断道路	a 盛岡市 築川道路 道路改築L=6,700m	14,889	0	H24	■H25.3.10供用開始	
復興支援道路		国道106号	1 盛岡市 川目 道路改築L=350m	190	0	H24	■H25.3.10供用開始	
		国道107号	2 奥州市 札押道路 道路改築L=1,630m	911	0	H23	■H23.10.26供用開始	
			3 奥州市 梁川～口内 道路改築L=2,690m	4,550	988	H30		
		国道281号	4 岩手町 大坊 道路改築L=1,800m	1,019	0	H28	■H28.12.26供用開始	
			5 岩手町 大坊の2 道路改築L=1,820m	1,200	701	H32		
		国道283号	6 遠野市 上郷道路 道路改築L=6,670m	6,830	0	H27	■H28.3.31供用開始	
		国道284号	7 一関市 真滝BP 道路改築L=1,800m	1,968	0	H24	■H24.8.7供用開始	
			8 一関市 室根BP 道路改築L=4,880m	7,580	113	H30		
			9 一関市 石法華 道路改築L=1,300m	1,200	1,063	H32		
		国道340号	10 遠野市 土淵BP 道路改築L=4,500m	1,461	0	H25	■H24.7.22一部供用開 ■H25.12.25供用開始	
			11 遠野市(宮古市)立丸峠 道路改築L=5,210m	9,690	685	H30	宮古市 立丸峠と同一箇所	
			12 九戸村 泥ノ木 道路改築L=1,010m	633	0	H26	■H27.1.16供用開始	
			13 軽米町 駒坂 道路改築L=470m	551	0	H28	■H28.12.1供用開始	
			14 住田町 山谷 道路改築L=2,700m	3,960	338	H30		
			15 葛巻町 四日市 道路改築L=320m	650	0	H27	■H28.1.26供用開始	
			16 九戸村 長興寺 道路改築L=330m	500	197	H32		
			17 住田町 葉山～恵蘇 道路改築L=1,450m	1,600	1,098	H32		
		国道342号	18 一関市 花泉BP 道路改築L=4,860m	2,881	0	H26	■H23.11.29一部供用開 ■H26.8.30供用開始	
			19 一関市 白崖 道路改築L=2,440m	2,400	1,630	H32		
		国道343号	20 一関市 大原 道路改築L=2,260m	1,900	0	H25	■H26.3.28供用開始	
			21 一関市 一ノ通 道路改築L=840m	370	0	H29	■H29.12.22供用開始	
			22 一関市 洪民 道路改築L=5,500m	3,300	2,558	H32		
		県	国道395号	23 軽米町 赤石峠 道路改築L=710m	450	0	H28	■H28.11.25供用開始
			国道396号	24 遠野市 上宮守 道路改築L=1,250m	660	154	H31	
			国道397号	25 住田町 子飼沢 道路改築L=2,050m	667	0	H25	■H25.9.30供用開始
				26 奥州市 分限城～赤金 道路改築L=15,120m	10,200	0	H28	■H29.3.31供用開始
				27 住田町 高屋敷 道路改築L=3,000m	4,308	0	H29	■H29.12.27供用開始
				28 住田町 津付道路 道路改築L=2,700m	3,891	0	H26	■H26.10.26供用開始
			29 奥州市 小谷木橋 道路改築L=1,420m	8,460	4,129	H32		
(一) 遠野住田線	30 遠野市 新里 道路改築L=650m	2,600	0	H27	■H27.12.5供用開始			

(注意) 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。