

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

一関市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	168,000	141,750
24	14,400	21,091	
25	0	0	
26	659,625	573,123	
27	73,987	19,034	
28	18,494	18,494	
29	23,878	23,878	
30	22,858	22,858	
31	0	0	
合計		981,242	820,228

<参考>	一関市東日本大震災 復興交付金基金残高	一関市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	一関市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	820,228

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	147,000	90,027	
25	88,200	68,040	
26	0	0	
27	0	0	
28	1,044	863	
29	0	54,090	
30	0	724,401	
31	0	0	
合計		236,244	937,421

交付実額 **2,057,370**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	14	-	1	館地区造成宅 地滑動崩落緊急 対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23 ~ 23	23	168,000		141,750	—	24年3月、工事発注
														24			11,986	14,264	25年2月、完成
														25					
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	168,000	0	153,736	14,264	
														2	◆ D	-	14	-	1
24	12,800		7,513	5,287	25年3月、完成														
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
累計	12,800	0	7,513	5,287															
3	◆ D	-	14	-	2	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24 ~ 24						
														24	1,600		1,592	8	25年3月、完成
														25					
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	1,600	0	1,592	8	
														4	D	-	4	-	-
24	147,000	▲ 50,753	90,027	—	H29.1.19 D-4-3へ流用														
25	88,200		68,040	0	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分														
26																			
27																			
28																			
29		▲ 26,380																	
30																			
31																			
累計	235,200	▲ 77,133	158,067	0															
5	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26 ~ 28						
														24					
														25					
														26	657,374		573,123	—	27年3月、工事発注。
														27	72,394		17,441	—	施工中。H28.5に工期延長。
														28			0	139,204	28年5月、事業完了
														29					
														30					
														31					
														累計	729,768	0	590,564	139,204	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
6	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	4,807	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	2,251		0		27年3月 工事発注。
																			27	1,593		1,593		一) 施工中。H28.5に工期延長。
																			28				2,251	28年5月 事業完了
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	3,844	0	1,593	2,251	
																			7		D	-	5	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28	16,994		16,994		28年5月23日入居開始																			
29	21,798		21,798																					
30	21,306	0	21,306																					
31																								
累計	60,098	0	60,098	0																				
8		D	-	6	-	1		東日本大震災 特別家賃低減 事業	沢内地区	市	市	直接	継続	11,742	28	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	1,500		1,500		28年5月23日入居開始	
																		29	2,080		2,080			
																		30	1,552	0	1,552			
																		31						
																		累計	5,132	0	5,132	0		
																		9	◆	D	-	4	-	4
24																								
25																								
26																								
27																								
28	696		515		H29.1契約																			
29			181																					
30																								
31																								
累計	696	0	696	0																				
10	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	5,550	28	~							
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	348		348		H29.1契約	
																		29		4,092	3,179			
																		30				913		
																		31						
																		累計	348	4,092	3,527	913		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
11	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	671,905	28 ~ 30	23										
														24										
														25										
														26										
														27										
														28	0	50,753	0							
														29		537,163	32,551							
														30			472,881	82,484			設計業務委託発注 H31.3工事完成			
														31										
														累計	0	587,916	505,432	82,484						
														12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千厩)	千厩	県	県	直接
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29		68,923	18,179				H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結																	
30		210,917	248,465				H30.11工事着手																	
31																								
累計	0	279,840	266,644	0																				
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(駒下)	駒下	県	県	直接											
														24										
														25										
														26										
														27										
														28										
														29		3,055								
														30			3,055				H31.3完成			
														31										
														累計	0	3,055	3,055	0						
														14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業(千厩)	千厩
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30		1,816																						
31																								
累計	0	1,816	0	0																				
15	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	駒下、千厩	県	県	直接	継続	102,318	31 ~ 32											
														24										
														25										
														26										
														27										
														28										
														29										
														30		37,844								
														31										
														累計	0	37,844	0	0						

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
16	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	継続	7,698	31	23																				
														24																				
														25																				
														26																				
														27																				
														28																				
														29																				
														30						2,454														
														31						2,454														
														累計						0	2,454	0	0											
																											23	0	0	0	0	0	0	
																											24	147,000	▲ 50,753	90,027	0	0	0	
																											25	88,200	0	68,040	0	0	0	
													26	0	0	0	0	0	0															
													27	0	0	0	0	0	0															
													28	1,044	50,753	863	0	0	0															
													29	0	586,853	54,090	0	0	0															
													30	0	253,031	724,401	83,397	0	0															
													31	0	0	0	0	0	0															
													1,294,896	都道府県交付分 計	236,244	839,884	937,421	83,397	0															
													23	168,000	0	141,750	0	0	0															
													24	14,400	0	21,091	19,559	0	0															
													25	0	0	0	0	0	0															
													26	659,625	0	573,123	0	0	0															
													27	73,987	0	19,034	0	0	0															
													28	18,494	0	18,494	141,455	0	0															
													29	23,878	0	23,878	0	0	0															
													30	22,858	0	22,858	0	0	0															
													31	0	0	0	0	0	0															
													1,209,301	市町村交付分 計	981,242	0	820,228	161,014	0															
													23	168,000	0	141,750	0	0	0															
													24	161,400	▲ 50,753	111,118	19,559	0	0															
													25	88,200	0	68,040	0	0	0															
													26	659,625	0	573,123	0	0	0															
													27	73,987	0	19,034	0	0	0															
													28	19,538	50,753	19,357	141,455	0	0															
													29	23,878	586,853	77,968	0	0	0															
													30	22,858	253,031	747,259	83,397	0	0															
													31	0	0	0	0	0	0															
													2,504,197	合計	1,217,486	839,884	1,757,649	244,411	0															

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。