

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

岩手県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,106,745	746,186
24	36,347,503	8,301,450	
25	34,057,151	15,065,797	
26	40,724,957	21,006,700	
27	14,874,368	37,549,627	
28	12,716,546	24,321,790	
29	13,539,477	17,372,262	
30	2,275,478	19,980,767	
31	2,461,428	0	
合計		160,103,653	144,344,579

<参考>	岩手県東日本大震災 復興交付金基金残高	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		22,702,364	181,297

交付実績 156,211,521

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(注)「基金残高」は、繰越額等の整理方法の相違から、県の決算上の「基金残高」の数値とは異なります。

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	24	~	29	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査																				
																		24	9,599		5,337	-																				
																		25	24,519		13,415	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査																			
																		26			7,869	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査																			
																		27			5,732	-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等																			
																		28			1,140	-	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等																			
																		29			590	35	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																			
																		30																								
																		31																								
																		累計	34,118	0	34,083	35																				
																		宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																																						24	185		13	172
25																																										
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
累計	185	0	13	172																																						
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24	~	29																					23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。
																																						24	6,389		3,569	-
																		25	16,427		1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。																			
																		26	0		5,301	-	平成26年6月、27年1月 分布等調査																			
																		27	0		5,732	-	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等																			
																		28			5,699	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等																			
																		29			736	558	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																			
																		30																								
																		31																								
																		累計	22,816	0	22,258	558																				
																		大船渡市	78	A	-	3	-	1	-	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	完了	50,727	24	~	28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 平成27年6月着工		
																																				24	9,348		3,120	-		
25	0		0	-																																						
26	0		0	-																																						
27	22,495		34,222	-	平成27年6月、建物本体工事着工																																					
28	5,499	702	131	571	平成28年10月完成 岩泉町A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業より936千 円(国費:H23補正予算702千円)を事業間流用。																																					
29																																										
30																																										
31																																										
累計	37,342	702	37,473	571																																						

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
		1	2	3	4	5	6																																						
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0			平成24年11月 測量機器操作説明会実施。																					
																				24	124		8		116																				
																				25	0																								
																				26	0																								
																				27	0																								
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	124	0	8		116																				
																				陸前高田市	17		A		-	4	-	2	-		遺跡調査事業(震災復興支援)	市内	県	県	直接	完了	48,773	24	~	29	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査 平成25年4月から25年10月 試掘等調査 平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査 平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議 平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
																																									24	10,298		5,724	
25	26,280		3,656	-																																									
26			10,435	-																																									
27			6,769	-																																									
28			6,836	-																																									
29			147	3,011																																									
30																																													
31																																													
累計	36,578	0	33,567	3,011																																									
陸前高田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24					23																				平成24年11月 測量機器操作説明会	
																								24																	185		13		
																				25																									
																				26																									
																				27																									
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	185	0	13	172																					
																				陸前高田市	78		A	-	3	-	1	-		高田保育所再建整備促進事業(幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	23					H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了
																																								24					
25	8,425		769																																										
26			931																																										
27	31,367		38,000																																										
28				92																																									
29																																													
30																																													
31																																													
累計	39,792	0	39,700	92																																									
釜石市	38		A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	58,537	24	~	29																					23	0			24年4月から24年9月 試掘等調査 平成25年9月 試掘等調査 平成26年12月 試掘等調査 平成27年 4月、6~9月 試掘等 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査、平成29年3月 分布調 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																																								24	4,490		2,524		
																				25	11,640		1,222	-																					
																				26	0		2,737	-																					
																				27	0		7,805	-																					
																				28	0		1,139	-																					
																				29			146	557																					
																				30																									
																				31																									
																				累計	16,130	0	15,573	557																					

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
釜石市	105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0	0	0	平成24年11月 測量機器操作説明会																					
																				24	124	8	116																						
																				25	0	0	0																						
																				26	0	0	0																						
																				27	0	0	0																						
																				28	0	0	0																						
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	124	0	8		116																				
																				大槌町	43		A		-	4	-	2		1	遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	完了	61,581	24	~	29	23				平成24年5月から25年1月 試掘等調査 平成25年5月 試掘等調査 平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査 平成27年4~2月 試掘等 平成28年6月 現地協議 平成29年2月 現地確認 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
																																									24	6,773	3,781	-	
25	17,395	1,222	-																																										
26		7,869	-																																										
27		9,881	-																																										
28		570	-																																										
29		146	699																																										
30																																													
31																																													
累計	24,168	0	23,469	699																																									
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24					23																				平成24年11月 測量機器操作説明会	
																								24																	124	8	116		
																				25																									
																				26																									
																				27																									
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	124	0	8	116																					
																				山田町	17		A	-	4	-	2	-	1	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~	27	23					平成24年5月から24年9月 試掘等調査 平成25年4月から26年2月 試掘等調査 平成26年5月 試掘等調査 平成27年5~10月 試掘等調査
																																								24	3,776	2,130	-		
25	9,840	7,316	-																																										
26		2,737	-																																										
27		1,432	1																																										
28																																													
29																																													
30																																													
31																																													
累計	13,616	0	13,615	1																																									
山田町	68	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24																					23				平成24年11月 測量機器操作説明会	
																																								24	60	4	56		
																				25																									
																				26																									
																				27																									
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	60	0	4	56																					

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~	26	23						
																		24	48,390		0	-		
																		25			832	-	平成26年2月、実施設計完了。	
																		26			14,415	33,143	平成27年3月完成。	
																		27				-		
																		28		▲ 702		▲ 702		
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441		
																		岩泉町	12	◆	A	-	3	-
24	9,184		0	-	み。																			
25			1,758	-	平成25年5月、用地買収完了。																			
26			1,607	5,819	平成27年3月完成。																			
27				-																				
28				-																				
29				-																				
30				-																				
31				-																				
累計	9,184	0	3,365	5,819																				
田野畑村	21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	16,631	24	~	26							
																		24	3,497		1,952	-		
																		25	8,976		8,538	-	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。	
																		26			1,982	1	平成27年2月 試掘等調査。	
																		27				-		
																		28				-		
																		29				-		
																		30				-		
																		31				-		
																		累計	12,473	0	12,472	1		
																		田野畑村	45	◆	A	-	4	-
24	30		1	29																				
25				-																				
26				-																				
27				-																				
28				-																				
29				-																				
30				-																				
31				-																				
累計	30	0	1	29																				
野田村	18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26							
																		24	2,816		1,577	-		
																		25	7,259		1,221	-	平成25年9月 試掘・整理作業	
																		26			7,277	0	平成26年4月から5月、7月 分布等調査	
																		27				-		
																		28				-		
																		29				-		
																		30				-		
																		31				-		
																		累計	10,075	0	10,075	0		

(様式2A)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
野田村	39	◆ A - 4 - 1 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24 ~ 24	23					24年11月 測量機器操作説明会										
											24	30		1	29											
											25															
											26															
											27															
											28															
											29															
											30															
											31															
											累計	30	0	1	29											
											(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。											23	0	0	0	0
																						24	115,422	0	29,770	806
											25	130,761	0	41,170	0											
26	0	0	63,160	38,963																						
27	53,862	0	109,573	1																						
28	5,499	0	15,515	▲ 39																						
29	0	0	1,765	4,860																						
30	0	0	0	0																						
31	0	0	0	0																						
472,960	都道府県交付分 計	305,544	0	260,953	44,591																					
市町村 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0																			
			24	0	0	0	0																			
			25	0	0	0	0																			
			26	0	0	0	0																			
			27	0	0	0	0																			
			28	0	0	0	0																			
			29	0	0	0	0																			
			30	0	0	0	0																			
31	0	0	0	0																						
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																					
都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0																			
			24	115,422	0	29,770	806																			
			25	130,761	0	41,170	0																			
			26	0	0	63,160	38,963																			
			27	53,862	0	109,573	1																			
			28	5,499	0	15,515	▲ 39																			
			29	0	0	1,765	4,860																			
			30	0	0	0	0																			
31	0	0	0	0																						
472,960	合計	305,544	0	260,953	44,591																					

(様式2B)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
大船渡市	142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27	~	28	23	0																					
																	24	0																					
																	25	0																					
																	26	0																					
																	27	4,018		4,018		平成27年6月、建物本体工事着工																	
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	累計	4,018	0	4,018	0																		
																	陸前高田市	80	B	-	3	-	1	高田保育所再建整備促進事業(子育て支援スペース・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	23					
																																		24					
25	19,435		1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)																																		
26			▲1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了																																		
27			9,988		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																																		
28					H28.4事業完了																																		
29				9,447																																			
30																																							
31																																							
累計	19,435	0	9,988	9,447																																			
岩泉町	9	B	-	3	-	1	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	24	~	26																		23					
																																		24	14,336		0	-	
																	25			671	-	平成26年2月、実施設計完了。																	
																	26		1,433	15,098	0	平成27年3月完成。																	
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	累計	14,336	1,433	15,769	0																		
																	岩泉町	13	◆	B	-	3	-	1	保育園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	24,448	24	~	26	23				平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。
																																			24	20,992		0	-
25			14,234	0	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。																																		
26		▲1,433	5,325	0	平成27年3月完成。																																		
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
31																																							
累計	20,992	▲1,433	19,559	0																																			

(様式2B)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																																																										
											都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0	27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	31	0	0	0
79,374		都道府県交付分 計		58,781		0		49,334		9,447																																																
市町村 交付分											各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0
											0		市町村交付分 計		0		0		0		0																																					
都道府 県・ 市町村 交付分											各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	35,328	0	0	0	25	19,435	0	16,834	0	26	0	0	18,494	0	27	4,018	0	14,006	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,447	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	
											79,374		合計		58,781		0		49,334		9,447																																					



(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	24	～	28	23					
																		24	28,500		0		
																		25			27,759		
																		26			0		
																		27	24,478		20,687		
																		28			3,142	1,390	
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	52,978	0	51,588	1,390	
																		宮古市	38	C	-	5	-
24	76,800		37,841	-																			
25	52,350		7,162	-																			
26																							
27																							
28			2,349	-																			
29			9,239	72,559																			
30																							
31																							
累計	129,150	0	56,591	72,559																			
宮古市	39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	24	～	28						
																		24	89,025		6,724	-	
																		25	32,700		30,880		
																		26					
																		27					
																		28			2,942		
																		29		▲ 53,324		27,855	
																		30					
																		31					
																		累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855	
																		宮古市	40	C	-	5	-
24	41,475		17,456	-																			
25	55,875		436																				
26																							
27																							
28			1,433	78,025																			
29																							
30																							
31																							
累計	97,350	0	19,325	78,025																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	41	C	5	4			音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321.450	24 ~ 27	23							H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25
															24	211,725		13,689				年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。
															25	18,300		89,884				H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。
															26	11,062		▲ 3,751				H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、
															27			7,299				H27年3月完了。2戸分譲済み。
															28							H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
															29							
															30							
															31							
															累計	241,087	0	107,121	133,966			
															宮古市	42	C	5	5			重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業
24	314,700		9,005				6)。															
25	227,325		305,817				H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。															
26	239,100		8,835				H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。															
27			5,869				H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中															
28			29,391		422,208		H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査															
29							報告業務完了。															
30																						
31																						
累計	781,125	0	358,917	422,208																		
宮古市	43	C	5	6			千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	継続	292.500	24 ~ 31								
															24	97,575		28,926				本体工事発注。H25年10月完了予定。
															25	121,800		12,604				H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分
															26							譲済み、1戸分譲手続中。
															27							
															28			3,565				H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。
															29			1,519				避難路工事契約済み。
															30			10,130				北地区避難路測量設計業務委託 H31.7完了予定
															31							
															累計	219,375	0	56,744	0			
															宮古市	44	C	6	1			漁港施設機能 強化事業
24	72,450		34,483				中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の															
25	170,265		55,391				2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。															
26	40,650		102,113				6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により															
27			36,081				未契約となっている箇所については26年度に契約したい。															
28			39,000		30,586		4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入															
29			30,341				札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約し															
30			2,335		31,035		たい。															
31							7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整															
累計	283,365	39,000	291,330	31,035			により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。															

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	46	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	完了	1,460,000	24 ~ 30	23						<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。
															24	310,000		310,000			
															25	46,500		157,325		撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。	
															26	635,500		150,350		<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。	
															27	23,250		168,460		<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。	
															28	0		119,510		<撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha)	
															29		63,995	138,725		<津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手	
															30			31,387	3,488	<撰待工区>H29.3事業完了	
															31					<津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中	
															累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488	<津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成	
															31					H31.3月事業完了	
宮古市	65	C	-	5	-	7	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	978,586	24 ~ 31	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)	
															24	158,475		17,958		造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度)	
															25	161,550		9,653		H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工事着手(~H28.1月)	
															26	153,660		374,670		集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3	
															27	152,849		255,078		H28.6その1工事完了	
															28	107,405	▲152,165			その2工事完了。(H30.1.26)	
															29		157,343			その3工事完了。(H30.11.19)	
															30			38,217		H31.7避難路測量設計業務完了	
															31						
															累計	733,939	0	700,754	0		
															宮古市	66	C	-	5	-	8
24	140,625		4,707		造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。																
25	25,950		▲1,923	134,878																	
26	10,087																				
27																					
28		▲39,000																			
29																					
30																					
31																					
累計	176,662	▲39,000	2,784	134,878																	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	94,150	24 ~ 31	23					測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予 定)団地造成工事。(25年9月発注予定)	
																24	42,600		1,196			
																25	23,625		59,450		H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。	
																26	4,387		714		H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。	
																27						
																28			837		H29.3避難路実施設計業務完了	
																29						
																30			8,400		避難路施工中 H31.6 完成予定	
																31						
																累計	70,612	0	70,597	0		
																宮古市	112	C	-	1	-	2
24	17,000		11,000		H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)																	
25			2,779		- 契約変更増																	
26			2,916	305	計画策定完了																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	17,000	0	16,695	305																		
宮古市	120	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	65,878							
																24						
																25	47,402					
																26			12,171			
																27			1,397			
																28			33,600			
																29			5,300			
																30		5,300				
																31						
																累計	47,402	5,300	52,468	0		
																宮古市	130	C	-	5	-	10
24																						
25																						
26	235,650		24,604		H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。																	
27			▲570		H28.2実施設計業務完了																	
28			171,434		H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手 その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30~ H30.1.16)。																	
29	12,379		19,475	33,086																		
30																						
31																						
累計	248,029	0	214,943	33,086																		

(様式2C)

## 岩手県

## 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大船渡市	45	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 31	23	0								
															24	525,000		49,148		-	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。			
															25	0		96,503		-	H25年工事発注は10件。			
															26	0		213,046		-	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。			
															27	0		86,292		-	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。			
															28			35,799		-	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。			
															29			4,860		-	H29工事発注は1件。			
															30			7,290		-	H30工事発注は1件。			
															31									
															累計	525,000	0	492,938	0					
															大船渡市	46	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県
24	232,500		15,500		-																			
25	589,000		775,000		-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、 工事実施中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。																		
26	544,050		410,750		-	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成																		
27	115,475		178,250		-	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成																		
28	45,725		64,092		-	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。																		
29			23,250	6,435		H30.3月工事完了																		
30																								
31																								
累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435																				
大船渡市	62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24 ~ 24										
															24	22,500		3,150		-	設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。			
															25	0		0		-				
															26	0		18,850	500		H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。			
															27	0		0						
															28									
															29									
															30									
															31									
															累計	22,500	0	22,000	500					
															大船渡市	125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県
24	0																							
25	1,500		0		-	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。																		
26	0		1,500																					
27	0																							
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	1,500	0	0	1,500																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大船渡市	167	☆	F	-	3	-	1	-	1		県	県	直接	継続	27,930	30	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30			22,343	21,979		
																			31						
																			累計			0	22,343	21,979	0
																			久慈市	12		C	-	5	-
24			684	8,247																					
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計			9,679	0	1,432	8,247																			
久慈市	33		C	-	5	-	2	-		県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	23							
																		24	204,351		59,907				
																		25			143,422				
																		26				936	86		
																		27							
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計			204,351	0	204,265	86	
																		久慈市	34		C	-	5	-	3
24	50,506		14,975																						
25	9,027		44,558																						
26					0																				
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計			59,533	0	59,533	0																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。 事業完了	
																		24	7,440		7,440		0
																		25					0
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	7,440	0	7,440		0
																		久慈市	36	C	-		5
24	14,952		28,003	-																			
25	56,968		13,208	-																			
26			5,562	-																			
27			8,887	16,260																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	71,920	0	55,660	16,260																			
久慈市	37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24					23	
																		24	4,200		4,200	0	
																		25			0	0	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	4,200	0	4,200	0	

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	継続	1,072,900	24	~	31	23					
																		24	20,460		0		
																		25	59,365		36,739	-	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約
																		26	378,355		310,520	-	H26.6ほ場整備工事中
																		27	300,157		301,568	-	H28.4ほ場整備工事完了(全32ha)
																		28			75,392	-	確定測量実等の換地業務を実施中。
																		29	23,715	36,735	58,900	-	換地計画書作成等の換地業務を実施。
																		30		12,710	23,088	-	換地計画書作成等の換地業務を継続実施。
																		31				-	
																		累計	782,052	49,445	806,207	0	
																		久慈市	68	☆	F	-	3
24																							
25	14,040																						
26																							
27																							
28																							
29				14,040																			
30		5,628	5,628																				
31																							
累計	14,040	5,628	5,628	14,040																			
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	967,500	24	~	30						
																		24	131,750		255,750	-	
																		25	155,000			-	暗渠排水10ha。
																		26	261,640	135,935	124,341	-	H27.3ほ場整備工事21ha完成
																		27	23,250		228,625	-	ほ場整備工事中
																		28		24,277	66,650	-	H29.3ほ場整備工事完成
																		29	13,263	24,459	44,175	-	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。
																		30		▲ 19,763	30,152	118	H31.3月事業完了
																		31					
																		累計	584,903	164,908	749,693	118	
																		陸前高田市	19	C	-	1	-
24	822,275		89,125	-	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。																		
25	1,278,750		1,508,026	-	<小友工区>ほ場整備86ha。																		
26	413,850	▲ 135,935	406,720	-	<下矢作工区>ほ場整備21ha。																		
27	0		162,190	-	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。																		
28	7,750		51,227	-	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)																		
29	560,325		14,432	-	<下矢作工区>H27年度事業完了																		
30			471,973	-	<小友工区>H28年度事業完了																		
31				-	<高田沖工区>土地改良法の手続中。																		
累計	3,082,950	▲ 135,935	2,703,693	0	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。 <高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事28ha完成。																		



(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約																		
																		24	11,037	10,509	-	締結																		
																		25	120,649	72,389		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																		
																		26	120,648	168,211	1,225	H26.10建築工事完了																		
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	252,334	0	251,109	1,225																		
																		23																						
																		24	7,666	5,941	-	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約																		
																		25	105,462	▲ 6,446	64,988	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																		
26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042	H26.9建築工事完了																																			
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042																																				
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約																		
																		24	10,108	7,461	-	締結																		
																		25	136,314	6,446	83,246	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注																		
																		26	136,314	2,326	200,800	1	H26.10建築工事完了																	
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	282,736	8,772	291,507	1																		
																		陸前高田市	74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
																																				24	2,100	0	-	
																																				25	186,075	1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了
26	186,075	361,370		H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了																																				
27		4,050	6,940	H27.9イチゴ増地設置工事完了																																				
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	374,250	0	367,310	6,940																																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	完了	323,612	24	~	25	23				平成24年11月、実施設計発注。	
																		24	18,556	14,564	-		
																		25	246,930	228,144	1	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成	
																		26					
																		27					
																		28		▲ 22,777			
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1	
																		陸前高田市	91	C	-	1	-
24																							
25	1,500	0		他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。																			
26	0		1,500																				
27																							
28		▲ 1,500	0																				
29																							
30																							
31																							
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																			
陸前高田市	148	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	陸前高田市	県	県	直接	継続	6,992	31	~						
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		5,593	5,593		
																		31					
																		累計	0	5,593	5,593	0	
																		釜石市	32	C	-	5	-
24	228,750	382,312	-																				
25	102,375	0	-																				
26	51,187	0	-																				
27	0	▲ 95,725	0	H28.1公社事業完了																			
28	0	▲ 88,068	0																				
29			0																				
30		12,631	▲ 12,385																				
31																							
累計	382,312	▲ 75,437	274,202	0																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	33	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	24 ~ 29	23	0		0		24年5月測量調査設計業務委託発注。
															24	102,450		6,123	-	7月不動産価格鑑定評価業務発注。
															25	0		5,290	-	25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。
															26	0		59,163	-	26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注
															27	0		7,586	-	27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約
															28	0		7,127	-	28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用地買収
															29			▲ 820	17,981	29年5月～設計業務発注、10月～不動産鑑定、30年2月～整備工事変更
															30		▲ 17,981	▲ 17,981		
															31					
															累計	102,450	▲ 17,981	84,469	0	
															釜石市	34	C	-	5	-
24	255,000		373,350	-																
25	78,900		0	-																
26	39,450		0	-																
27	0		0	-	協定変更(～H29.3)															
28	0	▲ 75,411	▲ 16,464																	
29			▲ 72,576																	
30			▲ 50,809	64,438																
31																				
累計	373,350	▲ 75,411	233,501	64,438																
釜石市	35	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23 ~ 28						
															24	247,741		46,300	-	24年7月実施設計業務委託発注。
															25	0		404,144	-	25年5月～用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。
															26	230,559		27,415	-	26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委託発注
															27	0		▲ 12	-	27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定
															28	0				
															29		▲ 743			
															30					
															31					
															累計	484,345	▲ 743	483,602	0	
															釜石市	36	C	-	5	-
24	169,200		34,901	-	H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。															
25	0		7,901	-	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地買収、文化財発掘調査															
26	122,250		86,334	-	27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、補償契約															
27	67,500		76,780	-	28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約															
28	0		134,050																	
29		34,629	▲ 115,344																	
30		20,084	105,444		30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注															
31																				
累計	358,950	54,713	330,066	0																

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
釜石市	37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	670.039	24 ~ 31	23	0	0	0	24年10月工事発注。																
																24	541,583	31,691	-																	
																25	371,736	83,256	-	25年6月工事発注。																
																26	0	0	-																	
																27	0	102,491	-	27年10月工事発注																
																28	0	137,900	-																	
																29	▲ 410,790	10,628	-	仮宿、佐須完了。桑ノ浜、罎石工事発注																
																30		65,816	-	桑ノ浜、罎石工事継続、白浜(釜石)発注																
																31			-																	
																累計	913,319	▲ 410,790	431,782	0																
																釜石市	39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256.527	24 ~ 27	23	0	0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)
																																24	86,800	9,300	-	
25	51,150	128,650	-	ほ場整備工事実施中。																																
26	46,500	41,850	-	ほ場整備工事8ha完成																																
27	29,450	19,009	-	H28.3事業完了																																
28	0	▲ 15,091	-																																	
29			-																																	
30			-																																	
31			-																																	
累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0																																
釜石市	40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,093.084	23 ~ 25																	23	307,753	0	0	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事
																																24	362,655	388,795	-	発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定。
																25	369,063	325,321	-	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)																
																26	0	105,696	-	事業完了																
																27	0	0	0																	
																28	0	▲ 209,723	0																	
																29	▲ 9,936	0	0																	
																30			0																	
																31			0																	
																累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0																

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
釜石市	85	C	-	5	-	6	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24 ~ 31	23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。														
															24	119,090	5,382	-															
															25	360,624	0	-															
															26	0	0	-															
															27	0	34,749	28年2月~設計業務発注															
															28	0	86,847	28年5月~用地買収、29年1月~補償契約															
															29		83,594	29年5月~用地買収、30年2月~補償契約															
															30		154,452	30年6月~用地買収、30年5月~補償契約															
															31																		
															累計	479,714	0	365,024	0														
															釜石市	89	C	-	5	-	7	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	392,143	24 ~ 31	23	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																														24	94,027	14,568	3月画地評価格算定業務委託発注。
25	143,625	28,350	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。																														
26	0	80,493	26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月~補償契約、造成工事発注																														
27	0	26,344	27年7月~設計業務発注、8月~用地買収、補償契約																														
28	0	21,762	28年10月~不動産鑑定、29年1月~用地買収、補償契約																														
29		21,118	29年5月~用地買収、9月~測量調査業務、30年1月~土砂採取工事																														
30		34,692	30年4月~設計業務発注																														
31																																	
累計	237,652	56,454	255,289	0																													
釜石市	108	C	-	5	-	8	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	完了	421,168	24 ~ 30																23	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																														24	13,500	34,290	-
															25	20,790	0	-															
															26	0	0	-															
															27	201,395	281,585	協定変更(~H29.3)															
															28	80,190	0	-															
															29		▲ 3,995	-															
															30		▲ 8,327	12,322															
															31																		
															累計	315,875	0	303,553	12,322														
															釜石市	109	C	-	5	-	9	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	689,029	24 ~ 31	23	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。
																														24	131,250	0	-
25	131,906	5,426	-																														
26	0	146,295	26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注																														
27	241,734	103,643	27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事																														
28	37,884	▲ 106,976	28年12月~造成工事、29年1月~設計業務委託																														
29		104,884	29年7月~造成工事、8月~用地買収、30年1月~補償契約																														
30		80,972	30年5月~設計業務委託、7月~補償契約																														
31																																	
累計	542,774	▲ 26,004	450,174	0																													

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	110	C	-	5	-	10	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	187,631	24 ~ 31	23	0	0	0				
															24	10,500	0	0				
															25	51,242	36,299					
															26	0	5,008					
															27	31,245	9,149					
															28	25,050	▲ 3,056					
															29		22,685	2,429				
															30			58,012				
															31							
															累計	118,037	22,685	107,841	0			
釜石市	111	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	3,586,883	24 ~ 31	23	0	0	0				
															24	79,500	0	0				
															25	279,000	49,870					
															26	0	▲ 3,826					
															27	933,320	778,015					
															28	24,956	495,522	761,426				
															29		596,358	152,147				
															30		281,505	143,777				
															31							
															累計	1,316,776	1,373,385	1,881,409	0			
釜石市	112	C	-	5	-	12	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	93,965	24 ~ 30	23	0	0	0				
															24	9,000	0	0				
															25	26,475	8,019					
															26	0	20,869					
															27	34,998	3,017					
															28	0	0					
															29	0	0					
															30			3,143	35,425			
															31							
															累計	70,473	0	35,048	35,425			
釜石市	113	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	129,000	24 ~ 30	23	0	0	0				
															24	52,500	2,956					
															25	44,250	35,190					
															26	0	46,461					
															27	0	▲ 12,081					
															28	0	9,005					
															29		9,197					
															30		▲ 44,274	50,296				
															31							
															累計	96,750	0	46,454	50,296			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
釜石市	129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。																			
																		24	0	0	0																				
																		25	41,431	19,416	22,015																				
																		26	0	0	0																				
																		27	0	0	0																				
																		28	0	▲ 22,015	▲ 22,015																				
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		累計	41,431	▲ 22,015	19,416		0																		
																		釜石市	130	◆	C		-	4	-	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25	~	25	23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																																					24	0	0	0	
25	544	480	64																																						
26	0	0	0																																						
27	0	0	0																																						
28	0	▲ 64	▲ 64																																						
29																																									
30																																									
31																																									
累計	544	▲ 64	480	0																																					
釜石市	137	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	~	32					23															0	0	0		
																						24															0	0	0		
																		25	60,764	47,800																					
																		26	32,156	34,320																					
																		27	0	0	0																				
																		28	0	0	0																				
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		累計	92,920	0	82,120	0																			
																		釜石市	144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25	~	31	23	0	0	0		26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月~管路布設工事 28年5月~衛生管理施設工事 29年7月~管路敷設工事 30年10月~舗装復旧工事発注
																																				24	0	0	0		
25	9,750	9,963																																							
26	498,000	368,879																																							
27	75,000	178,236																																							
28	75,000	3,085																																							
29		35,208																																							
30		16,734																																							
31																																									
累計	657,750	0	612,105	0																																					

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
大槌町	38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等リース事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23				-	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入																		
																	24	7,500		4,605	-																			
																	25	7,500		6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入																		
																	26			3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入																		
																	27																							
																	28																							
																	29																							
																	30																							
																	31																							
																	累計	15,000	0	14,873	127																			
																	23																							
																	24	2,400	600	2,774	226	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了																		
																	25																							
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	2,400	600	2,774	226																																				
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24	23				-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入																	
																		24	800	▲ 600	86	114																		
																		25																						
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	800	▲ 600	86	114																		
																		大槌町	41	C	-	5	-	1	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500			-	
																																			24					
																																			25			0	7,500	
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	7,500	0	0	7,500																																				
大槌町	42	C	-	5	-	2	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	23																		750			-		
																	24																							
																	25																				0	750		
																	26																							
																	27																							
																	28																							
																	29																							
																	30																							
																	31																							
																	累計	750	0	0	750																			



(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
大槌町	100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	310,140	25 ~ 31	23												
															24												
															25	14,250		708	-	H25に建築設計を実施							
															26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注							
															27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額							
															28	0		13,398	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了							
															29	233,250		192,742	-	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注							
															30		▲ 33,270	11,943	-	30年7月 監理委託完了							
															31												
															累計	265,875	▲ 33,270	230,355	0								
															大槌町	101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続
24																											
25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施																						
26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注																						
27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額																						
28	0		20,014	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了																						
29	261,000		222,615	-	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注																						
30			42,894	-	31年1月 監理委託完了																						
31																											
累計	322,500	0	318,626	0																							
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接													
															24												
															25	19,698											
															26												
															27												
															28												
															29												
															30		16,063	16,063	19,698								
															31												
															累計	19,698	16,063	16,063	19,698								
															大槌町	120	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 金石地区	県	県	直接	完了
24																											
25	10,000		5,000	-																							
26			4,697	303																							
27			0		計画策定完了																						
28																											
29																											
30																											
31																											
累計	10,000	0	9,697	303																							



(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	~	32	23				H25.2工事契約
																		24	465,000		204,212	-
																		25	457,250		638,579	-
																		26	897,450		310,000	-
																		27	0		360,733	-
																		28			187,549	-
																		29	142,579	42,595	149,763	-
																		30		186,804	155,000	-
																		31				-
																		累計	1,962,279	229,399	2,005,836	0
山田町	19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備事業	(山田町)大浦漁港区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	23				H24に建築設計実施
																		24	35,250		787	-
																		25	53,677		0	-
																		26	0		0	-
																		27	0		4,757	-
																		28			5,510	-
																		29		9,712	28,596	-
																		30			16,002	42,987
																		31				
																		累計	88,927	9,712	55,652	42,987
山田町	20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業	(山田町)船越漁港区域内	県	県	直接	完了	111,160	24	~	30	23				H24に建築設計実施
																		24	28,500		787	-
																		25	52,177		0	-
																		26	0		0	-
																		27	0		0	-
																		28			3,353	-
																		29		2,692	72,588	-
																		30			5,714	927
																		31				
																		累計	80,677	2,692	82,442	927
山田町	49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(ミライセンター整備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度
																		24	75,000		0	-
																		25			74,454	-
																		26			500	46
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	75,000	0	74,954	46

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24	~	28	23				同上	
																		24	90,000	0			
																		25			68,685		
																		26			414		
																		27			0		
																		28			5,500	15,401	
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	90,000	0	74,599	15,401	
																		山田町	51	C	-	5	-
24	888,750		105,474																				
25			0																				
26			783,276																				
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	888,750	0	888,750	0																			
山田町	81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	~	27						
																		24	10,000		5,000		
																		25	40,000		11,502		
																		26	0		7,188		
																		27	0		2,707	23,603	
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	50,000	0	26,397	23,603	
																		山田町	92	◆	C	-	1
24																							
25	8,000		5,636																				
26	0		0																				
27	0		0	2,364																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	8,000	0	5,636	2,364																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
山田町	94	☆	F	-	3	-	1	-	1			直接	継続	84,787	25 ~ 32	23								
																24								
																25	67,829							
																26								
																27								
																28								
																29								
																30			8,352					
																31								
																累計	67,829	0	8,352	0				
																岩泉町	10		C	-	5	-	1	-
24	864,000		282,732		-	【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。																		
25	1,365,900		430,679		-	【避難路】平成27年3月完成。 【集落再編】平成27年3月完成。 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。 【調整池】平成28年5月完成。																		
26	198,000		664,679		-	【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。																		
27			115,771		-																			
28			10,554		-																			
29		▲ 232,139	13,950	303,914																				
30		▲ 534,283																						
31																								
累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914																				
岩泉町	11		C	-	6	-	1	-			間接	完了	96,000	24 ~ 26	23									
															24	72,000		36,619		-				
															25					-				
															26			▲ 2,792	38,173		変更契約による減。			
															27					-				
															28					-				
															29					-				
															30					-				
															31					-				
															累計	72,000	0	33,827	38,173					
															岩泉町	19		C	-	4	-	1	-	
24	20,025		16,537		-																			
25			3,283	205		平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完																		
26					-																			
27					-																			
28					-																			
29					-																			
30					-																			
31					-																			
累計	20,025	0	19,820	205																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名

農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23 ~ 32	23	403,275		107,207	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
											24	1,489,327		140,003	—	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
											26			696,026	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生加工工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月~3月 集落道用地購入。 26年4月~12月 物件補償。 〈集落排水施設〉 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月~1月 施設用地購入。

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											27			361,621		(土地利用高度化再編) 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賓地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賓平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賓平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 (集落排水施設) 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。
											28			56,837		30年3月事業完了予定。
											29			32,140		31年3月事業完了予定。
											30			5,266		32年3月事業完了予定。
											31					
											累計	1,892,602	0	1,825,498	0	
											23	296,625		45,385		
											24	959,625		140,060		(土地利用高度化再編) 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 (集落道整備) 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 (集落排水施設) 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
											25			665,186		(土地利用高度化再編) 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 (集落道整備) 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 (水産飲雑用水) 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 (集落排水施設) 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
田野畑村	16	C-5-2-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23～32						





(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
田野畑村	19	C	6	2			平井賀漁港 (羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23 ~ 24	23	4,350		0	—	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。																
															24		2,375	6,725	0																	
															25																					
															26																					
															27																					
															28																					
															29																					
															30																					
															31																					
															累計	4,350	2,375	6,725	0																	
															田野畑村	20	C	6	3				平井賀漁港 (平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23 ~ 31	23	40,500		0	—	24年6月 野積み場用地嵩上げ工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積み場嵩上げ工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予定。
																															24	24,300	▲ 884	40,851	—	
25			0	—																																
26			0	—																																
27			16,752	—																																
28			0	—																																
29			0	—																																
30			0	—																																
31				—																																
累計	64,800	▲ 884	57,603	0																																
田野畑村	56	☆	F	3	1	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続	115,915	25 ~ 32						23														—		
																				24														—		
															25	147,659		9,107	—																	
															26			5,596	—																	
															27				—																	
															28				—																	
															29				—																	
															30		▲ 54,927	6,977	—																	
															31				—																	
															累計	147,659	▲ 54,927	21,680	0																	
															普代村	3	C	5	1			堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢地区	県	村	間接	完了	84,000	24 ~ 26	23				—		【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成 【堀内】26.4.16 工事発注 27.3.18 工事完成
																														24	39,375		0	—		
25	23,625		29,970	—																																
26			33,030	0																																
27				—																																
28				—																																
29				—																																
30				—																																
31				—																																
累計	63,000	0	63,000	0																																

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
普代村	4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	沢、白井地区	県	村	間接	完了	170,000	24	~	25	23				24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了																		
																		24	127,500	80,630	-																			
																		25		46,870	0																			
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	127,500	0	127,500	0																		
																		23																						
																		24	112,500	18,090	-	24年7月 工事発注																		
25	0	41,323	-	26年4月 工事完了																																				
26	0			H26.4.11完成																																				
27																																								
28																																								
29		▲ 53,085	2																																					
30																																								
31																																								
累計	112,500	▲ 53,085	59,413	2																																				
野田村	15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	野田・玉川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入																		
																		24	84,257	72,883	-																			
																		25	30,150	27,405	14,119	格納庫:25年4月発注、11月竣工。ハウス:25年12月発注、26年1月納品。																		
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	114,407	0	100,288	14,119																		
																		野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。
																																				24	206,250	26,987	-	
25		181,515	13	25年8月工事発注。実施中。外業務委託、移転補償等																																				
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	236,250	0	236,237	13																																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
野田村	17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月	
																		24	30,000		20,738		-
																		25	7,500		7,114		9,648
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	37,500	0	27,852		9,648
																		野田村	31	C	-		1
24	3,800		3,800	-																			
25			0	0																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	3,800	0	3,800	0																			
野田村	34	C	-	-	2	-	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	継続	693,000	24	~	31					23	
																		24	299,770		0	-	
																		25	0		22,858	-	
																		26	109,275		200,205	-	
																		27	80,755		194,432	-	
																		28			48,608	-	
																		29	15,345	23,715	37,975	-	
																		30		8,215	14,887	-	
																		31				-	
																		累計	505,145	31,930	518,965	0	
																		野田村	38	C	-	5	-
24	4,945		3,937	-																			
25			1,008	0																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	4,945	0	4,945	0																			

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
野田村	57	☆	F	-	3	-	1	-	1		県	県	直接	継続	12,056	25	~	32	23																					
																			24																					
																			25	9,644		0																		
																			26			0																		
																			27																					
																			28																					
																			29																					
																			30																					
																			31																					
																			累計	9,644	0	0	0																	
																			23																					
																			24	6,683		5,880	803																	
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	6,683	0	5,880	803																																				
洋野町	15	C	-	6	-	1	-		種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	25	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6月角浜分工事発注、25年12月完成。																		
																		24	90,000		50,967	-																		
																		25			39,033	0																		
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	90,000	0	90,000	0																		
																		洋野町	16	C	-	1	-	1	-		(洋野町)種市漁港区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	25	23				24年11月工事発注
																																				24	60,000		42,147	-
25			5,881	11,972																																				
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	60,000	0	48,028	11,972																																				

(様式2C)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
洋野町	19	C-5-1-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	24 ~ 28	23						24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。
											24	117,000		20,435	-	26年1月補償調査委託発注。	
											25			6,693	-	26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。	
											26			84,374	-	26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約(3軒)26年10月契約。	
											27			5,498			
											28						
											29						
											30						
											31						
											累計	117,000	0	117,000	0		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	0	201,529	0
		24	12,743,004	0	3,783,836	9,390
		25	8,428,956	0	8,045,324	209,671
		26	5,937,293	0	6,976,511	46,808
		27	2,379,856	0	4,344,176	183,133
		28	403,960	0	2,137,314	495,009
		29	1,261,856	0	1,488,799	514,356
		30	0	0	1,555,758	224,327
		31	0	0	0	0
		43,480,502	都道県交付分 計	32,444,777	0	28,533,247
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		31	0	0	0	0
		0	市町村交付分 計	0	0	0
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	0	201,529	0
		24	12,743,004	0	3,783,836	9,390
		25	8,428,956	0	8,045,324	209,671
		26	5,937,293	0	6,976,511	46,808
		27	2,379,856	0	4,344,176	183,133
		28	403,960	0	2,137,314	495,009
		29	1,261,856	0	1,488,799	514,356
		30	0	0	1,555,758	224,327
		31	0	0	0	0
		43,480,502	合計	32,444,777	0	28,533,247

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
宮古市	47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍛ヶ崎	県	県	直接	完了	39,423	24	~	29	23																						
																		24	90,750		0																			
																		25			412																			
																		26			2,375																			
																		27			980																			
																		28			28,717																			
																		29			40																			
																		30			▲ 58,226																			
																		31																						
																		累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0																		
																		25年10月用地測量発注、実施中	26年12月用地補償に着手、実施中	27年12月交差点設計に着手、実施中	29年3月工事着手、実施中	29年8月工事完成																		
																		宮古市	48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23				
																																				24	24,750	▲ 24,750	0	
25			0																																					
26			0																																					
27			0																																					
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																																				
宮古市	49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,671,343	23	~	27																			23	249,375		0	
																																				24	2,918,125		7,531	
																																				25	3,320,625		492,725	
																		26	739,375	▲ 167,903	2,276,265																			
																		27	528,379		4,810,905																			
																		28																						
																		29																						
																		30			▲ 550																			
																		31																						
																		累計	7,755,879	▲ 168,453	7,587,426	0																		
																		25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸	上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸	鴨崎、実田、西町																		
																		宮古市	50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	75,000	24	~	30	23				
																																				24	65,625		0	
25			42,000																																					
26			0																																					
27			0																																					
28			0																																					
29			0																																					
30			0																																					
31																																								
累計	65,625	0	42,000	23,625																																				
H24.7月から募集開始	20戸 H26.3契約	応募なし	応募なし	応募なし																																				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
宮古市	51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	903,997	24	~	32	23					
																		24	12,751		0		
																		25	80,609		0	-	
																		26			0	-	
																		27			78,765	-	
																		28	113,626	74,697	124,812	-	
																		29	98,000	124,687	147,607	-	
																		30			144,595	-	
																		31	137,506			-	
																		累計	442,492	199,384	495,779	0	
																		災害公営住宅が未完成のため、未実施					
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	122,701	24	~	32	23					
																		24	1,957		0	-	
																		25	12,375		0	-	
																		26			0	-	
																		27			10,650	-	
																		28	7,620	25,697	15,813	-	
																		29		17,506	17,255	-	
																		30		12,852	15,983	-	
																		31				-	
																		累計	21,952	56,055	59,701	0	
																		災害公営住宅が未完成のため、未実施					
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	24	~	24	23					
																		24	42,400	▲ 703	41,697	0	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	42,400	▲ 703	41,697	0	
																		24年7月予備設計等発注、25年3月完了					
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24	~	28	23					
																		24	23,200	▲ 264	0	-	
																		25	23,616		0	-	
																		26			11,424	-	
																		27			19,433	-	
																		28			0	7	
																		29		▲ 15,688			
																		30					
																		31					
																		累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7	
																		佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町					
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	県営住宅シ ステム改修事 業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23					
																		24	800	264	1,064	-	
																		25			0	-	
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	800	264	1,064	0	
																		24年12月委託発注、平成25年3月完了					

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
宮古市	68	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了
																	24	41,250	21,038	-	
																	25	41,250	9,165	-	
																	26	173,250	19,403	-	
																	27	158,400	238,364	-	
																	28	31,350	131,029	-	
																	29	82,500	98,213	-	
																	30		10,788	-	
																	31			-	
																	累計	528,000	0	528,000	0
																	23				24年11月詳細設計発注、実施中
																	24	41,250	41,250	-	
																	25	18,975	▲ 34,135	-	
26	173,250	29,431	-																		
27		44,614	-																		
28	961,950	406,722	-																		
29	223,575	360,455	-																		
30		538,333	-																		
31			-																		
累計	1,419,000	0	1,386,670	0																	
宮古市	70	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	完了	1,341,919	24	~	29	23			25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	57,750	57,750	-	
																	25	45,375	30,684	-	
																	26	437,250	39,928	-	
																	27	503,250	427,069	-	
																	28	86,625	436,468	-	
																	29		115,184	0	
																	30		▲ 23,167	-	
																	31			-	
																	累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0
																	23				25年3月用地測量発注、実施中
																	24	107,250	81,675	-	
																	25	132,000	72,925	-	
26	453,750	54,733	-																		
27	495,000	583,451	-																		
28	396,000	767,950	-																		
29	1,089,000	305,227	-																		
30		471,310	-																		
31			-																		
累計	2,673,000	0	2,337,271	0																	
宮古市	72	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24	~	31	23			25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	165,000	165,000	-	
																	25	132,000	90,833	-	
																	26	453,750	24,418	-	
																	27	859,650	494,467	-	
																	28	1,611,225	1,665,132	-	
																	29	462,000	508,016	-	
																	30	350,625	1,039,519	-	
																	31			-	
																	累計	4,034,250	0	3,987,385	0



(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
宮古市	73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	5,280,000	24	~	31	23				25年3月用地測量発注、実施中																				
																		24	132,000		132,000	-																				
																		25	107,250		59,882	-																				
																		26	495,000		190,125	-																				
																		27	1,310,100		502,089	-																				
																		28	759,000		1,108,062	-																				
																		29	660,000		1,379,472	-																				
																		30	892,650		801,468	-																				
																		31				-																				
																		累計	4,356,000	0	4,173,098	0																				
																		宮古市	74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	934,242	24	~	27	23				H24.12~H25.1 用地測量実施済み		
																																				24	129,500		656	-		
25	490,875		58,725	-																																						
26	104,125	92,962	765	-																																						
27			757,307	9																																						
28				-																																						
29				-																																						
30				-																																						
31				-																																						
累計	724,500	92,962	817,453	9																																						
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~																			27	23				H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。	
																																					24	1,200		247	-	
																		25	1,200		1,396	-																				
																		26	0		757	-																				
																		27	0		0	-																				
																		28				-																				
																		29				-																				
																		30				-																				
																		31				-																				
																		累計	2,400	0	2,400	0																				
																		宮古市	121	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	245,992	25	~		32	23				
																																						24				
25	316,793		8,761	-																																						
26			35,965	-																																						
27			59,788	-																																						
28			6,043	-																																						
29		▲ 120,000	35,794	-																																						
30			5,469	-																																						
31				-																																						
累計	316,793	▲ 120,000	151,820	0																																						

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
大船渡市	26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	23 ~ 28	23	58,931		0	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。	
															24	1,207,500		414,913		
															25	1,408,750		357,801		
															26	7,121,318		2,482,069		
															27	0		4,376,594		
															28			1,662,218		
															29		▲ 202,987			
															30		▲ 299,917			
															31					
															累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595		0
															大船渡市	27	D	-		4
24	1,006,250		0																	
25	704,375		53,670																	
26	0		39,899																	
27	0		1,061,721																	
28		▲ 683,864																		
29																				
30																				
31																				
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7																
大船渡市	28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24 ~ 26					23	
															24	201,250		24,434		
															25	402,500		54,342		
															26	40,250		536,364		
															27	0				
															28		▲ 28,854			
															29					
															30					
															31					
															累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6	
															大船渡市	29	D	-	4	-
24	65,625		0																	
25	0		0																	
26	0		0																	
27	0		0																	
28			0																	
29			0																	
30			0																	
31			65,625																	
累計	65,625	0	0	65,625																



(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了。																
																				24	800	264	1,064	-																
																				25	0		0	-																
																				26	0		0	-																
																				27	0			-																
																				28				-																
																				29				-																
																				30				-																
																				31				-																
																				累計	800	264	1,064	0																
																				23	0			-																
																				24	24,750		24,750	-																
																				25	99,000		34,447	-																
26	305,250		13,135	-																																				
27	313,500		282,593	-																																				
28	69,672	79,982	493,037	-																																				
29	2,475		13,188	0																																				
30		▲ 33,479		-																																				
31				-																																				
累計	814,647	46,503	861,150	0																																				
大船渡市	47	D	-	1	-	5		まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡綾里三陸線越喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	24	~	29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。																		
																		24	24,750		24,750	-																		
																		25	99,000		34,447	-																		
																		26	305,250		13,135	-																		
																		27	313,500		282,593	-																		
																		28	69,672	79,982	493,037	-																		
																		29	2,475		13,188	0																		
																		30		▲ 33,479		-																		
																		31				-																		
																		累計	814,647	46,503	861,150	0																		
																		大船渡市	48	D	-	1	-	6		まちづくり連携道路整備事業	(一)崎浜港線越喜来	県	県	直接	完了	850,619	24	~	29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。
																																				24	24,750		7,425	-
																																				25	115,500		25,157	-
26	148,500		10,938	-																																				
27	288,750		190,989	-																																				
28	54,219	89,293	451,921	-																																				
29	2,475		15,330	0																																				
30		▲ 21,727		-																																				
31				-																																				
累計	634,194	67,566	701,760	0																																				
大船渡市	49	D	-	1	-	7		まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田陸前高田線船河原	県	県	直接	継続	4,346,000	24	~	32																			23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。
																																				24	41,250		41,250	-
																																				25	156,750		6,004	-
																		26	717,750		24,200	-																		
																		27	247,500		46,287	-																		
																		28			639,723	-																		
																		29	930,301	356,699	437,099	-																		
																		30		412,500	1,089,378	-																		
																		31				-																		
																		累計	2,093,551	769,199	2,283,941	0																		
																		大船渡市	50	D	-	1	-	8		まちづくり連携道路整備事業	(一)基石海岸線末崎~基石	県	県	直接	継続	3,516,020	24	~	32	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。
																																				24	41,250		41,250	-
																																				25	82,500		74,787	-
26	412,500		0	-																																				
27	495,000		15,912	-																																				
28	330,000		294,461	-																																				
29			139,524	-																																				
30		490,585	220,090	-																																				
31	793,940			-																																				
累計	2,155,190	490,585	786,024	0																																				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0			H24年度から実施中。																				
																				24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中。																			
																				25	1,200		218	-	H25年度4回開催																			
																				26	0		1,935	-	H26年度16回+住まいの展示会																			
																				27	0		0	-																				
																				28																								
																				29																								
																				30																								
																				31																								
																				累計	2,400	0	2,400	0																				
																				大船渡市	124		D	-	1	-	25			まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	7,103,000	24	~	32	23	0			25年3月詳細設計発注、実施中。
																																								24	82,500		82,500	-
25	82,500		104,103	-	26年1月用地測量発注、実施中																																							
26	666,600		58,700	-	25年度に引き続き用地測量実施中																																							
27	825,000		585,891	-	27年用地補償着手、実施中																																							
28	1,206,975	70,950	1,069,426	-	27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手																																							
29	2,224,200		1,388,160	-	28年度に引き続き工事実施中。																																							
30		80,025	1,601,495	-	29年度に引き続き工事実施中。																																							
31																																												
累計	5,087,775	150,975	4,890,275	0																																								
大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	継続	574,341	25	~	32																					23	0			
																																								24	0			
																				25	302,433		7,846																					
																				26	0		113,041																					
																				27	0		127,232																					
																				28	102,908	54,129	110,004																					
																				29			95,410																					
																				30			4,832																					
																				31																								
																				累計	405,341	54,129	458,365	0																				
																				北上市	3	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北 上)	北上	県	県	直接	完了	6,508	28	~	30	23				
																																								24				
25																																												
26																																												
27																																												
28	1,114		1,114	0	H29.1契約																																							
29		4,092	2,413																																									
30				1,679																																								
31																																												
累計	1,114	4,092	3,527	1,679																																								
北上市	4		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 整備事業(北 上)	北上	県	県	直接	継続	959,574	29	~	31																					23				
																																								24				
																				25																								
																				26																								
																				27																								
																				28																								
																				29		93,778	38,945		H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結																			
																				30		745,848	731,222																					
																				31																								
																				累計	0	839,626	770,167	0																				

(様式2D)

## 岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																					
北上市	5	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(北上)	北上	県	県	直接	継続	6,403	31	~	31	23																																						
																				24																																						
																				25																																						
																				26																																						
																				27																																						
																				28																																						
																				29																																						
																				30																																						
																				31																																						
																				累計										0	5,122	0	0																									
																				23																																						
																				24																																						
																				25																																						
26																																																										
27																																																										
28																																																										
29																																																										
30																																																										
31																																																										
累計																					0	5,439	0	0																																		
北上市	6		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	北上	県	県	直接	継続	43,259	31	~	32	23																																						
																				24																																						
																				25																																						
																				26																																						
																				27																																						
																				28																																						
																				29																																						
																				30																																						
																				31																																						
																				累計																					0	5,439	0	0														
																				北上市	7		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	北上	県	県	直接	継続	4,714	31	~	32	23																		
																																								24																		
																																								25																		
26																																																										
27																																																										
28																																																										
29																																																										
30																																																										
31																																																										
累計																																									0	507	0	0														
奥州市	1	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	5,637	28	~	30																					23																		
																																								24																		
																																								25																		
																				26																																						
																				27																																						
																				28																																						
																				29																																						
																				30																																						
																				31																																						
																				累計																					417	4,092	3,110	982	H29.1契約													
																				奥州市	2		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 整備事業(奥 州)	奥州	県	県	直接	完了	337,518	29	~	30	23																		
																																								24																		
																																								25																		
26																																																										
27																																																										
28																																																										
29																																																										
30																																																										
31																																																										
累計																																									0	295,327	275,327	20,000	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地 H30.10工事着手、H31.3完成													

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
奥州市	3	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(奥州)	奥州	県	県	直接	完了	2,450	30	~	30	23																				
																				24																				
																				25																				
																				26																				
																				27																				
																				28																				
																				29																				
																				30															1,960	1,960			H30.10工事着手、H31.3完成	
																				31																				
																				累計														0	1,960	1,960		0		
																				奥州市	4		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	奥州	県	県	直接	継続	47,348	31	~	32	23
24																																								
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30															19,945																									
31																																								
累計														0	19,945	0		0																						
奥州市	5		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	奥州	県	県	直接	継続	3,058	31	~	32																					23
																				24																				
																				25																				
																				26																				
																				27																				
																				28																				
																				29																				
																				30															1,100					
																				31																				
																				累計														0	1,100	0		0		
																				盛岡市	1		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,401,842	28	~	30	23
24																																								
25																																								
26																																								
27																																								
28															96,702		2,165																							移転補償契約、着手済み
29														989,628	140,280	532,423			8号棟完成、9.10号棟工事着手																					
30																612,022	80,000		9.10号棟完成																					
31																																								
累計														1,086,330	140,280	1,146,610	80,000																							
盛岡市	2	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)	備後第一	県	県	直接	完了	12,429	29	~	30																					23
																				24																				
																				25																				
																				26																				
																				27																				
																				28																				
																				29															5,024	4,918	1,973			8号棟完成、9.10号棟工事着手
																				30																7,969			9.10号棟完成	
																				31																				
																				累計														5,024	4,918	9,942		0		

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
盛岡市	3	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	13,624	28	~	30	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28	2,926				
																				29		7,972		602	
																				30				7,370	完了
																				31					
																				累計	2,926	7,972	3,528	7,370	
																				盛岡市	4	◆	D	-	4
24																									
25																									
26																									
27																									
28	975			141	H29.1契約																				
29				834																					
30																									
31																									
累計	975	0	975	0																					
盛岡市	5		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅 整備事業(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	継続	3,167,765	29	~	32						
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		390,095		0	H30年度中に契約
																				30		880,100		390,095	H31.3基本設計完了、用地取得完了
																				31					
																				累計	0	1,270,195	390,095	0	
																				盛岡市	6		D	-	5
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29		31,944		0	平成30年度より事業実施																				
30		49,350		27,309																					
31																									
累計	0	81,294	27,309	0																					
盛岡市	7		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第 一、盛岡第 一)	備後第 一、盛岡 第一	県	県	直接	継続	21,729	30	~	32						
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29		3,333		0	平成30年度より事業実施
																				30		6,309		3,000	
																				31					
																				累計	0	9,642	3,000	0	



(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	0	24 ~ 26	23					検討中	
																24	24,750		0	-		
																25			0	-	検討中	
																26			0	0	廃止	
																27						
																28						
																29		▲ 23,372		0		
																30		▲ 1,378				
																31						
																累計	24,750	▲ 24,750	0	0		
																一関市	4	D	-	4	-	1
24	147,000	▲ 50,753	90,027	-	H29.1.19 D-4-3へ流用																	
25	88,200		68,040	0	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分																	
26																						
27																						
28																						
29		▲ 26,380																				
30																						
31																						
累計	235,200	▲ 77,133	158,067	0																		
一関市	9	◆	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	完了	870							
																24						
																25						
																26						
																27						
																28	696		515		H29.1契約	
																29			181			
																30						
																31						
																累計	696	0	696	0		
																一関市	10	◆	D	-	4	-
24																						
25																						
26																						
27																						
28	348		348		H29.1契約																	
29		4,092	3,179																			
30				913																		
31																						
累計	348	4,092	3,527	913																		
一関市	11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	完了	671,905	28 ~ 30							
																24						
																25						
																26						
																27						
																28	0	50,753	0			
																29		537,163	32,551		設計業務委託発注	
																30			472,881	82,484	H31.3工事完成	
																31						
																累計	0	587,916	505,432	82,484		

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
一関市	12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	継続	319,819	29 ~ 31	23													
															24													
															25													
															26													
															27													
															28													
															29													
															30						68,923	18,179			H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結			
															31						210,917	248,465			H30.11工事着手			
															累計						0	279,840	266,644	0				
															一関市	13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30						3,055	3,055			H31.3完成																		
31						0	3,055	3,055	0																			
累計						0	3,055	3,055	0																			
一関市	14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接														
															24													
															25													
															26													
															27													
															28													
															29													
															30													
															31						1,816	0	0	0				
															累計						0	1,816	0	0				
															一関市	15	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	駒下、千 厩	県	県	直接	継続	102,318
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31						37,844	0	0	0																			
累計						0	37,844	0	0																			
一関市	16	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	継続	7,698	31 ~ 32														
															24													
															25													
															26													
															27													
															28													
															29													
															30													
															31						2,454	0	0	0				
															累計						0	2,454	0	0				

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,778,941	24	~	30	23				25年1月詳細設計発注、実施中																		
																		24	24,750		0	-																		
																		25	156,750		39,709	-																		
																		26	1,072,500		45,889	-																		
																		27	660,000		230,692	-																		
																		28			630,684	-																		
																		29			107,981	-																		
																		30			262,132	2,041																		
																		31																						
																		累計	1,914,000	▲ 594,872	1,317,087	2,041	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了 27年3月工事発注、実施中 26年度に引続き工事実施中 27年度に引続き工事実施中 28年度に引続き工事実施中 工事完成・道路台帳整備																	
																		陸前高田市	21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	5,988,953	24	~	32	23				24年12月詳細設計発注、実施中
																																				24	41,250		41,250	-
25	33,000		▲ 10,013	-																																				
26	1,237,500		106,207	-																																				
27	165,000		230,363	-																																				
28			198,769	-																																				
29	577,749	312,322	889,403	-																																				
30	983,504		1,805,278	-																																				
31	649,897			-																																				
累計	3,687,900	312,322	3,261,257	0	ルート調整中 H26.3減額変更契約 26年6月橋梁詳細設計発注、実施中 27年6月用地補償着手、実施中 28年10月工事着手 28年度に引続き工事実施中 29年度に引続き工事実施中																																			
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																			23				今泉大橋と統合
																																				24	8,250		0	-
																		25				0																		
																		26																						
																		27																						
																		28		▲ 8,250																				
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	8,250	▲ 8,250	0	0																		
																		陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	24	~	29	23				24年8月詳細設計発注、実施中
																																				24	24,750		23,545	-
25	90,750		18,694	-																																				
26	247,500		68,689	-																																				
27	420,750		131,709	-																																				
28			286,275	727,244																																				
29			14,170	0																																				
30		▲ 85,974		0																																				
31																																								
累計	783,750	200,301	984,051	0	25年10月用地測量発注、26年3月実施中 27年2月工事発注、実施中 26年度に引続き工事実施中 27年度に引続き工事実施中 完了																																			
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	4,203,047	24	~	31																			23				24年9月詳細設計発注、実施中
																																				24	24,750		0	-
																		25	173,250		49,228	-																		
																		26	1,172,325		313,838	-																		
																		27	412,500		246,043	-																		
																		28	477,675	83,269	582,932	-																		
																		29	780,906		314,408	-																		
																		30		342,838	892,906	-																		
																		31				-																		
																		累計	3,041,406	426,107	2,399,355	0	25年11月用地測量発注、実施中 26年12月用地補償開始、実施中 27年10月工事発注、実施中 27年度に引き続き補償、工事実施中 28年度に引続き工事実施中 29年度に引続き工事実施中																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中																	
																	24	24,750	10,725	-																		
																	25	66,000	4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了																	
																	26	115,500	105,312	-	26年10月工事発注、実施中																	
																	27		13,996	-	完了																	
																	28		▲ 71,565	1																		
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1																	
																	23	288,137	126,290	-	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)																	
																	24	2,918,125	0	-	25年3月、実施設計発注。(柗ヶ沢地区)(300戸)																	
																	25	603,750	246,769	-	柗ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中																	
26	7,883,487	2,032,508	-	柗ヶ沢H26.9 工事発注 301戸																																		
27		5,686,626	-	中田完成																																		
28		1,986,431	0	柗ヶ沢完成																																		
29		▲ 1,846,505																																				
30		231,645	15																																			
31																																						
累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15																																		
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	~	26	23	67,987	48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)																	
																	24	1,106,875	28,244	-																		
																	25	805,000	1,450,755	-	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中 (複数年契約)																	
																	26		34,739	12	工事変更契約、完成																	
																	27																					
																	28		▲ 417,927																			
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12																	
																	陸前高田市	28	D	-	4	-	4	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	75,000	24	~	30	23				
																																		24	65,625	0	-	
																																		25		0	-	
26		0	-	応募なし																																		
27		0	-	応募なし																																		
28		0	-	応募なし																																		
29		0	-	計画中(1箇所)																																		
30		42,000	23,625	H31.3事業完了																																		
31																																						
累計	65,625	0	42,000	23,625																																		
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	808,828	24	~	32																		23				
																																		24	17,587	0	-	
																																		25	135,716	0	-	
																	26		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																	
																	27	0	0	-																		
																	28	0	168,818	97,324	-	入居204戸分																
																	29		190,258	156,213	-	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施																
																	30		44,075	151,134	-																	
																	31																					
																	累計	153,303	403,151	404,671	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	121,074	24	~	32	23					
																		24	2,700		0	-	
																		25	20,835		0	-	
																		26	0		0	-	
																		27	0		0	-	
																		28		18,744	12,552	-	
																		29		23,840	19,644	-	
																		30		5,227	19,593	-	
																		31				-	
																		累計	23,535	47,811	51,789	0	
																		災害公営住宅が未完成のため、未実施					
入居168戸分																							
入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施																							
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	12,000		0	-	
																		25			0	-	
																		26				0	
																		27					
																		28		▲ 12,000			
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
																		区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中					
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	12,000		0	-	
																		25			0	-	
																		26				0	
																		27					
																		28		▲ 12,000			
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
																		区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中					
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	35,200		0	-	
																		25			0	-	
																		26				0	
																		27					
																		28		▲ 35,200			
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	35,200	▲ 35,200	0	0	
																		区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中					

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	高田	県	県	直接	完了	72,148	24	~	29	23					
																				24	32,000	▲ 264	0	-	
																				25	57,600		0	-	
																				26			6,816	-	
																				27			16,484	-	
																				28			13,206	-	
																				29			9,911	0	
																				30		▲ 31,616		11,303	
																				31					
																				累計	89,600	▲ 31,880	46,417	11,303	
																								中田 柄ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中 脇ノ沢完成	
																				陸前高田市	35	◆	D	-	4
24	800	264	1,064	0																					
25			0	-																					
26			0	-																					
27				-																					
28				-																					
29				-																					
30				-																					
31				-																					
累計	800	264	1,064	0																					
陸前高田市	66		D	-	1	-	10	-		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24	~	28						
																				24	24,750		16,207	-	
																				25	231,000		20,427	-	
																				26	495,000		282,214	-	
																				27	239,250		382,739	-	
																				28			185,234	0	
																				29		▲ 103,179			
																				30					
																				31					
																				累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0	
																								25年9月用地測量発注、実施中 27年1月工事発注、実施中 26年度に引続き工事実施中 平成28年9月完了	
																				陸前高田市	67		D	-	1
24	24,750		21,024	-																					
25	165,000		13,193	-																					
26	115,500		104,813	-																					
27	354,750		512,908	-																					
28			6,600	-																					
29			0	-																					
30		▲ 1,462																							
31																									
累計	660,000	▲ 1,462	658,538	0																					
				25年8月用地測量発注、26年2月完了 27年3月工事発注、実施中 26年度に引続き工事実施中 工事完了、台帳委託事故線越 完了																					
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24	~	27						
																				24	1,200		247	-	
																				25	1,200		218	-	
																				26	0		923	-	
																				27	0		848	164	
																				28		▲ 164	0	0	
																				29					
																				30					
																				31					
																				累計	2,400	▲ 164	2,236	0	
																								H25年度 4回開催 H26年度 13回開催 H27年度 12回開催	

(様式2D)

## 岩手県

## 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24	~	28	23					
																				24	16,000				
																				25	8,000	23,268			
																				26	46,400	35,338			
																				27		9,746			
																				28		1,316			
																				29		▲ 732			
																				30					
																				31					
																				累計	70,400	▲ 732	69,668	0	
																				陸前高田市	93	D	-	4	-
24																									
25	462,000	395																							
26		67,280																							
27	467,094	350																							
28	582,737	666,332																							
29		716,634																							
30		▲ 19,096																							
31																									
累計	1,511,831	▲ 19,096	1,450,991	41,744																					
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,962,601	25	~	32						
																				24					
																				25	787,576	70,904			
																				26		105,430			
																				27		115,282			
																				28	375,504	489,427			
																				29		710,288			
																				30		56,630			
																				31					
																				累計	1,163,080	407,000	1,547,961	0	
																				陸前高田市	117	◆	D	-	17
24																									
25																									
26		0																							
27	772,000	559,283																							
28		72,223																							
29	2,325,600	333,133																							
30		1,738,973																							
31																									
累計	3,097,600	0	2,703,612	0																					
陸前高田市	118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,403,100	27	~	32						
																				24					
																				25					
																				26		0			
																				27	196,000	57,300			
																				28	128,000	110,920			
																				29	676,000	991,676			
																				30		248,765			
																				31		93,898			
																				累計	1,000,000	1,085,574	605,607	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
釜石市	41	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23	0			市で調整中	
																	24	24,750		0	-	
																	25	90,750		0	-	
																	26	156,750		0	-	
																	27	0				
																	28	0	▲ 272,250			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	272,250	▲ 272,250	0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	釜石市	42	D	-	1	-
24	24,750		18,150	-																		
25	206,250		13,627	-																		
26	20,625		131,868	-																		
27	0		27,428	-																		
28	0	▲ 14,327	1,351	-																		
29				0																		
30		▲ 44,874		0																		
31																						
累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0	25年6月用地買収開始、実施中 26年6月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 事業完了																	
釜石市	43	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	520,000	24	~	30						
																	24	24,750		7,425	-	
																	25	156,750		9,202	-	
																	26	74,250		65,126	-	
																	27	0		105,925	-	
																	28	128,700	43,979	102,551	-	
																	29			57,427	-	
																	30				80,773	
																	31					
																	累計	384,450	43,979	347,656	80,773	25年9月用地測量発注、実施中 26年9月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中
																	釜石市	44	D	-	4	-
24	2,012,500		1,650,146	-																		
25	402,500		39,625	0																		
26	0			0																		
27	0																					
28	0																					
29		▲ 783,741																				
30		▲ 246,859																				
31																						
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0	24年9月、本体工事発注。(126戸) H26年3月完成																	



(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	45	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23 ~ 25	23	95,545		1,625	-	24年1月、実施設計発注。	
															24	704,375		425,085	-	24年9月、本体工事発注。(32戸)	
															25	100,625		90,874	0	H26年3月完成	
															26	0					
															27	0					
															28	0	▲ 348,975				
															29						
															30		▲ 33,986				
															31						
															累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0		
															23	0		0			
															24	905,625		1,588	-		
															25	1,308,125		47,846	-	日向(30戸)設計終了	
26	0		24,778	-	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了																
27	0		1,106,609	-	片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸																
28	0			12	片岸 工事中																
29		▲ 482,855			片岸完成																
30		▲ 550,062																			
31																					
累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12																	
釜石市	47	D	-	4	-	9	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	87,022	24 ~ 30	23	0			-		
															24	65,625			-		
															25	0		10,500	-	6戸 H25.7契約	
															26	0		0	-	応募なし	
															27	0		0	-	応募なし	
															28	0		0	-	応募なし	
															29				-	応募なし	
															30		▲ 55,105		20	応募なし	
															31						
															累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20		
															23	0					
															24	15,828		0	-		
															25	52,176		4,748	-	入居66戸分	
26	0		41,347	-	入居86戸分																
27	34,823		57,259	-	入居107戸分																
28	56,732	147,188	56,466	-	入居112戸分																
29		152,033	160,238	-	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施																
30	48,699		190,025																		
31	146,504																				
累計	354,762	299,221	510,083	0																	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
釜石市	49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	129,625	24	~	32	23	0			平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。																			
																		24	2,430	0	-																				
																		25	8,010	666	-	入居46戸分																			
																		26	0	6,189	-	入居60戸分																			
																		27	4,874	9,209	-	入居82戸分																			
																		28	8,458	24,983	8,839	入居90戸分																			
																		29		20,220	16,410	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施																			
																		30		10,368	13,045																				
																		31																							
																		累計	23,772	55,571	54,358	0																			
																		釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0	0	-		
																																				24	2,160	0	-		
25	0	0	-																																						
26	0	0	-																																						
27	0	0	-																																						
28	0	▲ 2,160																																							
29																																									
30																																									
31																																									
累計	2,160	▲ 2,160	0	0																																					
釜石市	51	◆	D	-	1	-	1	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																			23	0	0	-		
																																				24	1,200	0	-		
																		25	0	0	-																				
																		26	0	0	-																				
																		27	0	0	-																				
																		28	0	▲ 1,200																					
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		累計	1,200	▲ 1,200	0	0																			
																		釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23	0	0	-		
																																				24	20,800	0	-		
25	0	0	-																																						
26	0	0	-																																						
27	0	0	-																																						
28	0	▲ 20,800																																							
29																																									
30																																									
31																																									
累計	20,800	▲ 20,800	0	0																																					
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,970	24	~																			30	23	0			平田、野田分完成
																																					24	28,800	▲ 264	0	-
																		25	3,840	8,782																					
																		26	0	0																					
																		27	0	3,077			日向、完了。片岸・礪石・松原、工事中																		
																		28	0	9,210			片岸・松原完成、礪石本体工事中																		
																		29		7,696			礪石完成																		
																		30		▲ 2,000	1,611		両石完成																		
																		31																							
																		累計	32,640	▲ 2,264	30,376	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	54	◆ D - 4 - 1 - 3	県営住宅システム改修事業	市内8ヶ所	県	県	直接	完了	1,330	24 ~ 24	23	0				24年12月委託発注、平成25年3月完了
											24	800	264	1,064	-	
											25	0		0	-	
											26	0		0	-	
											27	0			-	
											28	0			-	
											29					
											30					
											31					
											累計	800	264	1,064	0	
											釜石市	55	◆ D - 4 - 1 - 4	既存建築物除却事業	平田等	県
24	80,000		50,036	-												
25	0		0	0												
26	0			0												
27	0			0												
28	0	▲ 56,548		0												
29																
30																
31																
累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0												
釜石市	86	D - 1 - 9 -	まちづくり連携道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	300,000	24 ~ 30						
											24	16,500		16,554	-	
											25	82,500		17,173	-	
											26	107,250		16,595	-	
											27	0		52,650	-	
											28	0		22,148	-	
											29		23,372	71,185	-	
											30			2,280	31,037	
											31					
											累計	206,250	23,372	198,585	31,037	
											釜石市	106	D - 1 - 11 -	まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里吉里金石線 室浜の2	県
24	49,500		49,500	-												
25	49,500		22,034	-												
26	618,750		211,689	-												
27	660,000		847,934	-												
28	416,066	283,848	753,667	-												
29		85,880	177,275	-												
30			3,813	-												
31																
累計	1,793,816	369,728	2,065,912	0												
釜石市	107	◆ D - 4 - 6 - 1	住宅再建相談会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27						
											24	1,200		247	-	
											25	1,200		1,178	-	
											26	0		975	-	
											27	0			-	
											28	0			-	
											29					
											30					
											31					
											累計	2,400	0	2,400	0	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
釜石市	136	D	-	1	-	13	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	295,447	24 ~ 31	23	0																				
															24	0																				
															25	74,250		31,845					25年10月工事発注、工事実施中													
															26	173,250		90,941					25年度に引き続き、工事実施中													
															27	4,125		42,892					26年度に引き続き工事を実施中													
															28	0		58,066					区画整理事業負担金													
															29																					
															30																					
															31																					
															累計	251,625	▲ 7,881	223,744	0																	
															23	0																				
															24	0																				
25	432,304		39,976																																	
26	0		66,363																																	
27	0		141,974																																	
28	0	83,960	97,970																																	
29			54,851																																	
30		45,265	160,395																																	
31																																				
累計	432,304	129,225	561,529	0																																
釜石市	143	D	-	1	-	14	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 27	23	0																				
															24	0																				
															25	33,000		0					区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調 整中													
															26	8,250		0																		
															27	0																				
															28	0	▲ 41,250																			
															29																					
															30																					
															31																					
															累計	41,250	▲ 41,250	0	0																	
															釜石市	162	D	-	4	-	25	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	4,048,661	26 ~ 29	23	0					
																														24	0					
25	0																																			
26	429,716		461,046					H27.1設計発注(H27完了)																												
27	643,187		243,117					嬉石・松原工事中																												
28	2,469,674		1,644,981					松原完成、嬉石本体工事中																												
29			1,096,456					嬉石完成																												
30								96,977																												
31																																				
累計	3,542,577	0	3,445,600	96,977																																

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	163	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,902	26 ~ 30	23	0							
															24	0							
															25	0							
															26	88,193			0	-			
															27	0							
															28	0	257,512	30,704		両石設計発注・完了			
															29		324,489	503,868		両石工事中			
															30		▲ 21,906	113,716		両石完成			
															31								
															累計	88,193	560,095	648,288	0				
															釜石市	167	D	-	5	-	3	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	市内6ヶ 所
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29		11,073																					
30		55,105	8,196																				
31																							
累計	0	66,178	8,196	0																			
釜石市	169	◆	D	-	23	4	1	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	継続	984,599									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29								
															30		711,508	159,780		養浜工事中			
															31								
															累計	0	711,508	159,780	0				
															大槌町	44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜
24	24,750		0	-																			
25	132,000		9,900	-																			
26	255,750		2,000	-																			
27			12,364	-																			
28			63,297	-																			
29			113,900	-																			
30		▲ 181,039	3,189	-																			
31				-																			
累計	412,500	▲ 181,039	204,650	0																			

大槌町	45	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	650,104	23 ~ 25	23	249,375		52,695	-	24年3月、実施設計発注。
															24	503,125		113,562	-	24年10月、本体工事発注。
															25	201,250		402,581	7	H25年8月 完成
															26					
															27					
															28		▲ 124,728			
															29		▲ 260,177			
30																				
31																				
累計	953,750	▲ 384,905	568,838	7																

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
大槌町	46	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	完了	9,989,065	24 ~ 30	23			0			
															24	2,716,875		211,699			
															25	3,421,250		131,474		-	
															26	3,450,125		1,370,374		-	
															27			2,524,589		-	
															28			38,298		-	
															29			2,606,485		-	
															30		▲ 847,818	1,857,513		-	
															31					-	
															累計	9,588,250	▲ 847,818	8,740,432	0		
															23			0		-	
															24	65,625		0		-	
25	0		0		-																
26	0		0		-																
27	0		0		-																
28	0		0		-																
29	0		0		-																
30	0		0	65,625	-																
31	0		0	65,625	-																
累計	65,625	0	0	65,625																	
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	809,680	24 ~ 32	23			0			
															24	14,070		0		-	
															25	103,766		0		-	
															26			0		-	
															27			30,385		-	
															28	12,629	112,319	102,130		-	
															29		169,045	124,159		-	
															30			117,428		-	
															31	163,675				-	
															累計	294,140	281,364	374,102	0		
															23			0		-	
															24	2,160		0		-	
25	15,930		0		-																
26			0		-																
27			3,816		-																
28		12,409	10,024		-																
29		10,744	12,222		-																
30		15,063	11,366		-																
31					-																
累計	18,090	38,216	37,428	0																	

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				検討中	
																				24	4,000		0	-	
																				25			0	-	
																				26			0	0	
																				27					
																				28					
																				29					
																				30		▲ 4,000			
																				31					
																				累計	4,000	▲ 4,000	0	0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																				大槌町	51	◆	D	-	1
24	80,000			-																					
25			0	-																					
26																									
27																									
28																									
29																									
30		▲ 80,000																							
31																									
累計	80,000	▲ 80,000	0	0																					
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	完了	62,737	24	~	30						
																				24	25,600	▲ 264		-	
																				25	30,720		223	-	
																				26					
																				27			11,966	-	
																				28			0	-	
																				29			15,262	-	
																				30		▲ 5,866	22,739	-	
																				31					
																				累計	56,320	▲ 6,130	50,190	0	屋敷前H25年7月工事契約・工事中 桝内 三枚堂工事着手 安渡、町方1(大町)、町方2(本庁)完成
																				大槌町	53	◆	D	-	4
24	800	264	1,064	-																					
25	0	0	0	-																					
26	0	0	0	-																					
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	800	264	1,064	0																					

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間 接	継続 / 完 了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
大槌町	80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23																									
																				24	1,200		247	-																					
																				25	1,200		162	-	H25年度 3回開催																				
																				26	0		851	-	H26年度 12回開催																				
																				27	0		1,140	-	H27年度 12回開催																				
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	2,400	0	2,400	0																					
																				大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	222,211	25	~	32	23					
																																								24					
25	601,157		21,159	-																																									
26			192	-																																									
27			7,981	-																																									
28		▲ 171,122	13,404	-																																									
29		▲ 207,000	46,268	-																																									
30		▲ 45,265	25,288	-																																									
31				-																																									
累計	601,157	▲ 423,387	114,292	0																																									
大槌町	130	◆	D	-	23	-	12	-	1	浪板海岸砂浜 再生事業	浪板	県	県	直接	継続	1,116,592	31	~	32																					23					
																																								24					
																				25																									
																				26																									
																				27																									
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31	446,025																								
																				累計	446,025	0	0	0																					
																				山田町	21		D	-	1	-	5	-		防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23					
																																								24					
25					交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)																																								
26																																													
27																																													
28																																													
29																																													
30																																													
31																																													
累計	0	0	0	0																																									
山田町	22		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	継続	5,012,000	24	~	31																					23					25年3月用地測量発注、実施中
																																								24	123,750		115,550	-	
																				25	82,500		27,433	-	24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中																				
																				26	412,500		331,628	-	26年12月に工事発注、実施中																				
																				27	742,500		668,019	-	26年度に引き続き工事を実施中																				
																				28	1,072,500		1,204,500	-	29年3月工事実施中																				
																				29	948,750	330,000	489,211	-	30年3月工事実施中																				
																				30		422,400	1,148,116	-	31年3月工事実施中																				
																				31				-																					
																				累計	3,382,500	752,400	3,984,457	0																					



(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
山田町	23	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23 ~ 26	23	180,250		81,540	-	24年10月、実施設計発注。															
															24	1,408,750		2,158	-																
															25	201,250		1,073,434	-	25年6月、本体工事発注。(72戸)															
															26		▲ 468,326	75,478	6	完成															
															27		▲ 85,286																		
															28																				
															29		▲ 4,022																		
															30																				
															31																				
															累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6																
															山田町	24	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24 ~ 28	23			0	-	
																														24	1,811,250		2,248	-	
25	2,213,750		208,499	-	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)																														
26	621,250		123,058	-	大沢、H27.1工事発注 35戸																														
27		▲ 473,662	1,422,052	-	北浜、H26.11工事発注 72戸																														
28			1,074,811	0	工事中																														
29					北浜完成																														
30		▲ 1,341,920																																	
31																																			
累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0																															
山田町	25	D	-	4	-	3	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	75,000	24 ~ 30																23				-	
																														24	65,625		0	-	応募なし
															25			0	-	応募なし															
															26			0	-	応募なし															
															27			0	-	応募なし															
															28			0	-	応募なし															
															29			0	-	応募なし															
															30			0	65,625	応募なし															
															31																				
															累計	65,625	0	0	65,625																
															山田町	26	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	852,586	24 ~ 32	23				-	
																														24	14,070		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
25	89,989		16,567	-	入居40戸分																														
26			42,947	-	入居86戸分																														
27			122,085	-	入居172戸分																														
28	79,319	193,452	160,589	-	入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。																														
29		212,706	159,962																																
30		45,969																																	
31																																			
累計	183,378	452,127	502,150	0																															

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	継続	114,635	24	~	32	23					
																		24	2,160				
																		25	13,815		0		- 災害公営住宅が未完成のため、未実施
																		26			1,763		- 入居30戸分
																		27			5,415		- 入居73戸分
																		28	3,420	26,271	12,801		- 入居149戸分
																		29		16,596	17,088		- 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
																		30		8,149	17,103		
																		31					
																		累計	19,395	51,016	54,170	0	
																		山田町	28	◆	D	-	1
24	3,200																						
25			0		- 区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中																		
26					0																		
27																							
28																							
29																							
30		▲ 3,200																					
31																							
累計	3,200	▲ 3,200	0	0																			
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	1	県	県	直接	完了	18,248	24	~	24						
																		24	15,200		14,598	1	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		▲ 601			
																		31					
																		累計	15,200	▲ 601	14,598	1	
																		山田町	30	◆	D	-	4
24	11,200	▲ 264	0																				
25			3,784		- 25年6月工事契約・工事中。																		
26					0																		
27																							
28																							
29																							
30		▲ 7,152																					
31																							
累計	11,200	▲ 7,416	3,784	0																			

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了																				
																				24	800	264	1,064	0																				
																				25			0	-																				
																				26			0	-																				
																				27																								
																				28																								
																				29																								
																				30																								
																				31																								
																				累計	800	264	1,064	0																				
																				山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	6,029	24	~	28	23				
																																								24	14,400		0	-
25	27,840		0	-																																								
26																																												
27			2,219	-																																								
28			2,605	0																																								
29		▲ 24,569		-																																								
30		▲ 12,847		-																																								
31																																												
累計	42,240	▲ 37,416	4,824	0																																								
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談会	町内	県	県	直接	完了	1,992	24	~	27																					23				H24年度から実施中
																																								24	1,200		247	-
																				25	1,200		108	-																				
																				26			638	-																				
																				27			601	0																				
																				28																								
																				29																								
																				30		▲ 806		-																				
																				31																								
																				累計	2,400	▲ 806	1,594	0																				
																				山田町	82		D	-	4	-	7	-		災害公営住宅整備事業	山田南部①	県	県	直接	廃止	0	25	~	29	23				飯岡発注なし
																																								24				-
25	616,000		0	-																																								
26			0	-																																								
27			0	-																																								
28			0	-																																								
29		▲ 616,000		-																																								
30																																												
31																																												
累計	616,000	▲ 616,000	0	0																																								
山田町	83		D	-	4	-	8	-		災害公営住宅整備事業	山田南部②	県	県	直接	完了	1,522,109	25	~	27																					23				妻の神土地取得、設計発注
																																								24				-
																				25	308,000		95,927	-																				
																				26		468,326	39,129	-																				
																				27		558,948	1,196,781	8																				
																				28																								
																				29		▲ 3,429		-																				
																				30																								
																				31																								
																				累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																				

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山田町	84	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	25 ~ 29	23										
															24										
															25	308,000		0					山田南:建物の配置等を検討中		
															26			567					造成設計発注		
															27			0							
															28			0							
															29			0							
															30			▲ 307,433							
															31										
															累計	308,000	▲ 307,433	567	0						
															山田町	85	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県
24																									
25	308,000		0					建物の配置等を検討中																	
26			0					戸数調査による計画の見直し																	
27			0																						
28			▲ 219,723																						
29			▲ 88,277																						
30																									
31																									
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																					
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	南部・船 越	県	県	直接	完了											
															24										
															25	1,920		0					建物の配置等を検討中		
															26			0							
															27			1,920					妻の神完了		
															28			0							
															29										
															30										
															31										
															累計	1,920	0	1,920	0						
															山田町	95	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山田町
24																									
25	650,960																								
26			53,168																						
27			251,914																						
28			28,653																						
29			▲ 80,000																						
30			15,315																						
31			3,590																						
累計	650,960	▲ 80,000	352,640	0																					
山田町	117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	町内4か 所	県	県	直接	継続	82,083											
															24										
															25										
															26										
															27										
															28										
															29										
															30			20,905							
															31										
															累計	0	20,905	0	0						

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
岩泉町	14	D	-	4	-	3	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	10,000	24 ~ 30	23																						
															24	8,750		0																			
															25			0					応募なし。														
															26			0					応募なし。														
															27			0					応募なし。														
															28			0					応募なし。														
															29			0					応募なし。														
															30			0				8,750	応募なし。														
															31																						
															累計	8,750	0	0	8,750																		
															23									田野畑村で概略設計実施中。													
															24	24,750		0						田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。													
25			0						田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。																												
26			0						田野畑村で工事着手準備中。																												
27			0						田野畑村で工事着手準備中。																												
28	49,500		0						田野畑村で工事着手準備中。																												
29	77,550		112,174						県工事業実施中。台帳整備実施中																												
30		▲ 39,626	0						事業完了																												
31																																					
累計	151,800	▲ 39,626	112,174	0																																	
田野畑村	23	D	-	4	-	4	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	23 ~ 24	23	3,500		0																			
															24	100,625		0																			
															25																						
															26																						
															27																						
															28																						
															29		▲ 104,125																				
															30																						
															31																						
															累計	104,125	▲ 104,125	0	0																		
															田野畑村	24	D	-	4	-	5	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	未着手	0	24 ~ 29	23							
																														24	13,125		0				
25			0						応募なし。																												
26			0						応募なし。																												
27			0						応募なし。																												
28			0						応募なし。																												
29			0						応募なし。																												
30		▲ 13,125																																			
31																																					
累計	13,125	▲ 13,125	0	0																																	

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
田野畑村	25	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23						
																24	440		0	0		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29		▲ 440				
																30						
																31						
																累計	440	▲ 440	0	0		
																田野畑村	26	D	-	6	-	1
24	67		0	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 67																				
30																						
31																						
累計	67	▲ 67	0	0																		
田野畑村	27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	7,277	24 ~ 24							
																24	8,000		5,822	0		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30		▲ 2,178				
																31						
																累計	8,000	▲ 2,178	5,822	0	概略・予備設計実施済み。	
																田野畑村	28	◆	D	-	4	-
24	800		0	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30		▲ 800																				
31																						
累計	800	▲ 800	0	0																		
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	県営住宅ス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24							
																24	800		0	0		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30		▲ 800				
																31						
																累計	800	▲ 800	0	0		

(様式2D)

## 岩手県

## 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
田野畑村	40	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	完了	294,450	24 ~ 29	23			0		工事発注準備中。															
															24	20,625		4,950																	
															25	140,250		3,909		25年10月工事発注、実施中。															
															26	140,250		88,978		25年度に引き続き工事実施中。															
															27			42,556		26年度に引き続き工事実施中。															
															28			100,808		28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施															
															29			1,720		道路台帳整備を実施。															
															30																				
															31																				
															累計	301,125	▲ 58,203	242,921		1															
															田野畑村	41	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	2,172,000	24 ~ 32	23					詳細設計中。
																														24	82,500		52,800		
25	90,750		11,705		25年12月用地測量発注、実施中。																														
26	495,000		143,218		26年10月工事発注、実施中。																														
27	511,500		429,153		26年度に引き続き工事を実施中。																														
28	495,000		629,066		27年度に引き続き工事を実施中。																														
29	74,250		270,327		28年度に引き続き工事を実施中。																														
30			42,900		29年度に引き続き工事を実施中。																														
31																																			
累計	1,749,000	42,900	1,737,923		0																														
野田村	19	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	完了	2,244,818	24 ~ 30																23					25年1月用地測量発注、実施中
																														24	66,000		66,000		
															25	247,500		286,299		25年9月工事発注、実施中															
															26	1,485,000		832,781		25年度に引き続き工事を実施中															
															27			410,726		26年度に引き続き工事を実施中															
															28		51,362	142,812		27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。															
															29	47,638		98,117		28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。															
															30					工事完了、道路台帳補正完了、事業完了															
															31																				
															累計	1,846,138	5,837	1,836,735		15,240															
															野田村	20	◆	D	-	-	6	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24 ~ 24	23					24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																														24	24,000		9,600		
25			▲ 3,124																																
26																																			
27																																			
28			▲ 17,523		1																														
29																																			
30																																			
31																																			
累計	24,000	▲ 17,523	6,476		1																														
野田村	21	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24																23					検討中。
																														24	24,750		0		
															25			0																	
															26			0																	
															27																				
															28			▲ 24,750																	
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	24,750	▲ 24,750	0		0															

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
野田村	22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅等整備事業 (野田村)野田地区	県	県	直接	完了	661,621	23 ~ 25	23	16,625		87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸)																	
															24	732,229		143,035	-	25年3月、完成(8戸)																	
															25			348,235	4	H26.3月 完成(18戸)																	
															26																						
															27																						
															28		▲ 169,935																				
															29																						
															30																						
															31																						
															累計	748,854	▲ 169,935	578,915	4																		
															野田村	23	◆	D	-	4	-	1	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業 (野田村)野田地区	県	県	直接	完了	3,548	24 ~ 25	23				-	門前第一団地 16台、第二団地 36台	
																															24	4,800		770	-		
																															25			2,068	1	第2団地 18台完成	
26																																					
27																																					
28		▲ 1,961																																			
29																																					
30																																					
31																																					
累計	4,800	▲ 1,961	2,838	1																																	
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	2	県営住宅システム改修事業 野田村	県	県	直接	廃止	0																	24 ~ 24	23				-	
																																24	800		0	-	
																																25			0		
															26																						
															27																						
															28		▲ 800																				
															29																						
															30																						
															31																						
															累計	800	▲ 800	0	0																		
															野田村	25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業 野田村	県	県	直接	廃止	25,000	24 ~ 30	23					-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																														24		21,875			-	同上	
																														25				0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
26			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																																
27			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																																
28			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																																
29			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																																
30			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																																
31			21,875	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。																																
累計	21,875	0	0	21,875																																	
野田村	26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業 野田村	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27																23				-			
																														24	2,638		0	-			
																														25							
															26																						
															27																						
															28		▲ 2,638																				
															29																						
															30																						
															31																						
															累計	2,638	▲ 2,638	0	0																		



(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
野田村	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	23									
																24	405								
																25			0						
																26									
																27									
																28		▲ 405							
																29									
																30									
																31									
																累計	405	▲ 405	0	0					
																野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田
24	82,500		82,500					25年1月工事発注、実施中																	
25	297,000		442,246					25年6月用地測量発注、実施中																	
26	1,311,750		422,109					24年度に引き続き、工事を実施中																	
27	123,750		353,594					25年度に引き続き、工事を実施中																	
28	41,250	166,650	282,636					26年度に引き続き、工事を実施中																	
29			176,050					27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。																	
30								26年度に引き続き、工事を実施中																	
31		▲ 57,750	190,409	15,606				工事完了、道路台帳補正完了、事業完了																	
累計	1,856,250	108,900	1,949,544	15,606																					
野田村	58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	野田村	県	県	直接	継続	125,286										
																24									
																25	63,488		3,680						
																26			33,987						
																27			17,004						
																28	3,706	33,033	12,368						
																29			14,350						
																30			4,540						
																31									
																累計	67,194	33,033	85,929	0					
																洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線 八 木
24	24,750		12,375					八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。																	
25	165,000		6,705					24年11月詳細設計発注、実施中。																	
26	111,375		0					25年9月修正設計発注、実施中。																	
27			32,953					洋野町でまちづくり計画調整中																	
28			146,542					27年11月工事発注、実施中																	
29			1,924	2,520				29年3月暫定供用、H29年5月完全供用																	
30		▲ 98,106						30年3月道路台帳整備完了																	
31																									
累計	301,125	▲ 98,106	200,499	2,520																					

(様式2D)

岩手県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																																																	
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	1	25	25,477,999	0	6,962,469	12	26	34,787,664	▲ 74,941	13,948,535	24	27	12,436,632	0	33,081,872	188	28	12,307,087	▲ 205,552	22,168,961	24	29	12,277,621	356,699	15,881,698	2,520	30	2,275,478	0	18,425,009	762,934	31	2,461,428	0	0	0	
158,687,258		都道府県交付分 計		127,294,551	0	115,501,045	765,703																																										
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0
0		市町村交付分 計		0	0	0	0																																										
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	0	544,657	0	24	23,453,749	▲ 76,206	4,487,844	1	25	25,477,999	0	6,962,469	12	26	34,787,664	▲ 74,941	13,948,535	24	27	12,436,632	0	33,081,872	188	28	12,307,087	▲ 205,552	22,168,961	24	29	12,277,621	356,699	15,881,698	2,520	30	2,275,478	0	18,425,009	762,934	31	2,461,428	0	0	0	
158,687,258		合計		127,294,551	0	115,501,045	765,703																																										