

(様式1)

奥州市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

奥州市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

<参考>	奥州市東日本大震災 復興交付金基金残高	奥州市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	奥州市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		0	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	417	417	
29	0	56,148	
30	0	224,249	
31	0	0	
合計		417	280,814

交付実額 **322,841**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

奥州市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
1	◆	D	-	4	-	1	-	1	奥州	県	県	直接	完了	5,637	28	~	30	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28		417			H29.1契約
																		29			4,092	3,110	
																		30				982	
																		31					
																		累計		417	4,092	3,527	982
																		2		D	-	4	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29		73,374	53,038		H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地																		
30		221,953	222,289	20,000	H30.10工事着手、H31.3完成																		
31																							
累計		0	295,327	275,327	20,000																		
3	◆	D	-	4	-	1	-	奥州	県	県	直接	完了	2,450	30	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30		1,960	1,960		H30.10工事着手、H31.3完成	
																	31						
																	累計		0	1,960	1,960	0	
																	4		D	-	5	-	1
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30		19,945																					
31																							
累計		0	19,945	0	0																		

(様式2D)

奥州市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5								31	32																					
5	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	奥州	県	県	直接	継続	3,058	31	~	32	23																			
																24																			
																25																			
																26																			
																27																			
																28																			
																29																			
																30					1,100														
																31																			
																累計					0	1,100	0	0											
																(注)																			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																																			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																																			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当																																			
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、																																			
24年度を区別して記載する必要はありません。																																			
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」																																			
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の																																			
対象交付金額の合計額を記入してください。																																			
						都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
								24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
								25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
								26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
								27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
								28	417	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0														
								29	0	0	77,466	0	56,148	0	0	0	0	0	0	0	0														
								30	0	0	244,958	0	224,249	0	20,982	0	0	0	0	0	0														
								31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
								合計	396,011	417	322,424	0	280,814	0	20,982	0	0	0	0	0	0														
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
										24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
						25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
						26	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
						27	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
						28	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
						29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
						30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
						31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
						合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
						都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								28	417	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0															
						29	0	0	77,466	0	56,148	0	0	0	0	0	0	0																	
						30	0	0	244,958	0	224,249	0	20,982	0	0	0	0	0																	
						31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
						合計	396,011	417	322,424	0	280,814	0	20,982	0	0	0	0	0	0																