

(様式1)

遠野市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

| 遠野市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 429,795 | 214,479 | |
| 30 | 146,536 | 305,765 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 576,331 | 520,244 |

| <参考> | 遠野市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 遠野市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 遠野市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 56,244 | 0 | 464,000 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 0 |

交付実績 576,331

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

遠野市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|---------|----------|---------|--------|---|------------------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---|-------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 整備事業(穀 町) | 穀町 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 405,892 | 29 ~ 30 | 23 | | | | | | 29年5月 1期工事基本・実施設計発注。 29年9月 既存建物解体工事発注。 29年10月 2期工事基本・実施設計発注。 29年11月 建築工事発注。30年3月 建築工事完成(8戸)。 30年4月 建築工事発注。30年9月 建築工事完成(8戸)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | 356,286 | ▲ 1,132 | 176,987 | 700 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 150,870 | 26,597 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 356,286 | ▲ 1,132 | 327,857 | 27,297 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | D | - | 4 | - | 2 | | 災害公営住宅 整備事業(稲 荷下) | 稲荷下 | 市 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 59,425 | 13,205 | 37,086 | 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 127,716 | 0 | 139,135 | 23,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 187,141 | 13,205 | 176,221 | 24,125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(穀町) | 穀町 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,514 | | | | | | | 29 ~ 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | 2,011 | 0 | 406 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 1,109 | 496 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,011 | 0 | 1,515 | 496 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | ◆ | D | - | 4 | - | | 2 | 災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(稲荷 下) | 稲荷下 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 12,073 | ▲ 12,073 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1,206 | 0 | 1,206 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 13,279 | ▲ 12,073 | 1,206 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2D)

遠野市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-------|---|-------|-----|---|-------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 5 | - | 1 | 災害公営住宅 家賃低廉化事業 | 穀町・稲 荷下 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 94,090 | 30 | ～ | 32 | 23 | | | | | 30年3月穀町第1期入居開始。 30年9月穀町第2期入居開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 16,424 | 0 | 12,372 | 4,052 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,424 | 0 | 12,372 | 4,052 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | D | - | 6 | - | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1,190 | 0 | 1,073 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,190 | 0 | 1,073 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

