

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

一関市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	168,000	141,750
	H24	14,400	21,091
	H25	0	0
	H26	659,625	573,123
	H27	73,987	19,034
	H28	18,494	18,494
	H29	23,878	23,878
	H30	22,858	22,858
	H31	23,294	23,294
	H32	0	0
合計	1,004,536	843,522	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	0	0	0	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	147,000	90,027
	H25	88,200	68,040
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	1,044	863
	H29	0	54,090
	H30	0	548,749
	H31	0	194,794
	H32	28,200	0
合計	264,444	956,563	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和元年度事業分 まで) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	843,522	1,004,536	0	161,014	0
都道府県交付分	967,796	236,244	731,552	0	0
合計	1,811,318	1,240,780	731,552	161,014	0

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	14	-	1	館地区造成宅 地滑動崩落緊急 対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23	~	23	H23	168,000	141,750	26,250	24年3月、工事発注 25年2月、完成	
																H24		11,986	▲ 11,986		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	168,000	0	153,736		14,264
2	◆	D	-	14	-	1	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注 25年3月、完成
																	H24	12,800	7,513	5,287	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	12,800	0	7,513	
3	◆	D	-	14	-	1	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24	~	24	H23			0	25年1月、工事発注 25年3月、完成
																	H24	1,600	1,592	8	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	1,600	0	1,592	
4	D	-	4	-	1	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24	~	25	H23			0	25年3月までに、2団地48戸分を配分 H29.1.19 D-4-3へ流用 平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分	
																H24	147,000	▲ 50,753	90,027		6,220
																H25	88,200		68,040		20,160
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29		▲ 26,380			▲ 26,380
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	235,200	▲ 77,133	158,067		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
10	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	4,408	28	~	30	H23			0	H29.1契約	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	348		348		0
																			H29		4,092	3,179		913
																			H30					0
																			H31		▲ 913			▲ 913
																			H32					0
															累計	348	3,179	3,527	0					
11		D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	完了	548,184	28	~	30	H23			0	設計業務委託発注 H31.3工事完成		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	0	50,753	0		50,753	
																		H29		537,163	32,551		504,612	
																		H30			447,110		▲ 447,110	
																		H31		▲ 108,255			▲ 108,255	
																		H32					0	
															累計	0	479,661	479,661	0					
12		D	-	4	-	5		災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	29	~	31	H23			0	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結 H30.11工事着手		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29		68,923	18,179		50,744	
																		H30		210,917	97,748		113,169	
																		H31			152,936		▲ 152,936	
																		H32					0	
															累計	0	279,840	268,863	10,977					
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	4,864	30	~	31	H23			0	H31.3完成	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		3,055			3,055
																			H30			3,891		▲ 3,891
																			H31		836			836
																			H32					0
															累計	0	3,891	3,891	0					
14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	31	~	31	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29					0
																			H30		1,816			1,816
																			H31			1,560		▲ 1,560
																			H32					0
															累計	0	1,816	1,560	256					

