

(様式1)

北上市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

北上市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	8,086	8,086
	H25	7,536	7,536
	H26	1,490	1,490
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	17,112	17,112

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	9,026	0	9,026	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	1,114	1,114
	H29	0	2,413
	H30	0	137,489
	H31	0	638,171
	H32	35,748	0
	合計	36,862	779,187

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和元年度事業分 まで) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	17,112	17,112	0	0	0
都道府県交付分	854,221	1,114	853,107	0	0
合計	871,333	18,226	853,107	0	0

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2D)

北上市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	GIS型防災ハ ザードマップ 整備事業	全域	市	北上市	直接	完了	12,130	24	~	24	H23			0	基金造成に伴い、D-20-1-2に移行し、H24.9に終期をH26.3とする委託契約を締結済。	
																	H24	8,086		8,086		0
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	8,086	0	8,086		0
2	D	-	20	-	1	-	GIS型防災ハ ザードマップ 整備事業	全域	市	北上市	直接	完了	13,540	25	~	26	H23			0	H24.9に委託契約済。その後、仕様変更を踏まえ、H26.1に終期をH26.8とする変更契約を締結済。 継続実施。 H26.10 事業完了。	
																	H24			0		
																	H25	7,536		7,536		0
																	H26	1,490		1,490		0
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	9,026	0	9,026		0
3	◆	D	-	4	-	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北 上)	北上	県	県	直接	完了	4,409	28	~	30	H23			0	H29.1契約	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28	1,114		1,114		0
																	H29		4,092	2,413		1,679
																	H30			0		
																	H31		▲ 1,679			▲ 1,679
																	H32			0		
																	累計	1,114	2,413	3,527		0
4	D	-	4	-	-	-	災害公営住宅 整備事業(北 上)	北上	県	県	直接	完了	959,574	29	~	31	H23			0	H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		93,778	0		93,778
																	H30		745,848	137,489		608,359
																	H31			627,854		▲ 627,854
																	H32			0		
																	累計	0	839,626	765,343		74,283

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	事業費	事業期間																					
5	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	6,403	31	~	31	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		5,122	5,122	
																			H31			▲ 4,371	
																			H32			0	
																			累計	0	5,122	4,371	
6		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	北上	県	県	直接	継続	43,795	31	~	32	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		5,439	5,439	
																			H31			▲ 5,439	
																			H32	32,880		32,880	
																			累計	32,880	5,439	5,439	
7		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	北上	県	県	直接	継続	4,501	31	~	32	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		507	507	
																			H31			▲ 507	
																			H32	2,868		2,868	
																			累計	2,868	507	507	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	8,086	0	8,086	0	
										H25	7,536	0	7,536	0	
										H26	1,490	0	1,490	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								25,670	市町村交付分 計		17,112	0	17,112	0	
								都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	1,114	0	1,114	0	
										H29	0	97,870	2,413	95,457	
										H30	0	756,916	137,489	619,427	
										H31	0	▲ 1,679	638,171	▲ 639,850	
										H32	35,748	0	0	35,748	
								1,018,682	都道府県交付分 計		36,862	853,107	779,187	110,782	
								市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	8,086	0	8,086	0	
										H25	7,536	0	7,536	0	
										H26	1,490	0	1,490	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	1,114	0	1,114	0	
										H29	0	97,870	2,413	95,457	
										H30	0	756,916	137,489	619,427	
										H31	0	▲ 1,679	638,171	▲ 639,850	
										H32	35,748	0	0	35,748	
								1,044,352	合計		53,974	853,107	796,299	110,782	