

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

大船渡市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	43,050	40,677
H24	12,642,969	8,660,495	
H25	18,190,534	11,248,734	
H26	14,338,407	12,314,459	
H27	7,053,798	8,877,859	
H28	6,299,393	9,940,979	
H29	6,216,306	7,401,135	
H30	3,703,333	3,501,206	
H31	0	1,146,508	
H32	0	0	
合計	68,487,790	63,132,052	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	3,410,593	68,487,790	58,314	62,809,424	2,326,087

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	190,749	3,282
H24	3,667,558	720,014	
H25	4,140,091	1,591,099	
H26	9,956,218	3,947,494	
H27	2,311,738	7,059,967	
H28	1,886,867	5,022,323	
H29	3,159,451	2,314,730	
H30	0	3,133,520	
H31	2,518,482	3,230,747	
H32	2,624,472	0	
合計	30,455,626	27,023,176	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	66,161,703	68,487,790	0	0	2,326,087
都道府県交付分	28,430,482	27,831,154	609,008	0	9,680
合計	94,592,185	96,318,944	609,008	0	2,335,767

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	318,580	24	~	32	H23	0		0	平成24年4月から発掘調査事業に着手。 平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。 平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。 平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。 平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。 平成29年4月から発掘調査(整理作業)、試掘調査に着手。試掘2件完了。 平成30年4月から整理作業に着手、試掘調査に着手。試掘1件完了。 平成31年4月から整理作業に着手、報告書1件刊行	
																H24	11,040		11,034		6
																H25	25,500		10,342		15,158
																H26	46,895		47,742		▲ 847
																H27	61,151		54,383		6,768
																H28	52,681		26,367		26,314
																H29	23,122		27,189		▲ 4,067
																H30	0	18,543	11,422		7,121
																H31	0		6,880		▲ 6,880
																H32	0				0
																累計	220,389	18,543	195,359		43,573
25	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24	~	29	H23	0		0	平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。 平成26年1月 試掘等調査。 平成26年6月、27年1月 分布等調査 平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																H24	6,389		3,569		2,820
																H25	16,427		1,221		15,206
																H26	0		5,301		▲ 5,301
																H27	0		5,732		▲ 5,732
																H28	0		5,699		▲ 5,699
																H29	0		736		▲ 736
																H30	0				0
																H31	0				0
																H32	0				0
																累計	22,816	0	22,258		558
52	A	-	1	-	1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	24	~	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成	
																H24	322		273		49
																H25	0		0		0
																H26	0		0		0
																H27	3,767		9,419		▲ 5,652
																H28	5,651	850	510		5,991
																H29	0		388		▲ 388
																H30	0				0
																H31	0				0
																H32	0				0
																累計	9,740	850	10,590		0
53	A	-	1	-	2	被災学校移転改築事業(越喜来小学校本校舎)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	520,777	24	~	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成	
																H24	13,803		11,961		1,842
																H25	45,381		31,970		13,411
																H26	49,315		0		49,315
																H27	139,587		342,721		▲ 203,134
																H28	138,566	3,927	▲ 1,532		144,025
																H29	0		5,459		▲ 5,459
																H30	0				0
																H31	0				0
																H32	0				0
																累計	386,652	3,927	390,579		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	A	-	1	-	3	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 内運動場)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	34,915	24	~	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
																H24	1,224	1,058	166		
																H25	4,021	2,266	1,755	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。	
																H26	2,054	0	2,054		
																H27	8,823	22,601	▲ 13,778	平成27年6月、建物本体工事着工	
																H28	9,803	259	▲ 109	10,171	平成28年10月完成
																H29		368	▲ 368		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	25,925	259	26,184	0	
55	A	-	1	-	4	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中 学校	市	市	直接	完了	375,926	24	~	28	H23	0		0		
																H24	8,456	0	8,456		
																H25	0	7,612	▲ 7,612	平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。	
																H26	0	0	0		
																H27	110,611	276,528	▲ 165,917	平成27年9月、建物本体工事着工	
																H28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	168,630	平成29年3月完成
																H29		3,557	▲ 3,557		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	284,983	▲ 3,039	281,944	0	
56	A	-	2	-	1	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	92,193	24	~	25	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。	
																H24	4,904	2,625	2,279		
																H25	58,538	58,836	▲ 298	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
																H26	0		0		
																H27	0		0		
																H28		▲ 1,980		▲ 1,980	
																H29		1		▲ 1	
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	63,442	▲ 1,980	61,462	0	
57	A	-	2	-	2	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(自校 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	50,957	24	~	25	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。	
																H24	3,049	1,632	1,417		
																H25	36,400	36,584	▲ 184	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
																H26	0		0		
																H27	0		0		
																H28		▲ 1,232		▲ 1,232	
																H29		1		▲ 1	
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	39,449	▲ 1,232	38,217	0	
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小 学校	市	市	直接	完了	517,919	24	~	28	H23	0		0	平成24年11月、測量・造成設計発注。
																	H24	17,728	7,706	10,022	
																	H25	157,057	31,192	125,865	平成25年6月以降、順次買収契約。
																	H26	190,966	190,966	0	平成26年12月本体内着工
																	H27	4,008	149,890	▲ 145,882	
																	H28	44,573	34,577	9,996	平成29年3月完成
																	H29	0	1	▲ 1	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	414,332	0	414,332	0

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	A	-	1	-	2	-															1		
59	◆	A	-	1	-	2	-	1	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取得等事業)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	604,465	24	~	28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成	
																			H24	27,173		23,642		3,531
																			H25	151,467		134,702		16,765
																			H26	273,588		249,160		24,428
																			H27	35,789		64,395		▲ 28,606
																			H28	10,932	▲ 3,356	23,693		▲ 16,117
																			H29			▲ 12,023		12,023
																			H30		▲ 12,024			▲ 12,024
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	498,949	▲ 15,380	483,569		0
60	◆	A	-	1	-	4	-	1	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取得等事業)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	完了	568,664	24	~	28	H23	0		0	平成25年2月、測量・造成設計発注。 平成26年1月以降、順次買収契約。 平成26年12月本体制工 平成29年3月完成	
																			H24	21,383		11,701		9,682
																			H25	153,443		26,832		126,611
																			H26	263,520		263,520		0
																			H27	3,875		146,028		▲ 142,153
																			H28	19,228		11,558		7,670
																			H29			▲ 7,440		7,440
																			H30		▲ 6,519			▲ 6,519
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	461,449	▲ 6,519	452,199		2,731
61	◆	A	-	3	-	1	-	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	市	市	直接	完了	230,023	24	~	28	H23	0		0	平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。 平成26年2月、造成工事発注。 平成28年10月完成	
																			H24	11,010		8,408		2,602
																			H25	63,292		43,634		19,658
																			H26	81,114		73,016		8,098
																			H27	21,777		42,750		▲ 20,973
																			H28	7,652	▲ 830	16,206		▲ 9,384
																			H29			▲ 3,545		3,545
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	184,845	▲ 830	180,469		3,546
78	A	-	3	-	1	-	-	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	完了	50,727	24	~	28	H23	0		0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。 平成27年6月着工 平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成	
																			H24	9,348		3,120		6,228
																			H25	0		0		0
																			H26	0		0		0
																			H27	22,495		34,222		▲ 11,727
																			H28	5,499	702	131		6,070
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	37,342	702	37,473		571
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	H23	0		0	平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			H24	124		8		116
																			H25	0				0
																			H26	0				0
																			H27	0				0
																			H28	0				0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	124	0	8		116

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
140	A	-	2	-	3	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校防 災備蓄倉庫)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	15,148	27	~	28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	5,965		9,637	▲ 3,672	
																H28	3,676	456	460	3,672	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	9,641	456	10,097	0	
141	A	-	2	-	4	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校学 校クラブハウス)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	100,604	26	~	28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工 平成28年10月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	16,345		0	16,345	
																H27	23,736		65,851	▲ 42,115	
																H28	26,291	696	1,211	25,776	
																H29			▲ 521	521	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	66,372	696	66,541	527	
145	A	-	2	-	5	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	17,430	27	~	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	4,358		10,896	▲ 6,538	
																H28	6,538	723	472	6,789	
																H29			4	▲ 4	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	10,896	723	11,372	247	
146	A	-	2	-	6	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	13,865	27	~	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	3,724		9,310	▲ 5,586	
																H28	5,586	▲ 66	▲ 284	5,804	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	9,310	▲ 66	9,026	218	
147	A	-	2	-	7	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	36,037	27	~	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	27,027		27,027	0	
																H28			▲ 1	1	
																H29			1	▲ 1	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	27,027	0	27,027	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
148	A	-	2	-	8	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	67,719	27	~	28	H23	0			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																H24	0			0	
																H25	0			0	
																H26	0		0	0	
																H27	18,245		45,612	▲ 27,367	
																H28	27,367	▲ 466	▲ 1,394	28,295	
																H29			1	▲ 1	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	45,612	▲ 466	44,219	927	
																149	A	-	2	-	
H24	0			0																	
H25	0			0																	
H26	0		0	0																	
H27	20,648		26,955	▲ 6,307																	
H28	6,307	▲ 1,152	▲ 1,153	6,308																	
H29			1	▲ 1																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	26,955	▲ 1,152	25,803	0																	
151	A	-	2	-	10	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	36,928	27	~	28						H23
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	2,969		24,618	▲ 21,649	
																H28	21,649		▲ 1	21,650	
																H29			1	▲ 1	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	24,618	0	24,618	0	
																152	A	-	2	-	11
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27	6,194		36,927	▲ 30,733																	
H28	30,733	▲ 2,893		33,626																	
H29		▲ 1,659		1,659																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	36,927	0	32,375	4,552																	
155	A	-	2	-	12	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	41,462	28	~	28						
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27			26,960	▲ 26,960	
																H28	26,960	4,136	4,136	26,960	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	26,960	4,136	31,096	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
156	A	-	2	-	13		被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	35,947	28	~	28	H23			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成28年10月完成																		
																	H24			0																			
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27		26,960	▲ 26,960																			
																	H28	26,960	▲ 971	27,931																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	26,960	0	25,989		971																	
																	157	A	-	2		-	14		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎中 学校	市	市	直接	完了	40,000	28	~	28	H23			0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																																			H24			0	
H25			0																																				
H26			0																																				
H27		26,960	▲ 26,960																																				
H28	26,960	3,039	2,169	27,830																																			
H29			2	▲ 2																																			
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	26,960	3,039	29,131	868																																			
158	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎小 学校	市	市	直接	完了	12,684	28	~	28					H23																0	平成29年3月完成	
																					H24																0		
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28	10,147		9,766	381																		
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	10,147	0	9,766	381																		
																	159	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	8,434	28	~	28	H23			0		平成28年10月完成
																																		H24			0		
H25			0																																				
H26			0																																				
H27			0																																				
H28	7,806	▲ 1,059	6,730	17																																			
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	7,806	▲ 1,059	6,730	17																																			
160	◆	A	-	1	-	4	赤崎中学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎中 学校	市	市	直接	完了	12,649	28	~	28																		H23			0	平成29年3月完成	
																																		H24			0		
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28	10,119		10,067	52																		
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	10,119	0	10,067	52																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
163	A	-	2	-	15		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	83,603	28	~	28	H23				0	平成27年9月、建物本体工事着工 平成29年3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	8,242		48,925	▲ 40,683	
																	H28	48,400	▲ 906	5,225	42,269	
																	H29			1	▲ 1	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	56,642	▲ 906	54,151	1,585	
166	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収 蔵施設整備事 業	綾里地区	市	市	直接	完了	14,166	29	~	29	H23				0	平成30年3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	11,332		8,616	2,716	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,332	0	8,616	2,716	
															市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
															H24	120,092	0	80,040	40,052			
H25	695,099	0	383,970	311,129																		
H26	923,797	0	824,404	99,393																		
H27	510,496	0	1,495,353	▲ 984,857																		
H28	740,501	0	139,056	601,445																		
H29	34,454	0	20,403	14,051																		
H30	0	0	11,422	▲ 11,422																		
H31	0	0	6,880	▲ 6,880																		
H32	0	0	0	0																		
3,959,313	市町村交付分 計	3,024,439	0	2,961,528	62,911																	
															都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
															H24	15,861	0	6,697	9,164			
H25	16,427	0	1,221	15,206																		
H26	0	0	5,301	▲ 5,301																		
H27	22,495	0	39,954	▲ 17,459																		
H28	5,499	702	5,830	371																		
H29	0	0	736	▲ 736																		
H30	0	0	0	0																		
H31	0	0	0	0																		
H32	0	0	0	0																		
81,306	都道県交付分 計	60,282	702	59,739	1,245																	
															市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
															H24	135,953	0	86,737	49,216			
H25	711,526	0	385,191	326,335																		
H26	923,797	0	829,705	94,092																		
H27	532,991	0	1,535,307	▲ 1,002,316																		
H28	746,000	702	144,886	601,816																		
H29	34,454	0	21,139	13,315																		
H30	0	0	11,422	▲ 11,422																		
H31	0	0	6,880	▲ 6,880																		
H32	0	0	0	0																		
4,040,619	合計	3,084,721	702	3,021,267	64,156																	

(様式2B)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27	~	28	H23	0			0	平成27年6月、建物本体工事着工					
																H24	0			0						
																H25	0			0						
																H26	0			0						
																H27	4,018		4,018	0						
																H28				0						
																H29				0						
																H30				0						
																H31				0						
																H32				0						
																累計	4,018	0	4,018	0						
																市町村交付分		各年度別合計		H23		0	0	0	0	0
																				H24		0	0	0	0	0
																				H25		0	0	0	0	0
				H26	0	0	0	0	0																	
				H27	0	0	0	0	0																	
				H28	0	0	0	0	0																	
				H29	0	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0	0																	
0		市町村交付分計			0	0	0	0	0																	
都道県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0																	
				H24	0	0	0	0	0																	
				H25	0	0	0	0	0																	
				H26	0	0	0	0	0																	
				H27	4,018	0	4,018	0	0																	
				H28	0	0	0	0	0																	
				H29	0	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0	0																	
5,358		都道県交付分計			4,018	0	4,018	0	0																	
市町村都道県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0																	
				H24	0	0	0	0	0																	
				H25	0	0	0	0	0																	
				H26	0	0	0	0	0																	
				H27	4,018	0	4,018	0	0																	
				H28	0	0	0	0	0																	
				H29	0	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0	0																	
5,358		合計			4,018	0	4,018	0	0																	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5																													
2	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	24 ~ 27	H23	0			0	製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) H26プログラム作成(平成26年12月) H27プログラム作成(平成27年12月)															
														H24	471,750		446,322	25,428																
														H25	171,000		137,671	33,329																
														H26	0		40,612	▲ 40,612																
														H27	0		16,174	▲ 16,174																
														H28		▲ 1,970		▲ 1,970																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	642,750	▲ 1,970	640,779	1																
														3	◆ C	-	7	-		1	新大船渡魚市場整備事業 (展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	124,425	24 ~ 26	H23	0			0	展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。 展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月) 展示施設工事完了
																													H24	100,000		91,518	8,482	
H25	0		7,956	▲ 7,956																														
H26	0		66	▲ 66																														
H27	0			0																														
H28		▲ 460		▲ 460																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	100,000	▲ 460	99,540	0																														
36	C	-	1	-	1	林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	24 ~ 24						H23										0			0	平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。	
																			H24										44,250		44,235	15		
														H25	0			0																
														H26	0			0																
														H27	0			0																
														H28		▲ 14		▲ 14																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	44,250	▲ 14	44,235	1																
														37	C	-	2	-	1	菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	農業協	直接	完了	210,242	24 ~ 26	H23	0			0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。 平成25年3月、完成(50坪×6棟)。 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。 平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更交付決定。 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成(645.33㎡×1棟)
																												H24	82,500		74,938	7,562		
H25	68,750		68,750	0																														
H26	0		▲ 105	105																														
H27	0			0																														
H28		▲ 7,667		▲ 7,667																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0																														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
38	C	-	7	-	2		水産業共同利 用施設復興整 備事業 (水産流通加 工施設整備支 援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	7,886,079	24	~	28	H23	0		0	事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)		
																	H24	4,035,625	4,030,189	5,436			
																	H25	1,354,375	1,336,130	18,245	事業完了(認定13事業中12事業完了、1事業廃止)		
																	H26	65,039	53,413	11,626	認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越		
																	H27	0	▲ 133,421	133,421			
																	H28	0	20,628	▲ 20,628			
																	H29		▲ 33,360	0	▲ 33,360		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
																	累計	5,455,039	▲ 33,360	5,306,939	114,740		
39	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業 (設備等支援)	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	間団体	直接	完了	545,063	24	~	27	H23	0		0	事業完了(認定17事業中、16事業完了、1事業廃止)
																			H24	120,000	109,485	10,515	
																			H25	120,000	74,947	45,053	事業完了(認定10事業中8事業完了、2事業廃止)
																			H26	0	42,032	▲ 42,032	事業完了(認定13事業全て完了)
																			H27	0	▲ 30,414	30,414	
																			H28		▲ 43,949	▲ 43,949	
																			H29			0	0
																			H30			0	0
																			H31			0	0
																			H32			0	0
																			累計	240,000	▲ 43,949	196,050	1
45	C	-	6	-	1		漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	継続	700,000	24	~	32	H23	0		0	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。		
																	H24	525,000	49,148	475,852			
																	H25	0	96,503	▲ 96,503	H25年工事発注は10件。		
																	H26	0	213,046	▲ 213,046	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。		
																	H27	0	86,292	▲ 86,292	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。		
																	H28		▲ 35,799	▲ 35,799	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。		
																	H29		4,860	▲ 4,860	H29工事発注は1件。		
																	H30		7,290	▲ 7,290	H30工事発注は1件		
																	H31		2,898	▲ 2,898	R1工事発注は1件		
																	H32			0	0		
																	累計	525,000	0	495,836	29,164		
46	C	-	1	-	2		農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	1,901,001	24	~	29	H23	0		0	H25年1月中旬工事契約。		
																	H24	232,500	15,500	217,000			
																	H25	589,000	775,000	▲ 186,000	<吉浜工区>		
																	H26	544,050	410,750	133,300	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成		
																	H27	115,475	178,250	▲ 62,775	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成		
																	H28	45,725	64,092	▲ 18,367	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。		
																	H29		▲ 21,157	23,250	▲ 44,407		
																	H30		▲ 32,316	▲ 32,316	H30.3月工事完了		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
																	累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24	~	24	H23	0			0	平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。	
																H24	22,500		3,150	19,350		
																H25	0		0	0		
																H26	0		18,850	▲ 18,850		
																H27	0		0	0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	22,500	0	22,000	500		
81	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大船渡市	市	市	直接	継続	167,958	24	~	32	H23	0		0		
																	H24	4,800		0		4,800
																	H25	1,536		0		1,536
																	H26	75,200		0		75,200
																	H27	37,264		0		37,264
																	H28	32,757		0		32,757
																	H29			103,666		▲ 103,666
																	H30		▲ 17,191	0		▲ 17,191
																	H31			▲ 10,370		10,370
																	H32					0
																	累計	151,557	▲ 17,191	93,296		41,070
123	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	継続	100,000	25	~	32	H23	0		0	同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。		
																H24	0		0			
																H25	75,000		0		75,000	
																H26	0		0		0	
																H27	0		0		0	
																H28	0		0		0	
																H29	0		0		0	
																H30	0		0		0	
																H31	0		0		0	
																H32	0		0		0	
																累計	75,000	0	0		75,000	
125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	25	~	26	H23	0		0	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。		
																H24	0		0			
																H25	1,500		0		1,500	
																H26	0		0		0	
																H27	0		0		0	
																H28					0	
																H29					0	
																H30					0	
																H31					0	
																H32					0	
																累計	1,500	0	0		1,500	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
126	C	-	7	-	3	水産業共同利用施設復興整備事業(漁港環境整備事業)	鬼沢漁港外3漁港	市	市	直接	完了	100,000	25 ~ 29	H23	0			0	H26年2月、設計業務を発注 H26年12月、4漁港トイレの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1月、監理業務を発注。H27年3月、下水管布設工事を発注。 長崎漁港トイレを発注し、H29へ事故繰越し			
														H24	0			0				
														H25	75,000	3,743		71,257				
														H26	0	30,615		▲ 30,615				
														H27	0			0				
														H28	0	25,973		▲ 25,973				
														H29	0		1	▲ 1				
														H30				0				
														H31				0				
														H32				0				
														累計	75,000	0	60,332	14,668				
130	C	-	5	-	2	越喜来地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	市	市	直接	完了	989,760	25 ~ 31	H23	0			0	他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実施計画策定中。 H26年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩上げ工事契約。 嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。 嵩上げ工事H29年9月まで延伸。崎浜地区造成工事一部完了。 浦浜地区嵩上げ・用地造成・1号集落道工事完了。2号集落道はH30年3月工事契約しH30へ繰越 浦浜地区、泊地区の事業完了。崎浜地区集落道(3路線)完了。 崎浜地区事業完了。			
														H24	0			0				
														H25	7,200	0		7,200				
														H26	389,325	309,057		80,268				
														H27	72,990	63,423		9,567				
														H28	90,255	48,480	91,268	47,467				
														H29	76,320	37,500	180,045	▲ 66,225				
														H30		20,250	79,664	▲ 59,414				
														H31			▲ 658	658				
														H32				0				
														累計	636,090	106,230	722,799	19,521				
131	C	-	7	-	4	水産業共同利用施設復興整備事業	吉浜漁港	市	市	直接	完了	242,480	25 ~ 27	H23	0			0	H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。 H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。			
														H24	0			0				
														H25	186,000	1,378		184,622				
														H26	0	179,820		▲ 179,820				
														H27	0	662		▲ 662				
														H28				0				
														H29		▲ 4,140		▲ 4,140				
														H30				0				
														H31				0				
														H32				0				
														累計	186,000	▲ 4,140	181,860	0				
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	26 ~ 27	H23	0			0	平成27年5月工事発注予定 H27年6月工事契約、10月完了。
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	21,843	0		21,843	
																	H27	0	21,843		▲ 21,843	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	21,843	0	21,843	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
143	C	-	5	-	3		綾里地区漁業 集落防災機能 強化事業	綾里地区	市	市	直接	完了	245,041	26 ~ 31	H23	0			0	平成28年3月一部工事契約。 H29年2月造成工事一部契約。H29年3月集落道工事契約。 H30年3月用地造成工事完了。H30.1集落道工事完了。 関係機関協議 綾里地区事業完了。
															H24	0			0	
															H25	0			0	
															H26	30,750		0	30,750	
															H27	34,110		27,608	6,502	
															H28	116,399	5,580	107,676	14,303	
															H29			43,057	▲ 43,057	
															H30		▲ 3,059	0	▲ 3,059	
															H31			72	▲ 72	
															H32				0	
累計															181,259	2,521	178,413	5,367		
167	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大船渡市	県	県	直接	継続	27,930	30 ~ 32	H23	0			0	
															H24	0			0	
															H25	0			0	
															H26	0			0	
															H27	0			0	
															H28	0			0	
															H29	0			0	
															H30		22,343	21,979	364	
															H31				0	
															H32				0	
累計															0	22,343	21,979	364		
市町村交付分															各年度別合計					
H23															0	0	0	0		
H24															4,858,925	0	4,796,687	62,238		
H25															2,058,861	0	1,630,575	428,286		
H26															582,157	0	655,510	▲ 73,353		
H27															144,364	0	▲ 34,125	178,489		
H28															239,411	0	245,545	▲ 6,134		
H29															76,320	0	326,769	▲ 250,449		
H30															0	0	79,664	▲ 79,664		
H31															0	0	▲ 10,956	10,956		
H32															0	0	0	0		
11,551,706 市町村交付分 計															7,960,038	0	7,689,669	270,369		
都道県交付分															各年度別合計					
H23															0	0	0	0		
H24															780,000	0	67,798	712,202		
H25															590,500	0	871,503	▲ 281,003		
H26															544,050	0	642,646	▲ 98,596		
H27															115,475	0	264,542	▲ 149,067		
H28															45,725	0	99,891	▲ 54,166		
H29															0	▲ 21,157	28,110	▲ 49,267		
H30															0	▲ 9,973	29,269	▲ 39,242		
H31															0	0	2,898	▲ 2,898		
H32															0	0	0	0		
2,660,931 都道県交付分 計															2,075,750	▲ 31,130	2,006,657	37,963		
市町村都道県計															各年度別合計					
H23															0	0	0	0		
H24															5,638,925	0	4,864,485	774,440		
H25															2,649,361	0	2,502,078	147,283		
H26															1,126,207	0	1,298,156	▲ 171,949		
H27															259,839	0	230,417	29,422		
H28															285,136	0	345,436	▲ 60,300		
H29															76,320	▲ 21,157	354,879	▲ 299,716		
H30															0	▲ 9,973	108,933	▲ 118,906		
H31															0	0	▲ 8,058	8,058		
H32															0	0	0	0		
14,212,637 合計															10,035,788	▲ 31,130	9,696,326	308,332		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	完了	139,987	24 ~ 29	H23	0			0	平成24年6月、測量設計発注。
													H24	11,600		6,084	5,516	
													H25	62,400		284	62,116	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。
													H26	64,000		45,371	18,629	26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。 27年5月 その1 工事完了
													H27	2,795		55,418	▲ 52,623	27年8月 工事発注(その2) 28年1月 工事発注(その3)
													H28			1,619	▲ 1,619	28年6月 その2工事完了
													H29			3,214	▲ 3,214	28年7月 その3工事完了
													H30		▲ 28,805		▲ 28,805	29年6月 函渠設計完了
													H31				0	
													H32				0	
累計	140,795	▲ 28,805	111,990	0														
5	D	-	1	-	道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	完了	81,155	24 ~ 26	H23	0			0	平成24年6月、測量設計発注。
													H24	5,600		4,532	1,068	
													H25	65,600		44,071	21,529	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。
													H26	0	▲ 6,276	16,321	▲ 22,597	26年2月 工事発注。 26年4月 その1 工事完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年10月 その2 工事発注。12月 完了。
													H27	0			0	
													H28				0	
													H29			▲ 1	1	
													H30				0	
													H31				0	
													H32				0	
累計	71,200	▲ 6,276	64,923	1														
6	D	-	1	-	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	完了	258,160	24 ~ 29	H23	0			0	平成24年7月、測量設計発注。
													H24	25,600		7,812	17,788	
													H25	57,120		13,850	43,270	25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。
													H26	68,560		51,151	17,409	26年7月 用地買収開始。 26年9月 用地測量。 26年12月 工事発注(その1)
													H27	34,320	36,000	72,986	▲ 2,666	27年8月 工事発注その2。28年3月 完了。 27年8月用地買収開始
													H28			56,499	▲ 56,499	27年10月 その1工事完了。移転補償完了。 28年4月 物件移転補償開始 28年5月完了
													H29			4,229	▲ 4,229	28年8月 用地買収開始。29年3月 完了。 28年9月 工事発注(その3)
													H30		▲ 15,072		▲ 15,072	29年7月 その3工事完了
													H31				0	
													H32				0	
累計	185,600	20,928	206,527	1														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地 (災))	大船渡	市	市	直接	完了	167,885	23	~	24	H23	481		435	46	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完成。(3 棟12戸)
																H24	221,392		146,464	74,928	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28		▲ 74,974		▲ 74,974	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	221,873	▲ 74,974	146,899	0	
																8	D	-	4	-	
H24	0			0																	
H25	0			0																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28		▲ 1,644		▲ 1,644																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1																	
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	24	~	25						H23
																H24	240,975		108,013	132,962	
																H25	0		0	0	
																H26	0			0	
																H27	0	▲ 78,250		▲ 78,250	
																H28		▲ 54,711		▲ 54,711	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	240,975	▲ 132,961	108,013	1	
																10	D	-	5	-	1
H24	5,906		0	5,906																	
H25	12,250		14,720	▲ 2,470																	
H26	128,600		53,267	75,333																	
H27	153,797		146,266	7,531																	
H28	266,356		269,081	▲ 2,725																	
H29	349,758		382,116	▲ 32,358																	
H30	372,585	275,951	374,955	273,581																	
H31		244,994	334,006	▲ 89,012																	
H32				0																	
累計	1,289,252	520,945	1,574,411	235,786																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	6	-	1		東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜米	市	市	直接	継続	267,151	24	～	32	H23	0		0		
																	H24	292		0	292	
																	H25	2,706		2,568	138	
																	H26	16,277		7,011	9,266	
																	H27	23,357		20,185	3,172	
																	H28	28,276		26,100	2,176	
																	H29	41,918		40,421	1,497	
																	H30	39,336	22,632	44,644	17,324	
																	H31		25,565	31,036	▲ 5,471	
																	H32				0	
																	累計	152,162	48,197	171,965	28,394	
12	D	-	17	-	1		土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	24	～	25	H23	0		0	平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発注。その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。	
																	H24	491,250		401,146		90,104
																	H25	0	▲ 132,041	▲ 41,937		41,937
																	H26	0				▲ 132,041
																	H27	0				0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	491,250	▲ 132,041	359,209		0
13	D	-	20	-	1		大船渡地区都 市防災推進事 業(都市防災 総合推進事 業)	大船渡	市	市	直接	完了	21,525	24	～	27	H23	0		0	検証業務委託：平成24年9月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務：平成24年5月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務：平成25年4月発注。平成26年3月完了。	
																	H24	10,500		8,426		2,074
																	H25	8,250		7,717		533
																	H26	0				0
																	H27	0				0
																	H28		▲ 2,606	1		▲ 2,607
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	18,750	▲ 2,606	16,144		0
14	D	-	23	-	1		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 米・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	完了	234,806	24	～	30	H23	0		0	平成24年4月、業務委託契約締結。 平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。	
																	H24	357,637		155,055		202,582
																	H25	33,234		5,108		28,126
																	H26	0		0		0
																	H27	0	▲ 8,825			8,825
																	H28			▲ 8,825		▲ 10,379
																	H29			13,391		▲ 13,391
																	H30			995		▲ 995
																	H31		▲ 214,767			▲ 214,767
																	H32					0
																	累計	390,871	▲ 214,767	176,103		1

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(小 細浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	240,556	24	~	30	H23	0		0	0	平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3月、移 転先宅地造成工事発注済。 平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買収開 始。 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
																H24	275,664		139,485	136,179	
																H25	0		12,162	▲ 12,162	
																H26	0		52,626	▲ 52,626	
																H27	0		9,760	▲ 9,760	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30		▲ 60,757	▲ 3,547	▲ 57,210	
																H31		▲ 4,420		▲ 4,420	
																H32				0	
																累計	275,664	▲ 65,177	210,486	1	
16	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(門 之浜地区)	末崎	市	市	直接	完了	424,885	24	~	30	H23	0		0	0	平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。 平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完了。 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
																H24	388,071		82,245	305,826	
																H25	0		150,465	▲ 150,465	
																H26	0		57,415	▲ 57,415	
																H27	0		16,802	▲ 16,802	
																H28			195	▲ 195	
																H29			3,874	▲ 3,874	
																H30		▲ 15,394	▲ 29	▲ 15,365	
																H31		▲ 902		▲ 902	
																H32				0	
																累計	388,071	▲ 16,296	310,967	60,808	
17	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	完了	379,610	24	~	30	H23	0		0	0	平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。 平成25年5月、宅地造成工事発注済。 平成26年5月、造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
																H24	616,627		111,635	504,992	
																H25	0		114,613	▲ 114,613	
																H26	0		10,934	▲ 10,934	
																H27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	▲ 217,873	
																H28		▲ 57,959	12,265	▲ 70,224	
																H29			2,202	▲ 2,202	
																H30			57	▲ 57	
																H31		▲ 817		▲ 817	
																H32				0	
																累計	616,627	▲ 284,468	243,887	88,272	
18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	完了	806,947	24	~	31	H23	0		0	0	平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。 平成26年2月、宅地造成工事発注済。 平成27年3月、移転跡地一部買取り実施 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H24	467,775		43,597	424,178	
																H25	302,452		473,649	▲ 171,197	
																H26	115,320		56,290	59,030	
																H27	0		65,437	▲ 65,437	
																H28			46,742	▲ 46,742	
																H29			11,265	▲ 11,265	
																H30		▲ 179,469	▲ 2,835	▲ 176,634	
																H31			0	0	
																H32				0	
																累計	885,547	▲ 179,469	694,145	11,933	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	◆	D	-	1	-	1	避難誘導標識 等設置事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	6,776	24	～	26	H23	0		0	平成26年8月頃を目途に発注予定。 平成27年2月、事業完了	
																	H24	5,600	0	5,600		
																	H25	0		0		
																	H26	0	5,421	▲ 5,421		
																	H27	0		0		
																	H28		▲ 179	▲ 179		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	5,600	▲ 179	5,421		0
20	◆	D	-	1	-	1	防災行政無線 整備事業	大船渡・ 末崎・赤 崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	7,107	23	～	30	H23	0		0	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う 予定。 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う 予定。 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う 予定。 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う 予定。 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う 予定。 平成30年11月 業務発注。平成31年3月 業務完了	
																	H24	8,800	0	8,800		
																	H25	0	0	0		
																	H26	0	0	0		
																	H27	0	0	0		
																	H28	0	0	0		
																	H29	0	0	0		
																	H30		5,685	▲ 5,685		
																	H31		▲ 3,114	▲ 3,114		
																	H32			0		
																	累計	8,800	▲ 3,114	5,685		1
21	◆	D	-	3	-	1	防犯灯整備事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 立根・日 頃市・綾 里・越喜 来・吉浜	市	市	直接	完了	4,250	24	～	24	H23	0		0	平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)	
																	H24	3,400	3,400	0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	0		0		
																	H30	0		0		
																	H31	0		0		
																	H32	0		0		
																	累計	3,400	0	3,400		0
22	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来	市	市	直接	完了	34,511	24	～	31	H23	0		0	平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))	
																	H24	2,400	981	1,419		
																	H25	0	0	0		
																	H26	29,400		29,400		
																	H27	0	1,136	▲ 1,136		
																	H28		▲ 29,683	▲ 29,682		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		25,492	25,492		0
																	H32			0		
																	累計	31,800	▲ 4,191	27,608		1

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	2															-	1		
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市有住宅整備事業	盛	市	市	直接	完了	14,768	23	~	23	H23	12,496		11,814	682	平成24年3月、買取完了(20戸)。
																			H24	0			0	
																			H25	0			0	
																			H26	0			0	
																			H27	0			0	
																			H28		▲ 681		▲ 681	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	12,496	▲ 681	11,814	1																				
26	D	-	4	-	4				災害公営住宅整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	10,621,249	23	~	28	H23	58,931		0	58,931	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。
																			H24	1,207,500		414,913	792,587	
																			H25	1,408,750		357,801	1,050,949	
																			H26	7,121,318		2,482,069	4,639,249	
																			H27	0		4,376,594	▲ 4,376,594	
																			H28			1,662,218	▲ 1,662,218	
																			H29		▲ 202,987		▲ 202,987	
																			H30		▲ 299,917		▲ 299,917	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0																				
27	D	-	4	-	5				災害公営住宅整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23	~	27	H23	131,818		3,282	128,536	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。
																			H24	1,006,250		0	1,006,250	
																			H25	704,375		53,670	650,705	
																			H26	0		39,899	▲ 39,899	
																			H27	0		1,061,721	▲ 1,061,721	
																			H28		▲ 683,864		▲ 683,864	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7																				
28	D	-	4	-	6				災害公営住宅整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24	~	26	H23	0		0	0	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。
																			H24	201,250		24,434	176,816	
																			H25	402,500		54,342	348,158	
																			H26	40,250		536,364	▲ 496,114	
																			H27	0			0	
																			H28		▲ 28,854		▲ 28,854	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
29	D	-	4	-	7		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	0	24	~	30	H23	0		0	0	応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 0 ▲ 65,625 0 ▲ 65,625 0 ▲ 65,625			
																	H24	65,625		0	65,625				
																	H25	0		0	0				
																	H26	0		0	0				
																	H27	0		0	0				
																	H28	0		0	0				
																	H29	0		0	0				
																	H30	0		0	0				
																	H31		▲ 65,625		▲ 65,625				
																	H32		0		0				
累計	65,625	▲ 65,625	0	0																					
30	D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	967,555	24	~	32	H23	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居121戸分 入居219戸分 入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施			
																	H24	10,552		0	10,552				
																	H25	113,732		0	113,732				
																	H26	0		0	0				
																	H27	0		34,905	▲ 34,905				
																	H28	70,172	210,111	167,308	112,975				
																	H29		202,987	178,263	24,724				
																	H30			170,865	▲ 170,865				
																	H31	123,881		176,661	▲ 52,780				
																	H32	115,172			115,172				
累計	433,509	413,098	728,002	118,605																					
31	D	-	6	-	2		東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続	123,719	24	~	32	H23	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居105戸分 入居186戸分 入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施			
																	H24	1,620		0	1,620				
																	H25	17,460		0	17,460				
																	H26	0		0	0				
																	H27	0		4,498	▲ 4,498				
																	H28	1,697	31,668	19,074	14,291				
																	H29		17,341	18,910	▲ 1,569				
																	H30		10,314	17,591	▲ 7,277				
																	H31			18,777	▲ 18,777				
																	H32	12,687			12,687				
累計	33,464	59,323	78,850	13,937																					
32	◆	D	-	1	-	5	-	1		まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	24	~	24	H23	0		0	24年9月概略設計発注、24年12月完了。	
																				H24	31,200		2,394		28,806
																				H25	0				0
																				H26	0				0
																				H27	0				0
																				H28		▲ 28,806			▲ 28,806
																				H29					0
																				H30					0
																				H31					0
																				H32					0
累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	24	~	26	H23	0		0	平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。	
																			H24	112,000		5,292	106,708	
																			H25	0		0	H26年3月概略設計完了	
																			H26	0		9,529	▲ 9,529	H27年3月予備設計完了
																			H27	0		0	0	
																			H28		▲ 97,179		▲ 97,179	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0	
34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	55,000	24	~	28	H23	0		0	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂 H25.12工事契約・工事中	
																			H24	19,200	▲ 264	0	18,936	
																			H25	46,464		0	46,464	
																			H26	0		9,737	▲ 9,737	下欠、上平、長谷堂完成
																			H27	0		24,831	▲ 24,831	みどり町、平林完成
																			H28			9,430	▲ 9,430	関谷、下館下完成
																			H29		▲ 17,341		▲ 17,341	
																			H30		▲ 4,058		▲ 4,058	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3	
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	H23	0		0	24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																			H24	800	264	1,064	0	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30			0	0	
																			H31			0	0	
																			H32			0	0	
																			累計	800	264	1,064	0	
40	D	-	1	-	4				道路新設・改 良事業(小細 浦中野線)	末崎	市	市	直接	完了	26,699	24	~	26	H23	0		0	平成24年7月、測量設計発注。	
																			H24	8,000		4,318	3,682	
																			H25	24,000		15,807	8,193	25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。
																			H26	0	▲ 10,641	1,232	▲ 11,873	26年4月 工事完了。
																			H27	0			0	
																			H28				0	
																			H29			1	▲ 1	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	32,000	▲ 10,641	21,358	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	21	-	1	公共下水道整備事業(盛川左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	336,186	24 ~ 26	H23	0			0	平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。 平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業務及び工事は、平成26年度内の完了予定。 平成27年3月現場技術業務及びび工事完了。
														H24	10,320		7,536	2,784	
														H25	277,500		225,634	51,866	
														H26	0		18,969	▲ 18,969	
														H27	0			0	
														H28		▲ 35,680		▲ 35,680	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	287,820	▲ 35,680	252,139	1	
42	D	-	23	-	6	防災集団移転促進事業(泊地区)	越喜来	市	市	直接	完了	253,277	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工事発注済。 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月～2月、一部移転跡地買取済。 移転跡地買取、利子補給実施 移転跡地買取継続実施 移転跡地買取継続実施 移転跡地買取継続実施 移転跡地買取継続実施
														H24	33,965		176,853	▲ 142,888	
														H25	237,836		21,227	216,609	
														H26	0		19,043	▲ 19,043	
														H27	0		469	▲ 469	
														H28			4,093	▲ 4,093	
														H29			43	43	
														H30		▲ 49,210	▲ 26	▲ 49,184	
														H31		▲ 974		▲ 974	
														H32				0	
														累計	271,801	▲ 50,184	221,616	1	
43	◆	D	-	1	-	復興まちづくり道路等修繕事業	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	市	直接	完了	120,000	24 ~ 27	H23	0			0	平成24年4月～平成25年3月、各路線修繕等発注。 25年4月～26年3月 各路線修繕等発注。 26年4月～27年3月 各路線修繕等発注。
														H24	32,000		32,000	0	
														H25	32,000		32,000	0	
														H26	32,000		32,000	0	
														H27	0			0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	96,000	0	96,000	0	
44	◆	D	-	4	-	災害公営住宅敷地整備事業(既存建物解体)	大船渡	市	市	直接	完了	6,720	24 ~ 24	H23	0			0	平成24年8月、解体完了。
														H24	5,544		5,376	168	
														H25	0			0	
														H26	0			0	
														H27	0			0	
														H28		▲ 168		▲ 168	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	5,544	▲ 168	5,376	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜米	県	県	直接	完了	1,043,820	24	~	29	H23	0			0	24年9月詳細設計発注、実施中。
																H24	24,750		24,750	0	
																H25	99,000		34,447	64,553	25年10月用地測量発注、実施中
																H26	305,250		13,135	292,115	26年9月用地補償開始、実施中
																H27	313,500		282,593	30,907	27年4月工事発注、実施中
																H28	69,672	79,982	493,037	▲ 343,383	27年度に引続き工事実施中
																H29	2,475		13,188	▲ 10,713	完了
																H30		▲ 33,479		▲ 33,479	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	814,647	46,503	861,150	0	
48	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜米	県	県	直接	完了	850,619	24	~	29	H23	0			0	24年9月詳細設計発注、実施中。
																H24	24,750		7,425	17,325	
																H25	115,500		25,157	90,343	25年10月用地測量発注、実施中
																H26	148,500		10,938	137,562	26年9月用地補償開始、実施中
																H27	288,750		190,989	97,761	27年4月工事発注、実施中
																H28	54,219	89,293	451,921	▲ 308,409	27年度に引続き工事実施中
																H29	2,475		15,330	▲ 12,855	完了
																H30		▲ 21,727		▲ 21,727	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	634,194	67,566	701,760	0	
49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	5,474,000	24	~	32	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。
																H24	41,250		41,250	0	
																H25	156,750		6,004	150,746	H24から引続き詳細設計を実施
																H26	717,750		24,200	693,550	H25年度から引続き詳細設計を実施
																H27	247,500		46,287	201,213	H27用地測量実施中
																H28			639,723	▲ 639,723	H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。
																H29	930,301	356,699	437,099	849,901	28年度に引続き工事実施中。
																H30		412,500	1,089,378	▲ 676,878	29年度に引続き工事実施中。
																H31	781,436		1,214,936	▲ 433,500	30年度に引続き工事実施中。
																H32	871,863			871,863	
																累計	3,746,850	769,199	3,498,877	1,017,172	
50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	3,516,020	24	~	32	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中。
																H24	41,250		41,250	0	
																H25	82,500		74,787	7,713	26年1月用地測量発注、実施中
																H26	412,500		0	412,500	25年度に引続き用地測量実施中
																H27	495,000		15,912	479,088	27用地補償着手、実施中
																H28	330,000		294,461	35,539	27年度に引続き用地補償実施中。29年3月工事着手
																H29			139,524	▲ 139,524	28年度に引続き工事実施中。
																H30		490,585	220,090	270,495	29年度に引続き工事実施中。
																H31	793,940	16,689	1,191,285	▲ 380,656	30年度に引続き工事実施中。
																H32	238,250			238,250	
																累計	2,393,440	507,274	1,977,309	923,405	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1	-																
51	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	大船渡市	市	市	直接	継続	7,258,048	24	～	32	H23	0		0		
																		H24	2,901,994		133,459	2,768,535	
																		H25	787,111		2,526,418	▲ 1,739,307	
																		H26	63,597		1,166,399	▲ 1,102,802	
																		H27	1,621,526		▲ 12,870	1,634,396	
																		H28	470,002		685,642	▲ 215,640	
																		H29			165,986	▲ 165,986	
																		H30			▲ 412,850	412,850	
																		H31		▲ 37,795	87,625	▲ 125,420	
																		H32				0	
																		累計	5,844,230	▲ 37,795	4,339,809	1,466,626	
																		63	D	-	1	-	11
H24	24,000		22,663	1,337																			
H25	229,600		▲ 3,950	233,550	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。																		
H26	160,000	167,855	72,945	254,910	26年4月 測量設計発注。																		
H27	0		323,928	▲ 323,928	27年4月移転補償開始																		
H28			211,349	▲ 211,349	28年4月 用地買収開始。29年2月 完了。																		
H29	172,756		57,610	115,146	29年10月 その2工事完了																		
H30		▲ 69,666		▲ 69,666																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	586,356	98,189	684,545	0																			
64	D	-	1	-	12		道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	24	～	26	H23						
																	H24	72,000		4,218	67,782	25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移転補償完了。26年5月工事完了予定。	
																	H25	0		48,073	▲ 48,073		
																	H26	0	▲ 19,042	665	▲ 19,707	26年4月 工事完了。	
																	H27	0			0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	72,000	▲ 19,042	52,956	2		
																	65	D	-	1	-	13	
H24	20,000		8,719	11,281																			
H25	16,800		22,827	▲ 6,027	25年11月 用地買収完了。																		
H26	0	▲ 5,254		▲ 5,254																			
H27	0			0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	36,800	▲ 5,254	31,546	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜中地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	24 ~ 27	H23	0			0	平成24年12月、測量設計発注。 25年5月、測量設計変更契約。25年5月完了。 26年4月、移転補償開始。 27年8月、工事完了。															
														H24	9,600		6,330	3,270																
														H25	167,200		89,188	78,012																
														H26	0	▲ 11,656	6,732	▲ 18,388																
														H27	0	▲ 36,000	1,607	▲ 37,607																
														H28	0	▲ 25,286		▲ 25,286																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	176,800	▲ 72,942	103,857	1																
														67	D	-	4	-		8	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	123,596	24 ~ 25	H23	0			0	平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。(2棟7 戸) 平成26年3月建築工事完了。
																													H24	8,750		7,549	1,201	
H25	118,912		104,245	14,667																														
H26	0			0																														
H27	0			0																														
H28		▲ 15,867		▲ 15,867																														
H29			▲ 3,647	3,647																														
H30		▲ 3,648		▲ 3,648																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	127,662	▲ 19,515	108,147	0																														
68	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	487,247	24 ~ 26						H23										0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25 年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟 23戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し	
																			H24										17,500		461,711	▲ 444,211		
														H25	496,649		0	496,649																
														H26	0	▲ 1,608	▲ 35,370	33,762																
														H27	0	▲ 72,735		▲ 72,735																
														H28		▲ 13,464		▲ 13,464																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	514,149	▲ 87,807	426,341	1																
														69	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	231,669	24 ~ 26	H23	0			0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25 年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟 11戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
																												H24	13,125		230,314	▲ 217,189		
H25	228,637		0	228,637																														
H26	0		▲ 27,603	27,603																														
H27	0			0																														
H28		▲ 39,051		▲ 39,051																														
H29			▲ 1	1																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	241,762	▲ 39,051	202,710	1																														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	24 ~ 26	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、URとの譲渡契約締結。(1棟11戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し															
														H24	17,500		271,206	▲ 253,706																
														H25	228,637		0	228,637																
														H26	0	1,608	▲ 24,158	25,766																
														H27	0			0																
														H28		▲ 696		▲ 696																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	246,137	912	247,048	1																
														71	D	-	4	-		12	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	447,710	24 ~ 26	H23	0			0	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟20戸) 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し
																													H24	17,500		414,989	▲ 397,489	
H25	438,725		0	438,725																														
H26	0		▲ 23,243	23,243																														
H27	0			0																														
H28		▲ 64,478		▲ 64,478																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	456,225	▲ 64,478	391,746	1																														
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	46,728	24 ~ 28						H23										0			0	平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。	
																			H24										26,075		24,929	1,146		
														H25	0			0																
														H26	0			0																
														H27	0	17,935	378	17,557																
														H28			15,580	▲ 15,580																
														H29		▲ 3,123		▲ 3,123																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	26,075	14,812	40,887	0																
														73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,353	24 ~ 24	H23	0			0		平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3月完了。
																												H24	20,522		20,514	8		
H25	0			0																														
H26	0			0																														
H27	0			0																														
H28		▲ 7		▲ 7																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	20,522	▲ 7	20,514	1																														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	1,118,622	24 ~ 31	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年10月、造成工事一部完了 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
														H24	223,440		61,273	162,167	
														H25	762,724		586,427	176,297	
														H26	0		41,659	▲ 41,659	
														H27	0		91,555	▲ 91,555	
														H28			165,085	▲ 165,085	
														H29			19,378	▲ 19,378	
														H30		▲ 7,370	8,122	▲ 15,492	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	986,164	▲ 7,370	973,499	5,295	
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	484,019	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。 平成25年6月、宅地造成工事発注済。 平成26年6月、造成工事完了 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
														H24	88,697		66,691	22,006	
														H25	443,156		272,374	170,782	
														H26	0		61,644	▲ 61,644	
														H27	0		▲ 4,842	4,842	
														H28			30,699	▲ 30,699	
														H29			▲ 4,034	4,034	
														H30		▲ 102,821	983	▲ 103,804	
														H31		▲ 5,516		▲ 5,516	
														H32				0	
														累計	531,853	▲ 108,337	423,515	1	
76	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	299,459	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、移転先用地買収済。 平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
														H24	43,929		18,783	25,146	
														H25	313,573		22,674	290,899	
														H26	0		136,294	▲ 136,294	
														H27	0		64,635	▲ 64,635	
														H28			18,621	▲ 18,621	
														H29			1,164	▲ 1,164	
														H30		▲ 94,458	▲ 144	▲ 94,314	
														H31		▲ 1,017		▲ 1,017	
														H32				0	
														累計	357,502	▲ 95,475	262,027	0	
77	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	365,621	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成25年11月、宅地造成工事発注済。 平成26年12月、造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
														H24	42,735		23,977	18,758	
														H25	290,333		163,072	127,261	
														H26	0		59,392	▲ 59,392	
														H27	0		27,173	▲ 27,173	
														H28			8,685	▲ 8,685	
														H29			24,583	▲ 24,583	
														H30		▲ 13,150	733	▲ 13,883	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	333,068	▲ 13,150	307,615	12,303	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	H23	0		0	H24年度から実施中。 H26以降については現在検討中。 H25年度4回開催 H26年度16回+住まいの展示会
																			H24	1,200		247,953	
																			H25	1,200		218,982	
																			H26	0		1,935,▲	
																			H27	0		0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	2,400	0	2,400	
																						0	
																			82		D	-	
H24	44,160		0																				
H25	81,760		12,811,68,949																				
H26	0		69,465,▲																				
H27	0		5,420,▲																				
H28		▲ 38,223	▲ 38,223																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	125,920	▲ 38,223	87,696																				
			1																				
83		D	-	1	-	16		道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	26	H23					0
																		H24	35,120		0		
																		H25	44,160		44,160		
																		H26	0	▲ 79,280	▲ 79,280		
																		H27	0		0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	79,280	▲ 79,280	0		
																					0		
																		84		D	-	1	-
H24	30,800		0																				
H25	239,120		39,831,199,289																				
H26	0		86,619,▲																				
H27	0		242,768,▲																				
H28	20,043	358,053	8,928,369,168																				
H29		59,377,▲	10,076,69,453																				
H30	160,289		0																				
H31			268,000																				
H32			0																				
累計	450,252	417,430	636,070																				
			231,612																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
85	D	-	1	-	18	道路新設・改 良事業(蛸ノ 浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	70,723	24	~	27	H23	0			0	25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 27年10月 工事完了。
																H24	4,880		0	4,880	
																H25	18,800		5,200	13,600	
																H26	45,600		49,114	▲ 3,514	
																H27	0		2,265	▲ 2,265	
																H28		▲ 12,701	0	▲ 12,701	
																H29			▲ 1	1	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	69,280	▲ 12,701	56,578	1	
																86	D	-	1	-	
H24	0		0	0																	
H25	7,920		0	7,920																	
H26	0	▲ 7,920	0	▲ 7,920																	
H27	0			0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	7,920	▲ 7,920	0	0																	
87	D	-	1	-	20	道路新設事業 (大船渡地区 ②)	大船渡地 区	市	市	直接	廃止	0	24	~	27						H23
																H24	0		0	0	
																H25	108,800		0	108,800	
																H26	0	▲ 108,800		▲ 108,800	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	108,800	▲ 108,800	0	0	
																88	D	-	1	-	21
H24	6,880		0	6,880																	
H25	38,400		25,597	12,803																	
H26	84,720	81,014	157,186	8,548																	
H27	0		▲ 1,481	1,481																	
H28			3,877	▲ 3,877																	
H29		▲ 25,835		▲ 25,835																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	130,000	55,179	185,179	0																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	D	-	1	-	22	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	466,568	24	~	30	H23	0		0	
																H24	35,840		0	35,840
																H25	50,880		10,566	40,314
																H26	41,120		76,217	▲ 35,097
																H27	163,440		4,146	159,294
																H28	191,779		75,352	116,427
																H29			201,549	▲ 201,549
																H30			5,424	▲ 5,424
																H31		▲ 109,805		▲ 109,805
																H32				0
																累計	483,059	▲ 109,805	373,254	0
90	D	-	1	-	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	170,883	24	~	28	H23	0		0	
																H24	14,400		0	14,400
																H25	73,360		8,265	65,095
																H26	77,600		78,829	▲ 1,229
																H27	0		27,284	▲ 27,284
																H28			22,328	▲ 22,328
																H29		▲ 28,653		▲ 28,653
																H30				0
																H31				0
																H32				0
																累計	165,360	▲ 28,653	136,706	1
91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	完了	843,210	25	~	30	H23	0		0	
																H24	0		0	0
																H25	324,240		16,588	307,652
																H26	0		▲ 1,642	1,642
																H27	0		141,565	▲ 141,565
																H28	156,320	89,026	252,338	▲ 6,992
																H29	174,605		264,911	▲ 90,306
																H30			▲ 3,432	3,432
																H31		▲ 69,624		▲ 69,624
																H32				0
																累計	655,165	19,402	670,328	4,239
92	D	-	2	-	1	道路事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	5,618,000	25	~	31	H23	0		0	
																H24	0		0	0
																H25	160,000		11,200	148,800
																H26	2,116,000		1,174,880	941,120
																H27	357,160		1,110,126	▲ 752,966
																H28	562,840		1,018,527	▲ 455,687
																H29	946,044		778,131	167,913
																H30	352,355		329,694	22,661
																H31		▲ 40,941		40,941
																H32				0
																累計	4,494,399	0	4,381,617	112,782

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	204,553	24 ~ 27	H23	0			0	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと譲渡契約締結。(6棟6戸)
														H24	23,275		0	23,275	
														H25	47,862		3,528	44,334	
														H26	126,437		194,046	▲ 67,609	
														H27	0		▲ 17,575	17,575	
														H28		▲ 17,574		▲ 17,574	
														H29			▲ 1,015	1,015	
														H30		▲ 1,016		▲ 1,016	
														H31				0	
														H32				0	
累計	197,574	▲ 18,590	178,984	0															
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	965,358	24 ~ 28	H23	0			0	災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲渡契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計中
														H24	6,737		0	6,737	
														H25	248,062		0	248,062	
														H26	824,250		909,420	▲ 85,170	
														H27	0		▲ 58,946	58,946	
														H28		▲ 136,465	▲ 3,575	▲ 132,890	
														H29		▲ 95,685	▲ 2,211	▲ 93,474	
														H30		▲ 2,210		▲ 2,210	
														H31			▲ 12,853	12,853	
														H32				0	
累計	1,079,049	▲ 234,360	831,835	12,854															
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	405,429	24 ~ 27	H23	0			0	平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。 27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
														H24	13,912		0	13,912	
														H25	53,637		0	53,637	
														H26	208,950		276,499	▲ 67,549	
														H27	0	78,250	78,250	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31			▲ 40,725	40,725	
														H32				0	
累計	276,499	78,250	314,024	40,725															
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸 ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	476,168	25 ~ 27	H23	0			0	平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
														H24	0			0	
														H25	105,875		414,969	▲ 309,094	
														H26	438,550		4,254	434,296	
														H27	0		202	▲ 202	
														H28		▲ 125,000		▲ 125,000	
														H29			▲ 2,778	2,778	
														H30		▲ 2,777		▲ 2,777	
														H31				0	
														H32				0	
累計	544,425	▲ 127,777	416,647	1															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	944,875	25 ~ 27	H23	0			0	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約締結。
														H24	0			0	
														H25	139,037		7,958	131,079	
														H26	640,237		771,316	▲ 131,079	
														H27	0	54,800	53,829	971	
														H28	0	▲ 971		▲ 971	
														H29	0		▲ 6,339	6,339	
														H30	0	▲ 6,338		▲ 6,338	
														H31	0			0	
														H32	0			0	
累計	779,274	47,491	826,764	1															
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	5,671,468	24 ~ 29	H23	0			0	平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成25年8 月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物件移転補償 実施。 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2月増額 変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月契約開始、平成 26年12月取得完了。)
														H24	70,839		21,262	49,577	
														H25	1,103,197		875,114	228,083	
														H26	1,933,125		1,884,083	49,042	
														H27	97,500		200,654	▲ 103,154	
														H28	509,626		699,732	▲ 190,106	
														H29	614,410		572,753	41,657	
														H30	0	▲ 75,098		▲ 75,098	
														H31	0			0	
														H32	0			0	
累計	4,328,697	▲ 75,098	4,253,598	1															
99	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	9,818,604	25 ~ 31	H23	0			0	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 令和元年9月、事業完了。
														H24	0			0	
														H25	150,000		150,000	0	
														H26	458,250	137,625	314,031	281,844	
														H27	1,500,000	45,069	2,009,334	▲ 464,265	
														H28	2,019,505		1,999,203	20,302	
														H29	949,847		708,035	241,812	
														H30	2,103,655		2,101,638	2,017	
														H31	0		▲ 57,174	57,174	
														H32	0			0	
累計	7,181,257	182,694	7,225,067	138,884															
100	D	-	17	-	3	被災市街地復 興土地区画整 理事業(緊急 防災空地整備 事業)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	296,762	24 ~ 24	H23	0			0	平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。
														H24	265,725		222,571	43,154	
														H25	0		0	0	
														H26	0	▲ 5,584		▲ 5,584	
														H27	0	▲ 37,569		▲ 37,569	
														H28	0			0	
														H29	0			0	
														H30	0			0	
														H31	0			0	
														H32	0			0	
累計	265,725	▲ 43,153	222,571	1															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
101	D	-	21	-	2	大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業	大船渡浄化センター	市	市	直接	完了	5,460	25	~	25	H23	0		0	平成26年3月業務発注。26年3月完了。	
																H24	0		0		
																H25	6,000	4,095	1,905		
																H26	0		0		
																H27	0		0		
																H28		▲ 1,905	▲ 1,905		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	6,000	▲ 1,905	4,095		0
102	D	-	22	-	1	都市公園事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	30	H23	0		0	被災市街地復興土地区画整理事業の計画の見直しにより調整中。	
																H24	0		0		
																H25	7,500	0	7,500		
																H26	0		0		
																H27	0	▲ 7,500	▲ 7,500		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	7,500	▲ 7,500	0		0
103	D	-	23	-	11	防災集団移転促進事業(峰岸地区)	末崎	市	市	直接	完了	594,712	24	~	30	H23	0		0	平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。	
																H24	113,281	32,093	81,188		
																H25	105,437	330,616	▲ 225,179		
																H26	190,303	0	190,303		
																H27	0	136,253	53,660		82,593
																H28			80,589		▲ 80,589
																H29			16,289		▲ 16,289
																H30		▲ 24,903	4,884		▲ 29,787
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	409,021	111,350	518,131		2,240
104	D	-	23	-	12	防災集団移転促進事業(細浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	449,818	24	~	30	H23	0		0	平成25年3月、実施設計発注済。	
																H24	0	32,131	▲ 32,131		
																H25	285,320	215,165	70,155		
																H26	108,392	5,496	102,896		
																H27	0	44,702	▲ 44,702		
																H28		15,527	▲ 15,527		
																H29		34,375	▲ 34,375		
																H30		▲ 121	6,360		▲ 6,481
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	393,712	▲ 121	353,756		39,835

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
105	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	完了	357,437	24 ~ 31	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成27年3月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
														H24	55,140	24,750	30,390		
														H25	199,657	204,139	▲ 4,482		
														H26	0	3,199	▲ 3,199		
														H27	0	16,305	▲ 16,305		
														H28		57,959	36,189	21,770	
														H29			4,974	▲ 4,974	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	254,797	57,959	289,556	23,200	
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	完了	392,737	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年11月、宅地造成工事一部完了 平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り継続実施 移転跡地買取り継続実施
														H24	11,602	29,255	▲ 17,653		
														H25	74,165	194,022	▲ 119,857		
														H26	257,876	27,380	230,496		
														H27	0	44,392	▲ 44,392		
														H28			11,819	▲ 11,819	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	343,643	0	306,868	36,775	
107	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(泊 里地区)	末崎	市	市	直接	完了	469,225	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、移転先用地買収済。 平成26年6月、宅地造成工事発注 平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
														H24	0	25,289	▲ 25,289		
														H25	387,633	26,532	361,101		
														H26	0	153,505	▲ 153,505		
														H27	0	88,929	▲ 88,929		
														H28		76,450	▲ 76,450		
														H29		22,938	12,076	10,862	
														H30			17,701	▲ 17,701	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	387,633	22,938	400,482	10,089	
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	完了	270,248	24 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成25年11月、宅地造成工事発注済。 平成26年5月、宅地造成工事完了 利子補給継続実施 利子補給継続実施 利子補給継続実施
														H24	12,325	18,876	▲ 6,551		
														H25	140,585	134,665	5,920		
														H26	83,556	51,614	31,942		
														H27	0	▲ 49,588	49,588		
														H28		148	▲ 148		
														H29		371	▲ 371		
														H30		105	▲ 105		
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	236,466	0	156,191	80,275	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	継続	5,062,670	24	~	32	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。
																H24	60,252		20,930	39,322	
																H25	2,053,611		88,313	1,965,298	平成26年3月、移転先用地一部買収。
																H26	2,018,244		694,031	1,324,213	平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済
																H27	0		559,714	▲ 559,714	平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28		297,727	1,736,890	▲ 1,439,163	平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			860,160	▲ 860,160	平成29年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30			222,894	▲ 222,894	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H31			89,308	▲ 89,308	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H32				0	
累計	4,132,107	297,727	4,272,240	157,594																	
110	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	完了	1,112,391	24	~	31	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。
																H24	17,587		13,596	3,991	
																H25	471,169		83,060	388,109	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。
																H26	475,168		31,795	443,373	平成26年12月、宅地造成工事発注
																H27	0		320,240	▲ 320,240	平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施
																H28		9,416	342,120	▲ 332,704	平成28年11月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			34,208	▲ 34,208	平成29年10月集会所新築工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30			36,377	▲ 36,377	利子補給継続実施
																H31			▲ 3,812	3,812	空き宅地の有償譲渡
																H32				0	
累計	963,924	9,416	857,584	115,756																	
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	完了	363,284	24	~	30	H23	0			0	平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。
																H24	15,415		30,891	▲ 15,476	
																H25	249,583		204,396	45,187	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
																H26	52,874		59	52,815	平成26年9月、宅地造成工事完了
																H27	0		5,137	▲ 5,137	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28			4,106	▲ 4,106	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			0	0	移転跡地買取り継続実施
																H30			0	0	移転跡地買取り継続実施
																H31				0	
																H32				0	
累計	317,872	0	244,589	73,283																	
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	完了	572,068	24	~	30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。
																H24	10,745		36,431	▲ 25,686	
																H25	179,426		30,962	148,464	平成26年3月、移転先用地買収済。
																H26	310,387		196,201	114,186	平成26年6月、宅地造成工事発注済
																H27	0		95,756	▲ 95,756	平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H28			30,947	▲ 30,947	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H29			18,911	▲ 18,911	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H30			5,675	▲ 5,675	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																H31				0	
																H32				0	
累計	500,558	0	414,883	85,675																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
113	D	-	23	-	21		防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	完了	373,817	25 ~ 30	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年12月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施
															H24	0		4,605	▲ 4,605	
															H25	106,190		150,670	▲ 44,480	
															H26	131,460		45,931	85,529	
															H27	0	89,439	28,133	61,306	
															H28			33,417	▲ 33,417	
															H29			16,687	▲ 16,687	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	237,650	89,439	279,443	47,646	
114	D	-	23	-	22		防災集団移転 促進事業(浦 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	25 ~ 26	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。(浦浜東地区と統合)
															H24	0		0	0	
															H25	64,960		0	64,960	
															H26	40,405		0	40,405	
															H27	0		0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	105,365	0	0	105,365	
115	D	-	23	-	23		防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	1,789,403	24 ~ 31	H23	0			0	平成25年3月、実施設計発注済。 平成25年10月、詳細設計発注済。 造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済 平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施 利子補給継続実施
															H24	0		16,305	▲ 16,305	
															H25	1,895,810		109,174	1,786,636	
															H26	0		230,131	▲ 230,131	
															H27	0		77,228	▲ 77,228	
															H28		▲ 307,143	161,356	▲ 468,499	
															H29		▲ 22,938	88,407	▲ 111,345	
															H30			40,108	▲ 40,108	
															H31			246	▲ 246	
															H32			0	0	
															累計	1,895,810	▲ 330,081	722,955	842,774	
116	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	840	25 ~ 25	H23	0			0	平成26年3月完成。
															H24	0		0	0	
															H25	2,000		672	1,328	
															H26	0		0	0	
															H27	0		0	0	
															H28		▲ 1,328		▲ 1,328	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	2,000	▲ 1,328	672	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	8															-	2		
117	◆	D	-	4	-	8	-	2	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	4,390	25	~	25	H23	0		0	平成26年3月完成。	
																			H24	0		0		
																			H25	4,624		3,512		1,112
																			H26	0				0
																			H27	0				0
																			H28		▲ 1,112			▲ 1,112
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	4,624	▲ 1,112	3,512		0
118	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	2,145	25	~	26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し	
																			H24	0		0		
																			H25	5,200		0		5,200
																			H26	0		1,715		▲ 1,715
																			H27	0				0
																			H28		▲ 3,484			▲ 3,484
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	5,200	▲ 3,484	1,715		1
119	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	1,558	25	~	26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し	
																			H24	0		0		
																			H25	2,800		0		2,800
																			H26	0		1,246		▲ 1,246
																			H27	0				0
																			H28		▲ 1,553			▲ 1,553
																			H29					0
																			H30					0
																			H31			▲ 185		185
																			H32					0
																			累計	2,800	▲ 1,553	1,061		186
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町 平林	市	市	直接	完了	1,564	25	~	26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し	
																			H24	0		0		
																			H25	2,800		0		2,800
																			H26	0		1,251		▲ 1,251
																			H27	0				0
																			H28		▲ 1,548			▲ 1,548
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	2,800	▲ 1,548	1,251		1

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	12															-	1	
121	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宇津野沢 団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	4,011	25	~	26	H23	0		0	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し
																			H24	0		0	
																			H25	4,600		0	
																			H26	0		3,209	
																			H27	0		0	
																			H28		▲ 1,391	▲ 1,391	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	4,600	▲ 1,391	3,209	
122	◆	D	-	23	-	23	-	1	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	7,472	25	~	27	H23	0		0	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調 整中。 26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成予定。
																			H24	0		0	
																			H25	14,400		0	
																			H26			5,902	
																			H27	0		75	
																			H28		▲ 8,422	▲ 8,422	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	14,400	▲ 8,422	5,977	
124		D	-	1	-	25			まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	8,471,000	24	~	32	H23	0		0	25年3月詳細設計発注、実施中。 26年1月用地測量発注、実施中 25年度に引き続き用地測量実施中 27年用地補償着手、実施中 27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手 28年度に引き続き工事実施中。 29年度に引き続き工事実施中。 30年度に引き続き工事実施中。
																			H24	82,500		82,500	
																			H25	82,500		104,103	
																			H26	666,600		58,700	
																			H27	825,000		585,891	
																			H28	1,206,975	70,950	1,069,426	
																			H29	2,224,200		1,388,160	
																			H30		80,025	1,601,495	
																			H31	819,225		626,190	
																			H32	930,600		930,600	
																			累計	6,837,600	150,975	5,516,465	
127		D	-	13	-	1			がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	継続	399,245	25	~	32	H23	0		0	随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。 随時申請受付中。
																			H24	0		0	
																			H25	176,850		0	
																			H26	353,700		0	
																			H27	0		8,528	
																			H28			16,290	
																			H29			16,279	
																			H30			16,511	
																			H31		▲ 231,116	2,253	
																			H32			0	
																			累計	530,550	▲ 231,116	59,861	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
128	D	-	21	-	3		下水道事業 (土地区画整 理・管渠整備)	大船渡町	市	市	直接	完了	32,291	25	~	26	H23	0		0	平成26年2月業務発注。 平成26年12月完了。	
																	H24	0		0		
																	H25	36,000		25,905		10,095
																	H26	0		▲ 1,687		1,687
																	H27	0				0
																	H28		▲ 11,781			▲ 11,781
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	36,000	▲ 11,781	24,218		1
																	129	★	F	-		4
H24	0		0																			
H25	302,433		7,846	294,587																		
H26	0		113,041	▲ 113,041																		
H27	0		127,232	▲ 127,232																		
H28	102,908	54,129	110,004	47,033																		
H29			95,410	▲ 95,410																		
H30			4,832	▲ 4,832																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	405,341	54,129	458,365	1,105																		
132	D	-	4	-	19		災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	786,829	25	~	27					H23	
																	H24	0		0		
																	H25	64,312		698,885	▲ 634,573	
																	H26	645,925		0	645,925	
																	H27	0		▲ 6,807	6,807	
																	H28		▲ 18,159		▲ 18,159	
																	H29			▲ 3,603	3,603	
																	H30		▲ 3,602		▲ 3,602	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	710,237	▲ 21,761	688,475	1	
																	133	◆	D	-	17	-
H24	0		0																			
H25	217,040		179,735	37,305																		
H26	0		5,314	▲ 5,314																		
H27	193,544		161,549	31,995																		
H28			95,393	▲ 95,393																		
H29		▲ 33,542		33,542																		
H30		▲ 2,134		▲ 2,134																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	410,584	▲ 2,134	408,449	1																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	◆	D	-	1	-	3															
134	◆	D	-	1	-	3	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	完了	1,500	25	～	27	H23	0		0	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。
																	H24	0		0	
																	H25	1,200	1,199	1	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28	0		0	
																	H29	0		0	
																	H30	0		0	
																	H31	0		0	
																	H32	0		0	
																	累計	1,200	0	1,199	
135	◆	D	-	17	-	2	被災市街地復興土地区画整理(内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	2,502,520	26	～	30	H23	0		0	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
																	H24	0		0	
																	H25	0		0	
																	H26	123,200	73,346	49,854	
																	H27	160,000	308,380	▲ 148,380	
																	H28	555,881	457,354	98,527	
																	H29	1,162,934	1,162,935	▲ 1	
																	H30	0		0	
																	H31	0		0	
																	H32	0		0	
																	累計	2,002,015	0	2,002,015	
137	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	5,500	26	～	27	H23	0		0	平成31年3月、事業完了。
																	H24	0		0	
																	H25	0		0	
																	H26	16,722	4,400	12,322	
																	H27	0	0	0	
																	H28	▲ 12,322		▲ 12,322	
																	H29	0		0	
																	H30	0		0	
																	H31	0		0	
																	H32	0		0	
																	累計	16,722	▲ 12,322	4,400	
138	◆	D	-	4	-	4	上平地区災害公営住宅関連道路改良事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	50,902	26	～	27	H23	0		0	平成27年1月業務発注。27年9月 工事完了。
																	H24	0		0	
																	H25	0		0	
																	H26	47,200	32,068	15,132	
																	H27	0	8,653	▲ 8,653	
																	H28	▲ 6,478		▲ 6,478	
																	H29	0		0	
																	H30	0		0	
																	H31	0		0	
																	H32	0		0	
																	累計	47,200	▲ 6,478	40,721	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
139	D	-	4	-	20		災害公営住宅 整備事業(区 画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	1,829,267	26 ~ 28	H23	0			0	実施設計中
															H24	0			0	
															H25	0			0	
															H26	199,281		1,311,974	▲ 1,112,693	
															H27	1,112,693			1,112,693	
															H28		312,513	299,425	13,088	
															H29		▲ 13,087	▲ 10,791	▲ 2,296	
															H30		▲ 10,792		▲ 10,792	
															H31				0	
															H32				0	
累計	1,311,974	288,634	1,600,608	0																
144	◆	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理効果促進 (換地設計、が れき撤去、下 水道整備)事 業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	4,437,261	27 ~ 31	H23	0			0	平成31年3月、下水道整備完了。換地設計、がれき撤去継続。 令和2年3月、事業完了。
															H24	0			0	
															H25	0			0	
															H26	0			0	
															H27	908,000		908,000	0	
															H28	355,494		355,494	0	
															H29	1,337,968		1,293,061	44,907	
															H30	521,456	426,889	471,722	476,623	
															H31			286,741	▲ 286,741	
															H32				0	
累計	3,122,918	426,889	3,315,018	234,789																
150	◆	D	-	17	-	2	大船渡駅周辺 地区区画整理 事業に伴う消 火栓設置事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,738	27 ~ 30	H23	0			0	消火栓17基設置 消火栓16基設置(11,317,320円) 消火栓2基設置(1,654,560円)
															H24	0			0	
															H25	0			0	
															H26	0			0	
															H27	8,928			8,928	
															H28	5,184		9,620	▲ 4,436	
															H29	6,609		9,054	▲ 2,445	
															H30	1,468		1,323	145	
															H31				0	
															H32				0	
累計	22,189	0	19,997	2,192																
153	D	-	21	-	4	-	公共下水道 (蛸ノ浦地区 漁業集落排水 施設)接続事 業	赤崎地区	市	市	直接	完了	356,170	27 ~ 31	H23				0	平成27年9月業務発注。28年3月完了。 平成30年11月工事発注。31年3月完了。 R01年1月工事発注。R01年3月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	24,000		15,045	8,955	
															H28			0	0	
															H29	180,613		133,349	47,264	
															H30	62,514		102,972	▲ 40,458	
															H31			8,250	▲ 8,250	
															H32				0	
累計	267,127	0	259,616	7,511																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	3															-	2		
154	◆	D	-	4	-	3	-	2	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜米	市	市	直接	完了	6,481	27	~	28	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27	1,785		5,356		▲ 3,571
																			H28	3,571		▲ 172		3,743
																			H29		▲ 172			▲ 172
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
														累計	5,356	▲ 172	5,184	0						
161	◆	D	-	17	-	2	-	5	地ノ森(新田) 地区内水排水 対策事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	402,858	27	~	32	H23			0	28年1月測量設計発注 28年7月完了予定 28年9月測量設計調査業務完了 29年9月 設計修正完了 30年7月 その5工事完了 01年9月 詳細設計発注 01年11月完了 02年3月 その3工事契約(繰越)	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27	36,093		15,898		20,195
																			H28	120,280		117,141		3,139
																			H29	86,880		71,421		15,459
																			H30	79,032		9,810		69,222
																			H31			108,015		▲ 108,015
																			H32					0
														累計	322,285	0	322,285	0						
162	◆	D	-	23	-	8	-	1	市道開墾線道 路改良事業	綾里地区	市	市	直接	完了	98,411	28	~	30	H23			0	28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了 29年5月 用地調査完了 30年9月 工事完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	8,726		6,680		2,046
																			H29		70,002	56,449		13,553
																			H30			▲ 3,616		3,616
																			H31					0
																			H32					0
														累計	8,726	70,002	59,513	19,215						
164	◆	D	-	23	-	10	-	1	浦浜地区多目的 広場整備事 業	越喜米地 区	市	市	直接	完了	56,722	28	~	30	H23			0	平成28年10月 測量設計発注、29年1月完了 平成29年11月 工事発注、30年4月完了予定 平成29年11月 工事発注、30年4月完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	8,200		4,476		3,724
																			H29		37,176	39,041		▲ 1,865
																			H30			▲ 1		1
																			H31					0
																			H32					0
														累計	8,200	37,176	43,516	1,860						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
165	D	-	5	-	3		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜米	市	市	直接	継続	286,810	29 ~ 32	H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29	32,325		1,871	30,454		
															H30	10,643	43,339	19,075	34,907		
															H31		152,700	62,261	90,439		
															H32				0		
															累計	42,968	196,039	83,207	155,800		
															168	D	-	1	-		26
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31		231,116		231,116																	
H32				0																	
累計	0	231,116	0	231,116																	
169	D	-	5	-	4		災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	大船渡市	県	県	直接	継続	43,080	32 ~ 32						H23	
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32	35,900			35,900		
															累計	35,900	0	0	35,900		
															170	◆	D	-	23	-	17
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32	420,000			420,000																	
累計	420,000	0	0	420,000																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
										H23	43,050	0	40,677	2,373			
										H24	7,625,200	0	3,751,268	3,873,932			
										H25	15,391,387	0	9,190,630	6,200,757			
										H26	12,727,286	0	10,784,804	1,942,482			
										H27	6,398,938	0	7,370,505	▲ 971,567			
										H28	5,282,083	0	9,530,603	▲ 4,248,520			
										H29	6,056,667	0	7,046,649	▲ 989,982			
										H30	3,703,333	0	3,401,967	301,366			
										H31	0	0	1,147,543	▲ 1,147,543			
										H32	0	0	0	0			
										70,223,440	市町村交付分 計	57,227,944	0	52,264,646		4,963,298	
										H23	190,749	0	3,282	187,467			
										H24	2,871,697	0	645,519	2,226,178			
										H25	3,533,164	0	718,375	2,814,789			
										H26	9,412,168	0	3,299,547	6,112,621			
										H27	2,169,750	0	6,751,453	▲ 4,581,703			
										H28	1,835,643	▲ 302,570	4,916,602	▲ 3,383,529			
										H29	3,159,451	356,699	2,285,884	1,230,266			
										H30	0	634,243	3,104,251	▲ 2,470,008			
										H31	2,518,482	▲ 48,936	3,227,849	▲ 758,303			
										H32	2,624,472	0	0	2,624,472			
										34,318,364	都道府県交付分 計	28,315,576	639,436	24,952,762			4,002,250
										H23	233,799	0	43,959	189,840			
										H24	10,496,897	0	4,396,787	6,100,110			
										H25	18,924,551	0	9,909,005	9,015,546			
										H26	22,139,454	0	14,084,351	8,055,103			
										H27	8,568,688	0	14,121,958	▲ 5,553,270			
										H28	7,117,726	▲ 302,570	14,447,205	▲ 7,632,049			
										H29	9,216,118	356,699	9,332,533	240,284			
										H30	3,703,333	634,243	6,506,218	▲ 2,168,642			
										H31	2,518,482	▲ 48,936	4,375,392	▲ 1,905,846			
										H32	2,624,472	0	0	2,624,472			
										104,541,804	合計	85,543,520	639,436	77,217,408	8,965,548		

(様式2E)

大船渡市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
24	E - 1 - 1	浄化槽設置整備事業	大船渡、末崎(小細浦、門之浜)、綾里(田浜)	市	市	直接	継続	367,161	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	0	浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。				
										H24	38,752	0	32,500	6,252	設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。					
										H25	45,187	0	43,559	1,628	設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。					
										H26	105,167	0	49,741	55,426	設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。					
										H27	0	0	46,126	▲ 46,126	設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。					
										H28	37,398	0	25,775	11,623	設置基数:86基(5人槽:40基、7人槽:46基)。					
										H29	48,865	0	7,314	41,551	設置基数:24基(5人槽:11基、7人槽:12基、10人槽:1基)。					
										H30	0	0	8,153	▲ 8,153	設置基数:24基(5人槽:10基、7人槽:13基、10人槽:1基)。					
										H31	0	0	3,041	▲ 3,041	設置基数:10基(5人槽:4基、7人槽:6基)。					
										H32	0	0	0	0						
										累計	275,369	0	216,209	59,160						
										市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計		H24	38,752	0	32,500	6,252		
市町村交付分		各年度別合計		H25	45,187	0	43,559	1,628												
市町村交付分		各年度別合計		H26	105,167	0	49,741	55,426												
市町村交付分		各年度別合計		H27	0	0	46,126	▲ 46,126												
市町村交付分		各年度別合計		H28	37,398	0	25,775	11,623												
市町村交付分		各年度別合計		H29	48,865	0	7,314	41,551												
市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	8,153	▲ 8,153												
市町村交付分		各年度別合計		H31	0	0	3,041	▲ 3,041												
市町村交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計		367,161	市町村交付分 計	275,369	0	216,209	59,160											
都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H24	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H25	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H26	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H27	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H30	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計		H24	38,752	0	32,500	6,252												
市町村都道府県計		各年度別合計		H25	45,187	0	43,559	1,628												
市町村都道府県計		各年度別合計		H26	105,167	0	49,741	55,426												
市町村都道府県計		各年度別合計		H27	0	0	46,126	▲ 46,126												
市町村都道府県計		各年度別合計		H28	37,398	0	25,775	11,623												
市町村都道府県計		各年度別合計		H29	48,865	0	7,314	41,551												
市町村都道府県計		各年度別合計		H30	0	0	8,153	▲ 8,153												
市町村都道府県計		各年度別合計		H31	0	0	3,041	▲ 3,041												
市町村都道府県計		各年度別合計		H32	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		367,161	合計	275,369	0	216,209	59,160											