

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月26日

計画の名称	安全で安心な県立都市公園づくり												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	岩手県												
計画の目標	岩手県公園施設長寿命化計画に基づき維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	410	A	410	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設(遊具)の更新・補修を行い、更新・補修を行った公園施設(遊具)の割合を0%から80%にする。 御所湖広域公園及び花巻広域公園において、安全度が低く改築更新が必要な公園施設のうち、遊具について、更新・補修を行った施設の割合 公園施設安全度 = 更新・補修を行った施設(基) / 更新・補修が必要な施設(基) × 100	0%	40%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岩手県	直接	岩手県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の更新・補修等	盛岡市、花巻市、雫石町						410	-	
												小計					410		
											合計						410		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岩手県県土整備部都市計画課内にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年9月

公表の方法

岩手県ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

遊具以外の施設の更新を優先的に実施したため、目標値には達しなかった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

電気設備や園路等を更新したことにより、公園全体の安全性が向上した。

特記事項（今後の方針等）

引き続き、長寿命化計画に基づいた適正な維持管理を行い、公園利用者の安全・安心の確保を推進する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	更新・補修を行った遊具の割合（％）	
	最終目標値	80%
	最終実績値	18%
		当該補助事業ではなく県単独事業により更新または撤去した施設があること、遊具以外の施設の更新を優先したことから、目標値と実績値に差が生じたもの。