

(様式1)

盛岡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	盛岡市 交付分	H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	5,600	4,220
	H32	20,800	17,570
	合計	26,400	21,790

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	0	0	0	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	100,603	5,232	
H29	994,652	535,832	
H30	0	917,281	
H31	0	54,646	
H32	2,774,319	2,994,604	
合計	3,869,574	4,507,595	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和2年度事業分ま で) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	21,790	26,400	0	4,610	0
都道県交付分	4,547,255	3,869,574	1,386,204	0	708,523
合計	4,569,045	3,895,974	1,386,204	4,610	708,523

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

盛岡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 土交通

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
									28	～ 30							
1	D - 4 -	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,270,950	28	～	30	H23				0	移転補償契約、着手済み 8号棟完成、9,10号棟工事着手 9,10号棟完成
												H24				0	
												H25				0	
												H26				0	
												H27				0	
												H28	96,702		2,165	94,537	
												H29	989,628	140,280	532,423	597,485	
												H30			577,492	▲ 577,492	
												H31		▲ 114,530		▲ 114,530	
												H32				0	
												累計	1,086,330	25,750	1,112,080	0	
2	◆ D - 4 -	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)	備後第一	県	県	直接	完了	4,600	29	～	30	H23				0	8号棟完成、9,10号棟工事着手 9,10号棟完成
												H24				0	
												H25				0	
												H26				0	
												H27				0	
												H28				0	
												H29	5,024	4,918	1,973	7,969	
												H30			1,706	▲ 1,706	
												H31		▲ 6,263		▲ 6,263	
												H32				0	
												累計	5,024	▲ 1,345	3,679	0	
3	◆ D - 4 -	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,411	28	～	30	H23				0	H29.1契約 完了
												H24				0	
												H25				0	
												H26				0	
												H27				0	
												H28	2,926		2,926	0	
												H29		7,972	602	7,370	
												H30				0	
												H31		▲ 7,370		▲ 7,370	
												H32				0	
												累計	2,926	602	3,528	0	
4	◆ D - 4 -	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	完了	1,219	28	～	29	H23				0	H29.1契約
												H24				0	
												H25				0	
												H26				0	
												H27				0	
												H28	975		141	834	
												H29			834	▲ 834	
												H30				0	
												H31				0	
												H32				0	
												累計	975	0	975	0	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	D	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,512,635	29 ~ 32	H23				0	H30年度中に契約 H31.3基本設計完了、用地取得完了
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28				0	
													H29		390,095	0	390,095	
													H30		880,100	307,774	572,326	
													H31				0	
													H32	2,678,360		2,915,019	▲ 236,659	
													累計	2,678,360	1,270,195	3,222,793	725,762	
6	D	-	5	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業(備後第一、 盛岡第一)	備後第一、 盛岡第一	県	県	直接	完了	148,986	30 ~ 32	H23				0	平成30年度より事業実施
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28				0	
													H29		31,944	0	31,944	
													H30		49,350	27,309	22,041	
													H31			48,975	▲ 48,975	
													H32	49,067		48,807	260	
													累計	49,067	81,294	125,091	5,270	
7	D	-	6	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第一、 盛岡第一)	備後第一、 盛岡第一	県	県	直接	完了	19,972	30 ~ 32	H23				0	平成30年度より事業実施
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28				0	
													H29		3,333	0	3,333	
													H30		6,309	3,000	3,309	
													H31			5,671	▲ 5,671	
													H32	5,269	66	5,461	▲ 126	
													累計	5,269	9,708	14,132	845	
8	◆	D	-	4	災害公営住宅 支援センター 等整備事業 (盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	52,029	31 ~ 32	H23				0	
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28				0	
													H29				0	
													H30				0	
													H31				0	
													H32	41,623		25,317	16,306	
													累計	41,623	0	25,317	16,306	
9	◆	D	-	4	市道中屋敷町 青山一丁目2 号線歩道改修 事業	盛岡第一	市	市	直接	完了	33,000	31 ~ 32	H23				0	R1年度より事業実施 令和2年11月19日完成引渡し
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28				0	
													H29				0	
													H30				0	
													H31	5,600		4,220	1,380	
													H32	20,800		17,570	3,230	
													累計	26,400	0	21,790	4,610	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	5,600	0	4,220	1,380	
										H32	20,800	0	17,570	3,230	
								33,000	市町村交付分 計		26,400	0	21,790	4,610	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	100,603	0	5,232	95,371	
										H29	994,652	578,542	535,832	1,037,362	
										H30	0	935,759	917,281	18,478	
										H31	0	▲ 128,163	54,646	▲ 182,809	
										H32	2,774,319	66	2,994,604	▲ 220,219	
								6,014,802	都道府県交付分 計		3,869,574	1,386,204	4,507,595	748,183	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	100,603	0	5,232	95,371	
										H29	994,652	578,542	535,832	1,037,362	
										H30	0	935,759	917,281	18,478	
										H31	5,600	▲ 128,163	58,866	▲ 181,429	
										H32	2,795,119	66	3,012,174	▲ 216,989	
								6,047,802	合計		3,895,974	1,386,204	4,529,385	752,793	

盛岡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 土交通

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,270,950	28 ~ 30	H23				0	
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28	96,702		2,165	94,537	
													H29	989,628	140,280	532,423	597,485	移転補償契約、着手済み
													H30			577,492	▲ 577,492	8号棟完成、9,10号棟工事着手
													H31		▲ 114,530		▲ 114,530	9,10号棟完成
													H32				0	
													累計	1,086,330	25,750	1,112,080	0	
																	0	
													2	◆ D	-	4	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)
H24				0														
H25				0														
H26				0														
H27				0														
H28				0														
H29	5,024	4,918	1,973	7,969	8号棟完成、9,10号棟工事着手													
H30			1,706	▲ 1,706	9,10号棟完成													
H31		▲ 6,263		▲ 6,263														
H32				0														
累計	5,024	▲ 1,345	3,679	0														
				0														
				0														
3	◆ D	-	4	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,411	28 ~ 30	H23				0	
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28	2,926		2,926	0	H29,1契約
													H29		7,972	602	7,370	
													H30				0	
													H31		▲ 7,370		▲ 7,370	完了
													H32				0	
													累計	2,926	602	3,528	0	
																	0	
																	0	
4	◆ D	-	4	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	完了	1,219	28 ~ 29	H23				0	
													H24				0	
													H25				0	
													H26				0	
													H27				0	
													H28	975		141	834	H29,1契約
													H29			834	▲ 834	
													H30				0	
													H31				0	
													H32				0	
													累計	975	0	975	0	
																	0	
																	0	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
5	D	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,512,635	29	~	32	H23				0	H30年度中に契約 H31.3基本設計完了、用地取得完了																
															H24				0																	
															H25				0																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29		390,095	0	390,095																	
															H30		880,100	307,774	572,326																	
															H31				0																	
															H32	2,678,360		2,915,019	▲ 236,659																	
															累計	2,678,360	1,270,195	3,222,793	725,762																	
															6	D	-	5	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(備後第一、盛岡第 一)	備後第一、盛岡 第一	県	県	直接	完了	148,986	30	~	32	H23				0	平成30年度より事業実施
																															H24				0	
H25				0																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29		31,944	0	31,944																																
H30		49,350	27,309	22,041																																
H31			48,975	▲ 48,975																																
H32	49,067		48,807	260																																
累計	49,067	81,294	125,091	5,270																																
7	D	-	6	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第一、盛岡第 一)	備後第一、盛岡 第一	県	県	直接	完了	19,972	30	~	32						H23														0	平成30年度より事業実施	
																				H24														0		
															H25				0																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29		3,333	0	3,333																	
															H30		6,309	3,000	3,309																	
															H31			5,671	▲ 5,671																	
															H32	5,269	66	5,461	▲ 126																	
															累計	5,269	9,708	14,132	845																	
															8	◆	D	-	4	災害公営住宅 支援センター 等整備事業 (盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	52,029	31	~	32	H23				0		
																														H24				0		
H25				0																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32	41,623		25,317	16,306																																
累計	41,623	0	25,317	16,306																																
9	◆	D	-	4	市道中屋敷町 青山一丁目2 号線歩道改修 事業	盛岡第一	市	市	直接	完了	33,000	31	~	32																H23				0	R1年度より事業実施 令和2年11月19日完成引渡し	
																														H24				0		
															H25				0																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31	5,600		4,220	1,380																	
															H32	20,800		17,570	3,230																	
															累計	26,400	0	21,790	4,610																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	5,600	0	4,220	1,380	
										H32	20,800	0	17,570	3,230	
										33,000	26,400	0	21,790	4,610	
										市町村交付分計					
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	100,603	0	5,232	95,371	
										H29	994,652	578,542	535,832	1,037,362	
										H30	0	935,759	917,281	18,478	
										H31	0	▲128,163	54,646	▲182,809	
										H32	2,774,319	66	2,994,604	▲220,219	
										6,014,802	3,869,574	1,386,204	4,507,595	748,183	
										都道府県交付分計					
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	100,603	0	5,232	95,371	
										H29	994,652	578,542	535,832	1,037,362	
										H30	0	935,759	917,281	18,478	
										H31	5,600	▲128,163	58,866	▲181,429	
										H32	2,795,119	66	3,012,174	▲216,989	
										6,047,802	3,895,974	1,386,204	4,529,385	752,793	
										合計					