

3 公共事業評価について

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村計画課	3	4			7
	2 農村地域防災減災事業	"		1			1
	小計		3	5			8
治山事業	3 復旧治山事業	森林保全課		3			3
	4 地すべり防止事業	"		1			1
	5 予防治山事業	"		6			6
	6 機能強化・老朽化対策事業	"		1			1
	7 林地荒廃防止事業	"		1			1
	8 共生保安林整備事業	"		1			1
	9 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		4			4
小計			17			17	
水産基盤整備事業	10 漁港整備事業	漁港漁村課	1	6			7
	11 漁場整備事業	"	1	2			3
	小計		2	8			10
合計			5	30			35

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	12 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1				1
	13 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		2			2
	14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			2		2
	15 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	"		1			1
	16 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1
小計		1	4	2		7	
砂防事業	17 通常砂防事業	砂防災課	2	8			10
	18 急傾斜地崩壊対策事業	"	2	1			3
	小計		4	9			13
公営住宅建設事業	19 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			2		2
	小計				2		2
合計			5	13	4		22

事前評価 合計		10	43	4		57
---------	--	----	----	---	--	----

事前評価結果の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)
100事業(00部00課)										※
00	00	○	○	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (千円)	自然環境等の 状況に係る評価	事業に関する 指標からみた 評価	総合評価	参考	
									評価 点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

【農業農村事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

水押	北上市	R4	R13	区画整理 50.4ha	1,873,000	a	a	AA	85.41	1.17
五位塚	奥州市	R4	R9	区画整理 22.6ha	842,000	a	a	AA	85.41	1.15
鍋割	花巻市	R4	R9	区画整理 14.0ha	396,000	a	a	AA	81.41	1.50
広宮沢	矢巾町	R4	R9	区画整理 29.8ha	954,000	a	b	A	79.41	1.25
高野・似田貝	遠野市	R4	R13	区画整理 52.4ha	1,562,000	a	b	A	78.75	1.35
戸沢	八幡平市	R4	R9	区画整理 11.7ha	480,000	a	b	A	77	1.23
北方	一関市	R4	R13	区画整理 69.7ha	1,935,000	a	b	A	69.41	1.25

2 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

白銀沢堤	奥州市	R4	R7	ため池改修1式	483,000	a	b	A	69.08	1.56
------	-----	----	----	---------	---------	---	---	---	-------	------

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【治山事業】

3 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

沢山	大槌町	R4	R6	谷止工4基	90,000	a	b	A	77	10.89
新在家	紫波町	R4	R6	谷止工2基 流木捕捉工1基	96,500	a	b	A	74	12.15
四十八坂	山田町	R4	R5	谷止工3基	95,000	a	b	A	71	2.44

4 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

槻木平	一関市	R4	R8	集水井工(新設)4基、 (洗浄工)18基	350,000	a	b	A	72	3.50
-----	-----	----	----	-------------------------	---------	---	---	---	----	------

5 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

扇の沢	岩泉町	R4	R4	谷止工1基	30,000	a	b	A	79	6.30
小岩	遠野市	R4	R4	谷止工1基	30,000	a	b	A	75	17.31
明戸	田野畑村	R4	R4	谷止工1基	30,000	a	b	A	71	2.45
菅生前	一関市	R4	R4	谷止工1基	40,000	a	b	A	70	3.12
風口	一戸町	R4	R4	谷止工1基	30,000	a	b	A	67	4.82
日吉	久慈市	R4	R4	床固工1基谷止工1基	41,000	a	b	A	63	7.10

6 機能強化・老朽化対策事業(農林水産部森林保全課)

高円万寺	花巻市	R4	R4	谷止工1基	30,000	a	b	A	72	9.09
------	-----	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

7 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

本郷	釜石市	R4	R5	谷止工3基	50,000	a	b	A	67	4.08
----	-----	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------

8 共生保安林整備事業(農林水産部森林保全課)

オランダ島	山田町	R4	R4	山腹工0.08ha	25,000	a	b	A	65	1.91
-------	-----	----	----	-----------	--------	---	---	---	----	------

9 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

褰岩	宮古市	R4	R4	山腹工0.01ha	7,000	a	b	A	71	6.23
山口	一関市	R4	R4	護岸工1式	10,000	a	b	A	66	4.22
宮田	一関市	R4	R4	土留工1基	3,000	a	b	A	65	19.00
日向	奥州市	R4	R4	山腹工0.02ha	7,000	a	b	A	62	19.25

【水産基盤整備事業】

10 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

音部漁港	宮古市音部	R4	R7	用地14,000m ² 臨港道路350m 照明灯1式、荷役クレーン2基	435,000	a	a	AA	82	1.34
田老漁港	宮古市田老	R4	R6	-3m岸壁35.8m 護岸80m	88,000	a	b	A	78	1.43
崎浜漁港	大船渡市崎浜	R4	R10	南第2防波堤256m 西防波堤70.8m 東防波堤110.9m等	1,500,000	a	b	A	76	1.22
船越漁港	山田町船越	R4	R9	東第1防波堤30m、東防波堤50m 防波堤60m 浮棧橋50m	854,000	a	b	A	70	1.51
大船渡漁港	大船渡市大船渡	R4	R8	-7m岸壁135m 浚渫4,340m ³ 、2,100m ³	1,500,000	a	b	A	69	1.21
大槌漁港	大槌町大槌	R4	R7	用地舗装8,550m ² -2.0m物揚場53m 梯子1式、滑り材1式	250,000	a	b	A	68	1.31
綾里漁港	大船渡市綾里	R4	R4	清浄海水供給施設1式	5,000	a	b	A	68	7.35

11 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

撰待・小堀内・小港・沢尻・大磯漁場	宮古市田老	R4	R8	藻場造成22.4ha	988,000	a	a	AA	92	2.77
桑畑・川津内漁場	久慈市侍浜	R4	R7	藻場造成3.5ha	450,000	a	b	A	79	1.20
仲網漁場	大槌町大槌	R4	R7	藻場造成1.0ha	110,000	a	b	A	72	1.65

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

12 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	浅内	R4	R10	道路改築 L=1,400m	1,000,000	a	a	AA	88	1.7 (2.7)
--------	----	----	-----	---------------	-----------	---	---	----	----	--------------

13 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 一関北上線	大久保～内堀	R4	R13	道路改築 L=1,800m	1,800,000	a	b	A	69	9.0 (14.4)
一 金田一温泉線	金田一	R4	R7	突角剪除 L=600m	200,000	a	b	A	60	0.8 (1.5)

14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 関田前	R4	R9	歩道設置 L=1,050m	380,000	b	b	B	66	2.0
主 上米内湯沢線	盛岡市 浅岸	R4	R8	歩道設置 L=280m	208,000	b	b	B	65	1.0

15 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

国 343号	一関市 (仮称)大東道の駅	R4	R7	道の駅整備 N=1箇所	350,000	b	a	A	85	12.1
--------	------------------	----	----	----------------	---------	---	---	---	----	------

16 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 三日町瀬原線	平泉町 平泉	R4	R7	無電柱化 L=870m	520,000	b	a	A	80	5.4
----------	-----------	----	----	----------------	---------	---	---	---	----	-----

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【砂防事業】

17 通常砂防事業(県土整備部砂防災課)

その他	大浦の沢(3)	R4	R9	砂防堰堤2基	400,000	a	a	AA	87	12.3
二級河川 大槌川水系	赤浜の沢-3	R4	R9	砂防堰堤1基	480,000	a	a	AA	84	8.3
一級河川 北上川水系	民部田の沢(2)	R4	R9	砂防堰堤1基	430,000	a	b	A	74	10.2
その他	下船渡の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	a	b	A	71	18.3
二級河川 普代川水系	小バタケ沢	R4	R9	砂防堰堤2基	540,000	a	b	A	69	2.3
二級河川 小本川水系	穴沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	a	b	A	69	1.2
一級河川 北上川水系	地藏壇(1)	R4	R9	砂防堰堤1基	550,000	a	b	A	62	2.1
二級河川 津谷川水系	上川原の沢	R4	R9	砂防堰堤2基	530,000	a	b	A	62	4.5
一級河川 北上川水系	白山の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	400,000	a	b	A	60	4.2
一級河川 北上川水系	屋敷沢	R4	R10	砂防堰堤1基	850,000	a	b	A	60	1.8

18 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災課)

—	源太沢・源太沢(3)	R4	R9	法面工1式	280,000	a	a	AA	92	12.5
—	大渡(2)-3	R4	R9	法面工1式	430,000	a	a	AA	80	3.4
—	兵沢	R4	R9	法面工1式	340,000	a	b	A	69	2.1

【公営住宅建設事業】

19 公営住宅建設事業(県土整備部建築住宅課)

一関市	銅谷アパート	R4	R9	3棟(48戸)、中層耐火構造(鉄筋コンクリート4階建)共同住宅の改修工事一式	554,000	b	b	B	77	1.22
盛岡市	厨川北アパート	R4	R12	8棟(136戸)、中層耐火構造(鉄筋コンクリート4階建、3階建)、共同住宅の改修工事(給排水・外壁等)	1,158,000	b	b	B	69	1.84

II 継続評価

公共事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	5			6
	2 経営体育成基盤整備事業	〃	29	23			52
	3 畑地帯総合整備事業	〃		1			1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	〃		2			2
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	〃	3				3
	6 農道整備事業	〃	1	4			5
	7 農村災害対策整備事業	〃		1			1
	8 農村地域防災減災事業	〃	6	10			16
	小計		40	46			86
治山事業	9 復旧治山事業	森林保全課		8			8
	10 緊急予防治山事業	〃		1			1
	11 地すべり防止事業	〃		1			1
	12 予防治山事業	〃		1			1
	13 林地荒廃防止事業	〃		1			1
	小計			12			12
林道事業	14 林道整備事業	森林保全課	6	18			24
	小計		6	18			24
水産基盤整備事業	15 漁港整備事業	漁港漁村課	3	11			14
	小計		3	11			14
	合計		49	87			136

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	16 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		4			4
	17 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	2	18			20
	18 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1
	19 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			14		14
	20 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1
	21 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"			2		2
	22 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室		1			1
	小計		2	25	16		43
河川事業	23 広域河川改修事業	河川課	1	3	1		5
	24 総合流域防災事業(河川)	"		3			3
	25 治水施設整備事業	"		6	4		10
	小計		1	12	5		18
砂防事業	26 通常砂防事業	砂防災害課	7	7			14
	27 火山砂防事業	"		2			2
	28 県単砂防事業	"		1			1
	29 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1
	30 急傾斜地崩壊対策事業	"	3	1			4
	小計		10	12			22
都市計画事業	31 都市計画道路整備事業	都市計画課	1	3			4
	小計		1	3			4
公営住宅建設事業	32 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			1		1
	小計				1		1
	合計		14	52	22		88

継続評価 合計	63	139	22	224
----------------	-----------	------------	-----------	------------

継続評価結果の見方

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)
1.〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	用水路 3,265㎡	610,000	504,478	83	a	a	AA	81.00	1.25
〇〇	〇〇	〇	〇	灌漑機場 1箇所	154,400	122,700	79	a	b	A	79.25	1.42

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村建設課)

水管理システム 胆沢平野	奥州市、金ヶ崎町	R2	R5	水管理システム更新1式	800,000	325,200	40.7	a	a	AA	87.75	1.11
手代森	盛岡市	H30	R4	揚水機場 1箇所	163,202	122,700	75.2	a	b	A	79.25	1.42
新田	岩手町	H29	R5	用水路 1,921m	315,500	284,758	90.3	a	b	A	72.25	1.15
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R5	用水路 3,910m	685,000	327,800	47.9	a	b	A	69.00	1.02
下前	西和賀町	R1	R6	用水路 1,721m	258,000	86,034	33.3	a	b	A	63.75	1.08
束稲第2	平泉町	H27	R5	用水路 3,519m	365,400	327,656	89.7	a	b	A	61.25	1.19

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 156.5ha 暗渠排水 142.6ha	4,334,000	102,000	2.4	a	a	AA	85.41	1.11
北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 149.7ha 暗渠排水 120.0ha	4,101,000	83,000	2.0	a	a	AA	85.41	1.47
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	3,800,000	771,394	20.3	a	a	AA	85.41	1.46
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 105.0ha 暗渠排水 98.2ha	3,227,000	71,000	2.2	a	a	AA	85.41	1.34
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 66.7ha 暗渠排水 59.3ha	2,106,000	200,300	9.5	a	a	AA	85.41	1.35
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 68.1ha 暗渠排水 46.4ha	1,931,000	33,000	1.7	a	a	AA	85.41	1.13
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R7	区画整理 66.5ha 暗渠排水 59.4ha	1,743,000	96,833	5.6	a	a	AA	85.41	1.27
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 51.9ha 暗渠排水 45.9ha	1,683,000	73,000	4.3	a	a	AA	85.41	1.33
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 48.8ha 暗渠排水 41.4ha	1,418,000	40,000	2.8	a	a	AA	85.41	1.39
姉秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 55.1ha 暗渠排水 26.8ha	1,390,000	58,257	4.2	a	a	AA	85.41	1.11
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R6	区画整理 33.3ha 暗渠排水 25.9ha	962,000	612,570	63.7	a	a	AA	85.41	1.31
上西風	奥州市	R3	R8	区画整理 29.4ha	919,000	2,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.22
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理 28.0ha	831,000	2,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.14
角川原	奥州市	H27	R5	区画整理 45.7ha 暗渠排水 45.7ha	1,430,000	582,022	40.7	a	a	AA	85.00	1.38
梁川西部	奥州市	H27	R6	区画整理 31.7ha 暗渠排水 31.7ha	922,000	811,767	88.0	a	a	AA	85.00	1.09
荻ノ窪	奥州市	H25	R5	区画整理 225.3ha 暗渠排水 215.0ha	4,688,000	4,135,280	88.2	a	a	AA	83.66	1.30
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理 45.7ha 用排水施設整備 14.0ha	1,707,000	11,000	0.6	a	a	AA	83.41	1.22
武道	盛岡市	H27	R4	区画整理 30.3ha 暗渠排水 30.3ha	831,000	817,000	98.3	a	a	AA	83.00	1.18
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	4,099,000	751,634	18.3	a	a	AA	82.91	1.64
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 131.3ha 暗渠排水 110.0ha	3,704,000	154,779	4.2	a	a	AA	82.91	1.08
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 113.0ha 暗渠排水 95.9ha	3,166,000	72,000	2.3	a	a	AA	82.91	1.43
太田	花巻市	R3	R12	区画整理 228.7ha	3,636,000	16,000	0.4	a	a	AA	81.91	1.17

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

南方	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 117.5ha 107.3ha	2,726,000	2,060,320	75.6	a	a	AA	81.66	1.39
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 103.1ha 102.3ha	2,537,000	956,800	37.7	a	a	AA	81.66	1.41
真城北	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 70.4ha 70.3ha	1,608,000	1,498,788	93.2	a	a	AA	81.66	1.52
真城南	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 59.3ha 59.3ha	1,511,000	1,225,552	81.1	a	a	AA	81.66	1.60
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 65.5ha 65.3ha	2,300,000	141,928	6.2	a	a	AA	81.41	1.17
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 暗渠排水 30.5ha 26.0ha	961,000	52,944	5.5	a	a	AA	81.41	1.24
曲田	一関市	H30	R5	区画整理 暗渠排水 22.8ha 18.5ha	768,000	382,564	49.8	a	a	AA	81.25	1.64
仏坂	一関市	H29	R5	区画整理 暗渠排水 26.4ha 22.9ha	1,108,000	1,062,377	95.9	a	b	A	78.75	1.37
泉沢・中平	野田村	H30	R5	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	629,000	460,340	73.2	a	b	A	78.00	1.18
西黒沢	一関市	H29	R6	区画整理 暗渠排水 85.2ha 74.7ha	2,288,000	780,288	34.1	a	b	A	77.91	1.34
下大桑	一関市	H30	R5	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,421,000	422,340	29.7	a	b	A	77.91	1.44
厳美・滝原ひがし	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 25.6ha 22.4ha	663,000	407,286	61.4	a	b	A	77.91	1.71
金取	遠野市	R3	R8	区画整理 19.3ha	738,000	12,000	1.6	a	b	A	76.75	1.11
福田	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 42.3ha 37.9ha	1,432,000	194,435	13.6	a	b	A	76.33	1.45
滝沢	一関市	H27	R4	区画整理 暗渠排水 53.1ha 27.7ha	1,906,000	1,819,631	95.5	a	b	A	75.00	1.11
平良木	花巻市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 69.5ha 61.8ha	2,683,000	390,927	14.6	a	b	A	74.75	1.15
太田・下巾	西和賀町	H26	R4	区画整理 暗渠排水 63.3ha 63.3ha	1,272,000	1,259,664	99.0	a	b	A	74.08	1.34
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理 105.4ha	3,059,000	31,670	1.0	a	b	A	73.91	1.21
金成	陸前高田市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.4ha 24.4ha	722,000	355,888	49.3	a	b	A	73.50	2.25
川又	二戸市	H24	R4	区画整理 暗渠排水 44.6ha 44.4ha	1,950,000	1,853,859	95.1	a	b	A	73.00	1.72
山内	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.5ha 19.7ha	973,000	184,202	18.9	a	b	A	73.00	1.26
星山・犬吠森	紫波町	H26	R5	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,790,000	2,596,950	68.5	a	b	A	71.83	1.14
上奥玉	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 49.2ha 48.3ha	1,846,000	111,544	6.0	a	b	A	71.25	1.16
川台	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 40.4ha 37.4ha	1,448,000	103,660	7.2	a	b	A	71.25	1.18
笹谷	一関市	H29	R5	区画整理 暗渠排水 19.2ha 17.4ha	821,000	806,720	98.3	a	b	A	71.25	1.52
大沢	花巻市	H29	R6	区画整理 暗渠排水 23.1ha 23.1ha	755,000	681,354	90.2	a	b	A	69.75	1.08
新山南	一関市	R3	R12	区画整理 72.4ha	2,887,000	42,000	1.5	a	b	A	69.25	1.13
小猪岡	一関市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 96.6ha 94.7ha	2,758,000	1,017,880	36.9	a	b	A	67.50	1.29
清田	一関市	H28	R7	区画整理 暗渠排水 65.6ha 58.5ha	1,912,000	1,461,000	76.4	a	b	A	67.50	1.93

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				参考		
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考			
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		
(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)														
林郷下	洋野町	H29	R4	区画整理 23.5ha 暗渠排水 13.3ha	536,000	534,100	99.6	a	b	A	63.75	1.52		
3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)														
穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R5	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,140,000	860,240	75	a	b	A	67.00	1.84		
4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)														
市野々	一関市	H25	R5	ほ場整備 88.7ha	4,010,000	3,133,997	78	a	b	A	79.25	1.43		
霞沢	一関市	H26	R6	ほ場整備 43.9ha	1,881,000	1,219,000	65	a	b	A	77.50	1.77		
5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)(農林水産部農村建設課)														
江刈	葛巻町	H22	R5	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 等	1,216,800	1,086,246	89	a	a	AA	82.75	2.23		
大村	雫石町	H25	R5	営農飲雑用水施設 1系統	1,479,300	1,158,467	78	a	a	AA	82.50	1.64		
愛宕	奥州市	H26	R6	用排水路 433.1ha	3,424,000	2,186,592	64	a	a	AA	82.25	1.11		
6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)														
上新田一ノ沢	一関市	H27	R6	農道 2,983m	369,000	250,633	68	a	a	AA	82.66	2.21		
養主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,481,400	658,439	44	a	b	A	78.75	1.22		
江刈中部3期	葛巻町	R3	R5	農道 450m	106,000	19,044	18	a	b	A	71.75	1.18		
上野2期	一戸町	H25	R6	農道 2,672m	1,103,700	209,102	19	a	b	A	69.25	1.04		
巻堀2期	盛岡市	H25	R4	農道 490m	616,200	417,728	68	a	b	A	68.08	1.11		
7 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)														
岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R4	用水路 15,138m	4,558,800	1,286,105	28	a	b	A	68.25	1.91		
8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)														
後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,400m	1,509,500	536,436	36	a	a	AA	87.75	1.15		
蒲沢	一関市	R2	R4	ため池改修 1式	98,700	8,912	9	a	a	AA	86.75	3.92		
岩崎農場ため池2期	北上市	H30	R5	ため池改修 1式	1,103,700	770,000	70	a	a	AA	85.75	3.68		
鞍掛沼	一関市	R2	R6	ため池改修 1式	126,800	43,088	34	a	a	AA	83.08	8.03		
北大堰	奥州市	H30	R7	用排水路 9,773m	473,000	183,508	39	a	a	AA	81.00	2.03		
小倉沢	奥州市	R1	R4	ため池改修 1式	75,200	70,510	94	a	a	AA	80.75	4.57		
東和北	花巻市、北上市	H27	R6	用水路 5,179m	795,400	614,506	77	a	b	A	78.75	1.46		
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R6	用水路 9,037m	1,057,700	847,921	80	a	b	A	71.75	1.92		
炭焼沢	花巻市	R1	R4	ため池改修 1式	264,600	202,000	76	a	b	A	68.25	1.31		
東和南	花巻市	H25	R4	用排水路 6,641m	509,800	409,600	80	a	b	A	67.50	1.03		
沢内北部	西和賀町	H25	R5	用水路 1,266m	300,200	205,820	69	a	b	A	65.83	1.44		

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

新町	西和賀町	H25	R4	用水路 1,608m	303,700	282,100	93	a	b	A	64.91	1.23
大原堰	奥州市	R1	R8	用排水路 2,353m	333,000	142,000	43	a	b	A	63.25	1.11
油井名沢	一関市	R3	R6	ため池改修 1式	322,200	16,000	5	a	b	A	63.25	1.05
樋茂井	奥州市	H29	R7	用水路 4,990m	622,200	411,485	66	a	b	A	62.00	1.35
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R6	用水路 5,845m	524,100	364,186	69	a	b	A	61.50	1.06

【治山事業】

9 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

佐須	釜石市	R1	R4	谷止工6基	175,000	148,639	85	a	b	A	78	3.23
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基、畦畔林整備1式	987,000	319,182	32	a	b	A	75	9.97
杉沢	八幡平市	R2	R9	床固工23基、流路工1386m	854,700	99,190	12	a	b	A	75	1.49
土倉	住田町	H29	R5	谷止工12基、山腹工	300,000	288,000	96	a	b	A	72	3.38
戸塚	宮古市	R1	R4	谷止工7基	250,000	170,000	68	a	b	A	71	3.89
後ノ入	大船渡市	R3	R6	谷止工3基、流路工0.76km	127,103	46,620	37	a	b	A	68	3.30
坂本沢	宮古市	R2	R4	谷止工7基	264,000	184,000	70	a	b	A	65	1.31
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工 2.38ha	697,638	30,000	4	a	b	A	62	1.86

10 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大明神	葛巻町	R2	R7	山腹工1式、落石予防工(固定工)1式	667,000	30,000	4	a	b	A	62	1.42
-----	-----	----	----	--------------------	---------	--------	---	---	---	---	----	------

11 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

根反	一戸町	R1	R5	地すべり防止工1式	348,000	264,776	76	a	b	A	63	1.48
----	-----	----	----	-----------	---------	---------	----	---	---	---	----	------

12 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

龍泉洞	岩泉町	R1	R4	山腹工0.15ha	175,000	95,000	54	a	b	A	61	1.30
-----	-----	----	----	-----------	---------	--------	----	---	---	---	----	------

13 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

上平田	釜石市	R3	R4	床固工2基、流路工1式	46,000	26,000	57	a	b	A	76	7.59
-----	-----	----	----	-------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------

【林道事業】

14 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

大沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,500m	300,000	166,597	56	a	a	AA	87	1.79
松橋	岩泉町	R2	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	164,994	27	a	a	AA	84	2.42
小水内	遠野市	R3	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	20,000	2	a	a	AA	83	1.34
八木玉川	洋野町	H20	R4	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=9,538m	1,190,000	982,230	83	a	a	AA	80	1.80
甫嶺	大船渡市	H25	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	257,100	29	a	a	AA	80	1.36

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)14 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

牛伏高德	宮古市	H22	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,665m	854,558	64,674	8	a	a	AA	80	1.53
朴館	一戸町	H28	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	198,361	73	a	b	A	78	1.56
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	45,160	15	a	b	A	76	1.61
平根	大船渡市	H22	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	960,115	960,115	100	a	b	A	75	1.49
平波沢	田野畑村	H22	R6	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	614,979	77	a	b	A	73	1.26
漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	165,605	17	a	b	A	72	1.37
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	114,358	39	a	b	A	71	1.31
畑福	葛巻町	H18	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	861,864	45	a	b	A	70	1.27
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	1,792,497	61	a	b	A	69	1.25
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	244,997	35	a	b	A	69	1.37
鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	312,543	37	a	b	A	68	1.33
三田貝	岩泉町	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	616,388	77	a	b	A	68	1.25
花見舟打	二戸市	H26	R5	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	314,097	52	a	b	A	67	1.21
鎌峯沢	陸前高田市	H22	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	979,310	979,310	100	a	b	A	66	1.28
大松沢	陸前高田市	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,876m	700,000	688,593	98	a	b	A	66	1.33
平根山	陸前高田市	H18	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	2,150,000	1,941,959	90	a	b	A	65	1.12
洪梨一ノ渡	大槌町	H20	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,230,000	957,611	78	a	b	A	65	1.11
惣畑向	岩泉町	R2	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=880m	300,000	160,140	53	a	b	A	61	1.23
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	H22	R14	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,930m	3,363,146	748,002	22	a	b	A	60	1.08

【水産基盤整備事業】

15 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R3	R6	-3m岸壁70m、臨港道路 590m、用地舗装10,600㎡	370,000	34,000	9	a	a	AA	86	1.31
重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R6	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路540m、 -2m物揚場116m 他	1,188,000	681,660	57	a	a	AA	84	1.02
田老漁港	宮古市 田老	R3	R4	用地舗装4,300㎡	62,000	37,898	61	a	a	AA	83	1.32

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)15 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7m -5m岸壁30m 他	1,410,000	251,000	18	a	b	A	78	1.28
六ヶ浦漁港	陸前高田市 六ヶ浦	R2	R4	用地舗装8,550m ² 船揚場281.4m 他	218,000	136,000	62	a	b	A	71	1.46
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R7	北第1防波堤60m、防災施設1式	415,000	20,000	5	a	b	A	67	1.23
根白漁港	大船渡市 根白	R3	R11	東防波堤300.2m、内港第1防波堤75.6m	1,461,000	256,684	18	a	b	A	66	1.44
綾里漁港	大船渡市 綾里	R3	R9	南防波堤54.5m、護岸223.5m、船揚場90m 他	1,873,000	25,000	1	a	b	A	65	1.23
山田漁港	山田町 山田	R2	R5	用地520m ² 船揚場122m	205,000	30,000	15	a	b	A	65	1.23
両石漁港	釜石市 両石	R3	R6	護岸20m、東防波堤125.7m	766,000	10,000	1	a	b	A	64	1.15
箱崎漁港	釜石市 箱崎	R3	R5	北防波堤55m、-3m岸壁30m、船揚場44m	376,000	100,000	27	a	b	A	63	1.16
白浜(鵜)漁港	釜石市 白浜(鵜)	H30	R7	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	500,000	318,731	64	a	b	A	63	1.03
白浜(鵜住居)漁港	釜石市 白浜(鵜住居)	R3	R4	臨港道路600m ²	40,000	10,000	25	a	b	A	63	1.26
久喜漁港	久慈市 久喜	R3	R5	-4m岸壁30m、護岸91.7m	420,000	26,064	6	a	b	A	62	1.25

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

16 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 281号	久慈市 案内~戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	109,147	3	a	b	A	72	1.2 (2.1)
国 395号	久慈市、洋野町 阿子木	R3	R8	道路改築 L=2,290m	1,100,000	35,000	3	a	b	A	70	4.6 (8.0)
国 340号	宮古市 和井内~押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	338,611	19	a	b	A	70	0.9 (1.6)
国 396号	遠野市 内楽木	H29	R5	道路改築 L=973m	700,000	532,247	76	a	b	A	68	3.4 (5.4)

17 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 釜石遠野線	遠野市~釜石市 笛吹峠	H29	R6	道路改築 L=7,200m	800,000	404,060	51	a	a	AA	85	3.2 (5.2)
主 花巻北上線	北上市 黒岩	H21	R6	道路改築 L=670m	1,000,000	507,331	51	a	a	AA	80	2.1 (3.4)
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市 中曽根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	44,934	6	a	b	A	78	4.1 (6.7)
主 一関北上線	平泉町 長島	R3	R11	道路改築 L=1,930m	1,730,000	31,200	2	a	b	A	77	5.6 (9.0)
一 二戸軽米線	軽米町 新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	122,308	9	a	b	A	76	1.6 (2.9)
一 遠野住田線	遠野市 下組町~六日町	R3	R7	道路改築 L=940m	567,000	31,200	6	a	b	A	76	8.2 (13.2)
一 普代小屋瀬線	普代村 上普代	R2	R6	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,700m	330,000	140,000	42	a	b	A	73	1.3 (2.3)
主 二戸五日市線	二戸市 柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	60,992	3	a	b	A	70	0.8 (1.5)

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き) 17 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 玉里梁川線	奥州市江刺区 梁川	R1	R8	道路改築 L=1,500m	1,300,000	155,562	12	a	b	A	70	1.4 (2.3)
主 一関北上線	奥州市 谷地	H28	R5	道路改築 L=520m	655,000	446,484	68	a	b	A	70	1.3 (2.2)
主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	66,473	11	a	b	A	70	1.9 (3.1)
一 花巻和賀線	花巻市 花巻PASIC	R2	R5	道路改築 L=351m	156,000	69,000	44	a	b	A	70	1.6 (2.6)
一 大川松草線	岩泉町 本町~大広	H22	R6	道路改築 L=1,300m	1,300,000	1,012,008	78	a	b	A	68	0.7 (1.2)
一 釜石住田線	住田町 中埜	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	45,000	3	a	b	A	66	0.7 (1.1)
主 盛岡環状線	滝沢市 滝向	R2	R9	道路改築 L=950m	1,255,000	79,630	6	a	b	A	66	2.8 (3.9)
主 釜石遠野線	釜石市 中村~青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,030m	800,000	141,903	18	a	b	A	64	0.9 (1.5)
一 北上和賀線	北上市 小田中	H25	R7	道路改築 L=1,860m	1,500,000	1,177,608	79	a	b	A	63	1.2 (2.0)
主 紫波江繋線	紫波町 星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,260,000	878,476	70	a	b	A	61	0.7 (1.0)
一 ゆた錦秋湖停車場線	西和賀町 岩滑橋	H25	R4	道路改築 L=600m	850,000	707,911	83	a	b	A	61	0.9 (1.5)
一 普代小屋瀬線	岩泉町 松林~坂本	H25	R5	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	345,000	142,310	41	a	b	A	61	0.9 (1.4)

18 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 本吉室根線	一関市 津谷川	R2	R5	道路改築 L=200m	200,000	25,954	13	a	b	A	71	8.4 (13.5)
---------	------------	----	----	-------------	---------	--------	----	---	---	---	----	---------------

19 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 若柳花泉線	一関市 涌津	R3	R7	歩道設置 L=570m	423,000	13,000	3	b	b	B	72	1.0
国 340号	九戸村 長興寺	R3	R8	歩道設置 L=460m	360,000	7,000	1	b	b	B	72	1.0
一 古館停車場線	紫波町 中島	R3	R10	歩道設置 L=210m	155,000	31,000	20	b	b	B	72	1.0
主 盛岡和賀線	花巻市 北湯口	R3	R11	歩道設置 L=1,404m	530,000	7,000	1	b	b	B	70	2.0
主 盛岡和賀線	花巻市 大瀬川	R2	R6	歩道設置 L=532m	100,000	16,331	16	b	b	B	70	3.7
主 八戸大野線	洋野町 向田	H30	R5	歩道設置 L=260m	100,000	73,218	73	b	b	B	70	2.0
一 夏油温泉江釣子線	北上市 寺田	R2	R4	歩道設置 L=260m	49,000	10,983	22	b	b	B	68	3.5
主 花巻北上線	北上市 黒岩	R3	R9	歩道設置 L=910m	250,000	10,000	4	b	b	B	67	2.5
一 羽黒堂二枚橋線	花巻市 滝田	R1	R5	歩道設置 L=340m	100,000	24,511	24	b	b	B	67	2.4
一 矢巾西安庭線	矢巾町 広宮沢	R3	R7	歩道設置 L=140m	50,000	3,945	7	b	b	B	67	2.1

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き) 19 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 清水野村崎野線	北上市 村崎野	R3	R4	交差点改良 L=65m	34,000	10,000	29	b	b	B	63	1.2
一 久田笹長根線	金ヶ崎町 六原	H30	R5	歩道設置 L=868m	285,000	65,392	22	b	b	B	62	2.0
一 雲石東八幡平線	雲石町 長山の2	R3	R8	歩道設置 L=140m	95,000	5,000	5	b	b	B	60	1.1
国 282号	滝沢市 巢子	R2	R7	歩道設置 L=84m	54,000	500	0	b	b	B	60	1.1

20 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町 又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	38,000	1	b	a	A	90	1.9
----------	--------------	----	-----	------------------	-----------	--------	---	---	---	---	----	-----

21 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町 若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	10,000	4	b	b	B	76	2.0 (3.3)
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	150,918	21	b	b	B	68	2.0 (2.9)

22 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)

八幡平市道柞沢線	八幡平市柞沢	R3	R6	道路改良(橋梁) L=40m	564,336	3,000	1	a	b	A	71	0.8 (1.2)
----------	--------	----	----	-------------------	---------	-------	---	---	---	---	----	--------------

【河川事業】

23 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	R7	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	4,160,100	3,760,500	90	a	a	AA	91	45.9
気仙川	陸前高田市～ 住田町	H27	R12	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	4,950,000	4,127,000	83	a	b	A	76	1.3
北上川(下流)	盛岡市川崎	H27	R25	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	722,166	31	a	b	A	74	1.4
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,251,000	1,420,479	33	a	b	A	64	1.9
千厩川(上流)	一関市	H8	R8	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,368,800	70	a	b	B	61	1.4

24 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

沢川	久慈市	R3	R5	排水ポンプ施設 1基	600,000	100,000	17	b	a	A	80	5.8
広瀬川	奥州市	H3	R15	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,021,016	24	a	b	A	65	1.0
金流川	一関市	H29	R7	築堤L=2,020m	1,250,000	696,000	56	a	b	A	63	1.0

25 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

和賀川	西和賀町	H26	R15	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	541,223	49	a	b	A	75	1.2
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	H28	R6	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	186,962	22	a	b	A	73	1.3
安比川	八幡平市浅沢	H13	R13	築堤護岸 L=3,800m	990,000	500,946	51	a	b	A	71	1.5
大股川	住田町	H27	R6	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	390,000	294,047	75	a	b	A	71	1.5
人首川	奥州市江刺区 次丸	H22	R6	築堤L=2,800m	580,000	388,419	67	a	b	A	64	1.1
遠別川	久慈市霜畑	H27	R4	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	55,721	86	a	b	A	63	1.3
鶺住居川	鶺住居	R2	R6	築堤 L=360m	259,000	14,220	5	b	b	B	62	1.3

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)25 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

大白沢川	矢中町北伝法寺	H23	R10	護岸 L=1,000m	280,000	163,000	58	b	b	B	60	1.2
久慈川	大川目	R2	R7	築堤、樋門 L=281m	200,000	6,000	3	b	b	B	60	2.7
本郷川	北上市鷹鳥羽	H21	R10	築堤 L=400m	240,000	90,000	38	b	b	B	60	1.9

【砂防事業】

26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町 浅内の沢	R2	R6	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	31,000	6	a	a	AA	92	8.7
片岸川水系	釜石市 川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	30,000	9	a	a	AA	90	4.0
その他水系	釜石市 天神の沢(3)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	60,000	15	a	a	AA	89	9.5
北上川水系	花巻市 下中居の沢2	R1	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	91,200	18	a	a	AA	87	6.4
小本川水系	岩泉町 日蔭の沢(2)	R2	R6	砂防堰堤1基	500,000	40,000	8	a	a	AA	84	3.7
その他水系	宮古市 高浜の沢(2)	R1	R5	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	400,000	96,932	24	a	a	AA	84	10.0
北上川水系	一関市 日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	30,000	15	a	a	AA	80	5.8
馬淵川水系	二戸市 石切所の沢	H30	R4	砂防堰堤1基	500,000	44,546	9	a	b	A	77	7.6
その他水系	釜石市 天神の沢(4)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	60,000	15	a	b	A	74	36.4
北上川水系	花巻市 岩の目の沢	H30	R4	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	52,000	13	a	b	A	73	1.2
北上川水系	滝沢市 上鞆の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	65,000	16	a	b	A	71	25.9
北上川水系	滝沢市 高森の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	200,000	65,000	33	a	b	A	71	54.2
北上川水系	八幡平市 外水沢	H30	R4	砂防堰堤1基	750,000	106,000	14	a	b	A	69	8.8
普代川水系	普代村 普代の沢	H26	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	189,000	122,108	65	a	b	A	65	8.3

27 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市 平笠東沢	H27	R5	砂防堰堤1基	369,000	55,000	15	a	b	A	67	7.6
北上川水系	八幡平市 スキー場南沢	H29	R4	砂防堰堤1基	500,000	112,000	22	a	b	A	67	7.8

28 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町 沢川目の沢	H26	R6	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	155,426	74	a	b	A	67	2.2
-------	-----------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----

29 総合流域防災事業(地すべり)(県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	H22	R4	集水井6基 抑止杭1箇所	463,000	438,643	95	a	b	A	65	1.7
------	-----	-----	----	-----------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

30 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

一関市	釣山(2)	R3	R7	連結式地山補強土工 A=750m ²	100,000	15,000	15	a	a	AA	90	26.2
盛岡市	桜山(3)	R2	R6	法面工A=6,114m ²	230,000	50,000	22	a	a	AA	85	4.4
盛岡市	山岸一丁目(6)-2	R3	R7	重力式待受け擁壁工 L=28.0m	146,000	20,000	14	a	a	AA	82	4.8
陸前高田市	神明前	R3	R7	法面工A=6,140m ²	530,000	30,000	6	a	b	A	75	3.0

【都市計画事業】

31 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	H23	R7	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	2,076,240	58	a	a	AA	83	3.2
荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	H22	R5	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	3,100,000	2,711,432	87	b	a	A	82	1.0
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	957,937	34	a	b	A	73	1.9
下鶯飼御庭田線 (滝沢市)	滝沢市 鶯飼八人打	H30	R4	道路改築 L=300m	350,000	191,578	55	a	b	A	73	4.5

【公営住宅建設事業】

32 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

奥州市	内匠田アパート	H31	R6	個別改善 3棟64戸	915,840	201,455	22	b	b	B	77	1.2
-----	---------	-----	----	---------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						合計
			事業継続	要 検 討			中止		
				事業継続	見直継続	休止		中止	
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1						1
	小 計		1						1
林道事業	2 林道整備事業	森林保全課	1						1
	小 計		1						1
	合 計		2						2

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						合計
			事業継続	要 検 討			中止		
				事業継続	見直継続	休止		中止	
道路事業	3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1						1
	4 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃				1			1
	小 計		1			1			2
河川事業	5 総合流域防災事業(河川)	河川課	1						1
	6 広域河川改修事業	〃	1						1
	小 計		2						2
公営住宅建設事業	7 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課					1		1
	小 計						1		1
	合 計		3			1	1		5

再評価 合計	5	1	1	7
---------------	----------	----------	----------	----------


再評価結果の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果								
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C		
〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08

1 〇〇事業 (〇〇部〇〇課)



① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満 (住宅建設は0.5未満) となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択 (国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画						令和3年度までの進捗見込み		再評価結果									
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考				
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C			

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

鳥海地区	一戸町	H24	R5	区画整理 92.8ha	3,240	2,938	90.7	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	79.25	1.43
------	-----	-----	----	-------------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	-------	------

【林道事業】

2 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

翁沢線	西和賀町	H19	R8	林道 L=8,105m	1,048	811	77.4	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	74	1.29
-----	------	-----	----	-------------	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	------

【道路事業】

3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

(国)282号 佐比内	八幡平市	H24	R6	延長 L=760m トンネル L=210m 橋梁 N=1基	2,000	463	23.2	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	69	0.9
-------------	------	-----	----	-------------------------------------	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

4 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

(主)花巻大曲線 笹峠	西和賀町	H19	R12	延長 L=800m	700	7	1.0	c	a	C	a	a	a	AA	要検討 [休止]	65	0.8
-------------	------	-----	-----	-----------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----

【河川事業】

5 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

二級河川宇部川水系明内川	野田村	H11	R17	延長 L=2,610m	3,504	2,331	66.5	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	91	14.5
--------------	-----	-----	-----	-------------	-------	-------	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	------

6 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

二級河川新井田川水系瀬月内川	九戸村	H9	R15	延長 L=1,790m 築堤工 L=630m 掘削工 V=200,000m ³ 護岸工 A=13,900m ²	1,200	392	32.7	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	86	14.3
----------------	-----	----	-----	--	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	------

【公営住宅建設事業】

7 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

県営岩脇緑が丘アパート	盛岡市	H27	R3	計画棟数 4棟96戸	2,735			c	c	C	c	a	b	B	要検討 [中止]	80	0.7
-------------	-----	-----	----	------------	-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-------------	----	-----

IV 事後評価

公共事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)
経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)					
白山	奥州市	H12	H27	区画整理 275.2ha 暗渠排水工 159.6ha	3,846.0
地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課)					
市道北部環状線(山口)	宮古市	H23	H29	計画延長:2,331m、計画幅員:6.0(10.0)m(片側2.5m歩道) 道路改築:L=1,842.3m、橋梁延長:L=170.7m(2橋) トンネル延長:L=318.0m(1箇所)	4,744.0
公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)					
県営松園アパート	盛岡市	H23	H29	・整備棟数:4棟(96戸) ・構造種別:中層耐火構造(鉄筋コンクリート造4階建) ・工事内容:風呂のユニット化、給湯設備の設置、段差解消、手すりの設置、外断熱等	729.2