

令和4年度大規模公共事業評価の実施状況（継続評価）

令和4年11月25日
政策企画部政策企画課

1 評価の目的

大規模事業評価は、厳しい財政環境の中にあつて、大規模事業の効果的・効率的な推進に資するとともに、県民への説明責任を果たすことを目的とし、平成16年度から実施しています。

このたび、令和4年度大規模公共事業評価の継続評価結果を取りまとめましたので、政策等の評価に関する条例（平成15年岩手県条例第60号）の規定に基づき、実施状況を公表するものです。

2 評価の対象

令和4年度に実施している大規模公共事業のうち、翌年度に継続を予定している事業（ただし、再評価の対象となった事業を除く。）を対象として評価を行いました。

| 所管部局 | 継続評価対象 |
|-------|--------|
| 農林水産部 | 3地区 |
| 県土整備部 | 15地区 |
| 合計 | 18地区 |

3 評価の実施時期

令和4年10月

4 評価の方法

「自然環境等の状況及び環境配慮事項」及び「事業に関する指標からみた評価※」の2つの項目について評価を行い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。

※ 事業ごとの評価指標に基づき、「必要性」、「重要性」、「緊急性」、「効率性（費用便益比（B/C）」、「熟度」の5項目について点数化（100点満点）し、評価するもの。

5 評価結果

| 所管部局 | 評価実施地区数 | 総合評価 | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | A A | A | B | C |
| 農林水産部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 県土整備部 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 (100.0%) | 6 (33.3%) | 12 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |

6 評価調書

別添のとおり。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 大規模事業評価の制度全般について：政策企画部政策企画課評価担当（電話 019-629-5181）
- 大規模事業評価の事業地区など詳細について：農林水産部農林水産企画室（電話 019-629-5622）
県土整備部建設技術振興課（電話 019-629-5951）

継続評価

大規模事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

| 事業の種類 | 事業名 | 担当課 | 総合評価区分 | | | | |
|----------|---------------|-------|--------|---|---|---|----|
| | | | AA | A | B | C | 合計 |
| 農業農村整備事業 | 1 経営体育成基盤整備事業 | 農村建設課 | 3 | | | | 3 |
| | 小計 | | 3 | | | | 3 |
| 合計 | | | 3 | | | | 3 |

【県土整備部】

| 事業の種類 | 事業名 | 担当課 | 総合評価区分 | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------|----|---|---|----|
| | | | AA | A | B | C | 合計 |
| 道路事業 | 2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) | 道路建設課 | | 3 | | | 3 |
| | 3 地域連携道路整備事業(地域密着型) | 〃 | | 2 | | | 2 |
| | 小計 | | | 5 | | | 5 |
| 河川事業 | 4 広域河川改修事業 | 河川課 | 1 | 4 | | | 5 |
| | 5 総合流域防災事業(河川) | 〃 | | 1 | | | 1 |
| | 小計 | | 1 | 5 | | | 6 |
| 下水道事業 | 6 流域下水道事業 | 下水環境課 | 2 | 2 | | | 4 |
| | 小計 | | 2 | 2 | | | 4 |
| 合計 | | | 3 | 12 | | | 15 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|----|--|--|----|
| 継続評価 合計 | | | 6 | 12 | | | 18 |
|---------|--|--|---|----|--|--|----|

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

農林水産部農村建設課

| 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | | | | | 特記事項 | |
|-------------|-------|-----|------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|------|------|-------|
| | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価結果 | 事業に関する指標からみた評価 | | | | | | | 総合評価 | | 参考B/C |
| | | | | | | | | | | 必要性(25) | 重要性(15) | 緊急性(20) | 効率性(20) | 熟度(20) | 計(100) | 評価結果 | | | |
| 経営体育成基盤整備事業 | 小山中央北 | 奥州市 | R1 | R10 | 区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha | 5,446,000 | 491,036 | 9.0 | a | 25 | 13 | 17 | 12 | 19 | 86 | a | AA | 1.38 | |
| | 下横瀬 | 奥州市 | R1 | R10 | 区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha | 5,387,000 | 288,298 | 5.4 | a | 25 | 13 | 17 | 12 | 19 | 86 | a | AA | 1.30 | |
| | 若柳中部 | 奥州市 | H27 | R7 | 区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha | 6,719,000 | 5,243,551 | 78 | a | 25 | 13 | 14 | 14 | 18 | 84 | a | AA | 1.14 | |

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各
地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

県土整備部道路建設課

| 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | | | | | | 特記事項 |
|---------------------------|--------|-----------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|-------|--------|------|------|-------------------|------|
| | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価結果 | 事業に関する指標からみた評価 | | | | | | | 総合評価 | 参考B/C (※修正B/C) | |
| | | | | | | | | | | 必要性(30) | 重要性(30) | 緊急性(15) | 効率性(20) | 熟度(5) | 計(100) | 評価結果 | | | |
| 地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型) | 国 397号 | 奥州市 小谷木橋 | H24 | R6 | 道路改築 L=1,420m | 12,400,000 | 10,576,920 | 85 | a | 16 | 27 | 10 | 15 | 5 | 73 | b | A | 1.2 (1.9) | |
| | 国 107号 | 大船渡市・住田町 白石峠 | R4 | R13 | 道路改築 L=2,700m | 9,400,000 | 20,000 | 0 | a | 21 | 30 | 5 | 15 | 2 | 73 | b | A | 1.2 (2.4) | |
| | 国 282号 | 滝沢市 一本木 | H6 | R6 | 道路改築 L=3,940m | 7,550,000 | 7,309,113 | 97 | a | 14 | 30 | 5 | 18 | 5 | 72 | b | A | 1.7 (2.4) | |

県土整備部道路建設課

| 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | | | | | | 特記事項 |
|-----------------------|----------|----------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|------|-------------------|------|
| | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価結果 | 事業に関する指標からみた評価 | | | | | | | 総合評価 | 参考B/C (※修正B/C) | |
| | | | | | | | | | | 必要性(30) | 重要性(20) | 緊急性(15) | 効率性(20) | 熟度(15) | 計(100) | 評価結果 | | | |
| 地域連携道路整備事業 (地域密着型) | 一 大ヶ生徳田線 | 盛岡市、矢巾町 徳田橋 | H23 | R10 | 道路改築 L=1,200m | 9,350,000 | 6,377,333 | 68 | a | 14 | 17 | 10 | 18 | 15 | 74 | b | A | 1.5 (2.1) | |
| | 主 花巻大曲線 | 西和賀町 小倉山の2 | H14 | R6 | 道路改築 L=2,380m | 7,150,000 | 6,575,755 | 92 | a | 20 | 16 | 10 | 0 | 15 | 61 | b | A | 0.3 (0.6) | |

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部河川課

| 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | | 継続評価結果 | | | | | | | | 特記事項 |
|----------|---------|--------------|------|--------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|------|
| | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価結果 | 事業に関する指標からみた評価 | | | | | | 総合評価 | 参考B/C | |
| | | | | | | | | | | 必要性(30) | 重要性(5) | 緊急性(15) | 効率性(40) | 熟度(10) | 計(100) | | | |
| 広域河川改修事業 | 木賊川 | 盛岡市、滝沢市 | S61 | R19 | L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸 | 13,748,000 | 6,074,000 | 44 | a | 30 | 5 | 9 | 40 | 5 | 89 | a | AA | 16.5 |
| | 馬淵川 | 二戸市、八幡平市、一戸町 | H25 | R27 | 築堤、掘削、護岸 L=16,790m 橋梁10橋 | 6,983,000 | 1,083,300 | 16 | a | 29 | 5 | 15 | 20 | 10 | 79 | b | A | 1.1 |
| | 北上川(上流) | 岩手町 | H23 | R11 | L=4,600m 築堤、掘削、護岸 | 8,300,000 | 6,182,600 | 74 | a | 29 | 5 | 13 | 20 | 10 | 77 | b | A | 1.4 |
| | 小屋畑川 | 久慈市 | R3 | R8 | L=2,250m 河道付替え、掘削 | 7,000,000 | 700,000 | 10 | a | 30 | 5 | 9 | 20 | 10 | 74 | b | A | 1.3 |
| | 猿ヶ石川 | 遠野市 | S53 | R6 | L= 12,200 m 築堤、掘削、護岸 | 11,500,000 | 10,681,284 | 93 | a | 28 | 5 | 6 | 20 | 10 | 69 | b | A | 1.6 |

県土整備部河川課

| 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | | 継続評価結果 | | | | | | | | 特記事項 |
|--------------|------|-----|------|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|------|
| | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価結果 | 事業に関する指標からみた評価 | | | | | | 総合評価 | 参考B/C | |
| | | | | | | | | | | 必要性(30) | 重要性(5) | 緊急性(15) | 効率性(40) | 熟度(10) | 計(100) | | | |
| 総合流域防災事業(河川) | 滝名川 | 紫波町 | S44 | R7 | L= 11,000 m 築堤、掘削、護岸 | 5,548,700 | 5,355,648 | 97 | b | 29 | 5 | 10 | 30 | 10 | 84 | a | A | 3.3 |

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部下水環境課

| 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | | | | | | 特記事項 |
|---------|--------------|-----------------|------|--------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|------|-------|------|
| | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価結果 | 事業に関する指標からみた評価 | | | | | | | 総合評価 | 参考B/C | |
| | | | | | | | | | | 必要性(25) | 重要性(25) | 緊急性(20) | 効率性(20) | 熟度(10) | 計(100) | 評価結果 | | | |
| 流域下水道事業 | 北上川上流流域都南処理区 | 盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町 | S49 | R12 | 処理能力 162,000m ³ 管渠延長 83.3km | 121,700,000 | 119,671,343 | 98 | a | 25 | 23 | 4 | 20 | 10 | 82 | a | AA | 2.1 | |
| | 北上川上流流域花北処理区 | 花巻市、北上市 | S54 | R12 | 処理能力 48,010m ³ 管渠延長 42.7km | 55,700,000 | 50,445,983 | 91 | a | 25 | 23 | 4 | 20 | 10 | 82 | a | AA | 1.4 | |
| | 北上川上流流域胆江処理区 | 奥州市、金ヶ崎町 | S61 | R12 | 処理能力 33,200m ³ 管渠延長 20.7km | 34,500,000 | 31,445,436 | 91 | a | 21 | 23 | 4 | 20 | 10 | 78 | b | A | 1.5 | |
| | 磐井川流域一関処理区 | 一関市、平泉町 | S57 | R12 | 処理能力 21,200m ³ 管渠延長 8.9km | 24,000,000 | 20,754,061 | 86 | a | 21 | 23 | 4 | 20 | 10 | 78 | b | A | 1.1 | |