



沿岸広域振興局では、県が「地域連携道路」として釜石市橋野町で事業を進めている**主要地方道釜石遠野線**について、「**事業の見える化**」の取組みとして、「**青ノ木中村NEWS**」を発行します。今回は先行して工事を実施している**青ノ木工区**の進捗状況をお知らせします。

～青ノ木工区の事業計画について～

主要地方道釜石遠野線は、釜石市鶉住居町を起点とし遠野市青笹町に至る路線であり、主要地方道として地域間を移動する通行機能と地域住民の通勤・通学路として利用されております。

当路線の中で、**中村～青ノ木地区の一部区間は幅員狭小で2車線が確保できず、大型車同士のすれ違いが困難**であり交通に支障を及ぼしております。

このため、この区間を**道路改良**することにより、**道路機能の改善**を図り、大型車両の通行の安全も確保できることから、世界遺産「**橋野鉄鉱山**」への観光ルートとしても大いに活用されることが期待されます。

青ノ木工区の事業計画



～青ノ木工区の工事状況及び今後の見通しについて～

青ノ木工区では現在、護岸工事を行っております。

令和5年2月末現在の進捗状況は、**護岸延長約330mのうち約150mが完了**しております。

令和5年の夏頃までに護岸工事を進め、護岸工事が完了しだい、**道路の拡幅工事**を進めて行きます。

道路の拡幅工事に着手すると、**片側交互通行規制**となりますので、**時期が確定しだい改めてお知らせ**します。

地域住民の方々については、ご不便をおかけしますが、何卒理解を賜りますよう、よろしくお願い致します。

【現在の工事状況】



【今後の見通し】

年度	令4年度		令和5年度		
施工時期	冬	春	夏	秋	冬
河川護岸工					
道路改良工					