

冬期通行止め区間の除雪が進んでいます！

道路環境課

岩手県では、春の訪れと共に、積雪により冬期通行止めとなっていた23路線35箇所について除雪を進め、現在は7路線7箇所です。除雪作業を行っています。

そのうち、「八幡平アスピーテライン」では、観光PRと観光客の増加による地元への経済波及効果を期待し、昨年より秋田両県の同時開通を行っており、今年も、昨年より1日早く、これまでで最も早い4月16日の開通となりました。また、「八幡平アスピーテライン」の開通に合わせて、5月15日まで「桜と雪の回廊観光キャンペーン」が開催されているほか、4月28日には「八幡平樹海ライン」の開通も予定されており、八幡平山頂からの雪の回廊の周遊も楽しめます。

冬期通行止め区間は、除雪作業の他、ガードレール、カーブミラー等の道路安全施設の取付作業及び雪崩に対する安全を確認しながら、早期に開通できるように作業を進めていきますが、開通予定日については、今後の気象条件等によって、遅れる場合がありますのでご了承願います。



主な冬期通行止め区間の状況（4月16日現在）

路線名	延長(km)	進捗率(%)	開通予定日
(主)大更八幡平線 (八幡平アスピーテライン)	10.6	100%	4月16日開通
(一)八幡平公園線 (樹海ライン)	16.2	7%	4月28日開通予定
一般国道397号	20.1	81%	5月10日開通予定
一般国道342号	15.3	80%	5月30日開通予定 (災害復旧工事中)
(一)夏油温泉江釣子線	5.8	100%	4月28日開通予定 (支障木伐採等の作業中)

冬期通行止めの解除予定などの通行止め情報は、道路環境課のホームページでお知らせしています。

ホームページアドレス：<http://www.douro.com/>