

県内で冬期通行止め区間の除雪作業が進んでいます！！

道路環境課

1 はじめに

岩手県では、春の訪れと共に、積雪により冬期通行止めとなっていた 21 路線 35 箇所について除雪を進めており、現在も 8 路線 13 箇所で行っています。

そのうち、「八幡平アスピーテライン」では、観光 PR と観光客の増加による地元への経済波及効果を期待して、開通予定日の公表をこれまでで最も早い 2 月 6 日に行い、4 月 17 日に岩手・秋田両県ではじめて同時開通を行いました。また、岩手・宮城内陸地震で被災した国道 342 号については、早期に復旧工事に着手するため、例年より一週間早く除雪作業を開始しています。

昨年度の降雪量は、平野部においては例年より少ない状況でしたが、現在除雪を進めている山間部では、例年並みの積雪 5m 程度を確認しております。



2 主な路線における除雪の進捗状況と開通予定日

今後は、除雪作業のほか、ガードレール、カーブミラーなどの道路安全施設の取付作業や雪崩に対する安全性を確認しながら、早期に開通できるように作業を進めてまいります。

なお、開通予定日は、今後の気象条件などによって、遅れることがありますので、ご注意願います。

平成21年4月17日現在

路線名	冬期通行止延長(km)	進捗率(%)	開通予定日
アスピーテライン (主要地方道大更八幡平線)	10.6	100%	4月17日開通
一般県道夏油温泉江釣子線	5.8	90%	5月14日
国道397号	15.9	79%	5月11日 (片側交互通行有り)
国道342号	15.3	90%	—



【冬期通行止めの解除予定】

冬期通行止めの解除予定については、道路環境課HPでお知らせしております。

ホームページアドレス：<http://www.douro.com/>