

## **4 大規模事業評価について**

## I 事前評価

### 大規模事業事前評価 事業別評価地区数

#### 【教育委員会事務局】〈施設整備事業、基本構想後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分			
			事業実施	要検討	その他	合計
—	1 岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校校舎等新築事業	教育企画室	1			1
	小計		1			1

#### 【警察本部】〈施設整備事業、基本設計後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分			
			事業実施	要検討	その他	合計
—	2 紫波警察署庁舎等整備事業	会計課	1			1
	小計		1			1

<b>事前評価 合計</b>			<b>2</b>			<b>2</b>
----------------	--	--	----------	--	--	----------

## 事前評価

大規模事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				総合評価	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(百万円)		(参考) B/C

### <施設整備事業 基本構想後>

#### 1 岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校校舎等新築事業(教育委員会事務局教育企画室)

岩手県立宮古商工高等学校、岩手県立宮古水産高等学校	宮古市	R6	R16	・建設予定地面積 延べ約64,446㎡ ・鉄筋コンクリート造4階建 ・延床面積 約16,770㎡ ・体育館改修 ・グラウンド(11,500㎡)・サブグラウンド(20,000㎡)	11,800	事業実施	-
---------------------------	-----	----	-----	--	--------	------	---

### <施設整備事業 基本設計後>

#### 2 紫波警察署庁舎等整備事業(警察本部分計課)

紫波警察署、交通機動隊本隊、証拠品センター	紫波町	R5	R12	・建設予定地面積 8,233.79㎡ ・鉄筋コンクリート造4階建 ・延床面積 3,661.09㎡ ・交通機動隊訓練コース 1,210.45㎡	3,462	事業実施	-
-----------------------	-----	----	-----	---	-------	------	---

## Ⅱ 継続評価

### 大規模事業継続評価 事業別評価地区数

#### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	2				2
	小計		2				2
合計			2				2

#### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		2			2
	3 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		1			1
	小計			3			3
河川事業	4 広域河川改修事業	河川課	4	3			7
	5 総合流域防災事業(河川)	〃	1				1
	小計		5	3			8
下水道事業	6 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4
	小計		2	2			4
合計			7	8			15

継続評価 合計			9	8			17
---------	--	--	---	---	--	--	----

## 継続評価結果の見方

路線名等	箇所名	事業計画				令和〇年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

### 【農業農村整備事業】

〇〇事業(農林水産部農村建設課)

〇〇	〇〇	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,726,000	896,036	15.6	a	a	AA	86	1.38
----	----	----	-----	------------------------------	-----------	---------	------	---	---	----	----	------

① ② ③

#### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b :     "     保全方向に沿った対応をしているもの
- c :     "     保全方向に沿った対応をしていないもの

#### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

#### ③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

## 継続評価

### 大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考 評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

#### 【農業農村整備事業】

##### 1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

下横瀬	奥州市	R1	R10	区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha	6,491,000	803,798	12.4%	a	a	AA	85.41	1.30
小山中央北	奥州市	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	6,189,000	1,065,710	17.2%	a	a	AA	85.41	1.38

#### 【道路事業】(国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

##### 2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 397号	奥州市 小谷木橋	H24	R7	道路改築 L=1,420m	13,200,000	12,844,108	97.3%	a	b	A	73	1.0 (1.5)
国 107号	大船渡市・住田町 白石峠	R4	R13	道路改築 L=2,700m	9,400,000	167,000	1.8%	a	b	A	71	1.2★ (2.8)

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

##### 3 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 大ヶ生徳田線	盛岡市、矢巾町 徳田橋	H23	R10	道路改築 L=1,200m	9,350,000	8,043,736	86.0%	a	b	A	71	1.7 (2.4)
----------	----------------	-----	-----	---------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	----	--------------

#### 【河川事業】

##### 4 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

岩崎川	紫波町、矢巾町	H4	R19	L=11,940m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,832,000	77.6%	a	a	AA	97	20.6
千厩川(中流)	一関市	S43	R22	L=2,130m 築堤、掘削、護岸	7,047,800	4,344,000	61.6%	a	a	AA	89	25.0
木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R19	L=6,000m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	6,536,000	47.5%	a	a	AA	88	16.5
猿ヶ石川	遠野市	S53	R9	L=12,200m 築堤、掘削、護岸	11,500,000	11,193,000	97.3%	a	a	AA	84	4.0
北上川(上流)	岩手町	H23	R11	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	8,300,000	6,442,000	77.6%	a	b	A	76	1.4
気仙川	陸前高田市、住田町	H27	R12	L=12,800m 築堤、掘削、護岸、橋梁2基	5,750,000	4,769,000	82.9%	a	b	A	76	1.2
小屋畑川	久慈市	R3	R8	L=2,250m 河道付替え、掘削	7,000,000	2,117,000	30.2%	a	b	A	74	1.3

##### 5 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

閉伊川	宮古市	S39	R14	L=6,475m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,892,000	67.9%	a	a	AA	98	27.2
-----	-----	-----	-----	----------------------	-----------	-----------	-------	---	---	----	----	------

**継続評価**

大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 (②/①) (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

【下水道事業】

6 流域下水道事業（県土整備部下水環境課）

北上川上流流域 都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m <sup>3</sup> 管渠延長 83.3km	121,700,000	120,842,350	99.3%	a	a	AA	82	2.1
北上川上流流域 花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m <sup>3</sup> 管渠延長 42.7km	55,700,000	50,644,352	90.9%	a	a	AA	82	1.4
北上川上流流域 胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m <sup>3</sup> 管渠延長 20.7km	34,500,000	32,147,558	93.2%	a	b	A	78	1.5
磐井川流域 一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m <sup>3</sup> 管渠延長 8.9km	24,000,000	21,741,937	90.6%	a	b	A	78	1.1

### Ⅲ 再評価

#### 大規模事業再評価 事業別評価地区数

##### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					
			事業 継続	要 検 討			中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止		
農業農村 整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1					1
	小 計		1					1
	合 計		1					1

##### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					
			事業 継続	要 検 討			中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止		
河川事業	2 広域河川改修事業	河川課	1					1
	小 計		1					1
都市計画 事業	3 都市計画道路整備事業	都市計画課	1					1
	小 計		1					1
	合 計		2					2

<b>再評価 合計</b>			<b>3</b>					<b>3</b>
---------------	--	--	----------	--	--	--	--	----------



# 再評価結果の見方

## 再評価

大規模公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		再評価結果							
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考 評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境			

### 【河川事業】

1〇〇事業（県土整備部河川課）

〇〇	〇〇	S53	R9	〇延長：L=12,200m 〇築堤：V=251,800㎡ 〇掘削：V=3,122,000㎡ 〇護岸：A=53,200㎡	11,500.0	11,085.3	96.4	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	84	4.0
----	----	-----	----	--	----------	----------	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

① ② ③

### ① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a：事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b：事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c：事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの（C のものを除く）	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a：事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの（事業計画の変更の有無についての評価は問わない）	b	b：事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c：事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

### ② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a：全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b：全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c：本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a：評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b：評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c：評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満（住宅建設は0.5未満）となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a：自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b： " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c： " 保全方向に沿った対応をしていないもの

### ③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択（国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし）
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

## 再評価

大規模公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和6年度までの進捗見込み			再評価結果									
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考		
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

### 【農業農村整備事業】

#### 1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

若柳中部	奥州市	H27	R9	区画整理:313.2ha	6,854.0	6,500.3	94.8%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	78.66	1.30
------	-----	-----	----	--------------	---------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

### 【河川事業】

#### 2 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

一級河川馬淵川	二戸市、八幡平市、一戸町	H25	R27	○延長:L=16,790m ○築堤:V=96,800m <sup>3</sup> ○掘削:V=821,200m <sup>3</sup> ○護岸:A=124,700m <sup>2</sup> ○橋梁:N=10橋	7,605.1	1,532.9	20.2%	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	83	2.0
---------	--------------	-----	-----	--	---------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

### 【都市計画事業】

#### 3 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線(社の大橋)	盛岡市	H23	R8	○全体延長:L=918m ○橋梁整備(社の大橋):L=494m ○橋梁整備(中央公園高架橋):L=163m ○道路改築:L=261m	5,500.0	4,943.7	89.9%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80	3.1
--------------	-----	-----	----	---	---------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

## IV 事後評価

大規模事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)

### 【施設整備事業】

#### 1 大規模施設整備事業(企業局業務課)

高森高原風力発電所	一戸町	H28	H29	・定格出力25,300kW(2,300kW×11基) ・制御方式:出力変動緩和制御型風力	11,526
-----------	-----	-----	-----	---	--------

### 【道路事業】

(国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

#### 2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国340号	押角峠(宮古市、岩泉町)	H26	R2	全体延長L=3,700m(うちトンネル部L=3,094m)	10,980
-------	--------------	-----	----	-------------------------------	--------