

I 事前評価

大規模事業事前評価 事業別反映状況一覧

【保健福祉部、環境生活部】〈施設整備事業、基本設計後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	1 岩手県福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)整備事業	保健福祉企画室、環境生活企画室	1			1	1		1
	小計		1			1	1		1

【教育委員会事務局】〈施設整備事業、基本構想後及び基本設計後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	2 岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校校舎等新築事業	教育企画室	1			1	1		1
	小計		1			1	1		1

【警察本部】〈施設整備事業、基本設計後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	3 紫波警察署庁舎等整備事業	会計課	1			1	1		1
	小計		1			1	1		1

事前評価 合計			3			3	3		3
----------------	--	--	----------	--	--	----------	----------	--	----------

事前評価

大規模事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				総合評価		政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(百万円)	(参考) B/C	令和7年度予算額(千円)		

<施設整備事業 基本設計後>

1 岩手県福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)整備事業(保健福祉部保健福祉企画室、環境生活部環境生活企画室)

岩手県福祉総合相談センター、岩手県立県民生活センター	盛岡市	R6	R9	・建設予定地面積 8,143.31㎡ ・鉄筋コンクリート造2階建 ・延床面積 4,912.05㎡	4,159	事業実施	-	事業採択	466,507
----------------------------	-----	----	----	--	-------	------	---	------	---------

<施設整備事業 基本構想後及び基本設計後>

2 岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校校舎等新築事業(教育委員会事務局教育企画室)

岩手県立宮古商工高等学校、岩手県立宮古水産高等学校	宮古市	R6	R16	・建設予定地面積 延べ約64,446㎡ ・鉄筋コンクリート造4階建 ・延床面積 16,770㎡ ・体育館改修 ・グラウンド(11,500㎡)・サブグラウンド(20,000㎡)	11,791	事業実施	-	事業採択	87,920
---------------------------	-----	----	-----	---	--------	------	---	------	--------

<施設整備事業 基本設計後>

3 紫波警察署庁舎等整備事業(警察本部会計課)

紫波警察署、交通機動隊本隊、証拠品センター	紫波町	R5	R12	・建設予定地面積 8,233.79㎡ ・鉄筋コンクリート造4階建 ・延床面積 3,661.09㎡ ・交通機動隊訓練コース 1,210.45㎡	3,462	事業実施	-	事業採択	170,967
-----------------------	-----	----	-----	---	-------	------	---	------	---------

II 継続評価

大規模事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	2				2	2		2
	小計		2				2	2		2
	合計		2				2	2		2

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
道路事業	2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		2			2	2		2
	3 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	小計			3			3	3		3
河川事業	4 広域河川改修事業	河川課	4	3			7	7		7
	5 総合流域防災事業(河川)	"	1				1	1		1
	小計		5	3			8	8		8
下水道事業	6 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4	4		4
	小計		2	2			4	4		4
	合計		7	8			15	15		15
継続評価 合計			9	8			17	17		17

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

大規模事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,142,000	32,242	0.6	a	a	AA	86	1.38	事業継続	〇〇
----	----	----	-----	------------------------------	-----------	--------	-----	---	---	----	----	------	------	----

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : 〃 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : 〃 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

下横瀬	奥州市	R1	R10	区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha	6,491,000	803,798	12.4%	a	a	AA	85.41	1.30	事業継続	56,000
小山中央北	奥州市	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	6,189,000	1,065,710	17.2%	a	a	AA	85.41	1.38	事業継続	36,000

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 397号	奥州市 小谷木橋	H24	R7	道路改築 L=1,420m	13,200,000	12,844,108	97.3%	a	b	A	73	1.0 (1.5)	事業継続	29,000
国 107号	大船渡市・住田町 白石峠	R4	R13	道路改築 L=2,700m	9,400,000	167,000	1.8%	a	b	A	71	1.2 [★] (2.8)	事業継続	26,000

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

3 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 大ヶ生徳田線	盛岡市、矢巾町 徳田橋	H23	R10	道路改築 L=1,200m	9,350,000	8,043,736	86.0%	a	b	A	71	1.7 (2.4)	事業継続	307,000
----------	----------------	-----	-----	---------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	----	--------------	------	---------

【河川事業】

4 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

岩崎川	紫波町、矢巾町	H4	R19	L=11,940m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,832,000	77.6%	a	a	AA	97	20.6	事業継続	200,000
千厩川(中流)	一関市	S43	R22	L=2,130m 築堤、掘削、護岸	7,047,800	4,344,000	61.6%	a	a	AA	89	25.0	事業継続	26,000
木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R19	L=6,000m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	6,536,000	47.5%	a	a	AA	88	16.5	事業継続	30,000
猿ヶ石川	遠野市	S53	R9	L=12,200m 築堤、掘削、護岸	11,500,000	11,193,000	97.3%	a	a	AA	84	4.0	事業継続	50,000
北上川(上流)	岩手町	H23	R11	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	8,300,000	6,442,000	77.6%	a	b	A	76	1.4	事業継続	344,000
気仙川	陸前高田市、住田町	H27	R12	L=12,800m 築堤、掘削、護岸、橋梁2基	5,750,000	4,769,000	82.9%	a	b	A	76	1.2	事業継続	458,000
小屋畑川	久慈市	R3	R8	L=2,250m 河道付替え、掘削	7,000,000	2,117,000	30.2%	a	b	A	74	1.3	事業継続	1,220,000

5 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

閉伊川	宮古市	S39	R14	L=6,475m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,892,000	67.9%	a	a	AA	98	27.2	事業継続	6,000
-----	-----	-----	-----	----------------------	-----------	-----------	-------	---	---	----	----	------	------	-------

【下水道事業】

6 流域下水道事業(県土整備部下水環境課)

北上川上流流域都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m ³ 管渠延長 83.3km	121,700,000	120,842,350	99.3%	a	a	AA	82	2.1	事業継続	659,640
北上川上流流域花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m ³ 管渠延長 42.7km	55,700,000	50,644,352	90.9%	a	a	AA	82	1.4	事業継続	327,430
北上川上流流域胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m ³ 管渠延長 20.7km	34,500,000	32,147,558	93.2%	a	b	A	78	1.5	事業継続	397,730
磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m ³ 管渠延長 8.9km	24,000,000	21,741,937	90.6%	a	b	A	78	1.1	事業継続	370,300

Ⅲ 再評価

大規模事業再評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討				中止	合計	事業 継続	事業 休止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止					
農業農村 整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
	合計		1						1	1		1

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討				中止	合計	事業 継続	事業 休止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止					
河川事業	2 広域河川改修事業	河川課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
都市計画 事業	3 都市計画道路整備事業	都市計画課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
	合計		2						2	2		2

再評価 合計			3						3	3		3
---------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	----------

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

大規模事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)
								進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境		評価 点数 (100)	B/C (※修正 B/C)	

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	H23	R11	延長L=4,600m 築堤59,000m ³ 掘削34,000m ³ 護岸27,700m ²	8,300.0	5,578.6	67.2	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	77	1.4	事業継続	190,000
----	----	-----	-----	--	---------	---------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)		

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの
C	中項目がいずれも c 評価となっているもの	(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b : " 保全方向に沿った対応をしているもの	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		再評価結果								政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)	
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

若柳中部	奥州市	H27	R9	区画整理:313.2ha	6,854.0	6,500.3	94.8%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	78.66	1.30	事業継続	33,000
------	-----	-----	----	--------------	---------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	--------

【河川事業】

2 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

一級河川馬淵川	二戸市、八幡平市、一戸町	H25	R27	○延長:L=16,790m ○築堤:V=96,800㎡ ○掘削:V=821,200㎡ ○護岸:A=124,700㎡ ○橋梁:N=10橋	7,605.1	1,532.9	20.2%	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	83	2.0	事業継続	318,000
---------	--------------	-----	-----	---	---------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------

【都市計画事業】

3 都市計画道路整備事業（県土整備部都市計画課）

盛岡駅本官線 (杜の大橋)	盛岡市	H23	R8	○全体延長:L=918m ○橋梁整備(杜の大橋):L=494m ○橋梁整備(中央公園高架橋):L=163m ○道路改築:L=261m	5,500.0	4,943.7	89.9%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80	3.1	事業継続	400,000
------------------	-----	-----	----	---	---------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------