

公共事業評価結果の反映状況

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村計画課		1			1	1	1
	2 経営体育成基盤整備事業	"	1	5			6	6	6
	3 農村地域防災減災事業	"		1			1	1	1
	小計		1	7			8	8	8
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課	1	5			6	6	6
	5 緊急予防治山事業	"		5			5	5	5
	6 予防治山事業	"	1	5			6	6	6
	7 防災林造成事業	"		1			1	1	1
	8 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		1			1	1	1
小計		2	17			19	19	19	
林道事業	9 林道整備事業	森林保全課		1			1	1	1
	小計			1			1	1	1
水産基盤整備事業	10 漁港整備事業	漁港漁村課		1			1	1	1
	小計			1			1	1	1
合計			3	26			29	29	29

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択
道路事業	11 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1			1	1	1
	12 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		4			4	4	4
	13 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		1			1	1	1
	小計			6			6	6	6
砂防事業	14 急傾斜地崩壊対策事業	砂防災害課	1				1	1	1
	小計		1				1	1	1
合計			1	6			7	7	7

事前評価 合計			4	32			36	36	36
---------	--	--	---	----	--	--	----	----	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)	
								評価点数(100)	B/C (修正 B/C)			
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村計画課)

豊沢川(十二丁目堰)	花巻市	R7	R12	頭首工 1式	1,367,000	a	b	A	65.35	1.45	事業採択	57,000
------------	-----	----	-----	--------	-----------	---	---	---	-------	------	------	--------

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

大瀬川1期	花巻市	R7	R19	区画整理 70.2ha	3,045,000	a	a	AA	80.16	1.17	事業採択	7,000
石田南・南下幅南部1期	奥州市	R7	R21	区画整理 100.6ha	3,046,000	a	b	A	75.00	1.35	事業採択	7,000
綾織新里	遠野市	R7	R14	区画整理 44.6ha	1,548,000	a	b	A	67.75	1.28	事業採択	5,000
小梨1期	一関市	R7	R21	区画整理 58.7ha	2,723,000	a	b	A	65.25	1.11	事業採択	10,000
興田1期	一関市	R7	R19	区画整理 23.5ha	1,409,000	a	b	A	65.25	1.23	事業採択	2,000
駒木	一戸町	R7	R12	区画整理 10.6ha	442,000	a	b	A	63.50	1.25	事業採択	1,000

3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

大堤	矢巾町	R7	R9	ため池改修 1式	301,000	a	b	A	77.25	1.47	事業採択	20,000
----	-----	----	----	----------	---------	---	---	---	-------	------	------	--------

【治山事業】

4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

生出町	久慈市	R7	R9	谷止工3基、山腹工1式	115,000	a	a	AA	83	6.05	事業採択	10,000
川貫	久慈市	R7	R9	谷止工2基	75,000	a	b	A	71	8.32	事業採択	8,000
繁	葛巻町	R7	R9	谷止工5基	213,000	a	b	A	69	1.52	事業採択	2,000
田岡	一戸町	R7	R9	谷止工3基	90,000	a	b	A	69	4.00	事業採択	38,000
緑区(2)	普代村	R7	R9	谷止工2基、山腹工1式	90,000	a	b	A	69	2.77	事業採択	10,000
小谷地	野田村	R7	R10	山腹工1式	200,000	a	b	A	62	1.54	事業採択	61,000

5 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

小川	釜石市	R7	R7	谷止工1基	40,000	a	b	A	79	8.18	事業採択	31,000
石立	岩泉町	R7	R9	谷止工2基	68,000	a	b	A	78	7.97	事業採択	9,000
新兵エ沢	二戸市	R7	R8	谷止工1基	41,000	a	b	A	70	8.65	事業採択	6,000
山大畑	奥州市	R7	R7	谷止工1基	25,000	a	b	A	63	7.17	事業採択	28,000
晴間沢	九戸村	R7	R8	谷止工1基、既設堰堤工補修1基	53,000	a	b	A	61	5.26	事業採択	10,500

6 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

小沢	宮古市	R7	R8	谷止工1基	41,000	a	a	AA	83	10.35	事業採択	6,000
綱取	盛岡市	R7	R8	谷止工1基	60,000	a	b	A	73	4.16	事業採択	40,000
渋梨	大槌町	R7	R8	谷止工1基	50,000	a	b	A	73	9.54	事業採択	7,500

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

(前のページの続き)6 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

茂師	岩泉町	R7	R8	谷止工2基	67,000	a	b	A	71	3.47	事業採択	35,000
切伏	遠野市	R7	R7	谷止工1基	36,000	a	b	A	66	5.71	事業採択	36,000
下平	一戸町	R7	R8	谷止工1基	36,000	a	b	A	62	3.05	事業採択	5,000

7 防災林造成事業(農林水産部森林保全課)

刈屋	宮古市	R7	R10	谷止工3基、森林整備30ha	220,000	a	b	A	75	3.08	事業採択	10,000
----	-----	----	-----	----------------	---------	---	---	---	----	------	------	--------

8 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

城内	野田村	R7	R8	山腹工1式	28,000	a	b	A	71	5.85	事業採択	6,000
----	-----	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------	------	-------

【林道事業】

9 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

身沢線	久慈市	R7	R13	林道改良 幅員4.0m 延長2.871m	230,000	a	b	A	66	2.05	事業採択	28,000
-----	-----	----	-----	----------------------------	---------	---	---	---	----	------	------	--------

【水産基盤整備事業】

10 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R7	R8	物揚場147.4m、岸壁48.4m	5,000	a	b	A	76	2.91	事業採択	3,000
------	------------	----	----	-------------------	-------	---	---	---	----	------	------	-------

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

11 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 455号	盛岡市 軽町	R7	R14	道路改築 L=910m	1,000,000	a	b	A	72	1.8 (2.6)	事業採択	40,000
--------	-----------	----	-----	-------------	-----------	---	---	---	----	--------------	------	--------

12 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 二戸九戸線	二戸市 白鳥	R7	R16	道路改築 L=1,570m	2,150,000	a	b	A	76	1.9 (3.3)	事業採択	100,000
主 宮古岩泉線	岩泉町 猿沢	R7	R14	道路改築 L=1,160m	1,250,000	a	b	A	70	0.8 (1.3)	事業採択	61,000
一 世田米矢作線	陸前高田市 生出	R7	R14	道路改築(突角剪除、待避所設置)L=640m	260,000	a	b	A	70	1.0 (1.6)	事業採択	20,000
一 佐比内彦部線	紫波町 横町	R7	R13	道路改築 L=600m	600,000	a	b	A	66	7.1 (10.0)	事業採択	30,000

13 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 北上東和線	北上市 二子	R7	R11	歩道整備 L=160m	119,000	a	b	A	67	1.0	事業採択	11,100
---------	-----------	----	-----	-------------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

【砂防事業】

14 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

-	二戸市 大子	R7	R10	植生工 A=2,820m ² 吹付法砕工 A=103m ²	200,000	a	a	AA	93	4.5	事業採択	9,000
---	-----------	----	-----	--	---------	---	---	----	----	-----	------	-------

Ⅱ 継続評価

公共事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	一時休工	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課		3			3	3		3
	2 経営体育成基盤整備事業	〃	28	30			58	58		58
	3 畑地帯総合整備事業	〃		1			1	1		1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	〃		2			2	2		2
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	〃	2				2	2		2
	6 農道整備事業	〃		3			3	3		3
	7 農村地域防災減災事業	〃	2	5			7	7		7
	小計		32	44			76	76		76
治山事業	8 復旧治山事業	森林保全課	2	11			13	13		13
	9 緊急予防治山事業	〃	3	3			6	6		6
	10 地すべり防止事業	〃		1			1	1		1
	11 保安林総合改良事業	〃		1			1	1		1
	12 予防治山事業	〃		9			9	9		9
	小計		5	25			30	30		30
林道事業	13 林道整備事業	森林保全課	3	16		2	21	20	1	21
	小計		3	16		2	21	20	1	21
水産基盤整備事業	14 漁港整備事業	漁港漁村課	2	16			18	18		18
	15 漁場整備事業	〃	3	1			4	4		4
	小計		5	17			22	22		22
	合計		45	102		2	149	148	1	149

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	一時休工	合計
道路事業	16 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	4			5	5		5
	17 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃	3	16			19	18	1	19
	18 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		11			11	11		11
	19 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	〃	1					1		
	20 道路環境改善事業(無電柱化推進)	〃	5	1			6	6		6
	21 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	〃		2			2	2		2
	22 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室			1			1	1	
	小計		10	35			45	44	1	45
河川事業	23 広域河川改修事業	河川課	1	1		1	3	1	2	3
	24 総合流域防災事業(河川)	〃	1	2			3	3		3
	25 治水施設整備事業	〃		3	1	1	5	5		5
	小計		2	6	1	2	11	9	2	11
砂防事業	26 通常砂防事業	砂防災害課	8	22			30	30		30
	27 火山砂防事業	〃		1			1	1		1
	28 県単砂防事業	〃		1			1	1		1
	29 急傾斜地崩壊対策事業	〃	2	4			6	5	1	6
	小計		10	28			38	37	1	38
都市計画事業	30 都市計画道路整備事業	都市計画課		1			1	1		1
	小計			1			1	1		1
公営住宅建設事業	31 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			2		2	2		2
	小計				2		2	2		2
	合計		22	70	3	2	97	93	4	97

継続評価 合計

67 172 3 4 246 241 5 246

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)		
1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)														
〇〇	〇〇	〇	〇	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み			継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村建設課)

新田	岩手町	H29	R7	用水路 1,883m	420,600	359,113	85.4%	a	b	A	72.25	1.15	事業継続	32,570
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R7	用水路 3,910m	721,000	680,840	94.4%	a	b	A	69.00	1.02	事業継続	20,000
下前	西和賀町	R1	R8	用水路 1,721m	278,000	239,692	86.2%	a	b	A	63.75	1.08	事業継続	14,200

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 149.7ha 120.0ha	4,907,000	572,000	11.7%	a	a	AA	85.41	1.47	事業継続	55,000
真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 156.5ha 142.6ha	4,764,000	327,100	6.9%	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	48,000
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 147.7ha 135.1ha	4,381,000	2,757,040	62.9%	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	129,000
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 105.0ha 98.2ha	4,040,000	221,000	5.5%	a	a	AA	85.41	1.34	事業継続	33,000
赤生津	奥州市	R5	R14	区画整理 93.1ha	2,633,000	48,554	1.8%	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	24,000
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 62.4ha 62.4ha	2,538,000	669,800	26.4%	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	29,000
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 68.1ha 46.4ha	2,303,000	337,000	14.6%	a	a	AA	85.41	1.13	事業継続	43,000
水押	北上市	R4	R13	区画整理 暗渠排水 50.4ha 50.4ha	2,277,000	115,770	5.1%	a	a	AA	85.41	1.17	事業継続	56,000
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R9	区画整理 暗渠排水 66.5ha 59.4ha	2,051,000	739,833	36.1%	a	a	AA	85.41	1.27	事業継続	83,000
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 51.9ha 45.9ha	2,002,000	349,000	17.4%	a	a	AA	85.41	1.33	事業継続	22,000
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 暗渠排水 48.8ha 41.4ha	1,728,000	263,000	15.2%	a	a	AA	85.41	1.39	事業継続	52,000
姉体秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 暗渠排水 55.1ha 26.8ha	1,610,000	875,587	54.4%	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	54,000
上西風	奥州市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 29.4ha 29.4ha	1,108,000	75,000	6.8%	a	a	AA	85.41	1.22	事業継続	30,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R7	区画整理 暗渠排水 35.5ha 27.2ha	1,078,000	431,570	40.0%	a	a	AA	85.41	1.31	事業継続	21,000
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 28.0ha 25.2ha	1,037,000	219,000	21.1%	a	a	AA	85.41	1.14	事業継続	131,000
五位塚	奥州市	R4	R9	区画整理 暗渠排水 22.6ha 19.2ha	1,035,000	44,500	4.3%	a	a	AA	85.41	1.15	事業継続	26,000
梁川西部	奥州市	H27	R7	区画整理 暗渠排水 31.7ha 31.7ha	1,025,000	1,004,767	98.0%	a	a	AA	85.00	1.09	事業継続	29,000
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理 暗渠排水 45.7ha 34.6ha 用排水施設整備 14.0ha	2,067,000	361,968	17.5%	a	a	AA	83.41	1.22	事業継続	70,000
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 168.0ha 159.1ha	4,703,000	2,642,634	56.2%	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	55,000
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 暗渠排水 131.3ha 110.0ha	4,389,000	1,164,780	26.5%	a	a	AA	82.91	1.08	事業継続	53,000
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 113.0ha 95.9ha	3,776,000	591,000	15.7%	a	a	AA	82.91	1.43	事業継続	154,000
太田	花巻市	R3	R12	区画整理 暗渠排水 228.7ha 165.4ha	4,423,000	753,693	17.0%	a	a	AA	81.91	1.17	事業継続	149,000
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 103.1ha 102.3ha	2,841,000	1,947,800	68.6%	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	42,000
大興寺1期	花巻市	R6	R15	区画整理 85.6ha	2,871,000	0	0.0%	a	a	AA	81.41	1.14	事業継続	98,000
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 65.5ha 65.3ha	2,781,000	639,611	23.0%	a	a	AA	81.41	1.17	事業継続	50,000
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 暗渠排水 30.5ha 26.0ha	1,128,000	609,830	54.1%	a	a	AA	81.41	1.24	事業継続	40,000
鍋割	花巻市	R4	R9	区画整理 暗渠排水 14.0ha 13.9ha	475,000	49,631	10.4%	a	a	AA	81.41	1.50	事業継続	53,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

曲田	一関市	H30	R7	区画整理 暗渠排水 21.7ha 16.9ha	1,200,000	1,101,564	91.8%	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	15,000
広宮沢	矢巾町	R4	R9	区画整理 29.8ha	1,176,000	251,190	21.4%	a	b	A	79.41	1.25	事業継続	54,000
鳥海	一戸町	H24	R7	区画整理 92.8ha	3,080,000	2,981,505	96.8%	a	b	A	79.25	1.43	事業継続	34,000
下小山田	花巻市	R5	R14	区画整理 101.0ha	3,648,000	52,495	1.4%	a	b	A	78.91	1.35	事業継続	41,000
高野・似田貝	遠野市	R4	R13	区画整理 52.4ha	1,826,000	196,918	10.8%	a	b	A	78.75	1.35	事業継続	80,000
泉沢・中平	野田村	H30	R7	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	657,000	656,340	99.9%	a	b	A	78.00	1.18	事業継続	3,000
西黒沢	一関市	H29	R8	区画整理 暗渠排水 69.2ha 60.1ha	2,459,000	1,482,789	60.3%	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	85,000
下大桑	一関市	H30	R8	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,602,000	797,205	49.8%	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	38,000
巖美・滝原ひがし	一関市	R1	R7	区画整理 暗渠排水 25.6ha 22.4ha	686,000	592,413	86.4%	a	b	A	77.91	1.71	事業継続	4,000
赤坂田	八幡平市	R6	R11	区画整理 21.5ha	924,000	0	0.0%	a	b	A	77.00	1.15	事業継続	19,000
戸沢	八幡平市	R4	R9	区画整理 11.5ha	579,000	181,000	31.3%	a	b	A	77.00	1.23	事業継続	84,000
金取	遠野市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 19.3ha 16.1ha	872,000	406,240	46.6%	a	b	A	76.75	1.11	事業継続	33,000
福田	二戸市	R1	R7	区画整理 暗渠排水 42.3ha 37.9ha	1,600,000	1,237,573	77.3%	a	b	A	76.33	1.45	事業継続	34,000
畑の沢	一関市	R5	R10	区画整理 7.3ha	378,000	20,000	5.3%	a	b	A	75.25	1.11	事業継続	30,000
平良木	花巻市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 69.5ha 61.8ha	3,322,000	3,138,530	94.5%	a	b	A	74.75	1.15	事業継続	35,000
石鳩岡	花巻市	R5	R10	区画整理 31.8ha	1,222,000	25,477	2.1%	a	b	A	74.75	1.13	事業継続	14,000
星山・犬吠森	紫波町	H26	R7	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,947,000	3,558,950	90.2%	a	b	A	74.08	1.18	事業継続	30,000
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理 暗渠排水 105.4ha 105.0ha	3,735,000	451,706	12.1%	a	b	A	73.91	1.21	事業継続	48,000
金成	陸前高田市	R1	R7	区画整理 暗渠排水 24.2ha 24.2ha	900,000	836,888	93.0%	a	b	A	73.50	2.25	事業継続	20,000
山内	二戸市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 24.5ha 19.7ha	1,163,000	625,202	53.8%	a	b	A	73.00	1.26	事業継続	47,000
増沢	一関市	R6	R11	区画整理 23.3ha	1,093,000	0	0.0%	a	b	A	71.91	1.24	事業継続	41,000
上奥玉	一関市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 49.2ha 48.3ha	2,165,000	837,544	38.7%	a	b	A	71.25	1.16	事業継続	19,000
川台	一関市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 40.4ha 37.4ha	1,760,000	702,616	39.9%	a	b	A	71.25	1.18	事業継続	67,000
笹谷	一関市	H29	R8	区画整理 暗渠排水 17.4ha 17.4ha	990,000	954,720	96.4%	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	9,000
大沢	花巻市	H29	R7	区画整理 暗渠排水 23.1ha 23.1ha	809,000	784,354	97.0%	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	25,000
北方	一関市	R4	R13	区画整理 暗渠排水 69.7ha 68.7ha	2,252,000	94,884	4.2%	a	b	A	69.41	1.25	事業継続	29,000
新山南	一関市	R3	R12	区画整理 暗渠排水 72.4ha 19.1ha	3,542,000	344,300	9.7%	a	b	A	69.25	1.13	事業継続	74,000
富沢	一関市	R6	R15	区画整理 88.5ha	3,877,000	0	0.0%	a	b	A	68.58	1.18	事業継続	70,000
小猪岡	一関市	H28	R10	区画整理 暗渠排水 96.6ha 94.7ha	3,059,000	1,900,793	62.1%	a	b	A	67.50	1.29	事業継続	87,000
清田	一関市	H28	R9	区画整理 暗渠排水 65.7ha 59.4ha	2,650,400	2,205,700	83.2%	a	b	A	67.50	1.93	事業継続	76,000
林郷下	洋野町	H29	R7	区画整理 暗渠排水 23.5ha 13.3ha	577,000	538,000	93.2%	a	b	A	63.75	1.52	事業継続	2,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		
3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)														
穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R7	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,204,000	1,168,240	97.0%	a	b	A	67.00	1.84	事業継続	18,000
4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)														
市野々	一関市	H25	R7	区画整理 88.7ha 用排水路 75.7ha	4,140,400	3,813,243	92.1%	a	b	A	72.50	1.35	事業継続	60,000
霞沢	一関市	H26	R10	区画整理 37.2ha 用排水路 34.5ha	1,979,000	1,616,909	81.7%	a	b	A	64.00	1.13	事業継続	170,000
5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)(農林水産部農村建設課)														
愛宕	奥州市	H26	R8	用排水 465.7ha 暗渠排水 111.8ha 集落道 1,848m	3,837,000	2,967,465	77.3%	a	a	AA	83.25	1.41	事業継続	50,000
江刈	葛巻町	H22	R7	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 集落排水路 843m 防火水槽 7箇所 交流施設 1箇所	1,320,600	1,276,246	96.6%	a	a	AA	82.75	2.23	事業継続	48,000
6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)														
養主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,594,000	976,854	61.3%	a	b	A	78.75	1.22	事業継続	200,000
江刈中部3期	葛巻町	R3	R7	農道 450m	127,500	103,364	81.1%	a	b	A	71.75	1.18	事業継続	29,000
上野2期	一戸町	H25	R8	農道 2,902m	1,104,000	539,013	48.8%	a	b	A	65.75	1.02	事業継続	63,000
7 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)														
後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,513m	1,701,800	1,383,024	81.3%	a	a	AA	87.75	1.15	事業継続	234,000
北大堰	奥州市	H30	R8	用排水路 1,769m	516,000	261,848	50.7%	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	20,000
田沢ため池	花巻市	R5	R9	ため池改修 1式	975,900	139,000	14.2%	a	b	A	78.25	2.22	事業継続	37,300
白銀沢堤	奥州市	R4	R7	ため池改修 1式	550,000	366,000	66.5%	a	b	A	69.08	1.56	事業継続	62,000
大原堰	奥州市	R1	R8	用排水路 2,350m	364,000	286,660	78.8%	a	b	A	63.25	1.11	事業継続	29,000
油井名沢	一関市	R3	R10	ため池改修 1式	363,400	13,261	3.6%	a	b	A	63.25	1.05	事業継続	61,000
樋茂井	奥州市	H29	R8	用水路 4,990m	661,800	617,485	93.3%	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	16,000
【治山事業】														
8 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)														
小日形	一関市	R6	R8	谷止工3基	130,000	54,800	42.2%	a	a	AA	84	3.11	事業継続	2,000
上平	盛岡市	R6	R9	谷止工5基	230,000	8,000	3.5%	a	a	AA	82	9.84	事業継続	47,000
大沢日蔭	岩泉町	R6	R7	谷止工3基	80,000	5,500	6.9%	a	b	A	76	6.36	事業継続	34,000
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基、溪畔林整備1式	987,000	525,683	53.3%	a	b	A	75	9.97	事業継続	100,000
杉沢	八幡平市	R2	R9	床固工23基、流路工1,386m	854,700	326,299	38.2%	a	b	A	75	1.49	事業継続	64,000
四十八坂	山田町	R4	R7	谷止工3基	150,000	131,399	87.6%	a	b	A	71	2.23	事業継続	2,000
後ノ入	大船渡市	R3	R7	谷止工3基、流路工0.76km	127,103	119,307	93.9%	a	b	A	68	3.30	事業継続	2,000
鈴久名	宮古市	R5	R8	山腹工1式	250,000	84,620	33.8%	a	b	A	67	2.28	事業継続	90,000
三日町	久慈市	R5	R7	谷止工3基	74,000	7,500	10.1%	a	b	A	66	3.55	事業継続	30,500
上長内	久慈市	R6	R7	谷止工2基	80,000	9,000	11.3%	a	b	A	64	2.75	事業継続	2,000
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工2.38ha	697,638	389,962	55.9%	a	b	A	62	1.86	事業継続	130,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)8 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

飯豊	遠野市	R5	R7	谷止工3基	140,000	97,746	69.8%	a	b	A	62	2.54	事業継続	36,000
緑区	普代村	R5	R7	山腹工1式	160,000	95,063	59.4%	a	b	A	61	1.28	事業継続	2,000

9 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

安孫	葛巻町	R6	R7	谷止工1基	50,000	8,000	16.0%	a	a	AA	83	11.58	事業継続	20,000
滝の里	陸前高田市	R6	R8	谷止工3基	134,000	38,000	28.4%	a	a	AA	81	15.75	事業継続	24,000
天神	釜石市	R6	R7	谷止工1基	60,000	10,000	16.7%	a	a	AA	81	6.82	事業継続	2,000
本郷	釜石市	R6	R7	谷止工2基	70,000	45,001	64.3%	a	b	A	74	5.97	事業継続	2,000
砂子畑	釜石市	R6	R7	谷止工1基	60,000	10,000	16.7%	a	b	A	68	4.78	事業継続	2,000
大明神	葛巻町	R2	R7	山腹工1式、落石予防工(固定工)1式	667,000	218,961	32.8%	a	b	A	62	1.42	事業継続	2,000

10 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

槻木平	一関市	R4	R8	地すべり防止工1式	350,000	281,416	80.4%	a	b	A	72	3.46	事業継続	0
-----	-----	----	----	-----------	---------	---------	-------	---	---	---	----	------	------	---

11 保安林総合改良事業(農林水産部森林保全課)

愛の山	八幡平市	R5	R7	危険木、劣勢木及び老齢木の事前伐採・除去1式	38,000	31,234	82.2%	a	b	A	60	8.06	事業継続	0
-----	------	----	----	------------------------	--------	--------	-------	---	---	---	----	------	------	---

12 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

水上	岩泉町	R6	R7	谷止工2基	65,000	32,500	50.0%	a	b	A	77	5.64	事業継続	8,000
日吉(2)	久慈市	R6	R7	谷止工1基	50,000	6,500	13.0%	a	b	A	74	6.26	事業継続	40,700
繁	山田町	R6	R7	谷止工1基	48,000	5,500	11.5%	a	b	A	69	8.89	事業継続	58,000
中倉	一関市	R6	R7	山腹工1式	30,000	13,000	43.3%	a	b	A	69	4.74	事業継続	35,000
泉沢	西和賀町	R6	R7	谷止工3基	50,000	10,000	20.0%	a	b	A	68	7.26	事業継続	40,000
中の浜	宮古市	R6	R7	谷止工2基	68,000	25,500	37.5%	a	b	A	67	4.81	事業継続	2,300
和野	宮古市	R6	R7	山腹工1式	28,000	5,500	19.6%	a	b	A	67	3.10	事業継続	8,000
蒲道沢	奥州市	R6	R7	谷止工1基	45,000	6,000	13.3%	a	b	A	65	9.03	事業継続	8,000
上日当	久慈市	R6	R7	谷止工1基	60,000	8,000	13.3%	a	b	A	61	4.05	事業継続	2,000

【林道事業】

13 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

メンズクメ	岩泉町	R5	R7	林道改良14箇所 延長L=460m	120,000	92,508	77.1%	a	a	AA	88	2.38	事業継続	80,000
松橋	岩泉町	R2	R10	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	391,682	65.3%	a	a	AA	84	2.42	事業継続	70,000
小水内	遠野市	R3	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	149,499	11.5%	a	a	AA	83	1.34	事業継続	10,000
朴館	一戸町	H28	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,135m	500,000	310,621	62.1%	a	b	A	78	1.09	事業継続	40,000
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	173,791	57.9%	a	b	A	76	1.61	事業継続	45,000
甫嶺	大船渡市	H25	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	390,591	43.4%	a	b	A	75	1.21	事業継続	54,000
翁沢	西和賀町	H19	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	861,041	82.2%	a	b	A	74	1.29	事業継続	30,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 13 林道整備事業 (農林水産部森林保全課)

漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	308,264	31.5%	a	b	A	72	1.37	事業継続	87,000
畑福	葛巻町	H18	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	1,003,303	52.3%	a	b	A	70	1.27	事業継続	71,000
高倉沢	宮古市	R5	R14	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,500m	1,370,000	54,531	4.0%	a	b	A	70	1.84	事業継続	31,754
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	634,917	90.7%	a	b	A	69	1.37	事業継続	10,000
平根山	陸前高田市	H18	R7	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	2,200,000	2,173,811	98.8%	a	b	A	65	1.12	事業継続	10,000
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	14,358	5.0%	a	b	A	64	1.31	一時休止※	0
洪梨一ノ渡	大槌町	H20	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,476,000	1,112,829	75.4%	a	b	A	63	1.16	事業継続	69,000
鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	464,983	54.4%	a	b	A	63	1.23	事業継続	122,000
花見舟打	二戸市	H26	R10	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	423,689	70.6%	a	b	A	63	1.24	事業継続	40,000
安孫・平糠	葛巻町、一戸町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0m~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	2,184,544	74.5%	a	b	A	62	1.04	事業継続	232,000
黒崎峠	釜石市	R5	R7	林道改良8箇所 延長L=1,185m	70,000	31,000	44.3%	a	b	A	62	1.49	事業継続	20,000
惣畑向	岩泉町	R2	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=873m	590,000	408,427	69.2%	a	b	A	61	1.02	事業継続	120,000
三田貝	岩泉町	H21	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,512m	1,035,000	820,945	79.3%	a	c	C	58	1.06	事業継続	30,000
大松沢	陸前高田市	H21	R11	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,787m	1,305,000	856,308	65.6%	a	c	C	54	1.11	事業継続	60,000

【水産基盤整備事業】

14 漁港整備事業 (農林水産部漁港漁村課)

重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R7	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路540m、 -2m物揚場116m 他	1,084,700	750,865	69.2%	a	a	AA	84	1.09	事業継続	80,000
音部漁港	宮古市 音部	R4	R7	用地14,000m ² 、臨港道路 350m、照明灯1式、荷役ク レーン2基	435,000	356,111	81.9%	a	a	AA	82	1.34	事業継続	220,000
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7m -3m岸壁30m 他	1,410,000	607,814	43.1%	a	b	A	78	1.28	事業継続	70,000
田老漁港	宮古市 田老	R4	R7	-3m岸壁35.8m、護岸80m	109,000	68,000	62.4%	a	b	A	78	1.43	事業継続	41,000
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R4	R10	南第2防波堤256m、西防 波堤70.8m、東防波堤 110.9m 等	1,500,000	208,002	13.9%	a	b	A	76	1.17	事業継続	0
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R6	R7	便所1棟	35,000	2,000	5.7%	a	b	A	76	3.00	事業継続	24,000
船越漁港	山田町 船越	R4	R9	東第1防波堤30m、東防波 堤50m、防波堤60m、浮桟 橋50m	854,000	223,590	26.2%	a	b	A	70	1.54	事業継続	167,000
大船渡漁港	大船渡市 大船渡	R4	R8	-7m岸壁135m、浚渫 4,340m ² 、用地2,100m ²	1,500,000	864,259	57.6%	a	b	A	69	1.16	事業継続	460,000
大槌漁港	大槌町 大槌	R4	R7	用地舗装8,550m ² 、-2.0m 物揚場53m、梯子1式、滑 り材1式	260,000	29,315	11.3%	a	b	A	68	1.31	事業継続	21,000
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R7	北第1防波堤60m、防災施 設1式	415,000	121,034	29.2%	a	b	A	67	1.23	事業継続	203,000

※ 地権者との合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み			継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 14 漁港整備事業 (農林水産部漁港漁村課)

根白漁港	大船渡市 根白	R3	R11	東防波堤300.2m、内港第1防波堤75.6m	1,461,000	411,581	28.2%	a	b	A	66	1.44	事業継続	0
綾里漁港	大船渡市 綾里	R3	R9	南防波堤54.5m、護岸223.5m、船揚場90m 他	1,873,000	556,238	29.7%	a	b	A	65	1.23	事業継続	76,000
山田漁港	山田町 山田	R2	R7	用地520m ² 船揚場122m	255,000	219,902	86.2%	a	b	A	65	1.20	事業継続	30,000
両石漁港	釜石市 両石	R3	R10	護岸20m、東防波堤125.7m	1,110,000	410,271	37.0%	a	b	A	64	1.43	事業継続	0
小白浜漁港	釜石市 小白浜	R6	R11	東防波堤50.7m、-4m岸壁55m、用地舗装1,000m ² 他	607,000	19,000	3.1%	a	b	A	63	1.11	事業継続	60,000
白浜(鶴)漁港	釜石市 白浜(鶴)	H30	R7	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	500,000	422,358	84.5%	a	b	A	63	1.03	事業継続	0
箱崎漁港	釜石市 箱崎	R3	R7	北防波堤55m、-3m岸壁30m、船揚場44m	500,000	365,568	73.1%	a	b	A	63	1.02	事業継続	90,000
大沢漁港	山田町 大沢	R6	R7	便所1基	40,500	2,000	4.9%	a	b	A	60	1.79	事業継続	46,300

15 漁場整備事業 (農林水産部漁港漁村課)

姉吉・千鶴・石浜漁場	宮古市 重茂	R6	R13	藻場造成13.2ha	960,000	40,000	4.2%	a	a	AA	94	2.41	事業継続	79,000
撰待・小堀内・小港・沢尻・大磯漁場	宮古市 田老	R4	R8	藻場造成22.4ha	1,026,000	288,290	28.1%	a	a	AA	92	2.92	事業継続	167,000
吉浜・越喜来漁場	大船渡市 大船渡	R5	R13	藻場造成10.2ha	745,000	151,713	20.4%	a	a	AA	91	1.62	事業継続	120,000
桑畑・川津内漁場	久慈市 侍浜	R4	R7	藻場造成3.5ha	450,000	249,110	55.4%	a	b	A	79	1.27	事業継続	160,000

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

16 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)

国 340号	岩泉町 浅内	R4	R10	道路改築 L=1,400m	1,000,000	127,100	12.7%	a	a	AA	88	1.5 (2.5)	事業継続	260,000
国 281号	久慈市 案内~戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	399,330	11.7%	a	b	A	76	1.6 [*] (4.4)	事業継続	592,000
国 282号	八幡平市 佐比内	H24	R8	道路改築 L=760m	2,900,000	1,763,041	60.8%	a	b	A	74	0.7 (1.0)	事業継続	1,062,200
国 340号	宮古市 和井内~押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	691,221	38.4%	a	b	A	72	0.8 (1.3)	事業継続	189,000
国 395号	久慈市、洋野町 阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	327,594	29.8%	a	b	A	72	5.2 (9.1)	事業継続	159,500

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

17 地域連携道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

主 二戸五日市線	二戸市 柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	306,359	15.3%	a	a	AA	81	1.2 (2.1)	事業継続	140,900
主 花巻北上線	北上市 黒岩	H21	R11	道路改築 L=670m	1,000,000	638,330	63.8%	a	a	AA	81	2.2 (3.5)	事業継続	10,000
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市 中曽根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	184,500	26.4%	a	a	AA	80	4.4 (7.2)	事業継続	124,000
主 一関北上線	平泉町 長島	R3	R11	道路改築 L=1,960m	2,000,000	292,352	14.6%	a	b	A	78	5.9 (9.5)	事業継続	227,000
主 軽米種市線	洋野町 城内	R6	R11	道路改築 L=540m	400,000	25,000	6.3%	a	b	A	78	1.9 (3.3)	事業継続	30,000
一 二戸軽米線	軽米町 新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	629,518	48.4%	a	b	A	76	1.2 (2.2)	事業継続	105,100
主 花巻大曲線	西和賀町 笹峠	H19	R12	道路改築 L=800m	700,000	6,764	1.0%	a	b	A	76	1.7 (2.8)	一時休工※	0

※ 関連する秋田県事業が休止中であるため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き) 17 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 遠野住田線	遠野市 下組町～六日町	R3	R9	道路改築 L=940m	700,000	54,345	7.8%	a	b	A	76	6.2 (9.9)	事業継続	282,000
主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	147,074	24.5%	a	b	A	74	2.2 (3.6)	事業継続	178,000
一 玉里梁川線	奥州市 梁川	R1	R12	道路改築 L=1,500m	1,500,000	234,874	15.7%	a	b	A	73	1.6 (2.6)	事業継続	85,000
一 普代小屋瀬線	岩泉町 松林～坂本	H25	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,830m	360,000	168,923	46.9%	a	b	A	73	1.0 (1.6)	事業継続	40,500
主 本吉室根線	一関市 津谷川	R2	R8	道路改築 L=200m	200,000	52,589	26.3%	a	b	A	71	8.5 (13.8)	事業継続	116,000
主 一関北上線	奥州市 大久保～内堀	R4	R13	道路改築 L=1,800m	1,800,000	61,789	3.4%	a	b	A	70	9.8 (15.8)	事業継続	45,000
主 釜石遠野線	釜石市 中村～青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	990,000	801,711	81.0%	a	b	A	66	0.8 (1.3)	事業継続	70,000
一 下宮守田瀬線	花巻市 田瀬	R6	R13	道路改良(突角剪除) L=360m	145,000	7,886	5.4%	a	b	A	66	1.1 (1.8)	事業継続	26,500
一 釜石住田線	住田町 中坪	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	100,082	6.5%	a	b	A	64	0.6 (1.0)	事業継続	160,000
一 北上和賀線	北上市 小田中	H25	R7	道路改築 L=1,860m	1,600,000	1,446,817	90.4%	a	b	A	62	1.3 (2.1)	事業継続	187,000
一 金田一温泉線	二戸市 金田一	R4	R10	道路改築 L=500m	245,000	52,679	21.5%	a	b	A	61	0.7 (1.2)	事業継続	110,000
主 紫波江繁線	紫波町 星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,360,000	1,159,293	85.2%	a	b	A	60	0.6 (0.9)	事業継続	170,000

18 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 洪民田頭線	八幡平市 五百森	R5	R10	歩道整備 L=846m	315,000	11,000	3.5%	a	b	A	77	2.0	事業継続	77,000
一 若柳花泉線	一関市 涌津	R3	R7	歩道設置 L=570m	423,000	244,000	57.7%	a	b	A	72	1.0	事業継続	10,000
国 340号	九戸村 長興寺	R3	R8	歩道設置 L=460m	360,000	167,000	46.4%	a	b	A	72	1.0	事業継続	154,000
一 古館停車場線	紫波町 中島	R3	R7	歩道設置 L=210m	155,000	132,221	85.3%	a	b	A	72	1.0	事業継続	30,000
国 281号	久慈市 生出町	R6	R12	歩道設置 L=200m	70,000	10,000	14.3%	a	b	A	72	1.0	事業継続	10,000
主 盛岡和賀線	花巻市 北湯口	R3	R11	歩道設置 L=1,404m	530,000	30,981	5.8%	a	b	A	70	2.0	事業継続	100,000
主 花巻北上線	北上市 黒岩	R3	R9	歩道設置 L=910m	250,000	31,000	12.4%	a	b	A	67	2.5	事業継続	26,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 関田前	R4	R9	歩道整備 L=1,050m	380,000	95,200	25.1%	a	b	A	66	2.0	事業継続	140,000
主 上米内湯沢線	盛岡市 浅岸	R4	R8	歩道整備 L=280m	208,000	101,000	48.6%	a	b	A	65	1.0	事業継続	48,000
一 清水野村崎野線	北上市 村崎野	R3	R7	交差点改良 L=65m	34,000	16,000	47.1%	a	b	A	63	1.2	事業継続	0
一 久田笹長根線	金ヶ崎町 六原	H30	R7	歩道設置 L=868m	285,000	160,892	56.5%	a	b	A	62	2.0	事業継続	85,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み			継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)		
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)			

19 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

国 343号	一関市 (仮称)大東道の駅	R4	R7	道の駅整備 N=1箇所	350,000	345,000	98.6%	a	a	AA	85	12.1	事業継続	0
--------	------------------	----	----	----------------	---------	---------	-------	---	---	----	----	------	------	---

20 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町 又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	668,572	33.4%	a	a	AA	90	1.9	事業継続	100,000
一 遠野住田線	遠野市 中央通	R6	R14	無電柱化 L=1,000m	600,000	25,000	4.2%	a	a	AA	85	2.7	事業継続	40,000
国 281号	久慈市 荒町	R5	R12	無電柱化 L=600m	540,000	45,000	8.3%	a	a	AA	85	1.8	事業継続	30,000
一 遠野停車場線	遠野市 新穀町	R6	R14	無電柱化 L=600m	400,000	25,000	6.3%	a	a	AA	85	2.5	事業継続	32,000
一 三日町瀬原線	平泉町 平泉	R4	R7	無電柱化 L=870m	520,000	176,000	33.8%	a	a	AA	80	5.4	事業継続	100,000
一 宮古停車場線	宮古市 栄町	R5	R10	無電柱化 L=150m	230,000	104,000	45.2%	a	b	A	72	1.7	事業継続	100,000

21 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町 若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	40,000	17.8%	a	b	A	76	2.0 (3.3)	事業継続	40,000
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	169,418	24.2%	a	b	A	68	2.0 (2.9)	事業継続	46,000

22 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)

八幡平市道柵沢線	八幡平市 柵沢	R3	R7	道路改良(橋梁) L=40m	663,632	480,412	72.4%	a	b	A	71	0.8 (1.2)	事業継続	240,000
----------	------------	----	----	-------------------	---------	---------	-------	---	---	---	----	--------------	------	---------

【河川事業】

23 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

瀬月内川	九戸村	H9	R15	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	32.7%	a	a	AA	86	14.3	一時休工※1	0
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,912,300	3,650,000	66.5%	b	a	A	95	5.8	事業継続	60,000
千蔵川(上流)	一関市	H8	R8	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,368,800	70.0%	a	c	C	58	1.4	一時休工※2	0

24 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R17	本川改修、分水路、 放水路 L=2,610m	3,504,000	2,330,000	66.5%	a	a	AA	90	14.5	事業継続	0
広瀬川	奥州市	H3	R15	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,182,000	27.4%	a	b	A	65	1.0	事業継続	2,000
金流川	一関市	H29	R10	築堤L=2,020m	1,301,000	1,187,000	81.6%	a	b	A	61	1.0	事業継続	10,000

25 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

和賀川	西和賀町	H26	R25	築堤護岸 L=7,700m	2,340,000	895,000	38.2%	a	b	A	79	4.2	事業継続	55,000
砂鉄川・曾慶川	一関市 大東町	H28	R9	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	164,000	19.3%	a	b	A	66	1.3	事業継続	60,000
安比川	八幡平市 浅沢	H13	R13	築堤護岸 L=3,800m	990,000	529,000	53.4%	a	b	A	65	1.5	事業継続	20,000
久慈川	久慈市 大川目	R2	R11	築堤、樋門 L=281m	380,000	106,000	27.9%	b	b	B	60	2.7	事業継続	0
本郷川	北上市 鷹鳥羽	H21	R10	築堤 L=400m	240,000	90,000	37.5%	b	c	C	55	1.9	事業継続	30,000

【砂防事業】

26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

片岸川水系	釜石市 川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	215,000	61.4%	a	a	AA	90	4.0	事業継続	40,100
小本川水系	岩泉町 浅内の沢	R2	R8	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	245,000	49.0%	a	a	AA	87	8.7	事業継続	100
その他水系	山田町 大浦の沢(3)	R4	R9	砂防堰堤2基	400,000	119,000	29.8%	a	a	AA	87	12.3	事業継続	53,000

※1 近年被害が発生した河川の対策を緊急的に実施する必要があるため。

※2 河川改修の手法上、中流部の流下能力が確保された後、実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	紫波町内方の沢(1)	R6	R10	砂防堰堤1基	400,000	40,000	10.0%	a	a	AA	85	4.8	事業継続	10,000
その他水系	大槌町赤浜の沢-3	R4	R9	砂防堰堤1基	480,000	80,000	16.7%	a	a	AA	84	8.3	事業継続	35,000
北上川水系	花巻市下中居の沢2	R1	R8	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	203,200	40.6%	a	a	AA	82	6.4	事業継続	6,000
気仙川水系	釜石市佐須の沢(3)	R6	R10	砂防堰堤1基	376,000	25,000	6.6%	a	a	AA	82	3.6	事業継続	114,000
北上川水系	平泉町日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	99,000	49.5%	a	a	AA	80	5.8	事業継続	200
小本川水系	岩泉町日蔭の沢(2)	R2	R7	砂防堰堤1基	500,000	289,000	57.8%	a	b	A	79	3.7	事業継続	0
閉伊川水系	宮古市北井沢	R6	R12	砂防堰堤1基	550,000	56,000	10.2%	a	b	A	77	3.0	事業継続	25,000
馬淵川水系	一戸町中屋敷の沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	420,000	61,000	14.5%	a	b	A	76	12.8	事業継続	0
北上川水系	遠野市熊ノ洞沢(4)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	55,000	11.0%	a	b	A	74	6.7	事業継続	0
北上川水系	岩手町民部田の沢(2)	R4	R9	砂防堰堤1基	430,000	70,000	16.3%	a	b	A	74	10.2	事業継続	17,000
小本川水系	岩泉町国境の沢8	R5	R9	砂防堰堤1基	270,000	66,000	24.4%	a	b	A	73	1.0	事業継続	4,100
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	H30	R8	砂防堰堤1基	500,000	152,546	30.5%	a	b	A	72	7.6	事業継続	5,000
大槌川水系	大槌町安渡の沢(3)	R5	R9	砂防堰堤1基	390,000	50,000	12.8%	a	b	A	72	4.9	事業継続	35,000
その他水系	大槌市下船渡の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	86,000	17.2%	a	b	A	71	18.3	事業継続	45,000
普代川水系	田野畑村小バタケ沢	R4	R9	砂防堰堤2基	540,000	91,000	16.9%	a	b	A	69	2.3	事業継続	13,500
小本川水系	岩泉町六沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	80,000	16.0%	a	b	A	69	1.2	事業継続	4,500
その他水系	陸前高田市久連坪の沢(2)	R6	R10	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	320,000	35,000	10.9%	a	b	A	69	4.8	事業継続	0
北上川水系	花巻市岩の目の沢	H30	R7	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	280,000	70.0%	a	b	A	68	1.2	事業継続	48,220
馬淵川水系	葛巻町小平沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	80,000	16.0%	a	b	A	67	3.3	事業継続	40,000
小本川水系	岩泉町宮本の沢2	R6	R11	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	30,000	6.0%	a	b	A	67	2.5	事業継続	20,000
北上川水系	滝沢市上鶴飼の沢	R2	R7	砂防堰堤1基	400,000	277,000	69.3%	a	b	A	66	25.9	事業継続	0
北上川水系	滝沢市高森の沢	R2	R9	砂防堰堤1基	300,000	209,180	69.7%	a	b	A	66	36.9	事業継続	90,200
北上川水系	八幡平市外水沢	H30	R8	砂防堰堤1基	750,000	676,300	90.2%	a	b	A	64	8.8	事業継続	50,000
北上川水系	奥州市地蔵壇(1)	R4	R9	砂防堰堤1基	550,000	87,000	15.8%	a	b	A	62	2.1	事業継続	30,000
津谷川水系	一関市上川原の沢	R4	R9	砂防堰堤2基	530,000	130,000	24.5%	a	b	A	62	4.5	事業継続	5,000
北上川水系	八幡平市屋敷沢	R4	R10	砂防堰堤1基	850,000	135,000	15.9%	a	b	A	60	1.8	事業継続	15,000
北上川水系	滝沢市白山の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	400,000	99,900	25.0%	a	b	A	60	4.2	事業継続	9,000

27 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市スキー場南沢	H29	R8	砂防堰堤1基	500,000	287,000	57.4%	a	b	A	67	7.8	事業継続	50,100
-------	------------	-----	----	--------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----	------	--------

28 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町沢川目の沢(2)	H26	R9	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	300,000	243,900	81.3%	a	b	A	62	2.2	事業継続	65,000
-------	-------------	-----	----	-------------------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----	------	--------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和7年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

29 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

釜石市	源太沢・源太沢(3)	R4	R9	法面保護工 A=3,968m ²	280,000	66,000	23.6%	a	a	AA	92	12.5	事業継続	25,000
釜石市	本郷(2)	R5	R9	簡易吹付法枠工A=3,250m ²	200,000	35,000	17.5%	a	a	AA	85	13.6	事業継続	35,000
盛岡市	下米内二丁目	H20	R10	簡易吹付法枠工L=243m	220,000	4,100	1.9%	b	a	A	85	18.2	一時休工※	0
住田町	赤畑	R5	R10	落石防護柵工L=320m	500,000	45,000	9.0%	a	b	A	69	2.4	事業継続	0
一関市	兵沢	R4	R9	法面工A=1,126m ²	340,000	65,000	19.1%	a	b	A	69	2.1	事業継続	50,000
宮古市	太田二丁目	R6	R13	法面工1式	730,000	30,000	4.1%	a	b	A	64	3.0	事業継続	10,000

【都市計画事業】

30 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

上野西法寺線	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	1,617,489	57.8%	a	b	A	75	2.2	事業継続	735,513
--------	------------	-----	----	-------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	----	-----	------	---------

【公営住宅建設事業】

31 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	緑が丘アパート	R6	R11	個別改善 4棟82戸	1,021,507	7,139	0.7%	b	b	B	77	1.15	事業継続	101,783
一関市	銅谷アパート	R4	R8	個別改善 3棟48戸	695,601	242,881	34.9%	b	b	B	72	0.96	事業継続	305,956

※ 地権者との合意を得るのに時間を要しているため。

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討				中止	合計	事業継続	事業休止等	合計
				事業継続	見直継続	休止	中止					
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1						1	1		1
	2 農村災害対策整備事業	"	1						1	1		1
	3 農村地域防災減災事業	"	2						2	2		2
	4 農道整備事業	"	1						1	1		1
	小計		5						5	5		5
林道事業	5 林道整備事業	森林保全課	5						5	5		5
	小計		5						5	5		5
	合計		10						10	10		10

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討				中止	合計	事業継続	事業休止等	合計
				事業継続	見直継続	休止	中止					
道路事業	6 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	1		1				2	2		2
	小計		1		1				2	2		2
河川事業	7 広域河川改修事業	河川課	1						1	1		1
	8 治水施設整備事業	"	1						1	1		1
	小計		2						2	2		2
砂防事業	9 総合流域防災事業	砂防災害課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
	合計		4		1				5	5		5

再評価 合計			14		1				15	15		15
--------	--	--	----	--	---	--	--	--	----	----	--	----

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)				
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)																			
〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
C	中項目がいずれも c 評価となっているもの	b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和6年度までの進捗見込み			再評価結果							政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和7年度 予算額 (千円)
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C	

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

角川原地区	奥州市	H27	R9	区画整理 41.2ha	1,849	1,414	76.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	78.75	1.10	事業継続	39,000
-------	-----	-----	----	-------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	--------

2 農村災害対策整備事業（農林水産部農村建設課）

岩手山麓地区	盛岡市、滝沢市	H26	R10	用水路工 15.1km	4,938	2,509	50.8%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	73.25	1.50	事業継続	680,000
--------	---------	-----	-----	-------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	---------

3 農村地域防災減災事業（農林水産部農村建設課）

北照井堰	一関市、平泉町	H27	R14	用水路の改修整備 L=9,416m	2,300	1,069	46.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	71.50	1.26	事業継続	68,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R9	用水路の改修整備 L=5,901m	553	504	91.1%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	60.33	1.20	事業継続	16,000

4 農道整備事業（農林水産部農村建設課）

上新田一ノ沢	一関市	H27	R9	農道 W=5.5m、L=2,983m	658	560	85.0%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	75.17	1.39	事業継続	70,000
--------	-----	-----	----	-----------------------	-----	-----	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	--------

【林道事業】

5 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

牛伏高德線	宮古市	H22	R16	林道開設 W=4.0m、L=7,400m	1,500	219.4	14.6%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	67	1.27	事業継続	46,870
平根線	大船渡市	H22	R9	林道開設 W=4.0m、L=5,605m	1,150	1,052.0	91.5%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	60	1.17	事業継続	60,000
平波沢線	田野畑村	H22	R11	林道開設 W=5.0m、L=5,200m	1,300	899.9	69.2%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	67	1.15	事業継続	30,999
鎌峯沢線	陸前高田市	H22	R8	林道開設 W=4.0m、L=8,507m	1,475	1,283.1	87.0%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	55	1.08	事業継続	110,000
鷹ノ巣・鰻沢線	葛巻町	H22	R14	林道開設 W=5.0m、L=11,930m	3,363	915.5	27.2%	a	a	AA	a	a	a	AA	事業継続	60	1.06	事業継続	75,000

【道路事業】

6 地域連携道路整備事業（地域密着型）（県土整備部道路建設課）

一般県道 大川松草線	岩泉町 本町～大広	H22	R8	道路改築 L=1,300m 計画幅員 W=5.5(8.0)m	1,300	1,111.0	85.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	68	0.7	事業継続	236,000
主要地方道 盛岡環状線	滝沢市 滝向	R2	R11	道路改築 L=950m 計画幅員 W=6.5m (14.5)m、 2車線両側歩道	1,530	368.3	24.1%	b	c	B	a	a	a	AA	要検討(見直し継続)	66	2.6	事業継続	225,000

【河川事業】

7 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川 (下流)	川崎ほか	H27	R25	計画延長L=17,700m、築堤 V=105,400m ³ 、掘削 V=687,100m ³ 、護岸 A=59,800m ²	3,108	1,160.0	37.3%	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	86	3.3	事業継続	0
-----------------	------	-----	-----	---	-------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	---

8 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川 水系人首川	次丸	H22	R16	全体計画延長L=2,800m、築堤工V=34,700m ³ 、掘削工V=57,700m ³ 、護岸工4,640m ² 、橋梁工N=1橋	758	481.1	63.4%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	86	5.1	事業継続	85,000
------------------	----	-----	-----	--	-----	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	--------

【砂防事業】

9 総合流域防災事業（地すべり）（県土整備部砂防災害課）

一級河川北上川 水系	八幡平	H22	R11	集水井9基 抑止杭2箇所	926	639.0	69.0%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	65	1.6	事業継続	0
---------------	-----	-----	-----	-----------------	-----	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	---