

令和元年東日本台風に係る災害復旧事業及び砂防事業進捗状況（令和4年10月31日時点）

- : 未発注
 △ : 発注済
 ○ : 施工中
 ☆ : 完成

〈道路災：19箇所、河川災：10箇所、砂防事業：13箇所 計42箇所〉

市町村	箇所No.	※注ロットNo.	区分	事業名	道路・河川等	箇所名	事業概要	執行状況	完成予定時期	備考
金石市	1	1	道路災	河川等災害復旧事業	釜石遠野線	上早橋	復旧延長L=58.0m	☆	完成	
	2	2	道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田	復旧延長L=91.0m	☆	完成	
	3		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の2	復旧延長L=192.0m			
	4		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の3	復旧延長L=51.0m			
	5		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の4	復旧延長L=32.0m			
	6		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の5	復旧延長L=36.3m			
	7		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の6	復旧延長L=24.0m			
	8		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の7	復旧延長L=52.2m			
	9		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の8	復旧延長L=32.0m			
	10		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の9	復旧延長L=26.5m			
	11		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の10	復旧延長L=54.0m			
	12		道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	平田の11	復旧延長L=20.0m			
	13		3	道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	花露辺			復旧延長L=19.0m
	14	道路災		河川等災害復旧事業	桜峠平田線	花露辺の2	復旧延長L=83.0m			
	15	道路災		河川等災害復旧事業	桜峠平田線	花露辺の3	復旧延長L=42.0m			
	16	道路災		河川等災害復旧事業	桜峠平田線	花露辺の4	復旧延長L=75.0m			
	17	道路災		河川等災害復旧事業	桜峠平田線	大曾根の2	復旧延長L=26.5m			
	18	4	道路災	河川等災害復旧事業	桜峠平田線	花露辺の6	復旧延長L=127.0m	☆	令和3年度	
	19	5	道路災	河川等災害復旧事業	水海大渡線	烏ヶ澤	復旧延長L=52.0m	☆	完成	
	20	6	河川災	河川等災害復旧事業	甲子川	定内橋下	復旧延長L=10.0m	☆	完成	
	21	7	河川災	河川等災害復旧事業	片岸川	川目橋下の1	復旧延長L=28.0m	☆	完成	
	22		河川災	河川等災害復旧事業	片岸川	川目橋下の2	復旧延長L=51.0m			
	23		河川災	河川等災害復旧事業	片岸川	片岸	復旧延長L=32.7m			
	24	8	砂防	災害関連緊急砂防事業 砂防激甚災害対策特別緊急事業	仮宿東の沢(2)	仮宿東の沢(2)	砂防堰堤N=1基	☆	令和4年度	
	25	9	砂防	災害関連緊急砂防事業 砂防激甚災害対策特別緊急事業	桑ノ浜沢(3)	桑ノ浜沢(3)	砂防堰堤N=1基	☆	令和4年度	
	26	10	砂防	災害関連緊急砂防事業 砂防激甚災害対策特別緊急事業	桑ノ浜沢(5)	桑ノ浜沢(5)	砂防堰堤N=1基	○	令和5年度	
	27	11	砂防	砂防激甚災害対策特別緊急事業	平田の沢(4)	平田の沢(4)	砂防堰堤N=2基	○	令和5年度	
	28	12	砂防	通常砂防事業	尾崎白浜の沢(2)	尾崎白浜の沢(2)	砂防堰堤N=1基	○	令和5年度	
	29	13	砂防	通常砂防事業	尾崎白浜の沢(3)	尾崎白浜の沢(3)	砂防堰堤N=1基	○	令和5年度	
	30	14	砂防	砂防激甚災害対策特別緊急事業	尾崎白浜の沢(4)	尾崎白浜の沢(4)	砂防堰堤N=1基	○	令和5年度	
	31	15	砂防	災害関連緊急砂防事業 砂防激甚災害対策特別緊急事業	尾崎白浜の沢(6)	尾崎白浜の沢(6)	砂防堰堤N=1基	☆	令和4年度	
	32	16	砂防	砂防激甚災害対策特別緊急事業	尾崎白浜の沢(8)	尾崎白浜の沢(8)	砂防堰堤N=1基	○	令和5年度	
	33	17	砂防	砂防激甚災害対策特別緊急事業	尾崎白浜の沢(9)	尾崎白浜の沢(9)	砂防堰堤N=1基	○	令和5年度	
	34	18	砂防	災害関連緊急砂防事業 砂防激甚災害対策特別緊急事業	尾崎白浜の沢(11)	尾崎白浜の沢(11)	遊砂地N=1基	☆	令和4年度	
	35	19	砂防	砂防激甚災害対策特別緊急事業	佐須の沢(3)(5)(6)	佐須の沢(3)(5)(6)	砂防堰堤N=2基	○	令和5年度	
大槌町	36	20	河川災	河川等災害復旧事業	大槌川	深渡橋下	復旧延長L=45.0m	☆	完成	
	37		河川災	河川等災害復旧事業	大槌川	巖岩橋上	復旧延長L=30.9m			
	38	21	河川災	河川等災害復旧事業	小鎚川	古廟橋上下	復旧延長L=85.0m	☆	完成	
	39	22	河川災	河川等災害復旧事業	大槌川	大ヶ口	復旧延長L=186.2m	☆	完成	
	40	23	河川災	河川等災害復旧事業	大槌川	大槌橋下	復旧延長L=59.9m	☆	令和4年度	
	41		河川災	河川等災害復旧事業	大槌川	大槌橋上下	復旧延長L=167.5m			
	42	24	砂防	砂防激甚災害対策特別緊急事業	吉里吉里の沢(3)	吉里吉里の沢(3)	砂防堰堤N=1基	△	令和5年度	