

公共事業 再評価答申結果一覧表

番号	課名	事業名	路線名等	箇所名	事業計画				再評価結果							再評価の要件	答申結果	
					着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)	(1) 事業進捗状況		(2) 社会経済情勢			総合評価 (対応方針案)				
									進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境					
県土整備部																		
1	砂防災害課	急傾斜地崩壊対策事業	盛岡市 下米内 2 丁目	下米内 2 丁目	H20	R10	簡易吹付法砕工 L=243m	220	C	c	b	A	a	a	b	要検討 (休止)	③	「要検討（休止）」とした県の評価は妥当と認められる。ただし、次の意見を付す。 事業再開に向けて、土地所有者の一層の理解促進を図るための手法を検討すること。

注 1) 「再評価結果」欄は、再評価調書による中項目評価、大項目評価及び総合評価の結果を記載しております。

注 2) 「再評価の要件」欄は、当該事業が該当する再評価の要件を下記の区分により記載しております。

- ① 事業に着手した年度から起算して 5 年度内に未着工の事業
- ② 事業に着手した年度から起算して 10 年度内に完了が見込まれない事業
- ③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して 5 年度又は 10 年度内に完了する見込みがない事業（再々評価）
- ④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して 5 年度内に事業に着手する見込みがない事業（地域高規格道路及びダム事業に限る）
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）
- ⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）