

(別表2)盛岡広域振興局土木部岩手土木センター管内 砂防設備(荒屋新町地区)

【砂防施設】

| 市町村名 | 砂防指定地番号 | 河川名 | 支流溪流名 | 位置 | | 種類 | 構造 | 数量(m) | | 堰堤名等 | 旧市町村名 |
|------------------------------|---------|------|-------|----|---------|-----|-----------|---------|----------|-----------|-------|
| | | | | 大字 | 字 | | | 高さ(H) | 堤長・延長(L) | | |
| 八幡平市 (旧安代町) | 163 | 安比川 | 不動川 | | 高畑 | 堰堤 | 重力式 | 8.0 | 42.5 | 高畑砂防堰堤 | 安代町 |
| | 164 | 安比川 | アスナ沢 | | 細野 | 堰堤 | 重力式 | 7.0 | 40.0 | アスナ沢川1号堰堤 | 安代町 |
| | 225 | 安比川 | アスナ沢 | | 細野 | 堰堤 | 重力式 | 12.0 | 72.0 | アスナ沢川2号堰堤 | 安代町 |
| | 192 | 安比川 | 安比川 | | 細野 | 堰堤 | 重力式 | 12.5 | 245.0 | 安比川砂防堰堤 | 安代町 |
| | 192-2 | 安比川 | 安比川 | | 細野 | 流路工 | 護岸・落差・帯工 | 4.139.7 | | 安比川砂防流路工 | 安代町 |
| | 324 | 安比川 | 安比川 | | 細野 | | | | | | 安代町 |
| | 416 | 安比川 | 安比川 | | 細野 | | | | | | 安代町 |
| | 455 | 安比川 | 御勢堂川 | | 荒屋新町 | 堰堤 | 重力式 | 5.0 | 34.5 | 御勢堂砂防堰堤 | 安代町 |
| | 461 | 安比川 | 御勢堂川 | | 荒屋新町 | | | | | | 安代町 |
| | 514 | 安比川 | 御嶽川 | | 扇畑 | | | | | 施設なし | 安代町 |
| | 520 | 安比川 | 目名市沢 | | 田の沢 | 堰堤 | 重力式 | 9.0 | 94.5 | 目名市砂防堰堤 | 安代町 |
| | 578 | 安比川 | 目名市沢 | | 田の沢 | 流路工 | 護岸・落差・帯工 | 194.0 | | 目名市沢砂防流路工 | 安代町 |
| | 579 | 安比川 | 繫沢 | | 繫沢 | 堰堤 | 重力式 | 12.5 | 85.5 | 繫沢砂防堰堤 | 安代町 |
| | 687 | 安比川 | 岩木の沢 | | 上岩木 | 堰堤 | 重力式 | 11.5 | 47.0 | 岩木の沢砂防堰堤 | 安代町 |
| | 783 | 安比川 | 松木田の沢 | | 松木田 | 堰堤 | 重力式 | 14.5 | 51.0 | 松木田の沢砂防堰堤 | 安代町 |
| | 162 | 安比川 | 鍋越沢 | | 鍋越 | 堰堤 | 重力式 | 10.0 | 94.0 | 鍋越砂防堰堤 | 安代町 |
| | 152 | 米代川 | 根石川 | | 苗代沢国有林 | 堰堤 | 玉コン | 10.0 | 67.0 | 長者前砂防堰堤 | 安代町 |
| | 179 | 米代川 | 大沢川 | | 苗代沢国有林 | 堰堤 | 玉コン | 12.0 | 94.0 | 大沢砂防堰堤 | 安代町 |
| | 180 | 米代川 | 切通川 | | 切通山国有林 | 堰堤 | 重力式 | 11.0 | 129.6 | 切通川砂防堰堤 | 安代町 |
| | 260 | 米代川 | 切通川 | | 切通山国有林 | 堰堤 | 重力式 | 10.0 | 108.3 | 切通川2号砂防堰堤 | 安代町 |
| | 224 | 米代川 | 田沢川 | | 矢神岳国有林 | 堰堤 | 重力式 | 8.0 | 81.9 | 田沢川砂防堰堤 | 安代町 |
| | 554 | 米代川 | 石名坂沢 | | 和屋敷道の上 | 堰堤 | 重力式 | 12.5 | 53.2 | 石名坂砂防堰堤 | 安代町 |
| | 644 | 米代川 | 石名坂沢 | | 和屋敷道の上 | 流路工 | 護岸・落差・護床工 | 223.1 | | 石名坂砂防流路工 | 安代町 |
| | 83 | 瀬の沢川 | 瀬の沢川 | | 瀬ノ沢 | 堰堤 | 玉コン | 15.0 | 102.0 | 瀬の澤砂防堰堤 | 安代町 |
| | 616 | 瀬の沢川 | 瀬の沢川 | | 瀬ノ沢 | 堰堤 | 重力式 | 13.5 | 77.5 | 瀬の沢砂防堰堤 | 安代町 |
| | 500 | 瀬の沢川 | 茂谷地川 | | 切通山国有林 | 堰堤 | 重力式 | 9.5 | 81.8 | 茂谷地川砂防堰堤 | 安代町 |
| | 118 | 兄川 | 兄川 | | 上兄川 | 堰堤 | 玉コン | 14.0 | 66.0 | 兄川第1砂防堰堤 | 安代町 |
| | 350 | 兄川 | 兄川 | | 八幡平山国有林 | 堰堤 | 重力式 | 15.5 | 109.0 | 折渡砂防堰堤 | 安代町 |
| | 491 | 兄川 | 兄川 | | 兄川 | 床固 | 重力式 | 4.0 | 108.5 | 1、2号床固工 | 安代町 |
| | 420 | 大又沢川 | 大又沢川 | | 大又沢口 | 堰堤 | 重力式 | 9.4 | 82.5 | 大又沢川砂防堰堤 | 安代町 |
| 30箇所(うち流路工5箇所 床固1箇所 施設なし1箇所) | | | | | | | | | | | |

【急傾斜施設】

| 市町村名 | 指定番号 | 箇所名 | 指定面積(ha) | 位置 | | 主要工程 | 数量(m) | | 旧市町村名 |
|----------------|------|-------|----------|----|-------|------------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | 大字 | 字 | | 高さ(H) | 延長(L) | |
| 八幡平市 (旧安代町) | 92 | 新町 | 1.53 | | 新町 | 重力式待受擁壁工 もたれ式待受擁壁工 | 4.0 | 174.0 | 安代町 |
| | 133 | 館市 | 1.50 | | 館市 | 大型ブロック、張コンクリート、待受擁壁 | | 139.0 | 安代町 |
| | 187 | 中佐井 | 1.11 | | 中佐井 | プレキャスト法枠工 待受式もたれ擁壁工 | | 162.8 | 安代町 |
| | 197 | 五日市 | 0.74 | | 五日市 | 現場吹付法枠工現場打ち法枠工 | | 189.5 | 安代町 |
| | 203 | 館市(2) | 0.42 | | 館市(2) | 待受式もたれ擁壁工 | | 75.0 | 安代町 |
| | 304 | 荒屋新町 | 0.12 | | 荒屋新町 | 長繊維混入補強土工 | 11.3~12.3 | 24.5 | 安代町 |
| 6箇所 | | | | | | | | | |