

公共事業 再評価箇所一覧表

農林水産部

| 番号 | 課名 | 事業名 | 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 再評価結果 | | | | | | 再評価の要件 | | |
|----|-------|-------------|------|------|------|--------|-------------|-----------|------------|------|------------|------|------|-----------------|--------|------|---|
| | | | | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費(百万円) | (1) 事業進捗状況 | | (2) 社会経済情勢 | | | 総合評価 (対応方針案) | | | |
| | | | | | | | | | 進捗状況 | 計画変更 | 社会経済 | 評価指標 | 自然環境 | | | | |
| 1 | 農村建設課 | 経営体育成基盤整備事業 | 鳥海地区 | 一戸町 | H24 | R5 | 区画整理 92.8ha | 3,240 | A | a | b | AA | a | a | a | 事業継続 | ② |
| 2 | 森林保全課 | 林道整備事業 | 翁沢線 | 西和賀町 | H19 | R8 | 林道 L=8,105m | 1,048 | BB | b | b | AA | a | a | a | 事業継続 | ③ |

県土整備部

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------|--------------------|------|-----|-----|--|-------|----|---|---|----|---|---|---|-------------|---|
| 3 | 道路建設課 | 地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型) | (国) 282号 佐比内 | 八幡平市 | H24 | R6 | 延長 L=760m トンネル L=210m 橋梁 N=1基 | 2,000 | BB | b | b | AA | a | a | a | 事業継続 | ② |
| 4 | 道路建設課 | 地域連携道路整備事業 (地域密着型) | (主) 花巻大曲線 笹峠 | 西和賀町 | H19 | R12 | 延長 L=800m | 700 | C | c | a | AA | a | a | a | 要検討 [休止] | ③ |
| 5 | 河川課 | 総合流域防災事業 (河川) | 二級河川宇部川水系 明内川 | 野田村 | H11 | R17 | 延長 L=2,610m | 3,504 | BB | b | b | AA | a | a | a | 事業継続 | ③ |
| 6 | 河川課 | 広域河川改修事業 | 二級河川新井田川水系 瀬月内川 | 九戸村 | H9 | R15 | 延長 L=1,790m 築堤工 L=630m 掘削工 V=200,000m ³ 護岸工 A=13,900m ² | 1,200 | BB | b | b | AA | a | a | a | 事業継続 | ③ |
| 7 | 建築住宅課 | 公営住宅建設事業 (公営住宅) | 県営岩脇緑が丘ア パート | 盛岡市 | H27 | R3 | 計画棟数 4棟96戸 | 2,735 | C | c | c | B | c | a | b | 要検討 [中止] | ① |

注1) 「再評価結果」欄は、再評価調書による中項目評価、大項目評価及び総合評価の結果を記載すること。

注2) 「再評価の要件」欄は、当該事業が該当する再評価の要件を下記の区分により記載すること。

- ① 事業に着手した年度から起算して5年度内に未着工の事業
- ② 事業に着手した年度から起算して10年度内に完了が見込まれない事業
- ③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度又は10年度内に完了する見込みがない事業(再々評価)
- ④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に着手する見込みがない事業(地域高規格道路及びダム事業に限る)
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業(随時再評価)
- ⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業(随時再評価)