資料１

高田松原津波復興祈念公園　関連事業　整備スケジュール

平成30年3月7日時点

管理者	施設名	整備の概要	平成27年度（2015年度）				平成28年度（2016年度）				平成29年度（2017年度）				平成30年度（2018年度）				2019年度				2020年度				2021年度以降			
			4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3
		震災経過年・催事等				●	震災5年			●	起工式										● ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯				● 東京五輪		●	震災10年			
国	国営追悼・祈念施設	設計	基本設計				実施設計				サイン設計				管理維持検討															
		造成・園路・広場等整備								造成・園路・広場等整備																				
		人道橋・構造物整備												橋梁・海を望む場整備																
		植栽整備																	植栽整備											
		管理棟整備											建築・電気・機械整備						植栽		植栽整備				植栽整備					
県	津波復興祈念公園	設計		基本設計				実施設計							気仙川右岸等実施設計															
		追悼祈念施設等周辺整備											造成・園路・広場・植栽・施設整備								造成・園路・広場・植栽・施設整備									
		気仙川右岸等周辺整備																					造成・植栽・施設整備							
市	運動施設	設計					実施設計																							
		施設整備													第一野球場・サッカー場・運動広場・児童遊園等整備															
国	道の駅	設計					駐車場詳細・サイン計画設計																							
		駐車場造成工事											駐車場造成・情報提供施設・舗装																	
県	伝承施設	設計						基本設計			実施設計																			
		展示製作・設置													展示製作・設置（工場製作含）															
市	物販施設	設計					基本設計			実施設計				テナント設計																
		テナント募集										テナント募集																		
		テナント整備														テナント整備（内装含）														